



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 1 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B001											0.00	0.00	
Proyecto : Infraestructura Educativa Básica													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	100.00 100.00 0.00	150.00 150.00 0.00	100.00 100.00 0.00	100.00 100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel básico	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	100.00 100.00 0.00	150.00 150.00 0.00	100.00 100.00 0.00	100.00 100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	450.00	100.00 100.00 0.00	150.00 150.00 0.00	100.00 100.00 0.00	100.00 100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Básico	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	100.00 100.00 0.00	150.00 150.00 0.00	100.00 100.00 0.00	100.00 100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B002											420,000.00	223,043.85	
Proyecto : 129008.-J de .N. Belisario Domínguez Palencia .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.01							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.01							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.01							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.01							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B003 Proyecto : 129025.-J de .N. Juan Escutia											420,000.00	388,999.79	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B004 Proyecto : 129028.-J de .N. Cuitlahuac											500,000.00	376,020.54	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B005											2,125,224.14	1,944,500.01	
Proyecto : 129078.- J. de N. Diego de Ordaz													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.67	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	2.34	0.66							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.78	0.22							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.67	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	2.34	0.66							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	2.34	0.66							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B006 Proyecto : 129035.-J.N. Ignacio Allende											2,850,991.38	2,503,298.91	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 0.00	0.00 0.00 1.40	0.00 0.00 5.60	100.00	100.00	1.56	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.20	0.00 0.00 0.80	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 0.00	0.00 0.00 1.40	0.00 0.00 5.60	100.00	100.00	1.56	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 0.00	0.00 0.00 1.40	0.00 0.00 5.60	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B007 Proyecto : 129036.-J.N. Dante Alighieri											2,880,077.59	2,042,535.36	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.11	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.75	4.25							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.15	0.85							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.11	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.75	4.25							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.75	4.25							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B008											1,300,000.00	1,204,648.39	
Proyecto : 129038.-J.N. Enrique C. Rebsamen													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.20	0.80							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.60	0.40							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.20	0.80							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.20	0.80							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B009											3,061,913.79	2,831,097.89	
Proyecto : 129039.-Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	7.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.56	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	7.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	3.85	3.15							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.55	0.45							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	7.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.56	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	7.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	3.85	3.15							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	7.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	3.85	3.15							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B010											500,000.00	447,315.25	
Proyecto : 129044.-J.N. 5 de Febrero													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B011											1,200,000.00	814,986.27	
Proyecto : 129046.-J.N. Luis Gonzalez Obregón													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Calidad	Servicio		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Calidad	Servicio		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Servicio		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B012											2,894,620.69	2,117,999.44	
Proyecto : 129057.-J.N. Tankah-Pakbal													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	4.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.75	0.25							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	4.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	1.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 13 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B013 Proyecto : 129058.-J.N. Antonio Castro Leal											1,000,000.00	709,164.18	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Calidad	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Calidad	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B014											1,400,000.00	1,015,003.25	
Proyecto : 129059.-J.N. Juan de la Barrera													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.67	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	3.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.67	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	3.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	3.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 15 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B015											500,000.00	257,488.22	
Proyecto : 129060.-J.N. Niños Artilleros													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.14	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.63							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.14	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.63							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.14	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.63							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.63							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B016											3,303,412.10	2,717,272.18	
Proyecto : 129062.-Centro de Atención Multiple Benito Juarez Garcia													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	7.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.56	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	7.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	7.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	7.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.56	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	7.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	7.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	7.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	7.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 17 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B017											7,078,448.28	7,078,448.28	
Proyecto : 1113007.- Centro De Atencion Multiple (Cam)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	68.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.48	0.52							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	68.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.48	0.52							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	x	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.48	0.52							
Actividad : x	x	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.48	0.52							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B018											594,611.68	563,581.68	
Proyecto : 89024.- Centro De Atencion Multiple (Cam) No. 36													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.83	0.00 0.00 0.17	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.83	0.00 0.00 0.17	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.83	0.00 0.00 0.17	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.83	0.00 0.00 0.17	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B019											440,323.55	0.00	
Proyecto : 79323.- Escuela De Educacion Especial No. 1													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 20 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B020											78,267.80	48,022.61	
Proyecto : 119058.- Jardín de Niños Juan Sabines Gutierrez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B021											12,294.87	0.00	
Proyecto : 119049.- Jardín de Niños Mark Twain													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B022											979,465.19	978,370.03	
Proyecto : 93347.- Jardin de Niños Vicente Suarez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.50	0.00 0.00 0.50	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.50	0.00 0.00 0.50	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.50	0.00 0.00 0.50	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.50	0.00 0.00 0.50	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B023											153,879.31	151,137.77	
Proyecto : 99076.- Jardin de Niños Jaime Torres Bodet													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B024											154,187.07	38,234.38	
Proyecto : 99061.- Jardin de Niños Benito Juarez Garcia													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B025											2,767,540.87	1,997,327.04	
Proyecto : 109643.- Jardín de Niños Rufino Jose Cuervo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B026											1,834,161.44	979,581.06	
Proyecto : 99416.- Jardin de Niños Jose Antonio Paoli Bolio													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B027											256,465.52	210,112.48	
Proyecto : 119026.- Jardín de Niños Profr. Edgar Robledo Santiago													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Calidad	Terminación		
Propósito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B028											239,922.65	0.00	
Proyecto : 101030.-Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 29 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B029											355,000.00	4,202.00	
Proyecto : 101105.-Jardín de Niños los Niños Héroe													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B030											227,793.22	0.00	
Proyecto : 101106.-Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 31 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B031											245,843.92	0.00	
Proyecto : 101107.-Jardín de Niños Adolfo López Mateos													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B032											871,982.76	11,604.00	
Proyecto : 101110.-Jardín de Niños Manuel Jiménez de Solís													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B033											462,711.30	0.00	
Proyecto : 101111.-Jardín de Niños Miguel Lara Basilio													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.48	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	622.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.48	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 34 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B034											196,159.93	0.00	
Proyecto : 101114.-Escuela Educación Preescolar Indígena													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B035											196,159.93	0.00	
Proyecto : 101115.-Jardín de Niños Estefanía Castañeda Núñez de Cáceres													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B036											196,159.93	0.00	
Proyecto : 101116.-Jardín de Niños Jean Piaget													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B037											392,319.86	0.00	
Proyecto : 101118.-Escuela de Educación Especial													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B038											361,217.38	0.00	
Proyecto : 101119.-Jardín de Niños Gabriela Mistral													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B039											355,668.07	0.00	
Proyecto : 101120.-Jardín de Niños Josefa Ortiz Dominguéz													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B040											13,855.04	0.00	
Proyecto : 101142.-Jardín de Niños Tepochcalli													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B041											123,405.44	0.00	
Proyecto : 101154.-Jardín de Niños Celestina Freinet													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 42 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B042											94,588.72	0.00	
Proyecto : 101159.-Jardín de Niños Martha Luz Rincón													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B043											92,665.44	0.00	
Proyecto : 101167.-Jardín de Niños Rafael Santamaría													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B044											15,384.12	0.00	
Proyecto : 103036.-Jardín de Niños Juan Escutia													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B045											15,384.12	0.00	
Proyecto : 103039.-Jardín de Niños Jesús González Ortega													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B046											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103040.-Jardín de Niños Enrique Rebsamen													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B047											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103041.-Jardín de Niños Juan Amos Comenio													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B048											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103042.-Jardín de Niños Ricardo Flores Magón													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B049											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103043.-Jardín de Niños María Montessori													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B050											27,768.24	0.00	
Proyecto : 103044.-Jardín de Niños Tierra y Libertad													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	dice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B051											27,768.24	0.00	
Proyecto : 103045.-Jardín de Niños Sor Juna Inés de la Cruz													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 52 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B052											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103046.-Jardín de Niños Emiliano Zapata Salazar													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B053											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103047.-Jardín de Niños Napoleón III													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B054											15,384.12	0.00	
Proyecto : 103049.-Jardín de Niños Héroes de la Patria													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	tención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B055											33,661.28	0.00	
Proyecto : 103050.-Jardín de Niños Cuitlahuac													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B056											15,384.12	0.00	
Proyecto : 103051.-Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B057											15,384.12	0.00	
Proyecto : 103052.-Jardín de Niños Luz del Saber													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B058											15,384.12	0.00	
Proyecto : 103053.-Jardín de niños Carmen Serdán Alatríste													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B059											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103054.-Jardín de niños Jesús González Ortega													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 60 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B060											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103055.-Jardín de niños María Montessori													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B061											15,384.12	0.00	
Proyecto : 103057.-Jardín de niños Los Niños Héroes													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B062											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103058.-Jardín de niños Venustiano Carranza													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B063											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103059.-Jardín de niños Mártires de mi Patria													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B064											27,768.24	0.00	
Proyecto : 103061.-Jardín de niños La Luz del Saber													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B065											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103062.-Jardín de Niños Agustín de Iturbide Aramburu													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B066											27,768.24	0.00	
Proyecto : 103063.-Jardín de Niños Anastasio Bustamante													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B067											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103064.-Jardín De Niños Tierra Y Libertad													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B068											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103065.-Jardín De Niños 5 De Febrero													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B069											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103066.-Jardín de Niños Belisario Dominguéz Palencia													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B070											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103069.-Jardín de Niños José María Morelos y Pavón													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B071 Proyecto : 103070.-Jardín de Niños La Patria es Primero											13,884.12	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B072											27,768.24	0.00	
Proyecto : 103071.-Jardín de Niños Bartolomé Villatoro													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B073											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103072.-Jardín de Niños José Emilio Grajales													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B074											27,768.24	0.00	
Proyecto : 103073.-Jardín de Niños Digna Ochoa y Placido													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B075											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103074.-Jardín De Niños Diego Montemayor													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B076 Proyecto : 103075.-Jardín de Niños Cuitlahuac											15,384.12	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 77 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B077											15,384.12	0.00	
Proyecto : 103076.-Jardín de Niños Cuauhtémoc													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B078											15,384.12	0.00	
Proyecto : 103077.-Jardín de Niños Amado Nervo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B079											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103078.-Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B080											30,768.24	0.00	
Proyecto : 103079.-Jardín de Niños Fernando Montes de Oca													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B081											27,768.24	0.00	
Proyecto : 103080.-Jardín de Niños Cuauhtémoc													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 82 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B082											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103081.-Jardín De Niños Vicente Suarez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B083											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103082.-Jardín de Niños 20 de Noviembre													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B084											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103083.-Jardín de Niños Gabriela Mistral													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B085											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103084.-Jardín de Niños José Vasconcelos Calderón													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B086											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103085.-Jardín de Niños Margarita Maza de Juárez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B087											15,384.12	0.00	
Proyecto : 103086.-Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B088											15,384.12	0.00	
Proyecto : 103087.-Jardín de Niños Francisco Marquéz													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : ncrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B089											15,384.12	0.00	
Proyecto : 103088.-Jardín de niños Melchor Ocampo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B090											15,384.12	0.00	
Proyecto : 103089.-Jardín de niños Francisco Indalecio Madero													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 91 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B091											15,384.12	0.00	
Proyecto : 103090.-Jardín de niños Rubén Darío													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B092											46,152.36	0.00	
Proyecto : 103092.-Jardín de niños Sebastián López Chic													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B093											15,384.12	0.00	
Proyecto : 103093.-Jardín de niños Ignacio Manuel Altamirano													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B094											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103094.-Jardín de niños Rosario Castellanos Figueroa													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B095											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103095.-Jardín de niños Felipe Berriozábal													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B096											15,384.12	0.00	
Proyecto : 103096.-Jardín de niños Emiliano Zapata Salazar													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B097											15,384.12	0.00	
Proyecto : 103097.-Jardín de niños José Vasconcelos Calderón													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B098											15,384.12	0.00	
Proyecto : 103098.-Jardín de niños Lázaro Cárdenas del Rio													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B099											18,277.16	0.00	
Proyecto : 103422.-Jardín de Niños Comunitario Gabriela Mistral													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B100											15,384.12	0.00	
Proyecto : 103444.-Jardín de Niños Xicoténcatl													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B101											15,384.12	0.00	
Proyecto : 103445.-Jardín de Niños Octavio Paz Lozano													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B102											15,384.12	0.00	
Proyecto : 103446.-Jardín de Niños Adolfo Ruiz Cortinez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B103											15,384.12	0.00	
Proyecto : 103447.-Jardín de Niños Ignacio Zaragoza													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B104											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103448.-Jardín de Niños Emilio Rabasa Estebanell													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B105											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103449.-Jardín de Niños José Vasconcelos													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B106											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103450.-Jardín de Niños Jaime Sabines													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B107											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103451.-Jardín de Niños Cuauhtémoc													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B108											27,768.24	0.00	
Proyecto : 103452.-Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B109											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103453.-Jardín de Niños Pablo Sorozábal													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B110											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103454.-Jardín de Niños Cuauhtémoc													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 111 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B111											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103455.-Jardín de Niños Carmen Amaya													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B112											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103456.-Jardín de Niños José Vasconcelos Calderón													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B113											15,384.12	0.00	
Proyecto : 103457.-Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : ncrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B114											30,768.24	0.00	
Proyecto : 103458.-Jardín de Niños José Santos Degollado													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B115											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103459.-Jardín de Niños Comunitario Andrés Quintana Roo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B116											41,652.36	0.00	
Proyecto : 103461.-Jardín de Niños Justo Sierra Méndez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B117											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103515.-Jardín de Sor Juana Inés de la Cruz													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B118											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103521.-Jardín de Niños Amado Nervo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B119											15,384.12	0.00	
Proyecto : 103530.-Jardín de Niños Tenochtitlán													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B120											30,768.24	0.00	
Proyecto : 103551.-Jardín de Niños José Clemente Orozco													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B121											27,768.24	0.00	
Proyecto : 103552.-Jardín de Niños Rosario Castellanos													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B122											15,384.12	0.00	
Proyecto : 103562.-Jardín de Niños 5 de Mayo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B123											15,384.12	0.00	
Proyecto : 103567.-Jardín de Niños Diego Rivera													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 124 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B124											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103568.-Jardín de Niños Jaime Sabinés Gutiérrez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B125											15,384.12	0.00	
Proyecto : 103569.-Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 126 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B126											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103572.-Jardín de Niños Felipe Ángeles													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B127											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103573.-Jardín de Niños Gonzalo Aguirre Beltrán													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B128											27,768.24	0.00	
Proyecto : 103574.-Jardín de Niños Dr. Rafael Pascasio Gamboa													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B129											15,384.12	0.00	
Proyecto : 103583.-Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B130											15,384.12	0.00	
Proyecto : 103604.-Jardín de Niños Cuitlahuac													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B131											27,768.24	0.00	
Proyecto : 103608.-Jardín de Niños Benito Juárez García													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B132											15,384.12	0.00	
Proyecto : 103609.-Jardín de Niños Ricardo Flores Magón													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B133											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103613.-Jardín de Niños Guillermo Prieto													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B134 Proyecto : 103616.-Jardín de Niños Jaime Nuno.											27,768.24	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B135											15,384.12	0.00	
Proyecto : 103630.-Jardín de Niños Belisario Dominguéz Palencia													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B136											30,768.24	0.00	
Proyecto : 103631.-Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B137											27,768.24	0.00	
Proyecto : 103633.-Jardín de Niños José María Morelos y Pavón													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B138											50,031.84	0.00	
Proyecto : 103005.-Jardín de Niño Justicia Social													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B139											64,855.16	0.00	
Proyecto : 103009.-Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B140											17,993.02	0.00	
Proyecto : 103015.-Jardín de Niños Chilil													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B141											15,384.12	0.00	
Proyecto : 103021.-Jardín de Niños Mártires del Rio Blanco													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 142 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B142											15,384.10	0.00	
Proyecto : 103022.-Jardín de Niño Antonio Caso.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B143											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103025.-Jardín de Niños Andrés Quintana Roo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B144											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103026.-Jardín de Niño Ignacio Manuel Altamirano													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B145											30,661.28	0.00	
Proyecto : 103027.-Jardín de Niños Belisario Dominguez Palencia													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B146											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103028.-Jardín de Niños Otilio Montañó													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B147											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103029.-Jardín de Niños la Constitución													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B148											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103031.-Jardín de Niño Ignacio Manuel Altamirano													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B149											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103032.-Jardín de Niños los Niños Héroes													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B150											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103033.-Jardín de Niño Guadalupe Victoria													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B151											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103035.-Jardín de Niños Benito Juárez García													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B152											15,384.12	0.00	
Proyecto : 103037.-Jardín de Niños Nicolás Bravo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B153											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103038.-Jardín de Niños Víctor Manuel Castillo Corzo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B154											137,419.18	0.00	
Proyecto : 109176.-Centro de Atención Infantil Comunitario													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.96	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	6.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	622.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.96	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	6.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	6.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B155											126,804.61	0.00	
Proyecto : 109177.-Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 156 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B156											751,379.82	0.00	
Proyecto : 109178.-Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.96	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	622.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.96	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B157											225,611.23	0.00	
Proyecto : 109179.-Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	622.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.96	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	6.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construir	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	6.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B158											1,337,752.06	208,920.55	
Proyecto : 109180.-Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.96	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	6.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	622.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.96	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	6.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construir	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	6.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B159											787,236.47	0.00	
Proyecto : 109181.-Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.96	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	622.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.96	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construir	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 160 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B160											126,000.25	0.00	
Proyecto : 109183.-Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B161											50,516.53	0.00	
Proyecto : 109184.-Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B162											604,731.13	0.00	
Proyecto : 109186.-Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.96	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	6.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	622.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.96	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	6.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	6.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B163											2,298,468.52	290,794.78	
Proyecto : 109187.- Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B164											664,077.42	0.00	
Proyecto : 109189.- Jardín de Niños Camilo Pintado.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B165											580,000.28	0.00	
Proyecto : 109192.- Centros Escolares.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B166 Proyecto : 109449.- Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC).											1,251,757.50	136,096.25	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B167											732,333.39	0.00	
Proyecto : 109450.- Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.95	0.05	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.95	0.05	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.95	0.05	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.95	0.05	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B168											1,295,490.68	120,002.25	
Proyecto : 109451.- Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B169											522,039.14	35,286.07	
Proyecto : 109465.- Jardín de Niños Estefanía Castañeda.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B170											296,294.46	0.00	
Proyecto : 109476.- Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B171											2,650,000.00	0.00	
Proyecto : 109479.- Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC) el Arcoíris de la Imaginación.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B172 Proyecto : 109505.- CAM No. 48											1,685,310.36	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B173											979,465.19	9,803.90	
Proyecto : 109653.- Jardín de Niños Vicente Suarez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B174											421,327.59	1,030.93	
Proyecto : 109658.- Jardín de Niños Alberto Culebro Ruiz.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B175											2,485,310.36	0.00	
Proyecto : 109661.- Jardín de Niños Leyes de Reforma.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B176											245,893.00	0.00	
Proyecto : 109664.- Jardín de Niños María Montessori.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B177 Proyecto : 109666.- Jardín de Niños Melchor Ocampo.											2,906,637.95	4,645.40	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B178											385,000.00	0.00	
Proyecto : 109675.- Jardín de Niños Fernando Montes de Oca.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B179											13,855.04	0.00	
Proyecto : 96009.- Jardín de Niños Tepochcalli.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B180											123,405.44	0.00	
Proyecto : 96010.- Jardín de Niños Celestina Freinet.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B181											102,068.91	7,472.19	
Proyecto : 96011.- Jardín de Niños Martha Luz Rincón Castillejos.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B182											1,293,120.22	32,131.16	
Proyecto : 96012.- Jardín de Niños Rafael Santamarina.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B183											31,500.00	0.00	
Proyecto : 103023.- Jardín de Niño Guillermo Prieto													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B184											5,198,307.07	921,838.29	
Proyecto : 109503.- Servicios Educativos													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 185 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B185											537,754.84	537,754.83	
Proyecto : 116001.- Jardín de Niños I. D. H. Escuela de Terapia Física													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.22	0.78							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.22	0.78							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.22	0.78							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.22	0.78							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B186											45,849.21	44,693.35	
Proyecto : 101184.- Jardín de Niños Teresa de Calcuta													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 187 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B187											3,505,250.00	3,238,639.71	
Proyecto : 129001.- Jardín de Niños Rafael Pascacio Gamboa													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.11	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	4.15	0.85							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.83	0.17							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.11	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	4.15	0.85							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	4.15	0.85							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 188 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B188											262,367.72	100,613.58	
Proyecto : 99422.-Jardín de niños Octavio Paz Lozano (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	x	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : x	x	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B189											123,184.49	123,184.49	
Proyecto : 99013.-Jardín de Niños Mi Patria (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B190											134,520.08	12,210.86	
Proyecto : 85221.-Jardín de Niños Ricardo Owen (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B191											48,201.04	436.85	
Proyecto : 95041.-Jardín de Niños Carlos Linneo (refrenmdo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 192 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B192											177,309.56	81,028.36	
Proyecto : 95042.-Jardín de Niños José Joaquin Fernandez de Lizardi (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B193											136,682.37	78,668.06	
Proyecto : 95043.-Jardín de Niños Erasto Urbina Garcia (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B194											114,087.16	77,126.80	
Proyecto : 95044.-Jardín de Niños Joaquín Miguel Gutiérrez (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B195											129,788.93	77,722.41	
Proyecto : 95045.-Jardín de Niños Cuauhtemoc (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B196											509,556.06	93,702.20	
Proyecto : 99011.-Jardín de Niños Albert Einsten (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B197											249,627.65	36,498.11	
Proyecto : 99014.-Jardín de Niños Leona Vicaria (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B198											96,684.87	28,772.43	
Proyecto : 95054.- Jardín De Niños Niños Heroes.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B199											186,344.85	5,341.04	
Proyecto : 95055.- Jardín De Niños Francisco Montes De Oca.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B200											69,447.09	16,907.10	
Proyecto : 93015.- Jardín De Niños Fray Pedro De Gante.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B201											84,844.02	4,985.13	
Proyecto : 93016.- Jardín De Niños Carlos Marx.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B202											60,049.42	19,737.77	
Proyecto : 93019.- Jardín De Niños Guadalupe Victoria.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B203											57,472.74	19,817.66	
Proyecto : 93020.- Jardín De Niños Jesús Flores Magón.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B204											66,823.28	19,697.58	
Proyecto : 93021.- Jardín De Niños Vicente Suárez.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B205											61,469.52	19,739.31	
Proyecto : 93022.- Jardín De Niños Agustín Melgar.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B206											55,190.73	19,388.62	
Proyecto : 93023.- Jardín De Niños Gabriela Mistral.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B207											77,783.57	5,697.69	
Proyecto : 9908002.- Jardín De Niños Mariano Escobedo(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B208											59,546.54	18,323.98	
Proyecto : 921006.- Jardín De Niños Comunitario 5 De Mayo.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B209											53,983.21	262.52	
Proyecto : 93024.- Jardin De Niños Antonio Garcia Cubas(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B210											96,774.75	96,774.72	
Proyecto : 99012.- Jardin De Niños Nellie Campobello(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B211											163,236.38	640.07	
Proyecto : 93025.- Jardin De Niños Ignacio Aldama(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B212											142,950.09	41,835.78	
Proyecto : 921262.- Jardín De Niños. Ruben Dario(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B213											9,908.20	7,368.69	
Proyecto : 99015.- Jardin De Niños Primero De Mayo(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B214											9,904.32	0.00	
Proyecto : 101003.- Jardín De Niños. Diego Rivera (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.96	0.00 0.00 0.04	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.96	0.00 0.00 0.04	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.96	0.00 0.00 0.04	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.96	0.00 0.00 0.04	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B215											89,823.31	53,767.53	
Proyecto : 93033.- Jardin De Niños Concepcion Gonzalez Naranjo(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B216											19,161.76	747.99	
Proyecto : 93035.- Jardin De Niños Emiliano Zapata Salazar(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B217											17,687.47	609.50	
Proyecto : 93038.- Jardin De Niños Jaime Sabines Gutierrez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B218											34,142.50	1,125.66	
Proyecto : 93039.- Jardin De Niños Blanca Lidia Trejo(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B219											33,060.78	27,906.02	
Proyecto : 99036.- Jardin De Niños Angel Albino Corzo(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B220											242,066.25	159,006.14	
Proyecto : 99037.- Jardin De Niños Mariano N. Ruiz Suasnavar(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 221 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B221											23,498.63	0.00	
Proyecto : 101020.- Jardín De Niños Jaime Sabines Gutierrez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B222											0.00	0.00	
Proyecto : 93001.- Centro De Atencion Multiple(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	tención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B223											38,128.00	38,128.00	
Proyecto : 99429.- Jardin De Niños Benito Juarez Garcia(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B224											37,361.14	37,360.94	
Proyecto : 99436.- Jardin De Niños Cuauhtemoc(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B225											124,172.41	86,039.13	
Proyecto : 89289.- Jardin De Niños Lazaro Cardenas Del Rio(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B226											18,946.19	14,246.70	
Proyecto : 93284.- Jardin De Niños Ixcoatl(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B227											25,302.83	20,062.17	
Proyecto : 99018.- Jardin De Niños Benito Juarez Garcia(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 228 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B228											22,412.86	22,412.86	
Proyecto : 99425.- Jardin De Niños Jose Ma. Pino Suarez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 229 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B229											34,172.81	19,984.80	
Proyecto : 99426.- Jardin De Niños Teresa De Calcuta(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B230											104,611.96	10,044.30	
Proyecto : 99428.- Jardin De Niños Leonardo Bravo(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 231 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B231											64,427.36	53,512.74	
Proyecto : 99430.- Jardin De Niños Erasto Urbina(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B232											53,356.91	53,298.91	
Proyecto : 99433.- Jardin De Niños Ignacio Zaragoza(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B233											12,617.58	12,616.56	
Proyecto : 99442.- Jardin De Niños Valentin Gomez Farias(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B234											16,487.08	16,487.08	
Proyecto : 79148.- Jardin De Niños Antonio Caso(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 235 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B235											71,361.03	67,005.90	
Proyecto : 89010.- Jardin De Niños Juan Escutia(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B236											313,597.61	313,597.61	
Proyecto : 93027.- Jardin De Niños Rosario Castellanos Figueroa(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B237											29,137.81	25,846.01	
Proyecto : 99021.- Jardin De Niños Juan Sabines Gutierrez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de termina	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B238											40,783.15	12,753.73	
Proyecto : 99022.- Jardin De Niños Alberto Pineda Ogarrio(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B239											31,255.37	729.82	
Proyecto : 99023.- Jardin De Niños Bartolome Villatoro(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B240											192,273.02	20,288.95	
Proyecto : 99024.- Jardin De Niños 20 De Noviembre(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B241											94,779.52	30,437.85	
Proyecto : 99427.- Jardin De Niños La Patria Es Primero(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B242											96,255.08	35,921.22	
Proyecto : 99432.- Jardin De Niños Gabriela Mistral(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B243											287,398.66	287,398.66	
Proyecto : 103071.- Jardín De Niños Bartolome Villatoro(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 244 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B244											25,626.55	23,770.74	
Proyecto : 99025.- Jardin De Niños Jose Emilio Grajales(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B245											375,023.55	375,023.55	
Proyecto : 109177.- Centro De Atencion Infantil Comunitario (Caic)(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B246											2,276,319.42	294,086.19	
Proyecto : 921265.- Jardin De Niños Tenoch(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 247 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B247											280,547.54	30,000.00	
Proyecto : 921266.- Jardín De Niños Rosario Castellanos Figueroa(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B248											751,518.71	253,299.20	
Proyecto : 89255.- Jardin De Niños. Ricardo Castro Ramos(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B249											59,109.12	13,297.40	
Proyecto : 93028.- Jardin De Niños. Luis Donaldo Colosio Murrieta(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B250											374,674.52	16,411.70	
Proyecto : 917061.- Jardín De Niños. Felipe Angeles(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Tecnología		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B251											56,611.42	18,628.75	
Proyecto : 95060.- Jardin De Niños Manuel Larrainzar(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B252											63,907.92	1,611.12	
Proyecto : 99030.- Jardin De Niños Emiliano Zapata(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B253											89,667.40	2,260.52	
Proyecto : 99031.- Jardin De Niños Cuauhtemoc(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Techo		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B254											90,077.03	2,270.85	
Proyecto : 99032.- Jardin De Niños Benito Juarez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B255											55,726.30	1,404.86	
Proyecto : 99437.- Jardin De Niños Sor Juana Ines De La Cruz(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B256											57,768.25	44,490.17	
Proyecto : 99440.- Jardin De Niños Cuauhtemoc(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B257											25,197.54	17,117.64	
Proyecto : 99517.- Jardin De Niños Agustin Melgar(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B258											24,061.09	606.58	
Proyecto : 99574.- Jardin De Niños Vicente Suarez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B259											0.00	0.00	
Proyecto : 103454.- Jardín De Niños Cuauhtemoc(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 260 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B260											518,364.59	489,616.78	
Proyecto : 109178.- Centro De Atencion Infantil Comunitario (Caic)(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B261											926,582.34	13,085.33	
Proyecto : 917128.- Jardín De Niños Juan Pablo Galeana(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.60	0.00 0.00 0.40	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.60	0.00 0.00 0.40	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.60	0.00 0.00 0.40	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.60	0.00 0.00 0.40	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B262											97,602.02	97,602.01	
Proyecto : 93003.- Cam No. 36(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B263											39,163.34	0.00	
Proyecto : 99038.- Jardin De Niños Jose Clemente Orozco(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B264											152,058.78	33,487.44	
Proyecto : 921010.- Jardín De Niños Octavio Paz Lozano(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B265											194,470.30	487.19	
Proyecto : 99443.- Jardin De Niños Juan Aldama(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B266											874,461.44	874,461.44	
Proyecto : 109179.- Centro De Atencion Infantil Comunitario (Caic)(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B267											135,286.64	44,179.96	
Proyecto : 921011.- Jardín De Niños Jose Maria Morelos Y Pavon(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B268											75,378.34	38,750.62	
Proyecto : 921012.- Jardín De Niños Jose Rosas Moreno(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B269											51,653.81	22,937.61	
Proyecto : 921013.- Jardín De Niños Leona Vicario(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B270											244,124.58	121,378.83	
Proyecto : 93040.- Jardin De Niños Fray Juan De Zumarraga(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B271											30,811.61	19,037.01	
Proyecto : 99039.- Jardin De Niños Sor Juana Ines De La Cruz(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 272 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B272											212,761.58	196,514.10	
Proyecto : 99040.- Jardin De Niños Margarita Maza De Juarez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B273											199,217.96	163,383.41	
Proyecto : 99041.- Jardin De Niños Alvaro Obregon(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B274											101,513.66	42,412.46	
Proyecto : 89029.- Jardin De Niños Ignacio Zaragoza(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.90	0.10	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.90	0.10	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.90	0.10	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.90	0.10	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B275											56,707.64	742.18	
Proyecto : 99042.- Jardin De Niños. Ruben Rincon Coutiño(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B276											333,498.65	196,959.61	
Proyecto : 921296.- Jardin De Niños. 20 De Noviembre(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B277											13,863.40	13,863.40	
Proyecto : 99044.- Jardin De Niños Felipe Carrillo Puerto(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 278 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B278											247,269.29	247,269.29	
Proyecto : 99045.- Jardin De Niños Profr. Edgar Robledo Santiago(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B279											63,377.99	45,991.31	
Proyecto : 99046.- Jardin De Niños Xitotpeque(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B280											41,074.49	1,035.49	
Proyecto : 99435.- Jardin De Niños Francisco I. Madero(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B281											78,394.50	41,048.53	
Proyecto : 93046.- Jardin De Niños Gabriela Mistral(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B282											86,776.79	54,380.26	
Proyecto : 99051.- Jardin De Niños Miguel Hidalgo Y Costilla(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B283											12,140.26	12,140.26	
Proyecto : 99049.- Jardin De Niños Cuitlahuac(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B284											515,409.71	503,700.33	
Proyecto : 109180.- Centro De Atencion Infantil Comunitario (Caic)(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 285 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B285											56,111.56	714.04	
Proyecto : 93051.- Jardin De Niños Carmen Ramos Del Rio(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B286											27,234.53	686.58	
Proyecto : 99053.- Jardin De Niños Edgar Robledo Santiago(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescola	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B287											1,806,614.04	1,780,931.18	
Proyecto : 119415.- Jardín De Niños Edgar Robledo Santiago(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B288											115,279.16	1,470.09	
Proyecto : 921017.- Jardin De Niños Angel Albino Corzo(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B289											92,134.48	17,321.65	
Proyecto : 921018.- Jardín De Niños. Rafael Ramirez Castañeda(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 290 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B290											76,174.86	38,393.53	
Proyecto : 89038.- Jardin De Niños Jose Vasconcelos(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B291											78,342.63	56,746.50	
Proyecto : 89039.- Jardin De Niños Gabriel García Márquez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 292 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B292											217,522.02	116,180.16	
Proyecto : 93009.- Jardin De Niños Bruno Traven(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B293											34,745.94	16,249.97	
Proyecto : 99054.- Jardin De Niños Netzahualcoyotl(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B294											15,113.96	15,113.96	
Proyecto : 99056.- Jardin De Niños Maria Montessori(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B295											201,260.99	58,896.41	
Proyecto : 99057.- Jardin De Niños Juan Escutia(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B296											68,961.38	25,270.55	
Proyecto : 99058.- Jardin De Niños Jose Maria Morelos Y Pavon(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B297											16,564.69	16,564.69	
Proyecto : 99059.- Jardin De Niños Emiliano Zapata Salazar(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 298 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B298											33,075.20	24,769.63	
Proyecto : 99060.- Jardin De Niños Maria Montessori(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B299											292,774.47	3,835.39	
Proyecto : 93054.- Jardin De Niños. Gabriela Mistral(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 300 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B300											44,221.14	39,868.96	
Proyecto : 79137.- Jardín De Niños. Emilio Rabasa Estebanel(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B301											544,789.01	0.00	
Proyecto : 89290.- Jardin De Niños Rosaura Zapata Cano(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B302											109,767.24	2,767.24	
Proyecto : 919002.- Jardín De Niños Niños Heroes(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.34	0.00 0.00 0.66	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.34	0.00 0.00 0.66	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.34	0.00 0.00 0.66	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.34	0.00 0.00 0.66	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B303											100,534.48	2,534.48	
Proyecto : 919003.- Jardín De Niños Miguel Hidalgo Y Costilla(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.53	0.47	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.53	0.47	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.53	0.47	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.53	0.47	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B304											106,148.78	51,671.00	
Proyecto : 95068.- Jardin De Niños Juan Escutia(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B305											46,163.79	28,740.05	
Proyecto : 99064.- Jardin De Niños Francisco Indalecio Madero(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 306 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B306											36,353.81	29,392.71	
Proyecto : 99434.- Jardin De Niños Juan De La Barrera(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B307											47,783.87	46,068.01	
Proyecto : 99438.- Jardin De Niños Gabriela Mistral(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 308 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B308											30,598.55	28,825.77	
Proyecto : 99439.- Jardin De Niños Miguel Aleman Valdez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B309											359,051.72	359,051.72	
Proyecto : 109181.- Centro De Atencion Infantil Comunitario (Caic)(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B310											199,718.78	3,061.03	
Proyecto : 89259.- Jardin De Niños Maria Del Carmen Serdan(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.30	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	30.00	30.00	0.03	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.30	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	30.00	30.00	0.03	Gestión / Calidad	Accidente		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.30	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	30.00	30.00	0.03	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.30	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	30.00	30.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B311											105,437.30	125.82	
Proyecto : 93306.- Jardin De Niños 24 De Febrero(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B312											278,768.32	93,971.26	
Proyecto : 99573.- Jardin De Niños Guillermo Prieto(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B313											75,856.50	75,856.50	
Proyecto : 93355.- Jardin De Niños Leona Vicario(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 314 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B314											30,674.47	3,242.77	
Proyecto : 99068.- Jardin De Niños Leona Vicario(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B315											59,147.72	1,682.38	
Proyecto : 93056.- Jardin De Niños Lucas Balderas(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 316 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B316											60,456.52	1,559.63	
Proyecto : 93057.- Jardin De Niños Agustin De Iturbide(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B317											275,630.45	112.73	
Proyecto : 85199.- Jardin De Niños Jaime Nuno(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B318											96,538.74	1,248.91	
Proyecto : 93092.- Jardin De Niños Alfonsina Storni(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B319											18,091.97	15,576.55	
Proyecto : 99103.- Jardin De Niños Amado Nervo(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 320 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B320											292,693.63	197,187.20	
Proyecto : 921021.- Jardín De Niños Comunitario Felipe Carrillo Puerto(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B321											7,480.28	5,804.82	
Proyecto : 93332.- Jardin De Niños Manuel Acuña(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B322											27,153.71	14,973.04	
Proyecto : 9908009.- Jardin De Niños Juan Aldama(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B323											57,338.18	8,799.02	
Proyecto : 921023.- Jardín De Niños Jesus Teran(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B324											0.00	0.00	
Proyecto : 93064.- Jardin De Niños Francisco Villa(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B325											80,133.82	73,998.03	
Proyecto : 99070.- Jardin De Niños Guadalupe Victoria(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B326											242,019.02	240,610.46	
Proyecto : 99071.- Jardin De Niños Federico Froebel(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B327											21,518.99	192.68	
Proyecto : 921024.- Jardín De Niños María Díaz Castellanos(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Propósito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B328											109,799.29	763.86	
Proyecto : 93067.- Jardin De Niños. Leona Vicario(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 329 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B329											139,575.66	39,869.42	
Proyecto : 921263.- Jardín De Niños. Bulmaro Lopez Fernandez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B330											145,284.57	42,157.22	
Proyecto : 921264.- Jardín De Niños. Josefa Ortiz De Dominguez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B331											81,621.07	81,621.07	
Proyecto : 89064.- Jardin De Niños Valentin Gomez Farias(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B332											26,546.67	20,192.69	
Proyecto : 89065.- Jardin De Niños Francisco J. Grajales Godoy(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B333											59,544.89	9,532.48	
Proyecto : 93069.- Jardin De Niños Sor Juana Ines De La Cruz(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B334											57,211.46	9,732.56	
Proyecto : 93071.- Jardin De Niños Ignacio Jose De Allende Y Unzaga(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B335											763,454.93	152,193.72	
Proyecto : 11909001.- Jardin De Niños Alvaro Obregon(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B336											98,681.75	30,626.82	
Proyecto : 89066.- Jardin De Niños Francisco I. Madero(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B337											19,861.27	3,654.80	
Proyecto : 99074.- Jardin De Niños. Niños Heroes(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B338											63,247.40	1,117.56	
Proyecto : 93072.- Jardin De Niños. Bernardo Ortiz De Montellano(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B339											156,301.76	156,301.76	
Proyecto : 99075.- Jardin De Niños. Jaime Torres Bodet(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B340											32,582.19	0.63	
Proyecto : 109476.- J.N Miguel Hidalgo Y Costilla(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B341											129,246.33	40,404.86	
Proyecto : 89077.- Jardin De Niños Diego Adriano(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B342											31,285.75	29,040.80	
Proyecto : 93012.- Jardin De Niños Manuel Jimenez De Solis(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B343											192,006.72	1,232.82	
Proyecto : 99079.- Jardin De Niños Maximino Martinez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B344											66,004.80	1,663.99	
Proyecto : 99081.- Jardin De Niños Josefa Ortiz De Dominguez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 345 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B345											104,168.11	896.57	
Proyecto : 99082.- Jardin De Niños Estefania Castañeda(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B346											1,095,239.14	161,904.77	
Proyecto : 99519.- Jardin De Niños Juan Sabines Gutierrez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B347											102,349.95	102,349.95	
Proyecto : 109451.- Centro De Atencion Infantil Comunitario (Caic)(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B348											130,897.95	96,311.68	
Proyecto : 101030.- Jardín De Niños Sor Juana Ines De La Cruz(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B349											102,842.94	102,842.94	
Proyecto : 89079.- Jardin De Niños. El Agrarista(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B350											17,879.83	17,879.83	
Proyecto : 99084.- Jardín De Niños Josefa Ortiz De Domínguez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Propósito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B351											43,318.58	43,318.58	
Proyecto : 99085.- Jardin De Niños Manuel Velasco Suarez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 352 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B352											126,465.81	5,203.75	
Proyecto : 99577.- Jardin De Niños Guadalupe Victoria(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.97	0.00 0.00 0.03	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.97	0.00 0.00 0.03	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.97	0.00 0.00 0.03	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.97	0.00 0.00 0.03	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B353											33,393.38	14,912.70	
Proyecto : 9908012.- Jardin De Niños Profr. Mauro Calderon(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B354											279,227.86	206,239.33	
Proyecto : 99086.- Jardin De Niños Lic. Miguel Aleman Valdez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B355											7,715.00	194.50	
Proyecto : 921025.- Jardín De Niños Lic. Miguel Aleman Valdez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B356											205,630.30	200,368.48	
Proyecto : 109186.- Centro De Atencion Infantil Comunitario (Caic)(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B357											728,478.64	2,959.55	
Proyecto : 119460.- Jardín De Niños María Montessori(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B358											52,251.49	12,811.14	
Proyecto : 921268.- Jardin De Niños Agustín Melgar(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Propósito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B359											56,023.90	30,618.25	
Proyecto : 921280.- Jardín De Niños Comunitario Belisario Dominguez Palacio.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B360											129,100.19	57,301.43	
Proyecto : 93081.- Jardin De Niños Ignacio Allende(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B361											120,388.58	53,459.73	
Proyecto : 93084.- Jardin De Niños Jaime Sabines Gutierrez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B362											120,388.58	53,459.73	
Proyecto : 93087.- Jardin De Niños Antonio Martinez Castro(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B363											192,034.14	131,522.37	
Proyecto : 93089.- Jardin De Niños Juan Sabines Gutierrez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B364											50,125.78	50,125.78	
Proyecto : 99088.- Jardin De Niños Rosario Castellanos Figueroa(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B365											256,773.28	200,772.10	
Proyecto : 99509.- Jardin De Niños Fray Matias De Leon(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B366											67,704.74	67,704.74	
Proyecto : 99546.- Jardin De Niños Guillermo Prieto(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B367											62,634.98	1,579.03	
Proyecto : 93043.- Jardin De Niños Juan Escutia(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B368											109,899.10	44,318.88	
Proyecto : 99047.- Jardin De Niños Angel Gavinet(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B369											67,021.30	0.00	
Proyecto : 93339.- Jardin De Niños. Angel Albino Corzo(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B370											26,241.88	13,642.58	
Proyecto : 93342.- Jardin De Niños. Salvador Diaz Miron(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B371											172,798.48	152,565.77	
Proyecto : 96009.- Jardin De Niños. Tepochcalli(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B372											1,003,866.19	647,655.14	
Proyecto : 99005.- Centro De Atención Múltiple.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Propósito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B373											59,566.11	48,388.46	
Proyecto : 99091.- Jardin De Niños. Lazaro Cardenas Del Rio(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B374											50,250.08	2,471.32	
Proyecto : 99552.- Jardin De Niños. Rufino Tamayo(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B375											49,042.63	35,887.07	
Proyecto : 99556.- Jardin De Niños. Leona Vicario(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B376											59,054.49	59,054.49	
Proyecto : 99557.- Jardin De Niños. Jose Emilio Grajales(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B377											47,469.82	8,060.54	
Proyecto : 9908025.- Jardin De Niños. Niños Heroes(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B378											39,540.21	1,736.13	
Proyecto : 9908026.- Jardin De Niños. Joaquin Baranda(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B379											38,753.28	38,753.28	
Proyecto : 99566.- Jardin De Niños. Sor Juana Ines De La Cruz(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B380											0.00	0.00	
Proyecto : 119065.- Jardín De Niños. Rosario Castellanos(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 381 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B381											840,409.33	455,724.79	
Proyecto : 921271.- Jardín De Niños. Luz Esther Sanchez Ramirez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B382											181,343.94	52,940.27	
Proyecto : 921026.- Jardin De Niños Jose Maria Morelos(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 383 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B383											639,875.56	53,622.09	
Proyecto : 109452.- Centro De Atencion Infantil Comunitario(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B384											65,711.80	35,690.27	
Proyecto : 99101.- Jardin De Niños Francisco De Miranda(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B385											62,074.69	62,074.69	
Proyecto : 89097.- Jardin De Niños. Juan Boccacio(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B386											20,231.51	723.96	
Proyecto : 99102.- Jardin De Niños. Leona Vicario(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B387											105,801.44	5.50	
Proyecto : 99104.- Jardin De Niños. Jose Vasconcelos(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B388											528,245.54	200,396.33	
Proyecto : 99105.- Jardin De Niños. Jaime Sabines Gutierrez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B389											394,807.31	387,385.24	
Proyecto : 99106.- Jardin De Niños. Jaime Sabines Gutierrez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B390											109,076.75	50,538.73	
Proyecto : 93093.- Jardin De Niños. Leona Vicario(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 391 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B391											40,361.58	282.03	
Proyecto : 99107.- Jardin De Niños. Fray Bartolome De Las Casas(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B392											16,610.12	111.38	
Proyecto : 99108.- Jardin De Niños. Manuel Jimenez Solis(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B393											35,875.70	28,242.15	
Proyecto : 99109.- Jardin De Niños. María Montessori(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B394											35,273.66	24,501.48	
Proyecto : 99110.- Jardin De Niños. Carlos Finlay(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B395											480,267.59	28.85	
Proyecto : 99111.- Jardin De Niños. Octavio Paz(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B396											756,628.72	144,133.57	
Proyecto : 921302.- Jardín De Niños. 16 De Septiembre(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B397											441,973.96	380,637.84	
Proyecto : 89062.- Jardin De Niños Dr. Manuel Gamio(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B398											39,693.08	20,559.76	
Proyecto : 93320.- Jardin De Niños Miguel Hidalgo Y Costilla(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B399											23,184.43	20,515.49	
Proyecto : 93321.- Jardin De Niños Jose Vasconcelos Calderon(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B400											97,997.71	32,010.02	
Proyecto : 95053.- Jardín De Niños Juan Ruflo Vizcaino.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B401											5,765.11	0.00	
Proyecto : 99010.- Jardín De Niños Belisario Domínguez.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B402											33,475.31	25,218.72	
Proyecto : 99441.- Jardín De Niños José Emilio Grajales.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B403											36,552.56	23,820.99	
Proyecto : 9908016.- Jardín De Niños Emiliano Zapata Salazar(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B404											17,500.53	8,230.93	
Proyecto : 9908018.- Jardín De Niños Manuel Larrainzar Piñero(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B405											89,199.37	2,967.57	
Proyecto : 93004.- Jardin De Niños Aquiles Serdan(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 406 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B406											23,626.09	3,701.32	
Proyecto : 93312.- Jardin De Niños Miguel Alvarez Del Toro(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 407 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B407											12,737.82	8,628.31	
Proyecto : 93313.- Jardin De Niños Quetzalcoatl(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B408											18,617.31	0.00	
Proyecto : 93322.- Jardin De Niños Juana De Arco(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B409											0.00	0.00	
Proyecto : 93323.- Jardin De Niños Josefa Ortiz De Dominguez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B410											588,344.29	8,603.35	
Proyecto : 921003.- Jardín De Niños 21 De Abril(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B411											116,574.01	16,048.42	
Proyecto : 93048.- Jardin De Niños Ricardo Castro(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B412											111,512.48	43,096.18	
Proyecto : 95067.- Jardin De Niños Benito Juarez Garcia(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B413											45,383.54	45,383.54	
Proyecto : 99052.- Jardin De Niños Josefa Ortiz De Dominguez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B414											31,326.21	9,144.20	
Proyecto : 93049.- Jardin De Niños Juan Escutia(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B415											19,248.56	855.66	
Proyecto : 93050.- Jardin De Niños Sor Juana Ines De La Cruz(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B416											0.00	0.00	
Proyecto : 103049.- Jardín De Niños Heroes De La Patria(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B417											0.00	0.00	
Proyecto : 103050.- Jardin De Niños Cuitlahuac(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B418											0.00	0.00	
Proyecto : 103086.- Jardín De Niños Sor Juana Ines De La Cruz(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B419											18,341.30	3,479.67	
Proyecto : 103087.- Jardín De Niños Francisco Marquez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B420											132,423.58	60,073.34	
Proyecto : 921016.- Jardín De Niños Luis Gonzalez Obregon(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 421 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B421 Proyecto : 129014.- CEBECH											17,137,976.65	16,996,420.57	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	19.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.22	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	19.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	19.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	19.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.22	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	19.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	19.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	19.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	19.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 422 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B422											6,709,137.93	6,487,028.57	
Proyecto : 1217018.- Jardín de Niños y Niñas Jorge Sabinés Gutiérrez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	22.00	0.00	9.00	0.00	0.00	100.00	100.00	40.91	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	9.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	9.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	22.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.55	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	22.00	0.00	9.00	0.00	0.00	100.00	100.00	40.91	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	9.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	9.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Construcción y equipamiento de 06 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	9.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	9.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B423											1,650,000.00	1,208,434.89	
Proyecto : 129063.-J. de N. Gilberto Marín Rizo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	3.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.63	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.85							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.21	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.95							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	450.00	0.00	3.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.63	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.85							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.85							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 424 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B424											6,057,637.02	4,494,200.00	
Proyecto : 129064.-CAM Básico y Laboral "María Isabel Aguilera de Sabines"													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	7.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.56	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	7.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	3.64	3.36							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.52	0.48							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	7.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.56	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	7.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	3.64	3.36							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	7.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	3.64	3.36							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 425 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B425 Proyecto : 129067.-J. de N. Miguel Lara Vasallo											1,400,000.00	561,075.58	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	3.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.08	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.24	0.12							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.03	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.08	0.04							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	450.00	0.00	3.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.08	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.24	0.12							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.24	0.12							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B426											697,586.21	354,787.94	
Proyecto : 129068.-J. de N. Juan Sabines Gutiérrez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.54	0.46							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.54	0.46							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.54	0.46							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.54	0.46							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B427 Proyecto : 129069.-J. de N. Manuel M. Ponce											2,982,663.79	2,661,602.91	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.33	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	2.52	3.48	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.42	0.58	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	450.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.33	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	2.52	3.48	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	2.52	3.48	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 428 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B428											2,743,965.52	2,165,094.09	
Proyecto : 129070.-J. de N. Jean Plaget													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.33	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	5.94	0.06							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.99	0.01							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.33	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	5.94	0.06							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	5.94	0.06							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 429 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B429											919,994.38	355,038.43	
Proyecto : 129072.-J. de N. Miguel Hidalgo y Costilla													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Bardas		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Bardas		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Bardas		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 430 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B430											2,050,000.00	1,197,693.31	
Proyecto : 129074.-J. de N. Vicente Suarez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	4.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	4.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B431 Proyecto : 129045.-J. de N. José Vasconcelos											1,809,027.43	788,933.49	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.67	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.08	1.92							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.67	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.08	1.92							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.67	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.08	1.92							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.08	1.92							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 432 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B432											5,392,354.49	4,999,999.98	
Proyecto : 129071.-CEBECH Dr. Belisario Domínguez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.52	0.48							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.52	0.48							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.52	0.48							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.52	0.48							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B433											90,992.62	0.00	
Proyecto : 103460.- Jardín de Niños Alvaro Obregón (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 434 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B434											4,011,628.90	2,449,508.90	
Proyecto : 119004.- Centro De Integracion Social No. 30.(refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.11	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	6.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.11	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	6.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Telesecundaria		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	6.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B435											24,156.91	24,156.90	
Proyecto : 119006.-Jardín de Niños Belisario Dominguez (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B436											1,113,960.00	796,880.08	
Proyecto : 119007.-Jardín de Niños Marcos E. Becerra (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 437 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B437											192,719.45	187,742.87	
Proyecto : 119009.-Jardín de Niños Andres Quintana Roo (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Techo		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 438 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B438											438,656.00	426,720.16	
Proyecto : 119010.- Jardín de Niños María Elena Chanes.(refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	ndice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.69	0.31							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.69	0.31							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.69	0.31							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.69	0.31							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B439											361,289.00	300,819.15	
Proyecto : 119017.- Jardín de Niños Francisco Zarco.(refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.01	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.01	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.01	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B440											119,110.23	45,459.36	
Proyecto : 119018.- Jardin de Niños Digna Ochoa Y Placido.(refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B441 Proyecto : 119032.-Jardín de Niños Cuitlahuac											8,440.89	8,440.89	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B442											413,994.60	350,993.86	
Proyecto : 119021.- Jardín de Niños Narciso Mendoza.(refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	1.30	0.50	0.20							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.65	0.25	0.10							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	1.30	0.50	0.20							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	1.30	0.50	0.20							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 443 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B443											286,120.14	250,091.40	
Proyecto : 119023.- Jardín de Niños Bernardo Reyes Pimentel. (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 444 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B444											25,433.18	6,003.54	
Proyecto : 119024.- Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa.(refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 445 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B445											74,151.74	48,300.82	
Proyecto : 119026.- Jardin de Niños Profr. Edgar Robledo. (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B446											101,407.08	71,045.74	
Proyecto : 119027.- Jardín de Niños María Del Carmen Serdan Alariste. (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B447											389,957.00	263,101.60	
Proyecto : 119028.- Jardín de Niños Cuauhtemoc.(refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 448 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B448											172,295.39	7,316.05	
Proyecto : 119029.- Jardín de Niños Rosario Castellaños.(refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B450											152,726.21	9,818.05	
Proyecto : 119039.- Jardín de Niños Tirso Molina (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B451											365,717.31	295,653.15	
Proyecto : 119040.- Jardín de Niños Ricardo Flores Magon (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B452											33,286.65	28,344.91	
Proyecto : 119041.- Jardín de Niños Juan Federico (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B453											32,124.91	5,580.79	
Proyecto : 119042.- Jardin de Niños Mozart (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 453 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B454											7,435.05	7,435.05	
Proyecto : 119043.- Jardín de Niños Domingo Chanona Rodriguez (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B455											270,203.94	31,500.34	
Proyecto : 119044.- Jardín de Niños Estefanía Castañeda (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.95	0.00	0.05							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.95	0.00	0.05							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.95	0.00	0.05							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.95	0.00	0.05							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B456											79,639.91	24,150.91	
Proyecto : 119045.- Jardín de Niños Jaime Sabines Gutierrez (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B457											77,719.91	30,000.61	
Proyecto : 119046.- Jardin de Niños Club de Leones (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 457 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B458											337,557.45	101,496.17	
Proyecto : 119048.- Jardín de Niños María Montessori (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B459											33,637.26	32,007.72	
Proyecto : 119049.- Jardin de Niños Mark Twain (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B460											24,153.91	24,153.91	
Proyecto : 119051.- Jardín de Niños Margarita Maza de Juarez (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B461											321,732.18	0.00	
Proyecto : 119052.- Jardín de Niños Fernando Montes de Oca (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 461 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B462											370,000.00	344,957.88	
Proyecto : 119008.-Jardín de Niños Belisario Domingues													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B463 Proyecto : 119054.- Jardín de Niños Juan Camilo Mouriño (refrendo).											152,935.65	130,684.25	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.04	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 463 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B464											740,000.00	662,602.07	
Proyecto : 119012.-Jardín de Niños Benemerito de las Americas													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.01	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.80							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.01	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.40							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.01	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.80							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.80							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B465											90,309.17	0.00	
Proyecto : 119056.- Jardin de Niños Rosario Castellanos (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B466											32,545.25	0.00	
Proyecto : 119057.- Jardin de Niños Niño Artillero (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 466 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B467											72,450.00	72,450.00	
Proyecto : 119058.- Jardín de Niños Juan Sabines Gutierrez (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B468											165,266.04	101,862.47	
Proyecto : 119059.- Jardín de Niños Sor Juana Ines de La Cruz (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B469											211,011.52	0.00	
Proyecto : 119060.- Jardín de Niños Leona Vicario (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B470											162,237.02	0.00	
Proyecto : 119061.- Jardín de Niños Fernando Castañón Gamboa (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B471											126,752.49	37,034.38	
Proyecto : 119062.- Jardín de Niños Lazaro Cardenas del Rio (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 471 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B472											442,620.40	44,774.56	
Proyecto : 119064.- Jardín de Niños Nicolas Bravo (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B473											150,697.91	0.00	
Proyecto : 119065.- Jardin de Niños Rosario Castellanos (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de termina	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 473 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B474											580,666.70	133,551.99	
Proyecto : 119066.- Jardín de Niños Esperanza Castellanos (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B475											81,339.28	41.08	
Proyecto : 119068.- Jardín de Niños Sor Juana Ines de la Cruz (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B476											431,981.38	286,018.04	
Proyecto : 119368.-Centro de Integración Social No. 30 (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B477											69,533.76	64,723.23	
Proyecto : 119370.-Jardin de Niños Alberto Domínguez Borraz (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B478											490,669.00	3,274.04	
Proyecto : 119371.-Jardin de Niños Alberto Culebro Ruiz (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B479											196,483.20	196,483.19	
Proyecto : 119372.-Jardin de Niños José Emilio Grajales (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B480											61,238.55	40,063.98	
Proyecto : 119373.-Jardin de Niños Guadalupe Victoria (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : ncrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B482											397,681.61	381,274.26	
Proyecto : 119389.- Jardín de Niños Juan de la Barrera (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	1.40	0.60	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.70	0.30	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	1.40	0.60	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	1.40	0.60	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 481 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B483											55,066.70	0.50	
Proyecto : 119390.- Jardín de Niños Carlos Linneo (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B484											30,176.96	30,176.96	
Proyecto : 119393.- Jardín de Niños Joaquín Miguel Gutiérrez (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 483 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B485											779,834.00	298,289.12	
Proyecto : 119394.- Jardín de Niños Ángela Peralta (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B486											285,858.35	0.00	
Proyecto : 119399.- Jardin de Niños Xicoténcatl (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B487											231,607.25	5,838.84	
Proyecto : 119464 Jardin de Juan Sabines Gutiérrez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B488											370,009.44	301,354.72	
Proyecto : 119413.- Jardín de Niños.Escudo Nacional (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B489											279,099.41	131,805.30	
Proyecto : 119415.- Jardín de Niños Edgar Robledo Santiago (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B490											389,922.03	389,564.98	
Proyecto : 119416.- Jardín de Niños Rafael Ramírez Castañeda (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B491											226,904.00	217,667.39	
Proyecto : 119423.- Jardín de Niños Chimalpopoca (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.64	0.24	0.12							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.64	0.24	0.12							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.64	0.24	0.12							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.64	0.24	0.12							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B492											40,983.80	31,500.61	
Proyecto : 119425.- Jardín de Niños Paulo Freire (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B493											758,628.13	721,937.86	
Proyecto : 119433.- Jardín de Niños Juan Escutia (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 492 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B494											442,820.74	334,947.27	
Proyecto : 119436.- Jardin de Niños Ángel Albino Corzo (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B495											1,303,834.29	75,373.76	
Proyecto : 119443.- Jardín de Niños Juan Sabines Gutiérrez (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 494 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B496											105,185.60	6,885.60	
Proyecto : 119446.- Jardín de Niños Miguel Lara Vassallo (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F A A 00 E13 B497												18,782.71	18,782.70
Proyecto : 119447.- Jardín de Niños Juan Sabines Gutiérrez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B498											524,346.96	233,993.98	
Proyecto : 119449.- jardín de Niños Delfina Ricon (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B499											1,191,826.06	16,115.98	
Proyecto : 119452.- Jardín de Niños Enoch Cancino Casahonda (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B500											334,260.29	22,238.86	
Proyecto : 119456.- Jardín de Niños Vicente Suarez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 499 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B501											0.00	0.00	
Proyecto : 1217023.- Construcción y Equipamiento del Centro De Atención Múltiples													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	22.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	8.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Propósito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	22.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	22.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	8.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	8.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B502											208,506.84	0.00	
Proyecto : 96010.- Jardin de Niños Celestin Freinet (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 501 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B503											60,223.38	0.00	
Proyecto : 96011.- Jardin de Niños Martha Luz Rincón Castillejos (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B504											53,942.52	0.00	
Proyecto : 96012.- Jardin de Niños Rafael Santamarina (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B505											59,335.81	0.00	
Proyecto : 96013.- Jardín de Niños Carlos Pellicer Camara (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B506											13,517.39	0.00	
Proyecto : 96014.- Jardin de Niños Enrique Esquinca Mendez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B507											308,467.98	0.00	
Proyecto : 96015.-Jardin de Niños Estela Marina Guerra Alfaro (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 506 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B508											504,210.08	382,685.94	
Proyecto : 119055.-Jardín de Niños Fernando Montes de Oca (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 507 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B509											2,154,310.34	1,622,097.24	
Proyecto : 129085.-Centro de Atención Múltiple (CAM No. 10)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Propósito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 508 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B510											1,025,862.07	307,758.62	
Proyecto : 129086.-Jardín de Niños Jorge Camacho Vidal													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.18	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.01	0.79							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.18	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.01	0.79							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.18	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.01	0.79							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.01	0.79							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B511											1,266,008.21	820,689.66	
Proyecto : 129087.-Jardín de Niños Josefina Ramos del Rio													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Plaza		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Plaza		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Plaza		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B512											1,678,129.31	1,559,185.74	
Proyecto : 129093.-Jardín de Niños Fray Matías de León													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.09	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.01	0.39							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.09	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.01	0.39							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.09	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.01	0.39							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.01	0.39							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B513											187,116.93	0.00	
Proyecto : 79278.- Jardin De Niño José De Jesús Huerta .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	TERMINACIÓN 02 AULAS DIDACTICAS, 01 AULA COCINA, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B514											37,300.00	0.00	
Proyecto : 79294.- Jardín De Niños Ka Anbal .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	TERMINACIÓN 01 AULA DIDACTICA, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B515											268,106.17	0.00	
Proyecto : 79301.- Jardin De Niño Motozintla .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	TERMINACIÓN DEMOLICION DE LOS EDIFICIOS A, B, Y D; REHAB. DE LOS EDIFICIOS C, E, F, G, H, I Y CONST. DE	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B516											1,496.24	0.00	
Proyecto : 89001.- Jardín De Niños Alfonso Casso .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	TERMINACIÓN 01 AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B517											116,068.92	0.00	
Proyecto : 89002.- Jardín De Niños Juan De La Barrera .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	TERMINACIÓN 02 AULAS DIDACTICAS.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B518											106,304.92	0.00	
Proyecto : 89003.- Jardín De Niños Rosario Castellanos Figueroa .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	TERMINACIÓN 02 AULAS DIDACTICAS.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B519											49,860.00	0.00	
Proyecto : 89005.- Jardín De Niños Octavio Paz .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	TERMINACIÓN 02 AULAS DIDACTICAS Y LETRINA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B520											58,186.20	0.00	
Proyecto : 89006.- Jardín De Niños Pedro Moreno .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	TERMINACIÓN 02 AULAS DIDACTICAS Y LETRINA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B521											26,790.00	0.00	
Proyecto : 89007.- Jardín De Niños Antonio Caso .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	TERMINACIÓN 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B522											32,497.99	0.00	
Proyecto : 89008.- Jardín De Niños Alvaro Obregón .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	TERMINACIÓN 01 AULA DIDACTICA Y LETRINA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B523											23,967.82	1,380.00	
Proyecto : 89011.- Jardín De Niños Fray Matias De Cordova Y Ordoñez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	TERMINACIÓN 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B524											19,115.65	0.00	
Proyecto : 89013.- Jardín De Niños Salvador Urbina .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	TERMINACIÓN 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B525											49,055.15	1,518.00	
Proyecto : 89014.- Jardín De Niños Narciso Mendoza .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B526											74,164.68	2,009.38	
Proyecto : 89015.- Jardín De Niños Margarita Maza De Juárez .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	TERMINACIÓN 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B527											350,421.72	0.00	
Proyecto : 89016.- Jardín De Niños Hermenegildo Galeana .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	TERMINACIÓN 02 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B528											52,662.44	0.00	
Proyecto : 89017.- Jardín De Niños Xicotencatl .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	TERMINACIÓN 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B529											106,972.02	1,380.00	
Proyecto : 89023.- Jardín De Niños Margarita Maza De Juárez .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	60.00	60.00	0.71	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.60	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	60.00	60.00	0.71	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.60	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	60.00	60.00	0.71	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.60	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	TERMINACIÓN 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	60.00	60.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.60	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B530											8,069.80	0.00	
Proyecto : 89035.- Jardín De Niños Lazaro Cardenas Del Rio .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	TERMINACIÓN 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F A A 00 E13 B531												28,659.68	0.00
Proyecto : 89037.- Jardín De Niños Margarita Maza De Juárez .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	TERMINACIÓN 02 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B532											14,622.68	0.00	
Proyecto : 89040.- Jardín De Niños Plutarco Elias Calles .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	TERMINACIÓN 02 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B533											60,513.52	0.00	
Proyecto : 89042.- Jardín De Niños Juan Aldama .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	TERMINACIÓN 01 AULA DIDACTICA Y LETRINA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B534											129,268.32	0.00	
Proyecto : 89043.- Jardín De Niños Vicente Suarez .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	TERMINACIÓN CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA Y 03 ANEXOS (DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS).	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F A A 00 E13 B535												82,584.41	0.00
Proyecto : 89046.- Jardín De Niños Ismael Mendoza Sanchez .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	TERMINACIÓN 02 AULAS DIDACTICAS.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B536											69,101.06	0.00	
Proyecto : 89050.- Jardín De Niños Ramón Espinosa Vassallo .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	TERMINACIÓN 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B537											32,567.66	0.00	
Proyecto : 89055.- Jardín De Niños Rosario Castellanos Figueroa .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	TERMINACIÓN 02 AULAS DIDACTICAS.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B538											13,141.84	0.00	
Proyecto : 89056.- Jardín De Niños La Constitución .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	TERMINACIÓN DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 537 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B539											46,695.50	0.00	
Proyecto : 89057.- Jardín De Niños Ignacio Ramirez .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	TERMINACIÓN 01 AULA DIDACTICA, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B540											3,851.65	0.00	
Proyecto : 89059.- Jardín De Niños Aristoteles .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	TERMINACIÓN 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F A A 00 E13 B541											47,021.72	0.00	
Proyecto : 89060.- Jardín De Niños Diego De Ordaz .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	TERMINACIÓN 02 AULAS DIDACTICAS.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B542											2,258.22	0.00	
Proyecto : 89068.- Jardín De Niños Soledad Anaya Solorzano .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	TERMINACIÓN 02 AULAS DIDACTICAS Y LETRINA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B543											121,587.49	5,000.00	
Proyecto : 89069.- Centro De Atención Múltiples .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	TERMINACIÓN 04 AULAS DIDACTICAS, 1A. ETAPA: ADMINISTRACION (EQUIVALE A 05 ANEXOS), PORTICO (EQUIVA	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B544											89,750.05	0.00	
Proyecto : 89070.- Jardín De Niños Juan De La Barrera .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	TERMINACIÓN 02 AULAS DIDACTICAS.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B545											102,395.71	0.00	
Proyecto : 89073.- Jardín De Niños Lazaro De Cardenas Del Rio .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	TERMINACIÓN 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B546											261,594.83	0.00	
Proyecto : 89062.-Jardín de Niño DR. Mamuel Gamio													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B547											40,260.25	0.00	
Proyecto : 89256.- Jardín De Niños Leona Vicario .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	TERMINACIÓN 01 AULA DIDACTICA Y LETRINA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B548											30,210.92	13,932.31	
Proyecto : 93005.- Jardín De Niños 5 De Febrero .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B549											43,639.88	24,594.00	
Proyecto : 93006.- Jardín De Niños Angel Peralta .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F A A 00 E13 B550												7,123.04	0.00
Proyecto : 93013.- Jardín De Niños Mi Patria .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F A A 00 E13 B551											63,160.52	0.00	
Proyecto : 93014.- Jardín De Niños Leona Vicario .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F A A 00 E13 B552												3,952.46	3,952.46
Proyecto : 93017.- Jardín De Niños Alfonso Luis Herrera .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 551 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B553											28,382.54	1,078.51	
Proyecto : 93018.- Jardín De Niños Leona Vicario .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B554											17,214.44	0.00	
Proyecto : 93026.- Jardín De Niños Malintzin .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	3.53	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	3.53	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B555											42,944.06	0.00	
Proyecto : 93029.- Jardín De Niños 30 De Abril .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	2.35	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	2.35	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B556											44,126.87	28,852.23	
Proyecto : 93030.- Jardin De Niños Benito Juarez Garcia .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B557											13,064.52	0.00	
Proyecto : 93031.- Jardín De Niños Arturo Santiago Morett .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B558											17,923.93	13,785.20	
Proyecto : 93032.- Jardín De Niños Junchavin .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B559											18,230.27	1,722.69	
Proyecto : 93034.- Jardín De Niños Jesús Reyes Heróles .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B560											18,400.01	81.37	
Proyecto : 93036.- Jardín De Niños María Hernández Zarco .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B561											13,978.48	0.00	
Proyecto : 93037.- Jardín De Niños Bernardo Villatoro Rovelo .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B562											29,093.08	27,388.23	
Proyecto : 93041.- Jardín De Niños Gabriela Mistral .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F A A 00 E13 B563												32,076.13	5,547.67
Proyecto : 93044.- Jardín De Niños Malitzin .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B564											33,136.01	0.00	
Proyecto : 93045.- Jardín De Niños Ignacio Manuel Altamirano .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B565											249,047.54	0.00	
Proyecto : 93047.- Jardín De Niños Hector Berlioz .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 564 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B566											120,901.50	0.00	
Proyecto : 93052.- Jardín De Niños Josefa Ortíz De Domínguez .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	2.35	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	2.35	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA Y DIRECCION.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B567											41,973.77	178.82	
Proyecto : 93053.- Jardín De Niños Mariano Azuela .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B568											53,421.79	0.00	
Proyecto : 93058.- Jardín De Niños Felipe Contreras Sanchez .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B569											39,772.80	0.00	
Proyecto : 93059.- Jardín De Niños Xicontencatl .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	85.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	2.35	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B570											75,292.19	0.00	
Proyecto : 93061.- Jardín De Niños Licenciado Adolfo López Mateos .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	2.35	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B571											117,451.77	0.00	
Proyecto : 93062.- Jardín De Niños Cuauhtemoc .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	3.53	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	3.53	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B572											98,394.06	5,043.24	
Proyecto : 93063.-J.N. Escudo Nacional.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	2.35	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	2.35	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	2.35	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B573											55,863.85	53,468.60	
Proyecto : 93065.- Jardín De Niños Felipe Berriozábal .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	300.00	300.00	3.53	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	3.53	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	3.53	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 572 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B574											51,339.34	37,339.43	
Proyecto : 93066.- Jardín De Niños Pascual Orozco .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA .	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B575											45,110.19	23,627.01	
Proyecto : 93068.- Jardín De Niños Cristobal Colón .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B576											21,394.40	6,538.29	
Proyecto : 93070.- Jardín De Niños Gabino Barreda .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B577											5,729.63	0.00	
Proyecto : 93073.- Jardín De Niños Rosario Castellanos Figueroa .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B578											62,087.84	0.00	
Proyecto : 93076.- Jardín De Niños Alfonso Ramírez Altamirano .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B579											105,240.63	0.00	
Proyecto : 93077.- Jardín De Niños Cuauhtemoc .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B580											62,087.84	0.00	
Proyecto : 93078.- Jardín De Niños Flavio Guillen España .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B581											55,856.42	44,552.57	
Proyecto : 93079.- Jardín De Niños José Vasconcelos Calderon .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B582											78,188.15	55,917.74	
Proyecto : 93083.- Jardín De Niños Ignacio Manuel Altamirano .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B583											63,272.19	55,917.74	
Proyecto : 93085.- Jardín De Niños Gregorio Torres Quintero .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B584											62,527.60	20,711.29	
Proyecto : 93088.- Jardín De Niños Vidal Alcocer .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B585											43,785.76	0.00	
Proyecto : 93091.- Jardín De Niños Herlinda N. De Grajales .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B586											14,652.28	0.00	
Proyecto : 93094.- Jardín De Niños Octavio Paz Lozano .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Dirección		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Dirección		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE DIRECCION.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Dirección		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B587											65,910.32	35,470.03	
Proyecto : 93288.- Jardín De Niños Josefa Ortíz De Domínguez .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	3.53	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	3.53	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B588											60,012.53	51,338.09	
Proyecto : 93289.- Jardín De Niños Jaime Sabines Gutiérrez .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B589											27,437.88	0.00	
Proyecto : 93297.- Jardín De Niños Sor Juana Ines De La Cruz .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B590											17,940.42	0.00	
Proyecto : 93302.- Jardín De Niños Rodolfo Figueroa Esquina .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B591											14,799.64	6,540.06	
Proyecto : 93309.- Jardín De Niños Julia Tort De Espinosa .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B592											72,874.11	0.00	
Proyecto : 93317.- Jardín De Niños Fray Servando Teresa De Mier .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B593											228,893.12	0.00	
Proyecto : 93325.- Jardín De Niños Rosario Castellanos .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	3.17	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	3.17	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B594											26,490.46	0.00	
Proyecto : 93345.- Jardín De Niños Willian James .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B595											58,711.30	0.00	
Proyecto : 93348.- Jardín De Niños Iganacio Allende .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.01	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.01	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.01	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.01	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B596											41,244.43	21,603.09	
Proyecto : 95012.- Jardin De Niños Benito Juárez García .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B597											42,017.59	296.60	
Proyecto : 95024.- Jardin De Niños Leona Vicario .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B598											69,718.48	0.00	
Proyecto : 95029.- Jardin De Niños Comunitario Mariano N. Ruíz .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	3.17	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	3.17	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B599											93,263.46	0.00	
Proyecto : 95040.- Jardin De Niños Emiliano Zapata Salazar .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B600											103,867.54	16,856.44	
Proyecto : 95058.- Jardin De Niños Angel Albino Corzo .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B601											98,158.88	20,559.45	
Proyecto : 95059.- Jardin De Niños Francisco Marquez .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B602											65,075.83	1,399.13	
Proyecto : 95078.- Jardin De Niños Jaime Sabines Gutiérrez .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B603											37,478.09	0.00	
Proyecto : 96013.- Jardín De Niños Carlos Pellicer Cámara .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 03 ANEXOS (DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS) EN UN ESPACIO AULA Y OBRA EXTERIOR (P	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B604											146,116.72	17,057.12	
Proyecto : 96014.- Jardin De Niños Enrique Esquinca Mendez .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", Y OBRA EXTERIOR (SUSTITUCION DE PLAZA CIVICA)	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B605											31,089.81	20,341.45	
Proyecto : 99062.- Jardín De Niños Lazaro Cardenas..													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B606											25,231.07	0.00	
Proyecto : 99063.- Jardín De Niños Gabriela Mistral.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	3.17	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	3.17	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA Y LETRINA.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B607											22,698.93	0.00	
Proyecto : 99080.- Jardín De Niños Matilde Montoya.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	4.76	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	4.76	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y LETRINA.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B608											20.00	0.00	
Proyecto : 99089.- Jardín De Niños José Emilio Grajales Moguel.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 607 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B609											400,369.21	0.00	
Proyecto : 99417.- Jardin De Niño Juan Sabines Gutiérrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS, EQUIPAMIENTO PARA 4 AULAS DIDACTICAS, MURO DE CONTENCIÓN.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B610											159,852.56	159,852.56	
Proyecto : 99502.- Jardín De Niños Melchor Ocampo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	9.52	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	6.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	9.52	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	6.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS (EN UN ESPACIO AULA).	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	6.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B611											36,918.50	21,476.65	
Proyecto : 99515.- Jardín De Niños Francisco Indalecio Madero.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA Y EQUIPAMIENTO DE 02 AULAS DIDACTICAS.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B612											8,029.24	0.00	
Proyecto : 101004.- Jardín de Niños Josefa Ortíz de Domínguez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA EXTERIOR, ANDADOR Y RAMPA PARA LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES)	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B613											8,278.93	0.00	
Proyecto : 101006.- Jardín de Niños José Joaquín Herrera.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Propósito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y ENMALLADO PERIMETRAL.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B614											704.54	0.00	
Proyecto : 101008.- Jardín de Niños Ignacio Aldama.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	6.35	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	6.35	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS , SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION GENERAL.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 613 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B615											442.43	0.00	
Proyecto : 101010.- Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B616											1,061.43	0.00	
Proyecto : 101011.- Jardín de Niños Antonio Martínez Castro.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B617											72.02	0.00	
Proyecto : 101013.- Jardín de Niños Beatriz Ordoñez Ocuña.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 616 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B618											9,380.83	0.00	
Proyecto : 101022.- Jardin de Niños Pedro Calderon de la Barca.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	3.17	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	3.17	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B619											1,957.29	0.00	
Proyecto : 101025.- Jardín de Niños Niños Heroes.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B620											1,735.29	0.00	
Proyecto : 101026.- Jardin de Niños 20 de Noviembre.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B621											2,560.29	0.00	
Proyecto : 101028.- Jardín de Niños Rafael Grajales.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 1 AULAS DIDACTICAS.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B622											1,979.89	0.00	
Proyecto : 101029.- Jardin de Niños Antonio Caso.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F A A 00 E13 B623												3,185.88	0.00
Proyecto : 101031.- Jardín de Niños Gabriela Mistral.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B624											687,175.02	17,036.86	
Proyecto : 101113.- Jardín De Niños Indígena Jose Martí.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Propósito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA Y REHABILITACION GENERAL.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B625											314,293.76	76,222.79	
Proyecto : 109478.-Jardín De Niños Guadalupe Gomez Marquez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B626											225,628.59	5,628.59	
Proyecto : 109494.- Centro De Atencion Multiple Num. 3 Angelica Armendaris De F.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.18	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B627 Proyecto : 917055.- Escuela De Educación Preescolar .											662,517.68	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio	
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B628											387,375.92	38,062.51	
Proyecto : 917057.- Jardin De Niños Isabel Castillejos Velasco .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	3.17	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	63.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	3.17	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	3.17	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 627 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B629											97,250.00	25,253.27	
Proyecto : 917059.- Jardin De Niño Melchor Ocampo .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 1 AULA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B630											750,000.00	186,841.54	
Proyecto : 917060.- Jardín De Niños Naciones Unidas .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	REHABILITACION GENERAL.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B631											351,715.97	3,000.00	
Proyecto : 917064.- Jardín De Niños Niño Artillero .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	3.17	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	3.17	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 2 AULAS.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 630 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B632											1,415,517.68	1,128,444.86	
Proyecto : 917065.- Jardín De Niños Ovidio Decroly .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	6.35	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	6.35	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B633											1,250,000.00	771,652.00	
Proyecto : 917067.- Jardin De Niños Rufino Tamayo .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	REHABILITACION GENERAL.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B634											25,773.60	0.00	
Proyecto : 103001.- Jardín de Niños Leona Vicario (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B635											98,587.93	0.00	
Proyecto : 103003.- Jardí de Niños Josefa Ortiz de Domínguez (Rrefrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B636											161,749.18	0.00	
Proyecto : 103004.- Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B637											85,190.45	0.00	
Proyecto : 103006.- Jardín de Niños Carlos Olmos (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B638											19,147.00	0.00	
Proyecto : 103007.- Jardín de Niños Quetzalcoatl (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B640											27,921.88	0.00	
Proyecto : 103008.- Jardín de Niños Xicoténcatl (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B641											324,817.38	0.00	
Proyecto : 103010.- Jardín de Niños Fernando Montes de Oca (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F A A 00 E13 B643												20,398.50	0.00
Proyecto : 103011.- Jardín de Niños Pablo Neruda (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B644											108,616.17	0.00	
Proyecto : 103012.- Jardin de Niños Angel Albino Corzo (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B645											25,276.88	0.00	
Proyecto : 103013.- Jardín de Niños Leona Vicario (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B646											48,659.72	0.00	
Proyecto : 103014.- Jardín de Niños Narciso Mendoza (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B647											2,672.41	0.00	
Proyecto : 103016.- Jardin de Niños Guadalupe Victoria (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B648											26,098.13	0.00	
Proyecto : 103017.- Jardín de Niños Fray Juan de Zumárraga (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B649											83,331.04	0.00	
Proyecto : 103018.- Jardín de Niños Leona Vicario (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B650											83,331.04	0.00	
Proyecto : 103019.- Jardín de Niños Francisco Marquez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B651											91,839.25	0.00	
Proyecto : 10508016.-Jardin de Niños Jaime Nuno (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B653											4,827.85	0.00	
Proyecto : 10508023.-Jardin de Niños Álvaro Obregón (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 649 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B654											17,851.94	63.01	
Proyecto : 11508012.-Jardín de Niños Juan Escutia (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B655											130,000.00	0.00	
Proyecto : 79232.- Centro de Atención Múltiple No. 2 (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Propósito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B657											8,011.01	0.00	
Proyecto : 99062.-Jardín de Niños Lázaro Cárdenas (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 652 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B658											9,333.10	181.61	
Proyecto : 99063.-Jardín de Niños Gabriela Mistral (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B659											212,010.14	3,371.74	
Proyecto : 101112.- Jardín de Niños Simón Bolívar (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B660											45,830.83	31,500.00	
Proyecto : 101121.-Jardín de Niños Benito Juarez Garcia (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 655 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B663											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103001.-Jardín de Niños Leona Vicario (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B664											13,894.12	0.00	
Proyecto : 103003.-Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B665											13,894.12	0.00	
Proyecto : 103004.-Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 658 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B666											13,894.12	0.00	
Proyecto : 103006.-Jardín de niños Carlos Olmos (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 659 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B667											13,894.12	0.00	
Proyecto : 103007.-Jardín de Niños Quetzalcóatl (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B668											13,894.12	0.00	
Proyecto : 103008.-Jardín de Niños Xicotencalt (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B669											41,652.36	41,652.36	
Proyecto : 103010.-Jardín de Niños Fernando Montes de Oca (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B670											13,884.12	13,884.12	
Proyecto : 103011.-Jardín de Niños Pablo Neruda (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 663 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B671											15,384.12	13,884.12	
Proyecto : 103012.-Jardín de niños Ángel Albino Corzo (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B672											13,884.12	13,884.12	
Proyecto : 103013.-Jardín de Niños Leona Vicario (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B673											27,768.24	27,768.24	
Proyecto : 103014.-Jardín de Niños Narciso Mendoza (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B674											15,384.12	13,884.12	
Proyecto : 103016.-Jardín de Niños Guadalupe Victoria (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 667 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B675											15,384.12	13,884.12	
Proyecto : 103017.-Jardín de Niños Fray Juan de Zumárraga (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B676											15,384.12	11,686.52	
Proyecto : 103018.-Jardín de Niños Leona Vicario (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B677											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103019.-Jardín de Niños Francisco Márquez (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B678											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103030.-Jardín de Niños Simón Bolívar (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B679											13,884.12	0.00	
Proyecto : 103034.-Jardín de Niños Ignacio Manuel Altamirano (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B680											372,029.50	115,365.47	
Proyecto : 109495.-Jardín de Niños Lic. Gabriel Ramos Millán (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B686											228,119.27	0.00	
Proyecto : 79016 .- Jardín de Niño Vicente Riva Palacios (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B688											23,967.86	23,967.86	
Proyecto : 79114.- Jardín de Niños Enrique Rebsamen.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B691											69,256.83	0.00	
Proyecto : 79325.- Jardin de Niños Carlos Perrault (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 676 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B692											801,357.37	11,579.26	
Proyecto : 89021.- Jardin de Niños Luis Donaldo Colosio (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B693											12,502.80	12,502.80	
Proyecto : 89033.- Jardín de Niños Armando Duvalier Cruz Reyes.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B694											92,509.17	6,622.30	
Proyecto : 89044.- Jardin de Niños Bruno Traven (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel priesco.lar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B695											14,856.86	12,679.90	
Proyecto : 89074.- Jardin de Niños Armando Nervo (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B696											111,942.11	6,005.60	
Proyecto : 89076.- Jardin de Niños Alma Arcadia Arreola Pérez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B697											12,434.95	12,434.95	
Proyecto : 99028.- Jardín de Niños Margarita Maza de Juarez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B698 Proyecto : 99431.- Jardín de Niños Xicotencalt.											14,372.70	14,207.10	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	450.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B699											1,948.10	1,948.10	
Proyecto : 99560.- Jardín de Niños Jaime Sabines Gutiérrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B700											13,977.10	13,373.35	
Proyecto : 919001.- Jardín de Niños Tlaloc.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B701											6,873.55	6,873.55	
Proyecto : 921005.- Jardín de Niños Beatriz Ordoñez Acuña.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B702											14,419.14	12,590.64	
Proyecto : 921014.- Jardín de Niños Adelina Flores Trujillo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90.00	90.00	0.20	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90.00	90.00	0.20	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90.00	90.00	0.20	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90.00	90.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B703											291,868.15	0.00	
Proyecto : 79303.- Jardín de Niños Miguel Utrilla Trujillo (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B704											26,502.11	0.00	
Proyecto : 79304.- Jardín de Niños Dionisio Dideroth (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel peescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 689 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B705											108,028.87	0.00	
Proyecto : 79305.- Jardín de Niños Vicente Lievano (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B706											9,014.19	0.00	
Proyecto : 84086.- Jardin de Niños Federico Froebel (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B707											2,122.72	0.00	
Proyecto : 89004.- Jardin de Niños Marcos Enrique Becerra (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B708											38,879.68	0.00	
Proyecto : 89012.- Jardin de Niños Justo Sierra Mendez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B709											1,127,446.77	0.00	
Proyecto : 89022.- Jardin de Niños Angel Albino Corzo (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.13	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.13	0.00							
			0.00	0.00	1.10	0.03							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolara	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.98	0.02							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.13	0.00	276.99	100.00	0.06	Estratégico / Calidad	Terminación		
			2.00	0.00	1.13	0.00							
			0.00	0.00	3.07	0.06							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolal	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.98	0.02							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B710											8,306,000.00	6,950,000.00	
Proyecto : 1113007.-Centro de Atención Múltiple (CAM)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.48	0.52							
Propósito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.48	0.52							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.48	0.52							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.48	0.52							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B711 Proyecto : 129113.-CAIC											2,572,318.97	2,224,871.77	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	1.33	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	6.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	1.33	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	6.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	6.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B712											1,472,956.90	999,890.31	
Proyecto : 129108.-Jardín de Niños Estefania Castañeda													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	3.00	0.00	92.00	92.00	0.61	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.76							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	92.00	92.00	0.20	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.92							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	3.00	0.00	92.00	92.00	0.61	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.76							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	92.00	92.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.76							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B713											900,000.00	630,129.75	
Proyecto : 129116.-Jardín de Niños Juan de la Barrera													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	80.00	80.00	0.36	Estratégico / Calidad	Servicio		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.60							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	80.00	80.00	0.18	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.80							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	80.00	80.00	0.36	Estratégico / Calidad	Servicio		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.60							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	80.00	80.00	0.00	Estratégico / Calidad	Servicio		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.60							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B714											3,000,000.00	2,692,071.15	
Proyecto : 129118.-Jardín deNiño. Juan de la Barrera													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F A A 00 E13 B715												54,004.65	54,004.64
Proyecto : 93002.-Centro de Atención Múltiple													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Propósito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B716											1,795,030.02	1,604,517.00	
Proyecto : 79323.-Escuela de Educación Especial No. 01													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B717 Proyecto : 129101.-Jardín de Niño 21 de Marzo											718,103.45	542,748.24	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación	450.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B718											18,861.29	0.00	
Proyecto : 89026.- Jardin de Niños Mariano Matamoros (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel peescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B719											45,672.57	0.00	
Proyecto : 89031.- Jardin de Niños Francisco Gonzáles Bocanegra (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B720											52,383.47	0.00	
Proyecto : 89041.- Jardin de Niños Moisés Sáenz (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 705 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B721											40,812.17	0.00	
Proyecto : 89047.- Jardin de Niños Oscar E. Duplan Maldonado (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B722											41,998.20	0.00	
Proyecto : 89051.- Jardin de Niños Prof. Porfirio Davila (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 707 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B723											26,605.40	0.00	
Proyecto : 89053.- Jardin de Niños Ricardo Flores Magón (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 708 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B724											653,903.79	7,459.99	
Proyecto : 89061.- Jardin de Niños Jaime Sabines Gutiérrez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B725											39,644.54	0.00	
Proyecto : 89069.- Centro de Atención Múltiple No. 47.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B726											810,847.46	0.00	
Proyecto : 89282.- Jardín de Niños Manuel Jiménez (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B728											156,748.47	0.00	
Proyecto : 99007.- Jardín de Niños Rosaura Zapata Cano (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B729											32,035.26	0.00	
Proyecto : 99008.- Jardín de Niños Ricardo Owen (Refrendo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B730											162,458.89	0.00	
Proyecto : 99009.- Jardín de Niños Niños Héroes (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B731											114,992.64	114,992.64	
Proyecto : 84.83.-Jardín de Niños José María Gurria (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B732											34,596.31	0.00	
Proyecto : 917157.-Jardín de Niños Isabel Castillejos Velasco													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B733											50,103.45	48,680.92	
Proyecto : 99092.-Jardín deNiño DR. Romeo Rincon Castillejos													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 717 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B734											37,105.65	0.00	
Proyecto : 101004.-Jardín de Niño Josefa Ortiz de Domínguez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B735											27,441.02	0.00	
Proyecto : 921009.-Jardín de Niño Margarita Maza de Juarez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B736											25,603.85	0.00	
Proyecto : 103007.-Jardín de Niño Quetzalciaatl													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B737											38,691,600.97	19,327,135.78	
Proyecto : 1021005/Centro de Educación Básica de la Ciudad Rural sustentable de Jaltenango la Paz.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	450.00	0.00	0.00	28.00	28.00	51.00	51.00	6.35	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	28.00	28.00							
			0.00	0.00	15.12	13.44							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	51.00	51.00	0.11	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.27	0.24							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	28.00	28.00	51.00	51.00	6.35	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	28.00	28.00							
			0.00	0.00	15.12	13.44							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Construcción de 26 aulas didácticas, 1 laboratorio, 2 talleres y 27 anexos.	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	51.00	51.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	28.00	28.00							
			0.00	0.00	15.12	13.44							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B738											194,450.01	0.00	
Proyecto : 99017.- Jardín de Niños Juan Escutia (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B739											158,579.98	0.00	
Proyecto : 99019.- Jardín de Niños Belisario Domínguez Palencia (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B740											172,202.18	0.00	
Proyecto : 99020.- Jardín de Niños Ignacio Comonfort (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preeescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 724 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B741											6,308.46	0.00	
Proyecto : 99026.- Jardín de Niños Ángel Albino Corzo (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B742											126,846.96	0.00	
Proyecto : 99027.- Jardín de Niños Ricardo Castro Ramos (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	0.50	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.50	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.50	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.50	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.50	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B743											164,966.45	0.00	
Proyecto : 99034.- Jardín de Niños Leandro Valle (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	0.99	0.00	1.01	1.01	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	0.99	0.00	1.01	1.01	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	1.01	1.01	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B744											19,697.07	0.00	
Proyecto : 99050.- Jardín de Niños Simón Bolívar (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B745											119,530.04	0.00	
Proyecto : 99080.- Jardín de Niños Matilde Montoya (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 729 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B746											24,968.30	0.00	
Proyecto : 99098.- Jardín de Niños Francisco Gabilondo Soler (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	0.50	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.50	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.50	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.50	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.50	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B747											400,369.21	0.00	
Proyecto : 99417.- Jardin de Niños Juan Sabines Gutiérrez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel peescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 731 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B748											37,706.15	0.00	
Proyecto : 11909002.- Jardin de Niños Cuahutémoc.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B750											552,944.46	0.00	
Proyecto : 99001.- Centro de Atención Múltiple. (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Propósito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedula y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 733 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B751											2,717,901.80	2,709,339.80	
Proyecto : 119004.-Centro deE Integración Social NO. 30													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 734 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B752											455,662.94	245,257.79	
Proyecto : 129147.-Jardín de Niños José Pantaleón Domínguez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	15.00	15.00	0.03	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.15							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	15.00	15.00	0.03	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.15							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	15.00	15.00	0.03	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.15							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	15.00	15.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.15							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B753											1,952,344.19	1,952,344.19	
Proyecto : 129129.-Jardín de Niños Juan Enrique Pestalozzi													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 736 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B754											0.00	0.00	
Proyecto : 129134.-Jardín de Niños Jorge Sabinés Gutiérrez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	9.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	9.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	9.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 737 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B755											1,397,052.85	1,397,052.85	
Proyecto : 119007.-Jardín de Niños Marcos E. Becerra													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.40	0.60							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.40	0.60							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.40	0.60							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.40	0.60							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 738 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B756											56,843.64	40,094.19	
Proyecto : 89081.- Jardin de Niños Agustin de Iturbide (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construccion, rehabilitacion y equipamiento de espacios educativos a la poblacion estudiantil.	Indice de infraestructura educativa básica.	45,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboracion de cedula y estudios de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboracion de cedulas y estudios de factibilidad.	45,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Realizacion de cedulas y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atencios de espacios educativos con necesidad de construccion.	45,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Constar con espacios educativos en condiciones optimas de uso y servicio para la poblacion estudiantil del nivel preescolar.	Atencios de espacios educativos con necesidad de construccion.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B758											73,179.48	72,599.44	
Proyecto : 99087.- Jardin de Niños María Montessori.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B759											16,748.74	422.24	
Proyecto : 101509002.- Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 741 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B760											21,042.21	0.00	
Proyecto : 1018124.- Jardín de Niños Ruben Dario													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B761											193,063.86	4,908.40	
Proyecto : 84012/J.N. Juan de la Fontaine.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	Construcción de servicios sanitarios rurales.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B762											3,555,526.74	0.00	
Proyecto : 129152.-CAM Isabel Aguilera de Sabines													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	0.00	15.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	450.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	0.00	15.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	0.00	15.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B764											434,929.47	0.00	
Proyecto : 129159.-Jardín de Niños Niños Heroes													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B765											1,600,000.00	0.00	
Proyecto : 129151.-Jerdín de Niños Aracely Orantes Coutiño													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B766											1,800,000.00	0.00	
Proyecto : 129157.-Jardín de Niños Nolberta Gomez Trejo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	0.00	4.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	450.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	0.00	4.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	0.00	4.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 747 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 B768											591,002.16	0.00	
Proyecto : 129161.-Jardín de Niños Delfina Rincon													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Sanitario		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Sanitario		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Sanitario		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D002											92,683.03	0.00	
Proyecto : 101001.- jardín de niños enoch canino casahonda (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D003											123,827.72	0.00	
Proyecto : 101002.- jardín de niños malintzin (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D004											94,359.86	0.00	
Proyecto : 101004.- jardín de niños josefa ortíz de domínguez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D005											27,839.93	0.00	
Proyecto : 101005.- jardín de niños isabel castillejos velasco (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D006											634,938.93	0.00	
Proyecto : 101006.- jardín de niños José Joaquín Herrera (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D007											13,868.22	0.00	
Proyecto : 101007.- jardín de niños federico mariscal (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D008											940,898.14	0.00	
Proyecto : 101008.- jardín de niños ignacio aldama (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D009											57,154.32	0.00	
Proyecto : 101009.- jardín de niños revolución mexicana (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D010											15,096.32	0.00	
Proyecto : 101010.- jardín de niños miguel hidalgo y costilla (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D011											126,465.31	0.00	
Proyecto : 101011.- jardín de niños antonio martínez castro (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D012											14,654.32	0.00	
Proyecto : 101012.- jardín de niños juan escutia (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D013											211,814.65	0.00	
Proyecto : 101013.- jardín de niños beatriz ordoñez ocuña (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D014											641,613.13	0.00	
Proyecto : 101014.- jardín de niños alberto chanona rodríguez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D015											273,807.89	0.00	
Proyecto : 101015.- jardín de niños estefanía castañeda (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D016											740,798.90	0.00	
Proyecto : 101016.- jardín de niños claudio monet (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D017											832,354.09	0.00	
Proyecto : 101017.- jardín de niños naciones unidas (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D018											260,436.11	0.00	
Proyecto : 101018.- jardín de niños josefa ortiz de dominguéz (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D019											25,433.92	0.00	
Proyecto : 101019.- jardín de niños plutarco elías calles (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 766 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D020											13,348.43	0.00	
Proyecto : 101021.- jardín de niños miguel hidalgo y costilla (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D021											581,704.58	0.00	
Proyecto : 101022.- jardín de niños pedro calderón de la barca (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D022											14,738.97	0.00	
Proyecto : 101023.- jardín de niños juan sabinés gutiérrez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 769 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D023											193,972.15	0.00	
Proyecto : 101024.- jardín de niños ángel albino corzo (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D024											201,290.26	0.00	
Proyecto : 101025.- jardín de niños héroes (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D025											193,666.03	0.00	
Proyecto : 101026.- jardín de niños 20 de noviembre (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D026											47,207.03	0.00	
Proyecto : 101027.- jardín de niños luisa quevedo (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D027											231,124.32	0.00	
Proyecto : 101028.- jardín de niños rafael grajales (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D028											202,075.15	0.00	
Proyecto : 101029.- jardín de niños antonio caso (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D029											39,588.71	0.00	
Proyecto : 101031.- jardín de niños gabriela mistral (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D030											21,160.39	0.00	
Proyecto : 917056.- jardín de niños héroes de chapultepec (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D031											1,357,815.07	0.00	
Proyecto : 917058.- jardín de niños José Lancaster (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D032											865,634.59	0.00	
Proyecto : 917062.- jardín de niños juan camilo muriño terrazo (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D033 Proyecto : 917063.- jardín de niño leona vicario (Refrendo).											647,599.56	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D034											790,637.58	0.00	
Proyecto : 917066.- jardín de niño rubí del carmen pintado fuentes (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D035											42,475.26	0.20	
Proyecto : 921002.-Jardín de Niños Andres Fabregas Roca													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 782 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D036											11,158.69	1,500.00	
Proyecto : 921007.-Jardín de Niños María Angela Melchor de Chanona													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D037											55,297.82	0.00	
Proyecto : 921008.-Jardín de Niños Joaquin Miguel Gutierrez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D038											36,474.55	19,642.29	
Proyecto : 921009.-Jardín de Niños Margarita maza de Juarez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D039											92,000.00	0.00	
Proyecto : 921015.-Jardín de Niños Sor Juana Inez de la Cruz													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D040											42,133.79	17,838.70	
Proyecto : 921019.-Jardín de Niños Vicente Suarez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D042											300,888.10	0.00	
Proyecto : 921028.-Jardín de Niños Carmén Ramos del Rio													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 788 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D043											64,168.31	0.00	
Proyecto : 921254.-Jardín de Niños Octavio Paz Lozano													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 789 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D044											11,999.80	11,999.80	
Proyecto : 921277.- Jardín De Niños Gloria Niurulu Sanchez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D045											48,146.28	0.00	
Proyecto : 921292.- Jardín De Niños Lazaro Cardenas Del Rio													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D047											24,735.60	24,735.58	
Proyecto : 921305.- Jardín De Niños Vicente Suarez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Techo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D048											126,077.94	0.00	
Proyecto : 518255.- Jardín de Niños Ahuitzol (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F A A 00 E13 D049											716,501.53	812.22	
Proyecto : 91001.- Centro de Educación Básica del Estado de Chiapas (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B001											500,000.00	465,000.00	
Proyecto : 129007.-Prim. DR. Alfonso Caso													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.16	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.70							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.70							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.16	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.70							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.70							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B002 Proyecto : 129022.-Prim. Unesco											1,943,362.84	1,839,078.59	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	450.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.51	0.00 0.00 0.49	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.51	0.00 0.00 0.49	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación	450.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.51	0.00 0.00 0.49	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.51	0.00 0.00 0.49	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 796 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B003 Proyecto : 129026.-Prim. Lazaro Cardenas del Rio											1,000,000.00	684,861.74	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	450.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B004											1,000,000.00	964,455.06	
Proyecto : 129029.-Prim. General Lucio Blanco													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	450.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B005											3,400,672.41	3,102,796.50	
Proyecto : 129031.-Prim. Juan Escutia													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	6.00	0.00	0.00	94.00	94.00	1.25	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	5.64							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.21	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.94							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	6.00	0.00	0.00	94.00	94.00	1.25	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	5.64							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	5.64							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B006											420,000.00	420,000.00	
Proyecto : 129034.-Prim. Ignacio Jose de Allende y Unzaga													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Salón		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Salón		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Salón		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B007											1,231,034.48	1,231,034.47	
Proyecto : 129037.-Prim. Niños Heroes													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 801 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B008 Proyecto : 129040.-Prim. Rafael Ramirez											1,495,038.24	1,360,940.67	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 1.20	0.00 0.00 0.00	60.00	60.00	0.27	Estratégico / Calidad	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.60	0.00 0.00 0.00	60.00	60.00	0.13	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 1.20	0.00 0.00 0.00	60.00	60.00	0.27	Estratégico / Calidad	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 1.20	0.00 0.00 0.00	60.00	60.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B009 Proyecto : 129041.-Prim. Niños Heroes											1,019,750.00	569,750.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.08	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.35							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.08	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.35							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.08	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.35							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.35							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B010											2,506,592.36	2,298,902.74	
Proyecto : 129042.-Prim. Miguel Hidalgo y Costilla													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.11	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.60	3.40							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.32	0.68							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.11	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.60	3.40							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.60	3.40							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B011											1,435,000.00	716,114.73	
Proyecto : 129047.-Prim. 12 de Octubre													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.67	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	3.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.67	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	3.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	3.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B013											1,000,000.00	1,000,000.00	
Proyecto : 129049.-Prim. Profr. Edgar Robledo Santiago													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.90	1.10							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.45	0.55							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.90	1.10							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.90	1.10							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 806 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B014 Proyecto : 129052.-Prim. Justo Sierra Mendez											1,350,000.00	1,237,927.20	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	450.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B015 Proyecto : 129054.-Prim. Luis Donaldo Colosio Murieta											1,000,000.00	676,240.36	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.80	0.00 0.00 1.20	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Calidad	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.40	0.00 0.00 0.60	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.80	0.00 0.00 1.20	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Calidad	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.80	0.00 0.00 1.20	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B016 Proyecto : 129056.-Prim. Telpochcalli											6,182,288.95	5,216,283.51	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	4.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.20	3.80							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.95							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	4.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.20	3.80							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.20	3.80							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B017											1,000,000.00	839,884.08	
Proyecto : 129061.-Prim. J.Fernado Montes de Oca													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.10	1.90							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.95							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.10	1.90							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.10	1.90							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B018											900,000.00	757,688.66	
Proyecto : 129065.-Prim. Lazaro cardenas del Rio													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Calidad	Servicio		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Calidad	Servicio		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Servicio		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B019											500,000.00	499,999.99	
Proyecto : 129066.-Prim. Diego Rivera													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Cancha		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.75	0.25							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.75	0.25							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Cancha		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.75	0.25							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Cancha		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.75	0.25							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B020											70,000.00	70,000.00	
Proyecto : 129077.-Primaria Bandera de Mexico													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 813 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B021											1,949,137.93	1,949,137.93	
Proyecto : 129073.-Prim. Profr. Raul Isidro Burgos													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.65	0.35							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.65	0.35							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.65	0.35							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.65	0.35							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B022											256,465.52	0.00	
Proyecto : 129090.-Primaria Fray Victor Maria Flores.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B023											22,861.58	0.00	
Proyecto : 119115.-Primaria José Vasconcelos Calderon (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 816 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B024 Proyecto : 129088.-Primaria 24 de Febrero											2,154,310.34	2,154,310.19	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	450.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B025											500,000.00	494,776.30	
Proyecto : 129089.-Primaria Mariano Matamoros													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 818 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B026											1,384,913.79	1,373,715.78	
Proyecto : 129092.-Primaria Joaquin Miguel Gutiérrez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Servicio		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.02	1.98							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.01	0.99							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Calidad	Sanitario		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.02	1.98							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Servicio		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.02	1.98							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B027											667,278.68	667,278.68	
Proyecto : 99187.- Primaria Guillermo Prieto													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	450.00	1.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.67	Gestión / Eficiencia	Atención		
			1.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							
Actividad : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Edo.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Atención		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 820 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B028											1,255,769.80	317,930.02	
Proyecto : 89107.- Primaria Benito Juarez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B029											1,850,301.70	810,979.12	
Proyecto : 89283.- Primaria ARicardo Flores Magón													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 822 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B030 Proyecto : 119246.- Primaria Campo Militar											5,022,829.51	4,841,769.38	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	8.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.78	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	8.00	0.00	0.00							
			0.00	7.52	0.48	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.94	0.06	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	8.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.78	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	8.00	0.00	0.00							
			0.00	7.52	0.48	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	8.00	0.00	0.00							
			0.00	7.52	0.48	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 823 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B031											2,100,000.00	1,780,981.06	
Proyecto : 129002.- Primaria Moctezuma I													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.11	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	5.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.11	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	5.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Número de espacios educativos a construir.	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	5.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 824 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B032											5,707,121.65	5,043,066.32	
Proyecto : 129003.- Primaria Vicente Guerrero													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.67	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.67	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B033											945,000.00	679,446.50	
Proyecto : 129004.- Primaria Julio de la Fuente													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 826 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B040											3,151,086.21	1,455,726.68	
Proyecto : 129010.- Primaria Belisario Domínguez Palencia													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.11	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	3.20	1.80	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.64	0.36	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.11	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	3.20	1.80	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	3.20	1.80	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 827 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B041											900,000.00	643,466.39	
Proyecto : 119396.- Primaria Jaime Sabines Gutiérrez (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	3.00	0.00	68.00	68.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	1.80	0.24							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	68.00	68.00	0.01	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.60	0.08							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminación	5,500.00	0.00	0.00	3.00	0.00	68.00	68.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	1.80	0.24							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminación.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	68.00	68.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	1.80	0.24							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 828 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B042 Proyecto : 129011.- Primaria Juan Sabines Gutiérrez											2,601,405.17	955,120.01	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 3.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.67	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 3.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.67	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 3.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B043											565,431.03	550,000.00	
Proyecto : 129012.- Primaria Benemérito de las Americas													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	450.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B044											370,000.00	8,401.26	
Proyecto : 119189.- Primaria Vasco de Quiroga (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminación	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminación	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B115											4,446,647.84	4,379,936.70	
Proyecto : 1113013.- Primaria Benito Juarez Garcia													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B116											394,167.87	210,525.28	
Proyecto : 103130.- Primaria Francisco Indalecio Madero													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.48	0.00 0.00 0.52	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.48	0.00 0.00 0.52	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.48	0.00 0.00 0.52	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.48	0.00 0.00 0.52	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B117											127,441.28	0.00	
Proyecto : 119160.- Primaria Niños Heroes													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B118											66,681.03	0.00	
Proyecto : 93167.- Primaria 24 De Febrero													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B119 Proyecto : 93200.- Primaria Leona Vicario											354,792.41	195,673.29	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B120											2,308,189.66	2,306,070.20	
Proyecto : 917090.- Primaria Liberacion Social													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B121											88,424.81	1,112.32	
Proyecto : 93260.- Primaria 12 De Octubre.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B122											799,346.49	120,924.75	
Proyecto : 99167.- Primaria Gral. Ignacio Zaragoza.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B123											590,291.09	117,786.25	
Proyecto : 89145.- Primaria Nicolas Bravo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 840 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B124											15,384.12	0.00	
Proyecto : 103091.- Primaria Leona Vicario													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B125											191,044.94	0.00	
Proyecto : 101070.- Primaria 12 de Octubre													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 842 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B126											392,319.86	312,800.00	
Proyecto : 101117.- Primaria Alfonso Caso													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B127											820,689.66	2,326.00	
Proyecto : 101123.- Primaria 20 de Noviembre.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B128											769,396.55	0.00	
Proyecto : 101124.- Primaria Adolfo López Mateos													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B129											391,983.04	173,434.31	
Proyecto : 101125.- Primaria Adolfo López Mateos.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 846 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B130											7,507,107.20	1,479,421.23	
Proyecto : 101126.- Primaria Ángel Albino Corzo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B131											122,941.44	0.00	
Proyecto : 101128.- Primaria Héroe de Chapultepec.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B132											186,606.32	91,803.16	
Proyecto : 101129.- Primaria Benito Juárez García													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B133											2,160,000.01	0.00	
Proyecto : 101131.- Primaria Bilingüe Justicia Social													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B134											514,008.47	320,296.03	
Proyecto : 101132.- Primaria Bilingüe Nicolás Bravo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B135											744,950.08	327,460.77	
Proyecto : 101133.- Primaria Doctor Belisario Dominguéz Palencia													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B136											355,000.00	0.00	
Proyecto : 101134.- Primaria Edgar Roblero Santiago													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B137											1,025,862.07	0.00	
Proyecto : 101135.- Primaria Francisco I. Madero													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B138											10,682.16	0.00	
Proyecto : 101136.- Primaria Juan Sabines Gutiérrez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B139											1,067,637.93	820,942.21	
Proyecto : 101137.- Primaria Francisco I. Madero													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.99	0.01	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	662.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.15	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.99	0.01	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	662.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.15	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.99	0.01	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.99	0.01	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B140											355,000.00	0.00	
Proyecto : 101138.- Primaria Fray Matías de Córdova y Ordoñez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B141											392,319.86	312,800.00	
Proyecto : 101151.- Primaria Venustiano Carranza													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 858 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B142											196,159.93	0.00	
Proyecto : 101153.- Primaria Belisario Domínguez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B143											353,479.39	0.00	
Proyecto : 101155.- Primaria Leona Vicario													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B144											355,935.06	0.00	
Proyecto : 101157.- Primaria Vicenta Guerrero													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B145 Proyecto : 101182.- Primaria Anexa a la Normal del Estado											218,146.55	861.80	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 862 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B146											2,949,293.10	0.00	
Proyecto : 101192.- Primaria Ignacio José de Allende y Unzaga													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B147											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103183.- Primaria Ignacio López Rayón													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B148											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103199.- Primaria Venustiano Carranza													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B149 Proyecto : 103200.- Primaria Tenoch											3,099.72	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B150											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103201.- Primaria Benito Juárez García													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B151 Proyecto : 103202.- Primaria Jean Piaget											1,599.72	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B152 Proyecto : 103203.- Primaria Maya											1,599.72	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B153											2,143,372.08	0.00	
Proyecto : 103204.- Primaria Adolfo López Mateos													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B154											6,199.44	0.00	
Proyecto : 103205.- Primaria Guadalupe Victoria													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B155 Proyecto : 103206.- Primaria Cinco de Febrero											1,599.72	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 872 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B156											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103208.- Primaria Tierra y Libertad													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B157											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103210.- Primaria Belisario Dominguez Palencia													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B158 Proyecto : 103211.- Primaria Benito Juárez García											1,599.72	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B159											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103212.- Primaria Lázaro Cárdenas del Rio													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B160											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103214.- Primaria Melchor Ocampo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B161											6,199.44	0.00	
Proyecto : 103215.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B162											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103216.- Primaria Emilio Portes Gil													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B163											4,799.16	0.00	
Proyecto : 103217.- Primaria Melchor Ocampo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B164											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103218.- Primaria Vicente Suárez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B165											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103220.- Primaria José María Yáñez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B166 Proyecto : 103221.- Primaria Jaime Nuno											1,599.72	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 883 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B167											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103222.- Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B168											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103223.- Primaria Guillermo Prieto													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B169											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103224.- Primaria Juan Aldama													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B170											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103225.- Primaria Belisario Domínguez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B171											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103226.- Primaria Adolfo Ruiz Cortinez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B172											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103227.- Primaria Josefa Ortiz de Dominguéz													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B173											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103228.- Primaria Mario Matamoros													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B174											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103229.- Primaria Juan Barrera													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B175											4,799.16	0.00	
Proyecto : 103230.- Primaria Guadalupe Victoria													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B176 Proyecto : 103231.- Primaria Justo Sierra Méndez											1,599.72	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B177											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103232.- Primaria Gustavo Ramos Aguilar													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B178											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103235.- Primaria Francisco Javier Mina													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B179											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103236.- Primaria Leona Vicario													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B180											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103237.- Primaria Aquiles Serdán													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B181											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103238.- Primaria Nicolás Bravo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B182											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103239.- Primaria Jaime Nuno													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B183											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103240.- Primaria Carlos Pellicer Cámara													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B184											6,398.88	0.00	
Proyecto : 103241.- Primaria Ignacio Zaragoza													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B185											4,799.16	0.00	
Proyecto : 103242.- Primaria 24 de Febrero													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B186											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103243.- Primaria Rafael Ramirez Castañeda													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B187											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103244.- Primaria Benito Juárez García													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B188											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103245.- Primaria Rosario Castellanos Figueroa													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B189											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103246.- Primaria México													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B190 Proyecto : 103247.- Primaria Emiliano Zapata Salazar											1,071,686.04	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B191											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103248.- Primaria Belisario Dominguéz Palencia													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B192											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103249.- Primaria Emiliano Zapata Salazar													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B193 Proyecto : 103250.- Primaria Servando Teresa de Mier											527,730.63	16,310.92	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B194											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103251.- Primaria Adolfo de la Huerta													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B195											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103252.- Primaria Emiliano Zapata Salazar													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B196 Proyecto : 103253.- Primaria Juan Escutia											4,799.16	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B197											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103254.- Primaria Emilio Rabasa Estebanell													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B198 Proyecto : 103255.- Primaria Mariano Aguilar											1,599.72	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B199											6,199.44	0.00	
Proyecto : 103256.- Primaria Vicente Guerrero													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B200 Proyecto : 103258.- Primaria Vicente Guerrero											6,199.44	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B201 Proyecto : 103259.- Primaria Francisco Villa											1,599.72	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B202											6,199.44	0.00	
Proyecto : 103260.- Primaria Antonio de Mendoza													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B203											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103262.- Primaria Benito Juárez García													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B204											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103263.- Primaria Moisés Sáenz Garza													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B205											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103264.- Primaria 24 de Febrero													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 922 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B206											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103265.- Primaria Leona Vicario													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B207											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103266.- Primaria Venustiano Carranza													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B208											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103267.- Primaria Doctor Belisario Dominguéz Palencia													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 925 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B209											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103268.- Primaria Doctor Manuel Gamio													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B210											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103269.- Primaria Juan Escutia													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B211											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103270.- Primaria Belisario Dominguéz Palencia													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B212											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103271.- Primaria Fray Bartolomé De Las Casas													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B213											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103272.- Primaria Justicia Social													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B214											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103273.- Primaria Vasco de Quiroga													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B215											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103274.- Primaria Francisco Indalecio Madero													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B216											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103275.- Primaria Indígena													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B217											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103276.- Primaria Sor Juana Inés de la Cruz													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B218 Proyecto : 103277.- Primaria Juan Aldama											1,599.72	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B219											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103278.- Primaria Ignacio Zaragoza													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B220											6,199.44	0.00	
Proyecto : 103279.- Primaria Cuauhtémoc													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B221											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103280.- Primaria la Independencia													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B222											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103281.- Primaria la Libertad													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B223											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103282.- Primaria Francisco Indalecio Madero													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B224											6,199.44	0.00	
Proyecto : 103283.- Primaria Lic. Luis Echeverría Álvarez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B225 Proyecto : 103284.- Primaria España											3,099.72	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B226											50,154.16	0.00	
Proyecto : 103285.- Primaria Miguel Dominguéz													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B227											9,092.48	0.00	
Proyecto : 103286.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B228											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103287.- Primaria Alberto Dominguéz Román													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 945 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B229											4,492.76	0.00	
Proyecto : 103288.- Primaria Ignacio López Rayón													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B230											714,457.36	0.00	
Proyecto : 103289.- Primaria Emiliano Zapata Salazar													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B231											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103290.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B232											9,299.16	0.00	
Proyecto : 103291.- Primaria Antonio Caso													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B233											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103292.- Primaria Nicolás Bravo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B234											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103294.- Primaria Vasco de Quiroga													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B235											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103295.- Primaria Juan Sabines Gutiérrez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B236											6,199.44	0.00	
Proyecto : 103296.- Primaria Emiliano Zapata Salazar													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B237											714,457.36	110,024.03	
Proyecto : 103299.- Primaria Jaime Sabines Gutiérrez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B238 Proyecto : 103300.- Primaria Gregorio Torres Quintero.											717,457.36	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B239											717,457.36	59,034.95	
Proyecto : 103301.- Primaria Rosario Castellanos Figueroa.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B240 Proyecto : 103302.- Primaria General Ángel Albino Corzo.											1,599.72	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B241 Proyecto : 103303.- Primaria Manuel Acuña.											6,398.88	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Elaboración de cédulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B242											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103304.- Primaria 20 de Noviembre.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B243 Proyecto : 103305.- Primaria Guadalupe Victoria.											6,199.44	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B244											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103307.- Primaria Plutarco Elías Calles.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B245											9,299.16	0.00	
Proyecto : 103308.- Primaria Agustín de Iturbide.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Elaboración de cédulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B246											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103309.- Primaria Vicente Guerrero.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B247											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103310.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B248											714,457.36	7,515.74	
Proyecto : 103311.- Primaria Manuel Ávila Camacho.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B249											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103312.- Primaria Ángel Albino Corzo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B250											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103313.- Primaria General Ignacio Zaragoza.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B251											714,457.36	0.00	
Proyecto : 103314.- Primaria Lic. Benito Juárez García.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B252											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103315.- Primaria 20 de Noviembre.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 969 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B253											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103316.- Primaria Agustín de Iturbide.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 970 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B254 Proyecto : 103317.- Primaria Progreso.											717,457.36	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B255											717,457.36	0.00	
Proyecto : 103318.- Primaria Vicente Guerrero.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B256											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103320.- Primaria Manuel Gutiérrez Nájera.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B257 Proyecto : 103321.- Primaria Amado Nervo.											714,457.36	41,399.03	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B258											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103322.- Primaria Adelina Flores Morales.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B259											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103323.- Primaria Profesor Otilio Montaña.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B260											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103324.- Primaria Moctezuma.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B261											714,457.36	0.00	
Proyecto : 103325.- Primaria Valentín Gómez Farías.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B262											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103327.- Primaria Justo Sierra Méndez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B263											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103328.- Primaria Sor Juana Inés de la Cruz.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B264											4,799.16	0.00	
Proyecto : 103329.- Primaria Adolfo López Mateos.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B265											4,799.16	0.00	
Proyecto : 103330.- Primaria Jaime Nuno.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B266											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103331 Primaria la Libertad..-													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B267											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103332.- Primaria Adolfo de la Huerta.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 984 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B268 Proyecto : 103333.- Primaria Libertad.											1,599.72	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B269											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103334.- Primaria Hermenegildo Galeana.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B270											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103335.- Primaria Emiliano Zapata Salazar.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B271											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103336.- Primaria Fray Bartolomé de las casas.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedula y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B272											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103337.- Primaria Emiliano Zapata Salazar.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B273											1,786,143.40	0.00	
Proyecto : 103338.- Primaria Rafael Ramírez Castañeda.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B274											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103339.- Primaria Paz y Progreso.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B275 Proyecto : 103340.- Primaria Belisario Dominguéz Palencia.											714,457.36	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B276											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103341.- Primaria Cuauhtémoc.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primariar.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B277											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103342.- Primaria Guadalupe Victoria.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 994 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B278											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103464.- Primaria Belisario Dominguéz Palencia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B279											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103465.- Primaria Benito Juárez García.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B280											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103467.- Primaria Lucio Cabañas Barrientos.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B281 Proyecto : 103468.- Primaria 12 de Octubre.											3,199.44	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B282											9,299.16	0.00	
Proyecto : 103469.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B283 Proyecto : 103471.- Primaria Cuauhtémoc.											9,299.16	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B284											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103472.- Primaria Niños Héroes.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B285											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103473.- Primaria Melchor Ocampo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B286 Proyecto : 103474.- Primaria Chilam Balam.											3,099.72	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B287 Proyecto : 103475.- Primaria República de Cuba.											3,099.72	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B288											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103476.- Primaria Cuauhtémoc.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B289											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103477.- Primaria Agustín Melgar.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B290											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103478.- Primaria Quetzalcóatl.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedula y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B291											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103479.- Primaria Lázaro Cárdenas Del Rio.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B292 Proyecto : 103480.- Primaria Cuitlahuac.											3,099.72	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B293											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103481.- Primaria Melchor Ocampo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B294											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103482.- Primaria 21 De Marzo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B295											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103483.- Primaria Venustiano Carranza.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B296 Proyecto : 103484.- Primaria Adolfo López Mateos.											422,566.97	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B297											9,598.32	0.00	
Proyecto : 103485.- Primaria Netzahualcóyotl.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B298											4,799.16	0.00	
Proyecto : 103486.- Primaria Guillermo Prieto.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B299											10,585.24	0.00	
Proyecto : 103487.- Primaria Ricardo Flores Magón.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estrategia		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F B A 00 E13 B300												6,092.48	0.00
Proyecto : 103489.-Primaria Leona Vicario.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B301											9,092.48	0.00	
Proyecto : 103491.- Primaria Erasto Urbina García.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estrategia		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B302											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103493.- Primaria Doctor Alfonso Caso.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B303 Proyecto : 103494.- Primaria Doroteo Arango.											1,599.72	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B304 Proyecto : 103495.- Primaria Cuauhtémoc.											1,599.72	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B305											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103497.- Primaria Ángel Albino Corzo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B306											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103498.- Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B307											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103501.- Primaria Ignacio Allende.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B308											6,199.44	0.00	
Proyecto : 103502.- Primaria Diego Rivera.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B309											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103514.- Primaria Ricardo Flores Magón.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B310											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103516.- Primaria Reforma Liberal.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B311											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103517.- Primaria Emiliano Zapata Salazar.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B312											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103518.- Primaria Josefa Ortiz de Dominguéz.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B313											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103519.- Primaria Rafael Ramírez Castañeda.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B314											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103520.- Primaria 16 de Septiembre.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B315											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103523.- Primaria José María Pino Suarez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B316											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103526.- Primaria Manuel Gamio.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B317											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103527.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B318											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103528.- Primaria Ignacio Allende.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B319 Proyecto : 103532.- Primaria Niños Héroes.											1,599.72	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B320											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103533.- Primaria Tierra y Libertad.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B321											1,071,686.04	0.00	
Proyecto : 103534.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B322											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103536.- Primaria Emilio Rabasa Estebanell.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B323											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103537.- Primaria Miguel Hidalgo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B324											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103538.- Primaria Guadalupe Victoria.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B325											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103540.- Primaria Juan Ruiz de Alarcón.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B326											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103546.- Primaria 21 de Agosto.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B327											714,457.36	0.00	
Proyecto : 103553.- Primaria José María Morelos.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B328											9,299.16	0.00	
Proyecto : 103556.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B329 Proyecto : 103557.- Primaria Alfonso Fabila											6,398.88	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B330											6,199.44	0.00	
Proyecto : 103558.- Primaria Leona Vicario.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B331											9,299.16	0.00	
Proyecto : 103559.- Primaria Manuel Garza Aldape.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B332											1,786,143.40	0.00	
Proyecto : 103560.- Primaria Jaime Torres Bodet.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F B A 00 E13 B333												1,428,914.72	0.00
Proyecto : 103561.- Primaria Belisario Dominguez Palencia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B334											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103563.- Primaria Adolfo López Mateos.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B335											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103566.- primaria Miguel Hidalgo y Costilla.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B336 Proyecto : 103570.- Primaria Manuel Velasco Suarez.											6,199.44	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B337											6,199.44	0.00	
Proyecto : 103571.- Primaria Cuauhtémoc.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B338											6,199.44	0.00	
Proyecto : 103575.- Primaria Revolución.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B339 Proyecto : 103576.- Primaria Carmen G. Basurto.											1,428,914.72	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B340											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103577.- Primaria Vicente Guerrero.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B341											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103578.- Primaria Justo Sierra Méndez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B342											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103580.- Primaria Absalón Castellanos Domínguez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B343											1,071,686.04	0.00	
Proyecto : 103581.- Primaria Presidente Juárez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B344 Proyecto : 103582.- Primaria Javier Mina.											6,398.88	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B345											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103584.- Primaria Venustiano Carranza.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B346											714,457.36	0.00	
Proyecto : 103585.- Primaria Niños Héroes de Chapultepec.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B347											714,457.36	0.00	
Proyecto : 103586.- Primaria Ignacio de Allende y Unzaga.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B348											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103587.- Primaria Tierra y Libertad.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B349											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103588.- Primaria Justo Sierra Méndez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B350											714,457.36	0.00	
Proyecto : 103589.- Primaria Valentín Gómez Farías.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B351											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103592.- Primaria Benjamín Franklin.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B352											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103597.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B353											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103600.- Primaria Lic. Benito Juárez García.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B354											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103601.- Primaria Ignacio Altamirano.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B355											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103605.- Primaria Doroteo Arango.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedula y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B356											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103607.- Primaria Venustiano Carranza.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B357											717,457.36	0.00	
Proyecto : 103612.- Primaria Niño Artillero.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B358											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103614.- Primaria Guadalupe Victoria.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B359											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103617.- Primaria 15 de Septiembre.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B360											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103618.- Primaria Álvaro Obregón.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B361 Proyecto : 103621.- Primaria José Vasconcelos Calderón.											714,457.36	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B362											12,398.88	0.00	
Proyecto : 103623.- Primaria Federico A. Corzo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B363											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103626.- Primaria Juan Sabines Gutiérrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B364											714,457.36	0.00	
Proyecto : 103629.- Primaria Ignacio Manuel Altamirano.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B365											6,199.44	0.00	
Proyecto : 103632.- Primaria Guillermo Prieto.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B366											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103635.- Primaria Sor Juana Inés de la Cruz.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B367											66,947.66	0.00	
Proyecto : 103105.- Primaria Ricardo Flores Magón.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B368											20,170.32	0.00	
Proyecto : 103120.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B369											242,097.21	0.00	
Proyecto : 103131.- Primaria Gustavo Díaz Ordaz.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B370											384,453.78	0.00	
Proyecto : 109056.- Primaria Benito Juárez García.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B371											550,000.00	0.00	
Proyecto : 109061.- Primaria Diego Rivera.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación			
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio			
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación			
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B372											878,290.28	0.00	
Proyecto : 10909004.- Primaria Lázaro Cárdenas del Río.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B373											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103162.- Primaria General Lázaro Cárdenas del Río.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B374											6,199.44	0.00	
Proyecto : 103163.- Primaria Niños Héroes.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B375 Proyecto : 103164.- Primaria Venustiano Carranza.											3,099.72	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B376 Proyecto : 103165.- Primaria Cuauhtémoc.											11,198.04	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B377											4,799.16	0.00	
Proyecto : 103166.- Primaria Guadalupe Victoria.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B378											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103167.- Primaria Álvaro Obregón.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B379											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103169.- Primaria Rosario Castellanos Figueroa													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B380											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103170.- Primaria Lázaro Cárdenas del Rio													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B381 Proyecto : 103171.- Primaria Nicolás Bravo.											1,599.72	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B382											4,799.16	0.00	
Proyecto : 103172.- Primaria Francisco González Bocanegra													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B383											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103173.- Primaria Álvaro Obregón													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B384											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103175.- Primaria Valentín Gómez Farías													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B385											4,799.16	0.00	
Proyecto : 103176.- Primaria Leona Vicario													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B386											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103177.- Primaria Álvaro Obregón													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B387											550,000.00	0.00	
Proyecto : 109129.-Primaria Ángel Albino Corzo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.01	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.01	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.01	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.01	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B388											6,199.44	0.00	
Proyecto : 103178.- Primaria la Revolución													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B389											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103180.- Primaria José María Morelos y Pavón													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B390											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103182.- Primaria Comunitaria Vasco de Quiroga													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B391											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103184.- Primaria José Vasconcelos Calderón													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B392											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103185.- Primaria Lázaro Cárdenas del Río.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B393											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103186.- Primaria Manuel Gómez Pedraza													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B394											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103187.- Primaria Ignacio Aldama													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B395											6,199.44	0.00	
Proyecto : 103188.- Primaria Guadalupe Victoria													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B396											4,799.16	0.00	
Proyecto : 103189.- Primaria Emiliano Zapata Salazar													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B397											6,398.88	0.00	
Proyecto : 103190.- Primaria 24 de Febrero.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B398											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103191.- Primaria Aquiles Serdán.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B399											9,598.32	0.00	
Proyecto : 103192.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B400											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103194.- Primaria Rafael Ramírez Castañeda.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B401 Proyecto : 109167.-Primaria Presidente Juárez											550,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.03	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.16	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.03	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.16	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.03	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.16	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.16	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B402											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103196.- Primaria Raza de Bronce.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B403											550,000.00	1,645.00	
Proyecto : 109169.-Primaria Liberación													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B404											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103197.- Primaria Primero de Mayo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B405											6,199.44	0.00	
Proyecto : 103198.- Primaria El Indio Chiapaneco.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B406											1,301,964.96	0.00	
Proyecto : 109190.-Primaria Reforma Agraria													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.80	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	5.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.80	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	5.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	5.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B407											6,931.64	0.00	
Proyecto : 109447.- Primaria Emiliano Zapata Salazar.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	670.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.15	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B408											31,802.76	0.00	
Proyecto : 109448.-Primaria Internado No. 11 Gral. Joaquín Miguel Gutiérrez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B409											278,401.57	0.00	
Proyecto : 109454.-Primaria Sabanilla													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B410											1,069,639.76	301,656.41	
Proyecto : 109456.-Primaria Lic. José Valenzuela Rodríguez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.32	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.32	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	622.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.32	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B411											482,663.27	90,000.00	
Proyecto : 109457.-Primaria Lic. Adolfo López Mateos													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	4.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.64	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	4.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	0.00	4.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.64	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	4.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	4.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B412											165,048.59	134,349.00	
Proyecto : 109477.-Primaria Dr. Belisario Domínguez Palencia													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.32	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	622.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.32	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B413											300,000.00	0.00	
Proyecto : 109480.-Primaria General Lázaro Cárdenas del Rio													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B414 Proyecto : 109481.- Primaria Teófilo Acebo.											1,211,015.82	1,120,000.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B415											578,079.60	83,655.04	
Proyecto : 109485.-Primaria José María Morelos y Pavón													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.32	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.32	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B416											16,399.62	0.00	
Proyecto : 109491.-Primaria Jaime Nuno													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B417 Proyecto : 109497.-Primaria Juan Escutia											842,655.18	63,468.34	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	622.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B418											150,368.46	16,950.99	
Proyecto : 109499.-Primaria Lic. José Manuel Velasco Balboa													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.32	Estratégico / Calidad	Servicio		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.32	Estratégico / Calidad	Servicio		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Servicio		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B419											1,085,318.06	523,559.46	
Proyecto : 109501.-Primaria Arturo Palacios Suarez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B420											7,869,403.68	3,158,597.36	
Proyecto : 109502.-Primaria José María Morelos y Pavón													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	24.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.86	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	24.00	0.00	0.00							
			0.00	24.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	0.00	24.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.86	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	24.00	0.00	0.00							
			0.00	24.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	24.00	0.00	0.00							
			0.00	24.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B421											421,327.59	39,826.51	
Proyecto : 109506.-Primaria Lázaro Cárdenas del Rio													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B422											3,342,655.18	0.00	
Proyecto : 109623.-Primaria Francisco I. Madero													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	622.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B423											842,655.18	61,557.00	
Proyecto : 109637.-Primaria Belisario Dominguéz Palencia													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B424											1,150,638.01	0.00	
Proyecto : 109651.-Primaria Dr. Belisario Dominguéz Palencia													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.04	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.22							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.04	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.22							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.04	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.22							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.22							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B425											1,000,000.00	0.00	
Proyecto : 109657.-Primaria 16 de Septiembre													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Dirección	
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio	
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Dirección	
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Dirección	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 1,142 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B426											203,488.36	0.00	
Proyecto : 109665.- Primaria Fray Pedro de Gante													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B427											300,000.00	0.00	
Proyecto : 109668.- Primaria 24 de Febrero													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B428											710,000.00	4,747.00	
Proyecto : 109670.-Primaria General Lázaro Cárdenas del Rio													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B429											11,550,588.51	5,270,846.19	
Proyecto : 109671.-Primaria Ángel Albino Corzo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.80	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	5.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.80	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	5.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	5.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B430											1,483,333.34	154,350.94	
Proyecto : 109672.-Primaria José Vasconcelos Calderón													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.32	Estratégico / Calidad	Servicio		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	622.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.32	Estratégico / Calidad	Servicio		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Servicio		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B431											710,000.00	0.00	
Proyecto : 109673.-Primaria Dr. Jaime Torres Bodet													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B432											2,288,000.64	0.00	
Proyecto : 109674.-Primaria Rafael Jiménez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B433											1,994,002.28	0.00	
Proyecto : 109678.-Primaria Cesar Cruz Soto													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B434											2,115,847.54	26,670.35	
Proyecto : 89107.-Primaria Benito Juárez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	622.00	0.00	1.26	0.00	0.00	100.00	100.00	0.20	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.26	0.00	0.00							
			0.00	1.26	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	622.00	0.00	1.26	0.00	0.00	100.00	100.00	0.20	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.26	0.00	0.00							
			0.00	1.26	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	1.26	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.26	0.00	0.00							
			0.00	1.26	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B435											29,363.16	0.00	
Proyecto : 103193.- Primaria Amado Nervo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B436											18,832.61	925.21	
Proyecto : 99112.- Primaria Agustín Melgar.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B437											42,614.41	39,066.50	
Proyecto : 99555.- Primaria Leona Vicario(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B438											32,718.22	17,237.07	
Proyecto : 93098.- Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B439											7,795.13	7,795.06	
Proyecto : 93099.- Prim. Plan De Ayala(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B440											97,876.45	60,024.35	
Proyecto : 93100.- Prim. Francisco Indalecio Madero(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B441											115,931.49	32,817.76	
Proyecto : 95046.- Primaria Agustín Melgar.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B442											1,456,031.77	130,210.19	
Proyecto : 95047.- Primaria Vicente Guerréro.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B443											1,179,622.51	34,997.69	
Proyecto : 95048.- Primaria Andres Quintana Roo.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B444											321,413.42	41,462.36	
Proyecto : 95049.- Primaria Primero De Mayo.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B445											134,912.27	36,321.67	
Proyecto : 95050.- Primaria Primero De Mayo.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B446											346,411.92	51,005.99	
Proyecto : 93177.- Primaria Plan De Ayala.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B447											97,664.93	46,357.34	
Proyecto : 93178.- Primaria Francisco Indalecio Madero(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B448											65,939.01	9,742.81	
Proyecto : 93179.- Primaria Jaime Nuno.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B449											133,222.62	28,150.54	
Proyecto : 93180.- Primaria Rosario Castellanos Figueroa.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B450											63,389.44	5,069.59	
Proyecto : 93181.- Primaria Josefa Ortiz De Domínguez.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B451											189,035.85	21,572.49	
Proyecto : 93182.- Primaria Nicolas Bravo.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 1,168 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B452											391,354.41	21,707.79	
Proyecto : 89105.- Primaria Ángel Albino Corzo.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B453											614,897.49	529,414.99	
Proyecto : 921044.- Primaria Emiliano Zapata Salazar.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B454											57,357.96	15,726.95	
Proyecto : 93104.- Primaria Valentín Gómez Farias.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B455											41,180.12	1,013.57	
Proyecto : 93105.- Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B456											60,121.60	2,768.04	
Proyecto : 93184.- Primaria Benito Juárez García.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B457											115,205.22	65,031.55	
Proyecto : 93334.- Primaria Narciso Mendoza.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B458											79,435.64	76,226.34	
Proyecto : 99116.- Primaria José María Morelos.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B459											24,707.67	22,172.35	
Proyecto : 95079.- Primaria Francisco Indalecio Madero.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B460											53,877.29	11,728.94	
Proyecto : 93185.- Primaria Juan Escutia.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B461											428,500.39	341,809.97	
Proyecto : 921046.- Primaria Vicente Guerrero.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B462											230,325.96	23,037.76	
Proyecto : 921047.- Primaria Emiliano Zapata Salazar.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B463											70,684.85	12,269.00	
Proyecto : 921048.- Primaria 16 De Septiembre.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B464											90,696.85	15,173.57	
Proyecto : 921049.- Primaria Juan Escutia.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B465											63,777.31	12,979.52	
Proyecto : 921050.- Primaria Niños Héroes.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B466											203,442.86	33,643.81	
Proyecto : 921051.- Primaria 5 De Mayo.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B467											154,773.40	22,112.86	
Proyecto : 95018.- Prim. Francisco J. Mujica(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B468											160,075.23	118,294.01	
Proyecto : 917092.- Prim. Prof. Mauro Carrasco(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B469											73,017.98	608.97	
Proyecto : 93107.- Prim. Agustin De Iturbide(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B470											104,185.64	2,626.53	
Proyecto : 89107.- Prim. Benito Juarez Garcia(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B471											68,156.17	5,668.61	
Proyecto : 921029.- Prim. Rafael Ramirez Castañeda(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B472											2,323,227.00	342,823.64	
Proyecto : 921053.- Prim. 5 De Febrero(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B473											59,408.91	5,243.31	
Proyecto : 921054.- Prim. Doctor Mora(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B474											147,828.46	118,285.53	
Proyecto : 99117.- Prim. Francisco Villa(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B475											130,270.79	29,437.20	
Proyecto : 921259.- Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B476											24,732.39	24,732.39	
Proyecto : 93341.- Prim. Plan De Ayala(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B477 Proyecto : 11508002.- Prim Rafael Jimenez(Refrendo)											746,487.01	277,764.26	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B478											44,015.85	17,447.16	
Proyecto : 921056.- Prim. Fray Bartolome De Las Casas(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B479											60,428.27	27,934.46	
Proyecto : 921057.- Prim. Vicente Guerrero(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B480											358,157.94	22,332.30	
Proyecto : 93340.- Prim. Sor Juana Ines De La Cruz(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B481											181,968.31	7,035.51	
Proyecto : 93346.- Prim. Vicente Guerrero(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B482											1,283,730.78	0.00	
Proyecto : 95082.- Prim. Venustiano Carranza(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B483											222,583.90	422.90	
Proyecto : 101041.- Prim. Vicente Guerrero (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B484											663,229.85	232,142.65	
Proyecto : 921300.- Prim. Ignacio Zaragoza(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B485											0.00	0.00	
Proyecto : 93204.- Prim. Profr. Edgar Roblero Santiago(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B486											67,774.44	59,854.88	
Proyecto : 93205.- Prim. Jose Mariano Jimenez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B487											64,786.67	59,779.56	
Proyecto : 93206.- Prim. Manuel Avila Camacho(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B488											65,301.33	11,618.93	
Proyecto : 93207.- Prim. El Pensador Mexicano(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B489											20,343.42	17,979.29	
Proyecto : 99138.- Prim. Emilio Carranza(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B490											128,186.61	88,663.13	
Proyecto : 99139.- Prim. Francisco Indalecio Madero(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B491											663,738.78	0.00	
Proyecto : 101059.- Prim. Joaquin Miguel Gutiérrez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B492											79,762.87	39,114.24	
Proyecto : 921058.- Prim. 24 De Febrero(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B493											185,091.50	113,699.51	
Proyecto : 921059.- Prim. Benito Juarez Garcia(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B494											45,117.18	6,073.45	
Proyecto : 921060.- Prim. Prof. Ruben Aguilar Mora(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B495											111,239.63	90,897.01	
Proyecto : 921061.- Prim. Ejercito Mexicano(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B496											106,397.95	23,474.55	
Proyecto : 921245.- Prim. Jaime Sabines Gutierrez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B497											43,868.48	5,616.74	
Proyecto : 99153.- Prim. Sistema Del Grijalva(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B498											164,755.47	7.72	
Proyecto : 99141.- Prim. Veinte De Noviembre(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B499											29,536.86	0.86	
Proyecto : 89283.- Prim. Ricardo Flores Magon(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B500											171,472.69	171,472.69	
Proyecto : 89113.- Prim. Cuauhtemoc(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B501											95,176.16	2,399.40	
Proyecto : 93110.- Prim. Emiliano Zapata Salazar(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B502											556,898.81	385,841.90	
Proyecto : 99120.- Prim. Tierra Y Libertad(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B503											969,165.49	330,307.17	
Proyecto : 99121.- Prim. Guillermo Prieto(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 1,220 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B504											40,165.58	1,012.58	
Proyecto : 79164.- Prim. Emiliano Zapata(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B505											4,422.80	0.00	
Proyecto : 93190.- Prim. Benito Juarez Garcia(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B506											29,244.59	29,244.58	
Proyecto : 99122.- Prim. Nicolas Bravo(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B507											81,354.85	10,702.86	
Proyecto : 99123.- Prim. Emiliano Zapata(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B508											78,687.54	72,289.61	
Proyecto : 99124.- Prim. Dr. Alfonso Caso(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B509											533,765.53	239,771.64	
Proyecto : 99125.- Prim. Mariano Abasolo(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B510											12,617.58	12,617.58	
Proyecto : 99454.- Prim. Adolfo Lopez Mateos(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B511											13,567.62	2,128.94	
Proyecto : 99522.- Prim. Gabino Barreda(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B512											262,861.27	80,640.53	
Proyecto : 921258.- Prim. Angel Albino Corzo(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B513											67,313.42	20,329.20	
Proyecto : 921275.- Prim. Emiliano Zapata(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B514											10,947.34	107.34	
Proyecto : 93114.- Prim. Valentin Gomez Farias(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.90	0.00 0.00 0.10	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.90	0.00 0.00 0.10	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.90	0.00 0.00 0.10	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.90	0.00 0.00 0.10	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B515											950,409.32	459,189.02	
Proyecto : 93115.- Prim. Narciso Mendoza(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B516											417,933.28	557.07	
Proyecto : 93116.- Prim. Ricardo Flores Magon (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.98	0.00 0.00 0.02	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.98	0.00 0.00 0.02	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.98	0.00 0.00 0.02	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.98	0.00 0.00 0.02	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B517											119,384.61	26,093.45	
Proyecto : 93191.- Prim. Emiliano Zapata Salazar(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B518											96,879.56	27,471.84	
Proyecto : 93192.- Prim. Lic. Benito Juarez Garcia(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B519											117,177.10	25,394.74	
Proyecto : 93193.- Prim. Justo Sierra Mendez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B520											531,000.02	1,418.20	
Proyecto : 93319.- Prim. Jose Maria Morelos Y Pavon(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B521											84,865.75	22,301.21	
Proyecto : 95057.- Prim. Francisco Villa(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B522											18,330.11	18,330.11	
Proyecto : 99127.- Prim. Emiliano Zapata Salazar(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B523											136,917.36	37,184.20	
Proyecto : 99128.- Prim. Fray Bartolome De Las Casas(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B524											53,403.19	41,164.37	
Proyecto : 99452.- Prim. Gustavo Diaz Ordaz(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B525											324,809.02	116,019.88	
Proyecto : 921267.- Prim. La Reforma(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B526											0.00	0.00	
Proyecto : 85159.- Prim. Francisco Villa(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 1,243 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B527											50,177.98	1,715.17	
Proyecto : 93195.- Prim. Profr. Ruben Miguel Rincon Coutiño(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B528											33,930.48	33,930.45	
Proyecto : 99499.- Prim. Escuadron 201(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B529											131,272.92	36,630.90	
Proyecto : 89115.- Prim. 21 De Octubre(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B530											130,225.28	34,535.05	
Proyecto : 93301.- Prim. Conafe Benito Juarez Garcia(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.34	0.00 0.00 0.66	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.34	0.00 0.00 0.66	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.34	0.00 0.00 0.66	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.34	0.00 0.00 0.66	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B531											111,265.02	101,104.92	
Proyecto : 1117004.- Prim. Rural Comunitaria Niños Heroes(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B532											22,896.75	16,976.97	
Proyecto : 89116.- Prim. Guadalupe Victoria(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B533											101,500.45	46,393.11	
Proyecto : 93197.- Prim. Benito Juarez Garcia(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B534											114,613.56	53,894.78	
Proyecto : 93198.- Prim. Moises Saenz Garza(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B535											183,136.85	102,449.30	
Proyecto : 93199.- Prim. Vicente Guerrero(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B536											75,312.81	50,777.48	
Proyecto : 93201.- Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B537											4,687.46	0.00	
Proyecto : 93202.- Prim. Francisco Indalecio Madero(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B538											192,281.06	36,203.02	
Proyecto : 93304.- Prim. Ignacio Zaragoza(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B539											42,778.01	15,151.29	
Proyecto : 93326.- Prim. Bilingüe Francisco Javier Mina(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B540											20,255.24	20,250.00	
Proyecto : 93330.- Prim. Venustiano Carranza(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B541											84,159.91	30,091.01	
Proyecto : 95015.- Prim. Vicente Guerrero(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 1,258 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B542											187,032.03	30,537.29	
Proyecto : 95061.- Prim. Leona Vicario(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 1,259 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B543											470,251.08	978.55	
Proyecto : 95062.- Prim. Jaime Sabines Gutierrez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B544											263,851.49	156,088.21	
Proyecto : 99130.- Prim. Juan Escutia(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B545											411,668.25	149,511.74	
Proyecto : 99131.- Prim. Jaime Sabines Gutierrez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B546											65,443.88	46,623.18	
Proyecto : 99132.- Prim. Manuel Avila Camacho(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B547											327,232.56	202,998.04	
Proyecto : 99133.- Prim. Benito Juarez Garcia(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B548											41,972.03	36,580.23	
Proyecto : 99134.- Prim. Dr. Manuel Gamio(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B549											115,448.78	115,448.78	
Proyecto : 99135.- Prim. Justicia Social(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B550											24,556.84	24,556.84	
Proyecto : 99444.- Prim. Vicente Guerrero(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B551											223,246.02	75,866.14	
Proyecto : 99455.- Prim. Guadalupe Victoria(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B552											1,675,937.63	1,377,595.60	
Proyecto : 917071.- Prim. Belisario Dominguez Palencia(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B553											335,425.31	166,064.49	
Proyecto : 99571.- Prim. Vasco De Quiroga(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B554											335,425.31	168,854.82	
Proyecto : 99572.- Prim. Emiliano Zapata Salazar(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B555											165,814.72	655.90	
Proyecto : 99575.- Prim. Indígena Joséfa Ortiz De Dominguez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B556											179,540.93	179,540.93	
Proyecto : 101145.- Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B557											123,243.42	49,279.82	
Proyecto : 921055.- Prim. Gral. Miguel Negrete(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B558											198,482.00	36,082.00	
Proyecto : 921283.- Prim. Francisco Indalecio Madero(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B559											33,872.20	0.00	
Proyecto : 921284.- Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B560											79,387.01	38,006.97	
Proyecto : 921307.- Prim. Juan Aldama(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B561											2,341.22	1,770.57	
Proyecto : 85016.- Prim. Prof. Rafael Ramirez Castañeda(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B562											201,656.82	72,043.04	
Proyecto : 93208.- Prim. Nicolas Bravo(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B563											316,303.31	34,173.10	
Proyecto : 89284.- Prim. Mariano Azuela(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 1,280 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B564											206,132.56	30,526.82	
Proyecto : 921062.- Prim. Ignacio Lopez Rayon(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B565											986,671.16	524,676.73	
Proyecto : 921063.- Prim. 14 De Septiembre(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B566											695,769.92	451,696.96	
Proyecto : 921064.- Prim. Manuel Jesus Martin Braga(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B567											334,039.38	334,039.38	
Proyecto : 102001.- Prim. 21 De Marzo(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B568											34,606.18	34,606.18	
Proyecto : 99412.- Prim. Comunitaria Mexico(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B569											88,014.99	88,014.99	
Proyecto : 99413.- Prim. Adolfo Lopez Mateos(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B570											34,606.18	34,606.18	
Proyecto : 99414.- Prim. Ignacio Aldama(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B571											34,606.18	34,606.18	
Proyecto : 99415.- Prim. Comunitaria Francisco Villa(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B572											69,533.31	15,609.99	
Proyecto : 99145.- Prim. Salvador Diaz Miron(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B573											129,273.21	127,852.21	
Proyecto : 89124.- Prim. Cristobal Colon(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B574											406,144.70	394,733.73	
Proyecto : 99507.- Prim. Nezahualcoyotl(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B575											55,552.31	16,217.35	
Proyecto : 99511.- Prim. Ignacio Zaragoza(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B576											300,633.70	129,882.46	
Proyecto : 921065.- Prim. Cristobal Colon(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.97	0.00 0.00 0.03	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.97	0.00 0.00 0.03	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.97	0.00 0.00 0.03	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.97	0.00 0.00 0.03	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B577											43,509.50	25,932.40	
Proyecto : 99146.- Prim. Sebastian Lerdo De Tejada(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B578											44,056.44	40,203.50	
Proyecto : 99147.- Prim. Juan Sabines Gutierrez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B579											654,202.98	77,941.63	
Proyecto : 99504.- Prim. Rosario Castellanos Figueroa(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B580											45,017.62	40,049.64	
Proyecto : 99510.- Prim. Cuauhtemoc(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B581											1,321,729.50	605,005.85	
Proyecto : 109669.- Prim. Dr. Belisario Dominguez Palencia(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B582											111,637.69	38,425.69	
Proyecto : 921032.- Prim. Juan Escutia(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 1,299 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B583											40,315.47	32,361.90	
Proyecto : 99148.- Prim. Niños Heroes(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B584											800,609.27	321,128.68	
Proyecto : 99520.- Prim. Vicente Guerrero(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B585											57,410.49	37,541.11	
Proyecto : 89126.- Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B586											89,860.94	39,685.13	
Proyecto : 99149.- Prim. Sostenes Esponda(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B587											245,516.76	6,189.50	
Proyecto : 99150.- Prim. Jose Vasconcelos(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B588											71,597.29	526.29	
Proyecto : 93127.- Prim. Belisario Dominguez Palencia(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B589											79,937.44	73,056.26	
Proyecto : 99151.- Prim. Francisco I. Madero(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B590											734,388.78	391,025.16	
Proyecto : 921243.- Prim. Ignacio Ramirez Calzada(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.96	0.00 0.00 0.04	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.96	0.00 0.00 0.04	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.96	0.00 0.00 0.04	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.96	0.00 0.00 0.04	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B591											86,570.18	86,557.94	
Proyecto : 89127.- Prim. Rosario Castellanos Figueroa(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B592											133,440.58	133,440.58	
Proyecto : 99152.- Prim. Agustin Melgar(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B593											19,210.01	19,210.00	
Proyecto : 917080.- Prim. Gral. Francisco Villa(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B594											21,443.90	21,443.90	
Proyecto : 919007.- Prim. 20 De Noviembre(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B595											109,790.97	924.84	
Proyecto : 93217.- Prim. Miguel Hidalgo(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B596											128,326.71	119,796.88	
Proyecto : 99155.- Prim. 20 De Noviembre(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B597											277,510.47	249,304.53	
Proyecto : 99524.- Prim. El Pipila(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B598											389,513.09	218,872.08	
Proyecto : 93130.- Prim. Ignacio Allende(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B599											29,994.69	1,475.15	
Proyecto : 93132.- Prim. Flores Magon(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B600											95,409.50	2,405.28	
Proyecto : 93133.- Prim. Plan De Anenecuilco(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B601											15,968.84	402.58	
Proyecto : 93219.- Prim. Pascual Orozco(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B602											17,046.84	429.75	
Proyecto : 93221.- Prim. Rosario Castellanos Figueroa(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B603											18,791.57	924.17	
Proyecto : 99154.- Prim. Alvaro Obregon(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B604											41,027.42	41,027.42	
Proyecto : 9908021.- Prim. Cuauhtemoc(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 1,321 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B605											49,677.38	49,066.38	
Proyecto : 9908004.- Prim. Narciso Mendoza(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B606											104,359.30	1,428.05	
Proyecto : 93227.- Prim. Cuauhtemoc(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B607											144,757.71	15,235.70	
Proyecto : 95020.- Prim. Pipila(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B608											359,051.72	359,051.72	
Proyecto : 109672.- Primaria Jose Vasconcelos Calderon(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B609											179,801.61	176,410.23	
Proyecto : 10508007.- Prim. Hermenegildo Galeana(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B610											205,650.63	162,452.82	
Proyecto : 10508008.- Prim. Elpidio Lopez Escobar(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B611											480,229.02	368,005.31	
Proyecto : 10508009.- Prim. Niños Heroes(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B612											1,416,831.76	447,097.87	
Proyecto : 79316.- Prim. Miguel Hidalgo(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.14	0.00 0.00 0.86	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.14	0.00 0.00 0.86	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.14	0.00 0.00 0.86	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.14	0.00 0.00 0.86	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B613											730,588.59	9,035.92	
Proyecto : 95077.- Prim. Expropiación Petrolera(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B614											377,780.01	302,620.25	
Proyecto : 99564.- Prim. Expropiación Petrolera(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 1,331 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B615											0.53	0.53	
Proyecto : 85307.- Prim. Guillermo Prieto(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B616											38,839.70	979.15	
Proyecto : 89132.- Prim. Justo Sierra(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B617											40,002.61	36,050.70	
Proyecto : 99158.- Prim. Fray Bartolome De Las Casas(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B618											32,298.01	814.24	
Proyecto : 99164.- Prim. Gabriela Mistral(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B619											285,954.61	72,174.16	
Proyecto : 99165.- Prim. Benjamin Franklyn(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B620											145,706.48	38,931.28	
Proyecto : 99166.- Prim. Otilio Montaña(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B621											16,099.80	405.88	
Proyecto : 99446.- Prim. Agustin De Iturbide(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B622											934,659.68	60,106.42	
Proyecto : 89265.- Prim. Simon Bolivar(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.50	0.50	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.50	0.50	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.50	0.50	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.50	0.50	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B623											272,013.10	54,418.87	
Proyecto : 93287.- Prim. Luis Braille(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B624											294,918.13	16,214.13	
Proyecto : 921074.- Prim. Joaquin Miguel Gutiérrez Canales(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B625											135,239.94	79,022.74	
Proyecto : 93136.- Prim. Cuauhtemoc(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B626											293,391.28	5,288.39	
Proyecto : 93138.- Prim. Lisandro Calderón(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B627											309,923.84	307,745.31	
Proyecto : 917076.- Prim. Felipe Carrillo Puerto(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B628											312,887.93	7,887.93	
Proyecto : 919004.- Prim. Emiliano Zapata (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.42	0.00 0.00 0.58	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.42	0.00 0.00 0.58	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.42	0.00 0.00 0.58	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.42	0.00 0.00 0.58	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B629											0.00	0.00	
Proyecto : 919009.- Prim. 20 De Noviembre(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B630											0.00	0.00	
Proyecto : 919017.- Prim. Republica De Honduras(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.95	0.05	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.95	0.05	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.95	0.05	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.95	0.05	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B631											560,861.43	196,327.68	
Proyecto : 93142.- Prim. Alvaro Obregon(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B632											160,923.74	117,133.09	
Proyecto : 93143.- Prim. Nicolas Bravo(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B633											150,182.56	54,060.42	
Proyecto : 95001.- Prim. Lazaro Cardenas Del Rio(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B634											149,034.11	42,101.14	
Proyecto : 95002.- Prim. Narciso Garcia Mendoza(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B635											17,990.94	17,990.94	
Proyecto : 95003.- Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B636											93,420.60	93,188.35	
Proyecto : 95004.- Prim. Cuauhtemoc(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B637											120,485.74	24,018.49	
Proyecto : 95005.- Prim. Xicotencatl(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 1,354 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B638											324,155.62	324,126.92	
Proyecto : 95006.- Prim. Emiliano Zapata Salazar(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B639											217,391.63	108,911.62	
Proyecto : 95017.- Prim. Luis Donaldo Colosio Murrieta(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B640											97,418.16	43,033.73	
Proyecto : 95022.- Prim. Benito Juarez Garcia(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 1,357 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B641											527,455.77	34,181.03	
Proyecto : 95069.- Prim. Lic. Benito Juarez Garcia(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B642											304,650.40	304,650.40	
Proyecto : 99168.- Prim. Progreso(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B643											125,913.10	101,062.95	
Proyecto : 99169.- Prim. Vicente Guerrero(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B644											23,548.60	13,509.66	
Proyecto : 99170.- Prim. Javier Mina(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B645											43,928.33	8,912.83	
Proyecto : 99171.- Prim. Guadalupe Victoria(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B646											28,810.66	24,065.58	
Proyecto : 99445.- Prim. Francisco I. Madero(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B647											12,201.46	12,201.46	
Proyecto : 99449.- Prim. Juan Aldama(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B648											69,962.42	749.00	
Proyecto : 93305.- Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B649											14,303.70	14,303.70	
Proyecto : 99172.- Prim. Niños Heroes(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B650											126,311.26	3,184.32	
Proyecto : 917100.- Prim. Xicotencatl(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B651											708,730.95	9,047.63	
Proyecto : 85375.- Prim. Justo Sierra (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 1,368 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B652											201,530.24	44,783.60	
Proyecto : 93146.- Prim. 5 De Mayo(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B653											183,929.78	22,410.57	
Proyecto : 93147.- Prim. Nicolas Bravo(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B654											270,810.19	39,946.47	
Proyecto : 93229.- Prim. Mariano Matamoros(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B655											26,002.33	26,002.33	
Proyecto : 917087.- Prim. Jose Vasconcelos(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estancia Migratoria		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B656											39,565.23	0.00	
Proyecto : 93148.- Prim. Guadalupe Victoria(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B657											235,414.20	119,533.02	
Proyecto : 99174.- Prim. Vicente Guerrero(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B658											43,120.69	43,120.69	
Proyecto : 919005.- Prim. 24 De Febrero(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B659											46,159.58	46,159.58	
Proyecto : 919011.- Prim. Donaciano Gonzalez Flores(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 1,376 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B660											134,735.40	472.16	
Proyecto : 93231.- Prim. Heros De Nacozeni(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B661											54,715.92	217.48	
Proyecto : 93234.- Prim. Narciso Mendoza(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 1,378 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B662											255,958.76	221,425.68	
Proyecto : 99558.- Prim. Emiliano Zapata(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B663											0.00	0.00	
Proyecto : 85377.- Prim. Santos Degollado(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.90	0.10	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.90	0.10	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.90	0.10	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.90	0.10	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B664											228,822.87	54,374.65	
Proyecto : 89143.- Prim. Guadalupe Victoria(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B665											64,348.89	32,104.04	
Proyecto : 93236.- Prim. Jaime Nuno(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B666											679,620.84	182,959.93	
Proyecto : 89142.- Prim. Vicente Guerrero(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B667											61,732.88	34,435.34	
Proyecto : 921036.- Prim. Comunitaria Vicente Suarez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B668											55,717.45	32,737.62	
Proyecto : 9908006.- Prim. Hermenegildo Galeana(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B669											28,016.46	15,035.71	
Proyecto : 9908008.- Prim. Vicente Suarez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B670											45,224.14	41,199.01	
Proyecto : 919006.- Prim. Fray Matias De Cordova Y Ordoñez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B671											71,608.56	0.10	
Proyecto : 93150.- Prim. Xicotencatl(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B672											34,371.49	374.24	
Proyecto : 93151.- Prim. Adolfo Lopez Mateos(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Organización		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B673											22,676.78	14,521.39	
Proyecto : 93238.- Prim. Emiliano Zapata Salazar(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B674											96,576.69	96,576.69	
Proyecto : 93240.- Prim. Jaime Sabines Gutierrez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B675											62,961.23	8,458.45	
Proyecto : 93241.- Prim. Jose Maria Morelos Y Pavon(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B676											249,407.05	183.40	
Proyecto : 93242.- Prim. Adolfo Lopez Mateos(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B677											151,161.40	31,427.61	
Proyecto : 93243.- Prim. Benito Juarez Garcia(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B678											32,073.84	808.58	
Proyecto : 93244.- Prim. Francisco Gonzalez Bocanegra(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B679											205,471.24	2,623.04	
Proyecto : 93245.- Prim. Jaime Nuno(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B680											17,000.48	428.58	
Proyecto : 93349.- Prim. Francisco Javier Mina(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B681											50,088.86	10,711.82	
Proyecto : 95073.- Prim. Damian Carmona(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B682											341,631.89	93,583.58	
Proyecto : 99177.- Prim. La Libertad(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B683											348,141.24	29,898.87	
Proyecto : 99457.- Prim. Cristobal Colon(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B684											37,805.38	14,397.92	
Proyecto : 99458.- Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B685											124,247.06	0.00	
Proyecto : 921022.- Prim. Angel Albino Corzo(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B686											0.00	0.00	
Proyecto : 93152.- Prim. Cuauhtemoc(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B687											69,965.12	63,509.21	
Proyecto : 99447.- Prim. Emiliano Zapata(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B688											40,781.07	0.00	
Proyecto : 99512.- Prim. Vasco De Quiroga(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B689											0.00	0.00	
Proyecto : 99554.- Prim. Benito Juarez Garcia(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B690											33,307.33	821.91	
Proyecto : 93249.- Prim. Francisco Indalecio Madero(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B691											392,788.59	13,248.95	
Proyecto : 95081.- Prim. Pacal(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B692											27,426.87	27,426.87	
Proyecto : 99178.- Prim. Lic. Jose Castillo Tielmans(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B693											73,685.37	50,959.23	
Proyecto : 99505.- Prim. Rosario Castellanos(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B694											268,941.13	136,983.26	
Proyecto : 921293.- Prim. Valentin Gomez Farias(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B695											130,499.42	29,106.46	
Proyecto : 921261.- Prim. Aquiles Serdan(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B696											947,116.72	653,199.93	
Proyecto : 99421.- Prim. Niños Heroes(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B697											125,132.27	86,026.73	
Proyecto : 93158.- Prim. Jose Maria Morelos Y Pavon(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B698											100,400.63	99,603.05	
Proyecto : 93159.- Prim. Ignacio Jose Allende(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B699											10,911.94	10,911.94	
Proyecto : 93327.- Prim. Julio De La Fuente(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B700											121,142.46	5,957.83	
Proyecto : 99182.- Prim. Francisco Villa(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B701											77,339.31	3,803.57	
Proyecto : 99183.- Prim. General Juan Alvarez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B702											794,931.73	732,936.85	
Proyecto : 99184.- Prim. General Nicolas Bravo(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B703											26,252.61	17,808.79	
Proyecto : 99185.- Prim. Marcos Enrique Becerra(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B704											795,155.87	679,346.46	
Proyecto : 99407.- Prim. Jose Maria Morelos Y Pavon(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B705											143,323.23	107,746.89	
Proyecto : 101157.- Prim. Vicente Guerrero(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B706											1,040,188.07	430,579.43	
Proyecto : 917129.- Prim. Fray Bartolome De Las Casas(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedula y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 1,423 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B707											57,497.86	52,083.50	
Proyecto : 9908010.- Prim. Jose Maria Morelos Y Pavon(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B708											14,110.94	693.98	
Proyecto : 93257.- Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B709											0.00	0.00	
Proyecto : 93258.- Prim. Cesar Augusto Sandino(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B710											63,703.58	10,248.02	
Proyecto : 93259.- Prim. El Progreso(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B711											80,741.10	2,031.43	
Proyecto : 99187.- Prim. Guillermo Prieto(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B712											21,417.82	21,417.37	
Proyecto : 921089.- Prim. Dr. Belisario Dominguez Palencia(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B713											28,698.37	26,736.69	
Proyecto : 921090.- Prim. Tierra Y Libertad(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B714											117,095.93	85,800.11	
Proyecto : 11508013.- Prim. Jaime Torres Bodet(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B715											2,394,691.27	383,475.89	
Proyecto : 99518.- Prim. Juan Sabines(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B716											84,373.64	2,127.07	
Proyecto : 99189.- Prim. Lic. Jose Valenzuela Rodriguez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B717											67,064.05	1,690.69	
Proyecto : 99191.- Prim. 14 De Septiembre(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B718											33,605.43	712.61	
Proyecto : 99193.- Prim. 5 De Febrero(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Acción		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B719											119,785.04	3,019.79	
Proyecto : 99194.- Prim. Sor Juana Ines De La Cruz(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B720											109,022.72	109,022.72	
Proyecto : 101070.- Prim. 12 De Octubre(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B721											59,222.18	35,704.52	
Proyecto : 921092.- Prim. Profra. Cleofas Martinez Vargas(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B722											146,804.83	80,294.99	
Proyecto : 921094.- Prim. Jesus Garcia Corona(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B723											566,735.92	310,129.94	
Proyecto : 921294.- Prim. Belisario Dominguez Palencia(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B724											18,776.73	10,409.34	
Proyecto : 921279.- Prim. General Alvaro Obregon(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B725											961,739.95	352,069.06	
Proyecto : 921289.- Prim. Adolfo Lopez Mateos(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B726											470,805.32	13,980.29	
Proyecto : 93162.- Prim. Valentin Gomez Farias(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B727											27,629.92	27,629.92	
Proyecto : 99195.- Prim. Rafael Ramirez Castañeda(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B728											38,352.33	966.87	
Proyecto : 917088.- Prim. Josefa Ortiz De Dominguez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.92	0.00 0.00 0.08	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.92	0.00 0.00 0.08	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.92	0.00 0.00 0.08	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.92	0.00 0.00 0.08	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B729											345,037.01	262,125.86	
Proyecto : 79328.- Prim. Juan Escutia Y Martinez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B730											73,832.14	379.14	
Proyecto : 93261.- Prim. Nicolas Bravo(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B731											56,465.01	6,318.41	
Proyecto : 93262.- Prim. Valentin Gomez Farias(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	992.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B732											112,239.12	16,840.82	
Proyecto : 93263.- Prim. Gonzalo Aguirre Beltran(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B733											65,704.92	0.00	
Proyecto : 93264.- Prim. 5 De Febrero(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B734											5,920.71	149.26	
Proyecto : 93266.- Prim. Niños Heroes(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B735											21,484.69	3,420.58	
Proyecto : 93267.- Prim. Jacinto Canek(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B736											92,478.24	377.34	
Proyecto : 93268.- Prim. Jose Maria Morelos Y Pavon(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B737											22,319.24	22,249.64	
Proyecto : 99406.- Prim. Jose Maria Morelos Y Pavon(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B738											20,808.83	10,642.69	
Proyecto : 9908011.- Prim. Venustiano Carranza(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B739											27,733.70	27,619.00	
Proyecto : 9908013.- Prim. Jacinto Canek(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B740											11,541.15	290.95	
Proyecto : 921095.- Prim. Organizacion De Las Naciones Unidas(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B741											44,108.33	14,857.41	
Proyecto : 921096.- Prim. 20 De Noviembre(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B742											120,438.94	42,791.71	
Proyecto : 921097.- Prim. Juan Maria Sponda(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B743											6,699.40	5,590.78	
Proyecto : 921098.- Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B744											4,771.51	4,413.99	
Proyecto : 921099.- Prim. Juan Sabines Gutierrez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B745											28,819.29	13,009.18	
Proyecto : 79052.- Prim. Benito Juarez Garcia(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B746											78,089.71	77,712.47	
Proyecto : 93168.- Prim. Juan De La Barrera(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 1,463 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B747											30,602.07	23,334.74	
Proyecto : 93170.- Prim. La Esperanza(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B748											0.00	0.00	
Proyecto : 93353.- Prim. Benito Juarez Garcia(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B749											46,820.79	1,180.36	
Proyecto : 99199.- Prim. Sor Juana Ines De La Cruz(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B750											28,503.19	718.57	
Proyecto : 85282.- Prim. Fray Matías De Cordova Y Ordoñez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B751											31,096.02	23,936.45	
Proyecto : 85174.- Prim. Profr. Andres A Mateos(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B752											782,000.15	344,935.80	
Proyecto : 99201.- Prim. Diego Rivera(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B753											188,944.96	93,337.34	
Proyecto : 85070.- Prim. Revolucion(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B754											269,574.96	84,878.89	
Proyecto : 921101.- Prim. Joaquin Miguel Gutierrez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B755											89,863.69	2,265.47	
Proyecto : 93216.- Prim. Octavio Paz Lozano(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B756											72,998.92	34,360.64	
Proyecto : 99451.- Prim. 16 De Septiembre(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 1,473 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B757											266,620.81	257,269.59	
Proyecto : 89128.- Prim. Francisco I. Madero(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.07	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.66	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.07	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.66	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.07	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.66	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.66	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B758											26,262.07	662.07	
Proyecto : 93173.- Prim. Ignacio Zaragoza(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B759											74,158.15	36,485.31	
Proyecto : 93274.- Prim. 5 De Mayo(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B760											53,173.09	27,360.80	
Proyecto : 95028.- Prim. Dr. Alfonso Caso(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B761											109,958.73	109,702.30	
Proyecto : 109190.- Prim. Reforma Agraria(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B762											387,788.18	44,207.90	
Proyecto : 921278.- Prim. Angel Albino Corzo(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B763											117,171.66	117,171.66	
Proyecto : 99202.- Prim. Anexa A La Normal Del Estado(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B764											89,926.09	89,639.18	
Proyecto : 99207.- Prim. Belisario Dominguez Palencia(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B765											291,134.85	291,134.85	
Proyecto : 99209.- Prim. Joaquin Miguel Gutierrez Canales(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B766											140,278.80	64,282.84	
Proyecto : 99503.- Prim. Dr. Romeo Rincon Castillejos(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B767											1,001,430.94	628,457.37	
Proyecto : 1117002.- Prim. Jose Vasconcelos Calderon(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B768											102,955.23	3,961.32	
Proyecto : 99553.- Prim. Alberto Gonzalez Blanco(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B769											158,850.68	152,998.30	
Proyecto : 101136.- Prim. Juan Sabines Gutierrez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B770											69,965.12	1,763.83	
Proyecto : 119246.- Prim. Campo Militar(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.94	0.06	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.94	0.06	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.94	0.06	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.94	0.06	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B771											423,610.92	406,790.39	
Proyecto : 119450.- Prim. Juan Sabines Gutierrez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B772											3,356,668.33	1,628,810.23	
Proyecto : 917094.- Prim. Rosario Aragon De Coss(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B773											16,376.09	0.00	
Proyecto : 921105.- Prim. Lic. Salomon Gonzalez Blanco(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B774											117,886.05	91,004.81	
Proyecto : 921106.- Prim. Jose Maria Morelos(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B775											365,016.94	11,824.77	
Proyecto : 921109.- Prim. Jose Emilio Grajales(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B776											16,727.97	8,550.48	
Proyecto : 921272.- Prim. Belisario Dominguez Palencia(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B777											76,185.25	2,405.17	
Proyecto : 921298.- Prim. Plan De Ayala(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B778											3,605,987.50	1,522,726.84	
Proyecto : 101051.- Prim. Juan Camilo Mouríño Terrazo(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.78	0.00 0.00 0.22	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.78	0.00 0.00 0.22	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.78	0.00 0.00 0.22	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.78	0.00 0.00 0.22	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B779											149,451.65	17,807.55	
Proyecto : 921110.- Prim. Francisco Villa(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B780											149,897.87	19,189.54	
Proyecto : 921111.- Prim. Nicolas Bravo(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B781											44,109.18	3,738.51	
Proyecto : 921112.- Prim. Vicente Guerrero(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B782											106,928.52	70,369.10	
Proyecto : 93291.- Prim. Angel Albino Corzo(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B783											64,258.91	14,159.35	
Proyecto : 93275.- Prim. Lic. Benito Juarez Garcia(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Telesecundaria		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B784											102,112.52	92,756.37	
Proyecto : 99210.- Prim. Lic. Benito Juarez Garcia(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B785											93,758.21	50,954.81	
Proyecto : 89295.- Prim. Benito Juarez Garcia(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B786											16,752.55	823.90	
Proyecto : 99211.- Prim. Benito Juarez Garcia(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B787											34,568.74	0.00	
Proyecto : 99213.- Prim. Guadalupe Victoria(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B788											136,401.17	37,073.10	
Proyecto : 93277.- Prim. Benito Juarez Garcia(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B789											857,421.10	0.00	
Proyecto : 93290.- Prim. Jaime Sabines Gutierrez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B790											163,000.46	40,097.34	
Proyecto : 99214.- Prim. Juan Escutia(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B791											27,548.53	16,047.17	
Proyecto : 921042.- Prim. Francisco Villa(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B792											0.00	0.00	
Proyecto : 85295.- Prim. Rosario Castellanos(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B793											0.00	0.00	
Proyecto : 109491.- Prim. Jaime Nuno(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B794											233,254.78	163,539.57	
Proyecto : 79306.- Prim. Dr. Belisario Domínguez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B795											93,241.35	2,350.62	
Proyecto : 99456.- Prim. Narciso Mendoza(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B796											1,142,201.31	12,201.31	
Proyecto : 89147.- Prim. Dr. Manuel Velasco Suarez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.90	0.10	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.90	0.10	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.90	0.10	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.90	0.10	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B797											77,322.91	233.46	
Proyecto : 93154.- Prim. Benito Juarez Garcia(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B798											13,347.66	336.50	
Proyecto : 93155.- Prim. Manuel Gamio (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B799											173,845.82	1,573.80	
Proyecto : 93156.- Prim. Rafael Ramirez Castañeda(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B800											85,163.39	84,615.83	
Proyecto : 103527.- Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B801											159,803.87	141,314.06	
Proyecto : 103556.- Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B802											124,772.53	3,145.53	
Proyecto : 93095.- Prim. Jaime Sabines Gutierrez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.85	0.15	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.85	0.15	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.85	0.15	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.85	0.15	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B803											80,821.01	790.83	
Proyecto : 93097.- Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B804											45,358.44	21,165.70	
Proyecto : 93176.- Primaria Ignacio Manuel Altamirano(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B805											33,311.49	1,638.27	
Proyecto : 99113.- Primaria Carlos Pellicer Camara.(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.60	0.40	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.60	0.40	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.60	0.40	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	TERMINACION DE 1 AULA DIDACTICA Y LETRINA (CIMENTACION), CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR Y CO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.60	0.40	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B806											31,742.72	8,007.31	
Proyecto : 9908017.- Primaria Doroteo Arango(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS (CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 1,523 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B807											15,096.02	7,590.73	
Proyecto : 9908019.- Primaria Benito Juárez García(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	TERMINACION DE 1 AULA DIDACTICA (CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B808											492,393.16	6,265.69	
Proyecto : 93108.- Prim. Belisario Dominguez Palencia(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	TERMINACION DE 05 AULAS DIDACTICAS(PRELIMINARES Y CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EX	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B809											116,666.17	42,423.33	
Proyecto : 93109.- Prim. Víctor Hugo(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	TERMINACION DE 05 AULAS DIDACTICAS(PRELIMINARES Y CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EX	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B810											127,211.94	36,926.00	
Proyecto : 93186.- Prim. Valentin Gomez Farias(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	TERMINACION DE 03 AULAS DIDACTICAS(PRELIMINARES Y CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EX	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B811											244,477.86	2,907.76	
Proyecto : 93187.- Prim. Sor Juana Ines De La Cruz(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICAS(PRELIMINARES Y CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EX	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B812											40,342.89	40,342.89	
Proyecto : 99513.- Prim. Valentin Gomez Farias(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	TERMINACION DE 04 AULAS DIDACTICAS(PRELIMINARES, CIMENTACION E INSTALACION ELECTRICA).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B813											370,465.08	363,479.88	
Proyecto : 921030.- Prim. Gral. Benemerito De Las Americas(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	TERMINACION DE 01 AULA DIDACTICA Y DIRECCION(PRELIMINARES Y CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE LA RED EL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B814											191,116.47	3,515.45	
Proyecto : 93223.- Prim. 5 De Febrero(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	TERMINACION DE 01 AULA DIDACTICA Y DIRECCION(PRELIMINARES, CIMENTACION, ALBANILERIA E INSTALACION EL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B815											117,141.31	117,141.31	
Proyecto : 99156.- Prim. Justicia Social(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y LETRINA(CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA Y RED H	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B816											28,304.44	28,304.44	
Proyecto : 99157.- Prim. Lic. Benito Juarez Garcia(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICAS(PRELIMINARES, CIMENTACION Y ACABADOS) Y CONSTRUCCION DE LA RED EL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B817											18,541.16	7,429.27	
Proyecto : 93225.- Prim. 5 De Mayo(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B818											20,957.94	5,335.15	
Proyecto : 93226.- Prim. Cuauhtemoc(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B819											0.00	0.00	
Proyecto : 103308.- Prim. Agustin De Iturbide(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR Y ANDADORES.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B820											0.00	0.00	
Proyecto : 103309.- Prim. Vicente Guerrero (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR Y ANDADORES.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B821											13,428.13	13,428.13	
Proyecto : 103310.- Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR Y ANDADORES.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B822											49,380.40	45,828.52	
Proyecto : 103162.- Prim. Gral. Lazaro Cardenas Del Rio(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR Y ANDADORES.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B823											0.00	0.00	
Proyecto : 103163.- Prim. Niños Heroes(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR Y ANDADORES.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B824											0.00	0.00	
Proyecto : 103164.- Prim. Venustiano Carranza(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR Y ANDADORES.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B825											0.00	0.00	
Proyecto : 103307.- Prim. Plutarco Elias Calles(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR Y ANDADORES.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B826											218,587.33	52,279.45	
Proyecto : 921068.- Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	TERMINACION DE 01 AULA DIDACTICA(PRELIMIARES Y CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTER	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B827											76,342.50	10,409.48	
Proyecto : 921069.- Prim. Jose Vasconcelos Calderon(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.50	0.50	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.50	0.50	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.50	0.50	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICAS(PRELIMINARES Y CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EX	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.50	0.50	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B828											62,485.49	34,783.57	
Proyecto : 921070.- Prim. Venustiano Carranza(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICAS(PRELIMINARES Y CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EX	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B829											344,325.01	289,325.01	
Proyecto : 921071.- Prim. 12 De Octubre(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICAS(PRELIMINARES Y CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EX	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B830 Proyecto : 1217014.- Prim. Octavio Paz											6,645,058.61	6,112,549.60	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	22.00	0.00	11.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	11.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	11.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	22.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.55	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	22.00	0.00	11.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	11.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	11.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Construcción de 06 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, cancha de usos múltiples, coop	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	11.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	11.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B831											58,249.69	0.00	
Proyecto : 103207.- Primaria Rosario Castellanos Figueroa (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B832											100,348.02	0.00	
Proyecto : 103209.- Primaria Juan Aldama (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B833											5,733.86	0.00	
Proyecto : 103499.- Primaria Manuel Avila Camacho (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B834											12,284.31	0.00	
Proyecto : 103500.- Primaria Cuautémoc (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B835 Proyecto : 119084.- Primaria Gral. Lucio Blanco.											740,000.00	665,791.19	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.50	0.50							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.50	0.50							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.50	0.50							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.50	0.50							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B836											450,000.00	413,250.00	
Proyecto : 119130.- Primaria Melchor Ocampo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B837											162,558.16	4,098.10	
Proyecto : 119463- Primaria Sor Juana Ines de la Cruz													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B839											564,000.15	14,000.14	
Proyecto : 109671.- Primaria Ángel Albino Corzo (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B841 Proyecto : 119070.- Primaria Juan Escutia (Refrendo).											3,479,340.97	3,103,245.28	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.72	0.03	0.25							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.72	0.03	0.25							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.72	0.03	0.25							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.72	0.03	0.25							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B842											43,817.38	43,817.38	
Proyecto : 119073.- Primaria Ricardo Flores Magon (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B843 Proyecto : 119077.- Primaria Cuahtemoc (Refrendo).											9,580.91	2,011.04	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B844											133,979.91	1,299.04	
Proyecto : 119078.- Primaria Francisco Villa (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B845 Proyecto : 119087.- Primaria Benito Juarez (Refrendo).											2,105,877.07	431,180.91	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B846											87,204.78	6.12	
Proyecto : 119088.- Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B847											220,897.14	15,864.14	
Proyecto : 119091.- Primaria Miguel Hidalgo (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B848											56,571.19	0.00	
Proyecto : 119092.- Primaria 16 de Noviembre de 1997 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B849											134,297.29	28,653.93	
Proyecto : 119096.- Primaria Jose Ma. Pino Suarez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B850											103,699.61	15.11	
Proyecto : 119099.- Primaria Leona Vicario (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B852											14,384.43	0.10	
Proyecto : 119101.- Primaria Netzahualcóyotl (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B853											41,099.46	36,750.00	
Proyecto : 119103.- Primaria Diego Rivera (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B854											511,444.11	229,898.55	
Proyecto : 119104.- Primaria Venustiano Carranza (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B855											225,533.76	160,771.52	
Proyecto : 119109.- Primaria Club de Leones (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B856											323,827.93	569.07	
Proyecto : 119111.- Primaria Angel Albino Corzo (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B858											65,101.54	64.05	
Proyecto : 119114.- Primaria Ruben Miguel Rincon Coutiño (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B860											219,943.66	218,611.45	
Proyecto : 119116.- Primaria Dr. Samuel Leon Brindis (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B861											507,138.60	507,138.60	
Proyecto : 119118.- Primaria Indígena Guadalupe Victoria (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.91	0.09	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.91	0.09	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.91	0.09	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.91	0.09	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B862											118,691.84	110,250.64	
Proyecto : 119133.- Primaria Pascual Ortiz Rubio (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B865											28,153.75	6,253.53	
Proyecto : 119142.- Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B866											85,850.19	73,511.52	
Proyecto : 119145.- Primaria Bonampak (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B867											2,623,461.53	2,623,461.07	
Proyecto : 119156.- Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B868											103,672.06	73,937.52	
Proyecto : 119158.- Primaria Leandro Valle (Terminación).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B869											402,327.24	111,428.45	
Proyecto : 119159.- Primaria Francisco Javier Mina (Terminación).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B870											74,635.98	655.46	
Proyecto : 119160.- Primaria Niños Heroes (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B873											104,817.47	25,967.86	
Proyecto : 119166.- Primaria Dalina Salgado Palacios (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B874											73,504.53	73,504.52	
Proyecto : 119171.- Primaria Jose Emilio Grajales (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B875											39,584.04	39,584.04	
Proyecto : 119172.- Primaria Juan De Dios Peza (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B876											398,428.26	243,332.72	
Proyecto : 119174.- Primaria Ezequiel A. Chavez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.01	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.01	0.00	0.59							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.01	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.01	0.00	0.59							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.01	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.01	0.00	0.59							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.01	0.00	0.59							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B877											26,062.02	12,644.73	
Proyecto : 119175.- Primaria Angel Albino Corzo (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B879											87,487.26	36,755.07	
Proyecto : 119177.- Primaria Emiliano Zapata Salazar (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.75	0.25	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.75	0.25	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.75	0.25	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.75	0.25	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B880											487,775.00	380.04	
Proyecto : 119178.- Primaria Jaime Sabines (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B881											1,571.98	222.04	
Proyecto : 119184.- Primaria Justo Sierra Mendez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B882											487,422.00	291,076.45	
Proyecto : 119185.- Primaria 20 de Noviembre (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B884											127,199.51	14.92	
Proyecto : 119187.- Primaria Adolfo de la Huerta (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B887											462,435.41	431,139.38	
Proyecto : 119190.- Primaria Angel Albino Corzo (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.88	0.12	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.88	0.12	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.88	0.12	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.88	0.12	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B888											87,360.44	36,756.07	
Proyecto : 119191.- Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B889											3,071,927.10	1,241,579.15	
Proyecto : 119193.- Primaria Fray Victor Maria Flores (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B890											780,574.31	723,681.99	
Proyecto : 119198.- Primaria Venustiano Carranza (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B891											1,409,740.85	1,283,904.34	
Proyecto : 119205.- Primaria Gregorio Torres Quintero (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.93	0.07							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.93	0.07							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.93	0.07							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.93	0.07							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B892											814,183.47	741,682.34	
Proyecto : 119207.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (Terminación).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.30	0.12	0.58							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.30	0.12	0.58							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.30	0.12	0.58							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.30	0.12	0.58							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B893											738,129.65	363,026.71	
Proyecto : 119208.- Primaria Lucio Cabañas (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	57.00	57.00	0.01	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.47	0.06	0.04							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	57.00	57.00	0.01	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.47	0.06	0.04							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	57.00	57.00	0.01	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.47	0.06	0.04							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	57.00	57.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.47	0.06	0.04							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B894											275,156.52	110,250.78	
Proyecto : 119211.- Primaria Lazaro Cardenas (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B895											377,323.06	130,436.80	
Proyecto : 119214.- Primaria Lic. Jesus Marcelin Solis (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.90	0.10	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.90	0.10	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.90	0.10	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.90	0.10	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B896											123,805.26	7.07	
Proyecto : 119221.- Primaria 5 Demayo 8erefrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B897											171,155.23	171,155.23	
Proyecto : 119225.- Primaria Moctezuma Ilhuicamina (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B898											4,591.91	4,591.90	
Proyecto : 119239.- Primaria 5 De Mayo (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B899											255,846.82	74,069.76	
Proyecto : 119241.- Primaria Salvador Urbina (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B900											201,035.42	200,647.38	
Proyecto : 119242.- Primaria Jaime Torres Bodet (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B901											164,285.24	15,759.50	
Proyecto : 119243.- Primaria Rosario Castellanos (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B902											732,341.79	732,341.79	
Proyecto : 119244.- Primaria Josefa Garrido De Gonzalez Blanco (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B903											49,325.27	0.00	
Proyecto : 119245.- Primaria Club Rotario (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B904											1,065,808.93	1,015,058.93	
Proyecto : 119246.- Primaria Campo Militar (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.94	0.06	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.94	0.06	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.94	0.06	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.94	0.06	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B905											121,857.77	0.00	
Proyecto : 119247.- Primaria 14 Septiembre 1824 (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B906											132,001.87	10,761.70	
Proyecto : 119249.- Primaria Aquiles Serdan (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B907											656,128.08	618,939.91	
Proyecto : 119252.- Primaria Sor Juana Ines De La Cruz (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B908											1,584,037.82	653,770.62	
Proyecto : 119254.- Primaria Cuauhtemoc (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.95	0.00	0.05							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.95	0.00	0.05							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.95	0.00	0.05							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.95	0.00	0.05							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 1,612 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B909											645,510.82	342,329.40	
Proyecto : 119256.- Primaria Dr. Belisario Dominguez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B910											387,389.92	1,225.04	
Proyecto : 119260.- Primaria Vicente Gerrero (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B911											361,956.98	2,178.04	
Proyecto : 119261.- Primaria Vasco De Quiroga (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B912											6,386.13	24.65	
Proyecto : 119366.- Primaria Jose Maria Caceres (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B913											124,905.05	122,263.93	
Proyecto : 119367.-Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B915											266,556.98	188.94	
Proyecto : 119384.- Primaria Prof. Víctor M. Aranda León (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B916											7.83	7.83	
Proyecto : 119385.- Primaria Dr. Belisario Domínguez Palencia (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B917											147,484.51	128,817.62	
Proyecto : 119387.- Primaria Benito Juárez García (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B918											723,198.00	629,876.50	
Proyecto : 119391.- Primaria Benito Juárez García (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.01	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.40							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.01	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.40							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.01	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.40							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.40							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B919											549,450.79	328,118.61	
Proyecto : 119392.- Primaria Constitución de 1857 (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B922											370,000.00	45,151.26	
Proyecto : 119398.- Primaria CONAFE Niños Heroes (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B923											36,757.36	35,007.36	
Proyecto : 119401.- Primaria Ignacio Aldama (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B924											441,730.91	204,324.06	
Proyecto : 119402.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B925											266,458.14	255,052.26	
Proyecto : 119405.- Primaria 05 de Febrero (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B926											87,561.66	64,734.83	
Proyecto : 119406.- Primaria Estado de Sinaloa (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.95	0.05	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.95	0.05	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.95	0.05	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.95	0.05	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B927											2,000,911.85	1,659,912.89	
Proyecto : 119407.- Primaria Damián Carmona (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B928											430,854.39	369,102.12	
Proyecto : 119409.- Primaria Revolución Mexicana (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.99	0.01	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.99	0.01	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.99	0.01	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.99	0.01	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B929											66,766.32	26.22	
Proyecto : 119410.- Primaria Niños Héroes (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B930											55,540.22	41,869.58	
Proyecto : 119412.- Primaria Francisco Villa (Refrendo9													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B931											1,229,125.39	764,033.40	
Proyecto : 119417.- Primaria María del Carmen Serdán (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	55,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B932											767,076.15	767,076.15	
Proyecto : 119418.- Primaria Rafael Pascasio Gamboa (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B933											485,253.34	313,553.14	
Proyecto : 119419.- Primaria Jesús Flores Magon (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B934											1,980.63	0.18	
Proyecto : 119420.- Primaria Juan Escutia (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B935											436,920.77	62.78	
Proyecto : 119421.- Primaria Tenoch (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B936											189,084.77	147,223.20	
Proyecto : 119422.- Primaria Bonampak (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B937											26.06	26.06	
Proyecto : 119424.- Primaria Jaime Sabines Gutiérrez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B938											403,124.50	384,387.88	
Proyecto : 119426.- Primaria Adolfo López Mateos (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B939											405,899.07	204,036.70	
Proyecto : 119427.- Primaria Jaime Sabines Gutiérrez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B940											65,000.00	0.00	
Proyecto : 119432.- Primaria Simón Bolívar (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B941											304,068.20	274,150.15	
Proyecto : 119434.- Primaria Guillermo Prieto (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B942											265,319.69	11,927.04	
Proyecto : 119438.- Primaria Dr Jaime Torres Bodet (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B943											24,102.49	24,102.49	
Proyecto : 119439.- Primaria Internado no. 11 Gral. Joaquín Miguel Gutiérrez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B944											840,303.03	749,413.50	
Proyecto : 119440.- Primaria Niños Héroes (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B945											414,517.78	60,179.70	
Proyecto : 119442.- Primaria 20 de Noviembre (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B946											333,239.83	68,912.81	
Proyecto : 119444.- Primaria CONAFE Ignacio Allende (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B947											1,013,880.77	427,209.50	
Proyecto : 119445.- Primaria México libre (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.72	0.05	0.23							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.72	0.05	0.23							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.72	0.05	0.23							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.72	0.05	0.23							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B948											171,833.35	166,863.72	
Proyecto : 119448.- Primaria Jorge Tovilla Torres (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B949											201,014.68	191,108.89	
Proyecto : 119450.- Primaria Juan Sabines Gutiérrez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B951											110,304.72	54.72	
Proyecto : 119454.- Primaria Francisco Villa 8(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B952											411,098.06	288,465.43	
Proyecto : 119455.- Primaria General Ignacio Zaragoza (Referndo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B953											740,000.00	736,500.00	
Proyecto : 119461.-Primaria Manuel Avila Camacho (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B954											130,200.00	0.00	
Proyecto : 76059.- Primaria Leona Vicario (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B955											105,499.64	0.00	
Proyecto : 96016.- Primaria Héroes de Chapultepec (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B956											118,580.00	30,000.00	
Proyecto : 96017.- Primaria Voz de Mi Patria (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B957											83,123.64	0.00	
Proyecto : 96018.- Primaria Mi Patria Es Primero (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B958											24,609.23	0.00	
Proyecto : 96020.- Primaria General Emiliano Zapata Salazar (Refrendo)													
Fin : Dotar a la población de diferentes edificios educativos para elevar el nivel de vida y abatir los índices de analfabetismo y marginación.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B961											4,529,120.69	4,471,075.17	
Proyecto : 129095.-Primaria Francisco Sarabia													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	8.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.78	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	8.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.08	7.92							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.01	0.99							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	8.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.78	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	8.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.08	7.92							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	8.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.08	7.92							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B962											1,000,000.00	657,337.35	
Proyecto : 129096.-Primaria Fray Victor Maria Flores													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	2.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.42	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.90							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.21	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.95							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	2.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.42	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.90							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.90							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B963											63,900.00	0.00	
Proyecto : 79296.- Primaria Ignacio Zaragoza.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	TERMINACIÓN REHAB. Y CONST. DE 03 AULAS DIDACTICAS.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B964											786,399.06	0.00	
Proyecto : 79298.- Primaria Niños Heroes.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	TERMINACIÓN CONST. DE 11 AULAS, 01 AULA COCINA Y 4 ANEXOS (DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B965											28,748.10	28,017.22	
Proyecto : 84091.- Primaria 14 De Septiembre.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	TERMINACIÓN SUM COL DE 16.56 M2 DE LAMINA ZINTRO. SUM Y COL 16.56 M2 ESTRUCTURA DE MADERA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 1,663 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B966											183,138.51	0.00	
Proyecto : 89150.- Primaria Ilhuicamina .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	TERMINACIÓN 04 AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION Y SERVICIO SANITARIOS (EN UN ESPACIO AULA CADA UNO), D	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B967											1,927,491.03	195,646.70	
Proyecto : 89159.- Primaria Francisco I. Madero.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	TERMINACIÓN RESTITUCION GENERAL DEL PLANTEL (13 AULAS DIDACTICAS,01 AULA DE COMPUTO, 01 AULA DE US	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B968											97,480.60	0.00	
Proyecto : 89264.- Primaria Ignacio Altamirano.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	TERMINACIÓN CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS (EN UN ESPACIOS A	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B969											474,906.02	0.00	
Proyecto : 89291.- Primaria Juan Enrique Pestalozzi.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	4.76	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	4.76	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 1,667 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B970											382,266.22	162,500.00	
Proyecto : 89296.- Primaria Josefa Ortiz De Dominguéz.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	4.76	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	4.76	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B971											21,797.86	0.00	
Proyecto : 93096.- Primaria Octavio Páz Lozano.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B972											109,723.18	0.00	
Proyecto : 93101.- Primaria Constitucion De 1857.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	3.17	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	3.17	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B973											164,391.90	0.00	
Proyecto : 93102.- Primaria Las 3 Garantias.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	6.35	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	6.35	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICAS.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B974											164,391.90	0.00	
Proyecto : 93103.- Primaria Adolfo López Mateos.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	6.35	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	6.35	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICAS.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B975											3,952.46	0.00	
Proyecto : 93106.- Primaria General Francisco Villa.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F B A 00 E13 B976												39,912.60	0.00
Proyecto : 93113.- Primaria Licenciado Benito Juarez Garcia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	6.35	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	6.35	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICAS.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B977											161,482.89	0.00	
Proyecto : 93118.- Primaria Doctor Belisario Domínguez Palencia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	6.35	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	6.35	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICAS.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B978											106,695.47	0.00	
Proyecto : 93121.- Primaria Ignacio Allende .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	1.33	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	6.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	1.33	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	6.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	1.33	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	6.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	6.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B979											73,927.48	0.00	
Proyecto : 93122.- Primaria Vicente Suarez .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B980											12,505.18	0.00	
Proyecto : 93124.- Primaria Vicente Guerrero .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 1,678 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F B A 00 E13 B981												203,990.17	116,745.57
Proyecto : 93126.- Primaria Tierra Y Libertad .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	1.11	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	1.11	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	1.11	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B982											324,817.20	0.00	
Proyecto : 93128.- Primaria Valentín Gómez Farías .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B983											3,555.41	0.00	
Proyecto : 93135.- Primaria Leandro Valle .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B984											650,000.00	0.00	
Proyecto : 93137.- Primaria Manuel Avila Camacho .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.													
	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B985											17,673.39	0.00	
Proyecto : 93139.- Primaria Reynaldo Castellanos Castillo .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 1,683 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B986											428,524.60	366,928.62	
Proyecto : 93140.- Primaria Otilio Montaño .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	10.00	0.00	100.00	100.00	2.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	10.00	0.00							
			0.00	0.00	10.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	10.00	0.00	100.00	100.00	2.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	10.00	0.00							
			0.00	0.00	10.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	10.00	0.00	100.00	100.00	2.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	10.00	0.00							
			0.00	0.00	10.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	10.00	0.00							
			0.00	0.00	10.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B987											49,902.63	0.00	
Proyecto : 93141.- Primaria Justo Sierra Mendez .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B988											65,202.86	7,013.98	
Proyecto : 93145.- Primaria 16 De Septiembre .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B989											71,619.96	0.00	
Proyecto : 93157.- Primaria Ilhuicamina .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	1.56	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	7.00	0.00							
			0.00	0.00	7.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	1.56	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	0.00	7.00	0.00							
			0.00	0.00	7.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	1.56	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	7.00	0.00							
			0.00	0.00	7.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	7.00	0.00							
			0.00	0.00	7.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B990											15,154.34	0.00	
Proyecto : 93160.- Primaria Ignacio Aldama..													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B991											25,549.12	0.00	
Proyecto : 93183.- Primaria Melchor Ocampo..													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B992											250,678.22	182,055.60	
Proyecto : 93189.- Primaria Venustiano Carranza.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F B A 00 E13 B993												27,839.83	0.00
Proyecto : 93194.- Primaria Rafael Ramírez Castañeda..													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B994											38,373.54	31,569.16	
Proyecto : 93209.- Primaria Jaime Sabines Gutiérrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B995											306,536.41	101,850.68	
Proyecto : 93210.- Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.67	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.67	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.67	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B996											65,265.89	65,129.76	
Proyecto : 93211.- Primaria Nicolas Bravo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B997											28,138.89	0.00	
Proyecto : 93212.- Primaria Josefa Ortiz De Domínguez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B998											18,457.48	6,637.82	
Proyecto : 93214.- Primaria Rosario Castellanos Figueroa.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 B999											79,888.24	1,824.22	
Proyecto : 93215.- Primaria José María Morelos..													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D001											159,459.45	159,459.45	
Proyecto : 518250.- Primaria México (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D002											1,287,565.34	1,250,000.00	
Proyecto : 129100.-Primaria Ignacio José de Allende y Unzaga													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.02	0.98							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.02	0.98							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.02	0.98							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.02	0.98							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D004											0.00	0.00	
Proyecto : 129102.-Primaria Luis Pasteur													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 1,700 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D005											1,000,000.00	739,545.25	
Proyecto : 129103.-Primaria Niños Heroes													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D006											0.00	0.00	
Proyecto : 129104.-Primaria Niño Artillero													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D007											500,000.00	408,282.83	
Proyecto : 129105.-Primaria Venustiano Carranza													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	89.00	89.00	0.20	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.89							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	89.00	89.00	0.20	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.89							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	89.00	89.00	0.20	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.89							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	89.00	89.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.89							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D008											2,785,000.00	2,139,782.23	
Proyecto : 129106.-Primaria Josefa Ortiz de Domínguez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	60.00	60.00	0.27	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.20							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	60.00	60.00	0.13	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.60							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	60.00	60.00	0.27	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.20							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	60.00	60.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.20							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D009											410,344.83	410,320.22	
Proyecto : 129109.-Primaria Venustiano Carranza													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Cancha		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Canal		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Cancha		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 1,705 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D010											549,681.03	438,554.89	
Proyecto : 129110.-Primaria Juan Escutia y Martinez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D011											549,681.03	373,395.00	
Proyecto : 129111.-Primaria José Joaquín Fernández de Lizardi													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	92.00	92.00	0.20	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.92							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	92.00	92.00	0.20	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.92							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	92.00	92.00	0.20	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.92							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	92.00	92.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.92							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D012											549,681.03	305,692.92	
Proyecto : 129112.-Primaria Ignacio Allende													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D013											461,637.93	186,208.61	
Proyecto : 129114.-Primaria Revolución Mexicana													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	80.00	80.00	0.36	Estratégico / Calidad	Sanitario		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.60							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	80.00	80.00	0.18	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.80							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	80.00	80.00	0.36	Estratégico / Calidad	Sanitario		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.60							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	80.00	80.00	0.00	Estratégico / Calidad	Sanitario		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.60							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D014											549,681.03	431,314.07	
Proyecto : 129115.-Primaria Nicolas Bravo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	10.00	10.00	0.02	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.10							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	10.00	10.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.10							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	10.00	10.00	0.02	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.10							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	10.00	10.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.10							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D015											1,437,194.11	1,435,443.13	
Proyecto : 129117.-Primaria Coordinación de la Enseñanza													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Cancha		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.01	0.99							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.01	0.99							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Cancha		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.01	0.99							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Cancha		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.01	0.99							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D016											1,000,000.00	976,344.40	
Proyecto : 129119.-Primaria José Vasconcelos													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	20.00	20.00	0.04	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.20							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	20.00	20.00	0.04	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.20							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	20.00	20.00	0.04	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.20							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	20.00	20.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.20							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D017											2,051,724.14	1,743,965.52	
Proyecto : 129120.-Primaria Tankah-Pakbal													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D019											31,294.25	0.00	
Proyecto : 93218.- Primaria Ignacio Zaragoza..													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Dirección		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Dirección		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Dirección		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D020											40,027.87	0.00	
Proyecto : 93220.- Primaria 20 De Noviembre..													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D021											73,665.81	8,802.38	
Proyecto : 93230.- Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia..													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D022											1,292.74	0.00	
Proyecto : 93232.- Primaria Ford 68..													
Fin : Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la població	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D023											72,546.55	7,781.38	
Proyecto : 93233.- Primaria Ignacio Allende..													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D024											75,090.89	8,499.02	
Proyecto : 93235.- Primaria Chapultepec..													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F B A 00 E13 D025												53,421.79	0.00
Proyecto : 93237.- Primaria Lic. Benito Juarez Garcia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F B A 00 E13 D026												30,772.39	0.00
Proyecto : 93246.- Primaria Niños Héroes..													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D027											49,241.24	0.00	
Proyecto : 93248.- Primaria Rafael Ramírez Castañeda..													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	Número de espacios educativos a construir.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D028											59,112.15	59,112.15	
Proyecto : 93251.- Primaria General Alvaro Obregón.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 1,723 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D029											30,584.56	30,584.56	
Proyecto : 93252.- Primaria Cuauhtemoc.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F B A 00 E13 D030											1,837.53	0.00	
Proyecto : 93254.- Primaria José Maria Morelos Y Pavón..													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Dirección		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Dirección		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Dirección		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F B A 00 E13 D031												1,241.97	0.00
Proyecto : 93255.- Primaria Ruben Dario .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D032											16,780.69	0.00	
Proyecto : 93256.- Primaria Simon Bolivar..													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D033											44,481.10	0.00	
Proyecto : 93269.- Primaria Josefa Ortiz De Domínguez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D034											70,148.95	19,773.55	
Proyecto : 93271.- Primaria La Patria Y La Libertad.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 1,729 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D035 Proyecto : 93272.- Primaria José Martí.											8,594.16	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.67	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedula y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.67	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.67	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D036											197,560.82	0.00	
Proyecto : 93273.- Primaria Chimalpopoca..													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	1.56	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	7.00	0.00							
			0.00	0.00	7.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	1.56	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	7.00	0.00							
			0.00	0.00	7.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	1.56	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	7.00	0.00							
			0.00	0.00	7.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	7.00	0.00							
			0.00	0.00	7.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D037											64,288.39	51,554.76	
Proyecto : 93276.- Primaria José Vasconcelos Calderón..													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.													
	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D038											62,087.91	0.00	
Proyecto : 93296.- Primaria Romeo Dominguez Lopez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D039											233,226.54	0.00	
Proyecto : 93307.- Primaria 21 De Agosto.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.67	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.67	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.67	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F B A 00 E13 D040												91,455.66	0.00
Proyecto : 93314.- Primaria 24 De Febrero.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D041											47,809.46	0.00	
Proyecto : 93343.- Primaria Amado Nervo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F B A 00 E13 D042												77,911.30	0.00
Proyecto : 93351.- Primaria 21 De Marzo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D043											39,411.38	39,411.38	
Proyecto : 95008.- Primaria Manuel Gutirrez Najera .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.													
	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F B A 00 E13 D044												22,522.41	22,522.41
Proyecto : 95013.- Primaria José María Morélos Y Pavón .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D045											41,184.71	0.02	
Proyecto : 95016.- Primaria General Emiliano Zapata Salazar .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.67	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.67	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.67	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D046											30,252.16	28,695.05	
Proyecto : 95023.- Primaria Doctor Belisario Domínguez .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D047											510,990.58	0.00	
Proyecto : 95027.- Primaria Guillermo Prieto .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	1.11	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	5.00	0.00							
			0.00	0.00	5.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	1.11	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	0.00	5.00	0.00							
			0.00	0.00	5.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	1.11	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	5.00	0.00							
			0.00	0.00	5.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	5.00	0.00							
			0.00	0.00	5.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 1,742 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D048											48,286.03	0.00	
Proyecto : 95030.- Primaria Lincenciado Benito Juárez García .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F B A 00 E13 D049												88,966.13	48,978.38
Proyecto : 95031.- Primaria Comunitaria Plan De Ayala .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D050											186,442.12	0.00	
Proyecto : 95036.- Primaria Elpidio López Escobar .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D051											1,569,894.27	1,445,367.27	
Proyecto : 96016.- Primaria Héroes De Chapultepec .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	1.56	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	7.00	0.00	14.29	14.29	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	1.56	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D052											221,989.61	0.00	
Proyecto : 99119.- Primaria Joaquín Miguel Gutiérrez .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F B A 00 E13 D053												6,305.73	6,305.73
Proyecto : 99136.- Primaria la Independencia (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D054											262,749.70	251,417.67	
Proyecto : 99140.- Primaria Dr. Belisario Domínguez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	450.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D055											111,355.42	0.00	
Proyecto : 99204.- Primaria Josefa Ortiz De Domínguez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Servicio		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Servicio		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Servicio		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D056											200,000.00	0.00	
Proyecto : 99208.- Primaria José Vasconcelos Calderón .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	6.35	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	6.35	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F B A 00 E13 D057												615,625.17	0.00
Proyecto : 99216.- Primaria Presidente Juárez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F B A 00 E13 D058												107,301.06	1,375.21
Proyecto : 99217.- Primaria Juan Escutia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.													
	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 1,753 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D059											72,714.63	526.48	
Proyecto : 99218.- Primaria Juan Sabines Gutierrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D060											240,038.95	118,725.08	
Proyecto : 99418.- Primaria Belisario Domínguez Palencia .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D061											59,287.85	50,555.92	
Proyecto : 99459.- Primaria Santo de Degollado.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	50.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D062											39,639.57	35,979.07	
Proyecto : 99460.- Primaria Rosario Castellanos.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D063											96,475.80	17,814.57	
Proyecto : 99565.- Primaria Juan Sabines Guitiérrez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F B A 00 E13 D064												4,864.29	0.00
Proyecto : 101033.- Primaria Licenciado José Manuel Velasco Balboa.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula	
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio	
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula	
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula	
			0.00	0.00	450.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D065											4,987.99	0.00	
Proyecto : 101037.- Primaria Lazaro Cardenas del Río.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D066											14,071.29	0.00	
Proyecto : 101040.- Primaria Benito Juárez García.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.67	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.67	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.67	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D067											331,214.73	327,437.77	
Proyecto : 101127.- Primaria Jaime Torres Bodet.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y PINTURA GENERAL.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F B A 00 E13 D068												36,983.05	6,983.05
Proyecto : 101130.- Primaria Bilingue Belisario Dominguez Palencia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D069											356,872.79	141,963.78	
Proyecto : 101156.- Primaria Profesora Bertha Vazquez Palacios.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D070											1,057,362.07	946,636.73	
Proyecto : 917070.- Primaria Angel Alfábino Corzo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.67	Estratégico / Eficiencia	Dirección		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.67	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.67	Estratégico / Eficiencia	Dirección		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Dirección		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D071											2,375,000.00	1,370,645.00	
Proyecto : 917081.- Primaria Guadalupe Victoria.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.67	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.67	Estratégico / Eficiencia	Servicio		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Servicio		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D072											7,847.70	0.00	
Proyecto : 9908023.- Primaria José María Morelos Y Pavón.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	4.76	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	4.76	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F B A 00 E13 D073												70,000.00	0.00
Proyecto : 9908031.- Supervisoría Escolar No. 16 .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D074											111,283.20	0.00	
Proyecto : 9908032.- Primaria Guillermo Prieto.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	63.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	3.17	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	63.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	3.17	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICAS Y DIRECCION.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D075											30,046.15	0.00	
Proyecto : 103101.- Primaria Carlos Pillicer Camara (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D076											428,272.06	177,814.48	
Proyecto : 103102.- Primaria Francisco González Bocanegra (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D077											431,994.52	177,814.48	
Proyecto : 103103.- Primaria Vicente Guerrero (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D078											24,472.60	0.00	
Proyecto : 103104.- Primaria Jaime Sabines Gutiérrez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D079											8,017.23	0.00	
Proyecto : 103106.- Primaria Angel Albino Corzo (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D080											20,066.83	0.00	
Proyecto : 103107.- Primaria Chimalpopoca (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D081											231,591.49	177,814.48	
Proyecto : 103108.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D082											26,101.44	0.00	
Proyecto : 103109.- Primaria Francisco Indalecio Madero (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D083											2,672.41	0.00	
Proyecto : 103110.- Primaria Rosario Castellanos Figueroa (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D084											2,672.41	0.00	
Proyecto : 103112.- Primaria Plan de Ayala (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D085											8,871.73	0.00	
Proyecto : 103113.- Primaria Jaime Nuno (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D086											2,672.41	0.00	
Proyecto : 103114.- Primaria Adolfo López Mateos (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D087											70,857.56	0.00	
Proyecto : 103115.- Primaria 24 de Febrero (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D088											14,194.94	0.00	
Proyecto : 103116.- Primaria Juan Escutia y Martinez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D089											48,280.49	0.00	
Proyecto : 103117.- Primaria Simón Bolívar (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D090											14,707.18	0.00	
Proyecto : 103118.- Primaria Rafael Ramirez Castañeda (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D091											42,092.77	0.00	
Proyecto : 103121.- Primaria Tierra y Libertad (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D092											70,259.23	0.00	
Proyecto : 103122.- Primaria José María Morelos y Pavón (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D093											67,904.68	0.00	
Proyecto : 103123.- Primaria Guillermo Prieto (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D094											30,400.45	0.00	
Proyecto : 103124.- Primaria Cuitlahuac (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D095											431,324.31	0.00	
Proyecto : 103125.- Primaria Jacinto Pérez Pajarito (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D096											20,917.55	0.00	
Proyecto : 103126.- Primaria México (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D097											204,767.38	0.00	
Proyecto : 103128.- Primaria Fray Bartolome de las Casas (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D098											161,749.18	0.00	
Proyecto : 103129.- Primaria Centro Revolución (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D099											2,672.41	0.00	
Proyecto : 103132.- Primaria arai Lazaro Cardenas del Rio (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D100											108,526.76	0.00	
Proyecto : 103133.- Primaria Narciso Mendoza (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D101											97,365.59	0.00	
Proyecto : 103134.- Primaria la Montaña (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D102											190,803.06	0.00	
Proyecto : 103135.- Primaria Fray Bartolome de las Casas (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D103											74,927.09	0.00	
Proyecto : 103136.- Primaria General Miguel Negrete (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D104											101,262.19	0.00	
Proyecto : 103137.- Primaria Profesor Domingo Faustino Sarmiento (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D105											137,503.24	137,503.24	
Proyecto : 103138.- Primaria Benito Juárez García (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D106											5,344.82	0.00	
Proyecto : 103139.- Primaria Belisario Dominguez Palencia (Referendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D107											62,856.36	0.00	
Proyecto : 103140.- Primaria Benito Juarez García (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D108											118,946.94	0.00	
Proyecto : 103141.- Primaria Lic. Adolfo López Mateos (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D109											37,916.13	0.00	
Proyecto : 103142.- Primaria Venustiano Carranza (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D110											2,672.43	0.00	
Proyecto : 103144.- Primaria Vicente Guerrero (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D111											23,965.03	0.00	
Proyecto : 103145.- Primaria Vicente Lombardo (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D112											69,341.58	0.00	
Proyecto : 103146.- Primaria Rosario Castellanos (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D113											13,750.98	0.00	
Proyecto : 103147.- Primaria Lic. Benito Juárez García (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D114											24,909.07	0.00	
Proyecto : 103148.- Primaria Benito Juárez García (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D115											24,909.07	0.00	
Proyecto : 103149.- Primaria Alejandro Carrillo (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D116											24,909.07	0.00	
Proyecto : 103150.- Primaria Felipe Carrillo Puerto (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D117											24,909.07	0.00	
Proyecto : 103151.- Primaria Juventino Rosas (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D118											18,648.02	0.00	
Proyecto : 103152.- Primaria Vicente Suarez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D119											40,622.39	0.00	
Proyecto : 103153.- Primaria Juan Sabines Gutiérrez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D120											97,363.74	0.00	
Proyecto : 103154.- Primaria Lazaro Cardenas del Rio (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D121											56,015.06	0.00	
Proyecto : 103155.- Primaria Francisco Indalecio Madero (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D122											334,035.22	334,035.22	
Proyecto : 103156.- Primaria Justicia Social (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D123											2,672.42	0.00	
Proyecto : 103157.- Primaria Belisario Dominguez Palencia (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D124											5,344.82	0.00	
Proyecto : 103158.- Primaria Juan Escutia (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D125											10,632.97	0.00	
Proyecto : 103159.- Primaria Plan de Ayutla (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D126											22,616.41	0.00	
Proyecto : 103160.- Primaria Gustavo Diaz Ordaz (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D127											55,461.98	0.00	
Proyecto : 103161.- Primaria Lic. Benito Juárez García (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D128											3,553.49	0.00	
Proyecto : 10508001.- Primaria . José María Morelos. (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D129											32.56	0.00	
Proyecto : 10508002.- Primaria . Fray Matías de Córdoba. (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D130											16,397.97	0.00	
Proyecto : 10508006.-Primaria . Bilingüe Justo Sierra Méndez (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D131											199,788.14	0.00	
Proyecto : 10508017.-Primaria . Rosario Castellanos (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D132											160,805.08	0.00	
Proyecto : 10508018.-Primaria . Guillermo Prieto (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D133 Proyecto : 10508019.-Primaria . Justo Sierrea (refrendo).											160,805.08	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D134											301,034.65	0.00	
Proyecto : 10508024.-Primaria . José María Morelos y Pavón (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 1,829 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D135											584,889.00	15.05	
Proyecto : 11508003.-Primaria Emiliano Zapata Salazar.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D136											584,906.00	232,714.82	
Proyecto : 11508005.-Primaria Arevalo Camacho (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D137											381,928.10	204,407.95	
Proyecto : 11508006.-Primaria Dr. Belisario Domínguez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D138											586,395.00	1,521.05	
Proyecto : 11508007.-Primaria David Gómez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D139											251,563.32	201,737.57	
Proyecto : 11508009.-Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D140											566,274.62	0.00	
Proyecto : 11508015.-Primaria Campo Militar 31 A (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D142											100,094.78	5,432.26	
Proyecto : 99137.-Primaria Profr. Victor M. Aranda León (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D144											86,780.29	85,280.29	
Proyecto : 101140.-Primaria Jaime Torres Bodet (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D145											917,711.86	647,556.16	
Proyecto : 101143.-Primaria Leyes de Reforma (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	91.00	91.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.91							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	91.00	91.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.91							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	91.00	91.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.91							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	91.00	91.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.91							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D146											193,369.08	0.00	
Proyecto : 101144.-Primaria Luis Velasco Castro (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D147											218,849.56	22,499.30	
Proyecto : 101146.-Primaria Plan de Ayala (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D148											63,244.74	0.00	
Proyecto : 101147.-Primaria Presidente Juárez (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D149											664,189.60	291,373.25	
Proyecto : 101148.-Primaria Valén Góme Farias (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D150											193,369.08	161,000.00	
Proyecto : 101149.-Primaria Benigno Gómez Cal y Mayor (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D151											193,369.08	0.00	
Proyecto : 101150.-Primaria Justo Sierra Méndez (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D152											63,000.00	63,000.00	
Proyecto : 101152.-Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D154											81,913.40	80,997.00	
Proyecto : 101186.- Primaria Mi Patria es Primero (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D156											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103101.-Primaria Carlos Pellicer Cámara (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D157											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103102.-Primaria Francisco González Bocanegra (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D158											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103103.-Primaria Vicente Guerrero (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D159											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103104.-Primaria Jaime Sabines Gutiérrez (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D160											4,799.16	0.00	
Proyecto : 103106.-Primaria Ángel Albino Corzo (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	300.00	0.05	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 1,851 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D161											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103107.-Primaria Chimalpopoca (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D162											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103108.-Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D163											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103109.-Primaria Francisco Indalecio Madero (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D164											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103110.-Primaria Rosario Castellanos Figueroa (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D165											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103112.-Primaria Plan de Ayala (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D166											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103113.-Primaria Jaime Nuno (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D167											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103114.-Primaria Adolfo López Mateos (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D168											4,799.16	0.00	
Proyecto : 103115.-Primaria 24 de Febrero (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D169											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103116.-Primaria Juan Escutia y Martínez (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D170											4,799.16	0.00	
Proyecto : 103117.-Primaria Simón Bolívar (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D171											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103118.-Primaria Rafael Ramírez Castañeda (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D172											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103121.-Primaria Tierra y Libertad (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D173											58,726.32	0.00	
Proyecto : 103122.-Primaria José María Morelos y Pavón (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Unidad		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D174											4,799.16	0.00	
Proyecto : 103123.-Primaria Guillermo Prieto (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D175											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103124.-Primaria Cuitlahuac (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D176											4,799.16	0.00	
Proyecto : 103125.-Primaria Jacinto Pérez Pajarito (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D177											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103126.-Primaria México (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D178											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103128.-Primaria Fray Bartolomé de las Casas (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D179											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103129.-Primaria Centro Revolución (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D180											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103132.-Primaria Lázaro Cárdenas del Rio (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D181											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103133.-Primaria Narciso Mendoza (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D182											71,168.58	69,374.41	
Proyecto : 101137.-Primaria Francisco I. Madero													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.98	0.02							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.98	0.02							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.98	0.02							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.98	0.02							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F B A 00 E13 D183												4,799.16	0.00
Proyecto : 103134.-Primaria La Montaña (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D184											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103135.-Primaria Fray Bartolomé de las Casas (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D185											4,799.16	0.00	
Proyecto : 103136.-Primaria General Miguel Negrete (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D186											4,799.16	0.00	
Proyecto : 103137.-Primaria Profesor Domingo Faustino Sarmiento (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D187											64,534.76	0.00	
Proyecto : 103138.-Primaria Benito Juárez García (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	0.09	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	5.00	0.00							
			0.00	0.00	5.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	0.09	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	5.00	0.00							
			0.00	0.00	5.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	5.00	0.00							
			0.00	0.00	5.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D188											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103139.-Primaria Belisario Dominguéz Palencia (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D189											6,199.44	0.00	
Proyecto : 103140.-Primaria Benito Juárez García (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D190											6,398.88	0.00	
Proyecto : 103141.-Primaria Lic. Adolfo López Mateos (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D191											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103142.-Primaria Venustiano Carranza (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D192											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103144.-Primaria Vicente Guerrero (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D193											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103145.-Primaria Vicente Lombardo (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D194											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103146.-Primaria Rosario Castellanos (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D195											4,799.16	0.00	
Proyecto : 103147.-Primaria Lic. Benito Juárez García (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D196											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103148.-Primaria Benito Juárez García (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D197											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103149.- Primaria Alejandro Carrillo (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D198											88,536.00	88,536.00	
Proyecto : 84074.-Primaria Veinte de Noviembre (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D199											100,618.56	100,618.56	
Proyecto : 84084.-Primaria Sor Juana Ines de la Cruz (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D200											99,724.00	99,724.00	
Proyecto : 84095.-Primaria Presidente Carranza (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D201 Proyecto : 129122.-Primaria Cuauhtemoc.											500,000.00	453,152.19	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	90.00	90.00	0.20	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	90.00	90.00	0.20	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	90.00	90.00	0.20	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	90.00	90.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D202											794,016.84	771,692.32	
Proyecto : 917072.-Primaria Benito Juarez Garcia													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D203											501,904.62	151,613.03	
Proyecto : 129081.-Primaria Vicente Guerrero													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.01	0.99							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.01	0.99							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.01	0.99							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.01	0.99							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D204											1,963,000.00	1,574,722.90	
Proyecto : 129097.-Primaria Mi Patria es Primero													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	5.00	0.00	96.00	96.00	1.07	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	5.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	4.80							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	96.00	96.00	0.21	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.96							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	5.00	0.00	96.00	96.00	1.07	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	5.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	4.80							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	96.00	96.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	5.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	4.80							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D205											1,950,000.00	1,785,856.40	
Proyecto : 129098.-Primaria Venustiano Carranza													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	450.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	1.33	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	6.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	1.33	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	6.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	6.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D206											1,019,750.00	465,766.36	
Proyecto : 129099.-Primaria 5 de Mayo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D207											169,317.57	164,071.80	
Proyecto : 89138.-Primaria Luis Braile													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D208											53,360.67	0.00	
Proyecto : 101148.-Primaria Valentín Gomez Farias													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D209											15,325.08	0.00	
Proyecto : 921088.-Primaria Josefa Ortíz de Domínguez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D210											68,258.33	0.00	
Proyecto : 921257.-Primaria Andres Quintanarro													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D211											58,322.57	0.00	
Proyecto : 93123.-Primaria Club de Leones													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D212											29,114.09	0.00	
Proyecto : 93161.-Primaria Guadalupe Victoria													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D213											33,269.43	28,655.16	
Proyecto : 93224.-Primaria General Lazaro Cardenas del Rio													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D214											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103150.-Primaria Felipe Carrillo Puerto (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D215											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103151.-Primaria Juventino Rosas (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D216											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103152.-Primaria Vicente Suarez (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D217											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103153.- Primaria Juan Sabines Gutierrez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D218											4,799.16	0.00	
Proyecto : 103154.-Primaria Lázaro Cárdenas del Río (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D219											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103155.-Primaria Francisco Indalecio Madero (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D220											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103156.-Primaria Justicia Social (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D221											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103157.-Primaria Belisario Dominguéz Palencia (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D222											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103158.-Primaria Juan Escutia (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D223											3,099.72	0.00	
Proyecto : 103159.-Primaria Plan de Ayutla. (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D224											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103160.-Primaria Gustavo Díaz Ordaz (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D225											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103161.-Primaria Lic. Benito Juárez García (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D226											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103179.- Primaria José María Morelos (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D227											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103423.-Primaria CONAFE Cuauhtémoc Cardenas (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D228											377,982.37	94,500.00	
Proyecto : 109489.-Primaria Benito Juárez Garcia (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D229											392,076.76	0.00	
Proyecto : 109677.-Primaria Heróico Colegio Militar (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	16.00	0.00	100.00	100.00	0.29	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	16.00	0.00							
			0.00	0.00	16.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	16.00	0.00	100.00	100.00	0.29	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	16.00	0.00							
			0.00	0.00	16.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	16.00	0.00							
			0.00	0.00	16.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D230											1,069,648.87	0.00	
Proyecto : 101032.- primaria hermenegildo galiana (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D231											318,493.12	0.00	
Proyecto : 101033.- primaria licenciado José Manuel Velasco Balboa (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D232											123,169.28	0.00	
Proyecto : 101034.- Primaria Juan Sabines Gutierréz (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D233											616,470.72	0.00	
Proyecto : 101035.- Primaria Licenciado Manuel Larrainzar (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D234											174,137.19	0.00	
Proyecto : 101036.- Primaria Doctor Belisario Dominguez Palencia (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D235											693,277.73	0.00	
Proyecto : 101037.- Primaria Lazaro Cardenas del Rio (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.07	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 1,926 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D236											10,847.03	0.00	
Proyecto : 101038.- Primaria Juan Sabines Gutierréz (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D237											14,900.87	0.00	
Proyecto : 101039.- Primaria Joaquin Miguel Gutiérrez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D238											834,706.09	0.00	
Proyecto : 101042.- primaria leona vicario (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D239											28,186.70	0.00	
Proyecto : 101042.- primaria leona vicario (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D240											26,595.35	0.00	
Proyecto : 101043.- primaria comunitaria José María Muñiz (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D241											229,300.58	0.00	
Proyecto : 101044.- primaria belisario dominguéz (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D242											3,431,535.16	0.00	
Proyecto : 101045.- primaria fray matías de córdova y ordoñez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.07	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.07	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.07	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D243											26,021.21	0.00	
Proyecto : 101046.- primaria bilingüe fray bartolomé (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D244											169,738.20	0.00	
Proyecto : 101047.- primaria prudencio moscoso pastrana (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D245											434,765.79	0.00	
Proyecto : 101048.- primaria 5 de febrero (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	0.09	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	5.00	0.00							
			0.00	0.00	5.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	5.00	0.00							
			0.00	0.00	5.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D246											227,800.58	0.00	
Proyecto : 101049.- primaria federal ignacio zaragoza (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D247											189,292.93	0.00	
Proyecto : 101040.- primaria Benito Juarerez García (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D248											29,021.72	0.00	
Proyecto : 101052.- primaria bilingüe benito Juárez garcía (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D249											55,157.58	0.00	
Proyecto : 101053.- primaria vicente guerrero (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D250											48,005.80	0.00	
Proyecto : 101054.- primaria lázaro cárdenas (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D251											2,192,512.17	0.00	
Proyecto : 101055.- primaria emiliano zapata (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	0.09	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	5.00	0.00							
			0.00	0.00	5.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	0.09	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	5.00	0.00							
			0.00	0.00	5.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D252											737,641.27	0.00	
Proyecto : 101056.- primaria manuel jesús martin braga (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.07	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.07	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D253											417,495.99	0.00	
Proyecto : 101057.- primaria jaimé sabine gutiérrez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D254											35,918.91	0.00	
Proyecto : 101058.- primaria sabino fiacro lópez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D255											4,227.18	0.00	
Proyecto : 101061.- primaria licenciado benito Juárez garcía (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D256											89,915.50	0.00	
Proyecto : 101062.- primaria diego ribera (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D257											405,779.62	0.00	
Proyecto : 101063.- primaria valentín gómez farías (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 1,948 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D258											405,232.06	0.00	
Proyecto : 101064.- primaria fray matías de córdoba y ordoñez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D259											4,864.29	0.00	
Proyecto : 101065.- primaria rosario castellanos (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	0.15	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	8.00	0.00							
			0.00	0.00	8.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	8.00	0.00							
			0.00	0.00	8.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D260											63,905.34	0.00	
Proyecto : 101066.- primaria general ignacio zaragoza (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D261											13,053.01	0.00	
Proyecto : 101067.- primaria valentín gómez farrias (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D262											288,743.12	0.00	
Proyecto : 101068.- primaria leona vicario (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D263											8,155.18	0.00	
Proyecto : 101069.- primaria amado nervo (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D264											363,783.32	0.00	
Proyecto : 101071.- primaria lázaro cárdenas (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D265											2,288,586.65	18,468.07	
Proyecto : 917072.- primaria benito Juárez garcía (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D266											66,000.00	0.00	
Proyecto : 917075.- primaria elpidio lópez escobar (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D267											1,650,000.00	0.00	
Proyecto : 917096.- PRIMARIA URBANA FRAY MATÍAS DE CÓRDOVA (REFRENDO)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Preescolar.	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN GENERAL.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D268											9,645.56	0.00	
Proyecto : 917097.- PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS (REFRENDO).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D269											45,635.54	0.00	
Proyecto : 917099.- PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (REFRENDO)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COCINA DESAYUNADOR.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F B A 00 E13 D270												33,906.09	0.00
Proyecto : 917101.- PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO (REFRENDO).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D271											646,329.87	13,499.70	
Proyecto : 921031.- Primaria Jaime Sabines Gutiérrez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D272											498,636.72	73,517.13	
Proyecto : 921033.- Primaria Ignacio Manuel Altamirano.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D273											349,466.93	22,499.50	
Proyecto : 921034.- Primaria Juan De Dios Peza.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 1,964 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D274											31,783.65	4,499.90	
Proyecto : 921035.- Primaria Profesora Esperanza Mandujano Burguete.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D275											369,551.03	12,168.27	
Proyecto : 921037.- Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D276											502,456.91	0.00	
Proyecto : 921040.- Primaria Belisario Dominguez Palencia													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D277											267,595.13	111,715.88	
Proyecto : 921041.- Primaria Josefa Ortíz De Domínguez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D278											86,436.83	26,999.40	
Proyecto : 921043.- Primaria Francisco Sarabia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D279											194,556.59	4,499.90	
Proyecto : 921045.- Primaria Lic. José Antonio Rivera Gordillo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D280											31,607.99	9,000.08	
Proyecto : 921066.- Primaria 16 De Septiembre.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D281											84,343.02	0.00	
Proyecto : 921072.- Primaria 18 De Marzo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D282											5,795.20	5,795.20	
Proyecto : 921073.- Primaria Leona Vicario Fernandez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D283											24,404.34	0.00	
Proyecto : 921076.- Primaria Juan Sabines Gutiérrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D284											69,549.55	0.00	
Proyecto : 921077.- Primaria 10De Abril													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D285											1,376.09	0.00	
Proyecto : 921078.- Primaria Joaquin Miguel Gutiérrez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D286											66,878.09	0.00	
Proyecto : 921079.- Primaria 18 De Marzo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Techo		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D287											86,931.81	0.00	
Proyecto : 921080.- Primaria Lic. Miguel Aleman Valdez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D288											65,390.97	0.00	
Proyecto : 921081.- Primaria 20 de Noviembre (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D289											60,000.00	60,000.00	
Proyecto : 921082.- Primaria Francisco Indalecio Madero (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D290											184,553.95	8,999.80	
Proyecto : 921084.- Primaria Emiliano Zapata Salazar (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D291											30,294.64	0.00	
Proyecto : 921085.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D292											195,371.55	4,445.89	
Proyecto : 921087.- Primaria Gustavo Lazos Girón (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D293											84,727.73	0.00	
Proyecto : 921088.- Primaria Josefa Ortiz De Domínguez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D294											78,773.22	4,333.40	
Proyecto : 921091.- Primaria Otilio Montaño (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D295											7,834.54	0.00	
Proyecto : 921093.- Primaria Tomas Isasi No. 2 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D296											31,008.90	0.00	
Proyecto : 921100.- Primaria Amado Nervo (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D297											4,828.01	0.00	
Proyecto : 921102.- Primaria Daniel Delgadillo (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D298											1,152.05	0.00	
Proyecto : 921103.- Primaria Juan Escutia (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D299											82,980.66	26,999.40	
Proyecto : 921107.- Primaria Jaime Sabines Gutiérrez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D300											56,999.40	56,999.40	
Proyecto : 921108.- Primaria Jaime Sabines Gutiérrez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D301											10,080.24	10,080.24	
Proyecto : 921113.- Primaria Emiliano Zapata Salazar (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D302											21,732.77	0.00	
Proyecto : 921114.- Primaria José María Morelos Y Pavón (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D304											55,100.48	8,999.80	
Proyecto : 921244.- Primaria Francisco Indalecio Madero (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D305											15,396.31	13,499.70	
Proyecto : 921257.- Primaria Andres Quintanaroo (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D306											157,451.96	3,000.00	
Proyecto : 921295.- Primaria Jaime Nuno (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D307											80,562.24	18,419.27	
Proyecto : 921299.- Primaria Belisario Dominguéz Palencia (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D308											229,540.66	19,195.00	
Proyecto : 921301.- Primaria Belisario Dominguez Palenciai (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D309											916,409.96	28,527.73	
Proyecto : 921303.- Primaria Juan Enrique Pestalozzi (Refrendo)-													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D310											216,951.43	32,903.89	
Proyecto : 921304.- Primaria Angel Pola (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D311											1,500.00	1,500.00	
Proyecto : 921306.- Primaria José Vasconcelos Calderón (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D312											4,200.10	4,200.10	
Proyecto : 79170.- Primaria Ignacio Aldama.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D313											8,400.20	8,400.20	
Proyecto : 79178.- Primaria Dr. Gonzalo Aguirre B.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D314											36,682.18	8,400.20	
Proyecto : 79181.- Primaria Yaxchilan (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D315											8,400.20	8,400.20	
Proyecto : 79184.- Primaria Javier Mina.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D316											252,337.64	75,267.94	
Proyecto : 79189.- Primaria Melchor Ocampo (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	0.50	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.50	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.50	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.50	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D317											8,400.20	8,400.20	
Proyecto : 79268.- Primaria America Libre.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D318											4,200.10	4,200.10	
Proyecto : 79270.- Primaria Guadalupe Victoria.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D319											277,953.50	97,500.80	
Proyecto : 79289.- Primaria Guillermo Prieto (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D320											388,733.96	4,200.10	
Proyecto : 79291.- Primaria Emiliano Zapata (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D321											158,472.57	8,400.20	
Proyecto : 79292.- Primaria Niños Héroes (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D322											8,400.20	8,400.20	
Proyecto : 79309.- Primaria Lazaro Cardenas del Rio.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D323											172,844.09	4,200.10	
Proyecto : 79310.- Primaria 1o. de Mayo (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D324											104,755.96	4,200.10	
Proyecto : 79311.- Primaria Nicolas Bravo (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D325 Proyecto : 79320.- Primaria El Pipita.											46,500.30	46,500.30	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D326											12,483.00	12,483.00	
Proyecto : 89106.- Primaria Miguel Alemán Valdez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D327											53,554.49	8,322.00	
Proyecto : 89108.- Primaria Doctor Mora (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D328											4,161.00	4,161.00	
Proyecto : 89109.- Primaria General Benemérito de las Américas.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D329											12,483.00	12,483.00	
Proyecto : 89110.- Primaria Valentin Gómez Farias.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D330											16,644.00	16,644.00	
Proyecto : 89111.- Primaria Valentin Gómez Farias.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D331											15,439.66	15,439.66	
Proyecto : 89112.- Primaria Mariano Abasolo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D332											4,161.00	4,161.00	
Proyecto : 89114.- Primaria Bartolome de las Casas.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D333											12,483.00	12,483.00	
Proyecto : 89117.- Primaria Francisco Indalecio Medero.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D334											4,161.00	4,161.00	
Proyecto : 89118.- Primaria Gabriela Mistral (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	Adquisición de mobiliario.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D335											12,483.00	12,483.00	
Proyecto : 89119.- Primaria Luis Espinosa (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	Adquisición de mobiliario.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D336											101,844.00	101,844.00	
Proyecto : 89120.- Primaria Vicente Guerrero (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	90.00	90.00	0.20	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	90.00	90.00	90.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	90.00	90.00	0.20	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	Adquisición de mobiliario.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	90.00	90.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 2,026 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D337											1,798,796.63	8,322.00	
Proyecto : 89121.- Primaria Juan Escutia (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	0.81	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.81	0.00							
			0.00	0.00	0.81	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.81	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.81	0.00							
			0.00	0.00	0.81	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.81	0.00							
			0.00	0.00	0.81	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D338											65,199.04	12,483.00	
Proyecto : 89134.- Primaria María de Carmen Serdán (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D339											2,956.66	2,956.66	
Proyecto : 89137.- Primaria Juárez Escutia (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	Adquisición de mobiliario.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D340											8,322.00	8,322.00	
Proyecto : 89139.- Primaria 16 de Septiembre (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	Adquisición de mobiliario.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D341											8,322.00	8,322.00	
Proyecto : 89140.- Primaria 20 de Noviembre (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	Adquisición de mobiliario.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D342											8,322.00	8,322.00	
Proyecto : 89141.- Primaria General Jesús González Ortega (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	Adquisición de mobiliario.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D343											8,322.00	8,322.00	
Proyecto : 89146.- Primaria Benito Juárez (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	Adquisición de mobiliario.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D344											12,483.00	12,483.00	
Proyecto : 89149.- Primaria Gustavo Díaz Ordáz (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	Adquisición de mobiliario.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D345											1,222.66	1,222.66	
Proyecto : 89151.- Primaria 5 de Febrero (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	Adquisición de mobiliario.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D346											73,378.01	4,161.00	
Proyecto : 89156.- Primaria Amado Nervo (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	0.12	0.00	75.00	75.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.12	0.00							
			0.00	0.00	0.09	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	76.00	76.00	0.01	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.76	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.12	0.00	75.00	75.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.12	0.00							
			0.00	0.00	0.09	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	75.00	75.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.12	0.00							
			0.00	0.00	0.09	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D347											4,161.00	4,161.00	
Proyecto : 89157.- Primaria Luis Velasco Castro (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	Adquisición de mobiliario.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D348											4,161.00	4,161.00	
Proyecto : 89250.- Primaria José María Morelos (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	Adquisición de mobiliario.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D349											2,031.00	2,031.00	
Proyecto : 89266.- Primaria Libertad (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	Adquisición de mobiliario.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D350											104,379.41	1,436.34	
Proyecto : 89288.- Primaria Cesar Cruz Soto (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D351											152,833.80	152,833.80	
Proyecto : 99179.- Primaria Enrique C. Rebsamen.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	90.00	90.00	0.20	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	90.00	90.00	90.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	90.00	90.00	0.20	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	Adquisición de mobiliario.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	90.00	90.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D352 Proyecto : 99197.- Primaria Emiliano Zapata.											50,944.60	23,927.70	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	Adquisición de mobiliario.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D353											23,980.75	23,980.75	
Proyecto : 99215.- Primaria Angel Albino Corzo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	Adquisición de mobiliario.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D354 Proyecto : 99453.- Primariam Emiliano Zapata.											74,619.45	5,413.05	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario	
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio	
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario	
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	Adquisición de mobiliario.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario	
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D355											25,500.10	24,896.35	
Proyecto : 919008.- Primaria Narciso Mendoza.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	Adquisición de mobiliario.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D356 Proyecto : 919010.- Primaria Vicente Guerrero.											51,000.20	49,792.70	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	Adquisición de mobiliario.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D357											2,229.29	1,529.50	
Proyecto : 921039.- Primaria Francisco Javier Mina Larrea.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	Adquisición de mobiliario.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D358											5,966.20	5,966.20	
Proyecto : 921052.- Primaria Santos de Gollado.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	Adquisición de mobiliario.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D359											4,474.65	4,474.65	
Proyecto : 921067.- Primaria General Francisco Villa.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	90.00	90.00	0.20	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	90.00	90.00	90.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	90.00	90.00	0.20	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	Adquisición de mobiliario.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	90.00	90.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D360											134,029.58	0.00	
Proyecto : 79039.- Primaria Vicente Guerrero (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D361											218,619.28	0.00	
Proyecto : 79182.- Primaria Manuel Ávila Camacho (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Accidente		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D362											49,966.98	0.00	
Proyecto : 79251.- Primaria Chapultepec (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D363											213,388.36	0.00	
Proyecto : 79293.- Primaria Niños Héroes (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			6.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	6.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D364											127,368.00	0.00	
Proyecto : 79307.- Primaria Club de Leones (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D365											122,875.67	0.00	
Proyecto : 79308.- Primaria Miguel Hidalgo (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D366											39,250.36	0.00	
Proyecto : 79312.- Primaria Anáhuac (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	300.00	100.00	0.05	Estratégico / Calidad	Terminación		
			3.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D367											19,626.56	0.00	
Proyecto : 79318.- Primaria Belisario Dominguéz Palencia (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D368											465,983.43	0.00	
Proyecto : 79319.- Primaria Guadalupe Victoria (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D369											4,661.03	0.00	
Proyecto : 84071.- Primaria Belisario Dominguéz (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D370											53,721.43	0.00	
Proyecto : 84072.- Primaria Justo Sierra Mendez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D371											52,076.30	0.00	
Proyecto : 84078.- Primaria Leandro Valle (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D372											77,807.30	0.00	
Proyecto : 84082.- Primaria Tierra y Libertad (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D373											64,452.10	0.00	
Proyecto : 84087.- Primaria Estado de Veracruz (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D374											43,528.14	0.00	
Proyecto : 99163.- Primaria Bonampak (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D375											441,699.96	0.00	
Proyecto : 99192.- Primaria Dr. Belisario Domínguez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D376											246,097.86	133,168.43	
Proyecto : 99200.- Primaria Miguel Lara Vassallo (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D377											248,134.87	0.00	
Proyecto : 99203.- Primaria Gustavo Díaz Ordaz (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D379											55,051.20	0.00	
Proyecto : 9908032.- Primaria Guillermo Prieto (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D380											112,408.93	0.00	
Proyecto : 10508004.- Primaria 16 de Septiembre.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D381											461,469.34	0.00	
Proyecto : 11909003.- Primaria Leandro del Valle.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación	
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio	
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación	
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación	
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D382											58,384.30	0.00	
Proyecto : 7901013 .- Primaria Benito Juárez García (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D383											707,528.27	332,630.19	
Proyecto : 99136.- Primaraia Indapendencia. (Refrendo9													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D386											1,100,000.00	550,000.00	
Proyecto : 129146.-Primaria Niños Heroes													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	39.00	39.00	0.09	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.39							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	39.00	39.00	0.09	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.39							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	39.00	39.00	0.09	Estratégico / Calidad	Aula		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.39							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	39.00	39.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.39							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 2,073 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D387											1,650,000.00	595,942.36	
Proyecto : 129142.-Primaria Lazaro Cardenas del Rio													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	5.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D388											1,850,000.00	0.00	
Proyecto : 129141.-Primaria Cuauhtemoc													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D389											700,000.00	545,711.59	
Proyecto : 129131.-Primaria Plan de Aneneuilco													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D390											1,350,000.00	1,052,000.00	
Proyecto : 129140.-Primaria Revolución													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D391											500,000.00	0.00	
Proyecto : 129125.-Primaria Juan Sabines Gutiérrez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D392											1,000,000.00	430,957.49	
Proyecto : 129126.-Primaria Enrique C. Rebsamen													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	50.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Aula		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	50.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D393											1,000,000.00	653,527.49	
Proyecto : 129143.-Primaria Cesar Cruz Soto													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	96.00	96.00	0.43	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.92							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	96.00	96.00	0.21	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.96							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	144.00	96.00	0.64	Estratégico / Calidad	Aula		
			3.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.88							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	144.00	96.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			3.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.88							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D394											1,100,000.00	1,100,000.00	
Proyecto : 129139.-Primaria Juan Enrique Pestalozzi													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	200.00	100.00	0.44	Estratégico / Calidad	Obra		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	200.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D395											0.00	0.00	
Proyecto : 129135.-Primaria Octavio Paz													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	10.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D396											1,150,000.00	0.00	
Proyecto : 129127.-Primaria José María Morelos													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D397											315,000.00	315,000.00	
Proyecto : 1113013.-Primaria Benito Juarez Garcia													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	9.00	0.00	100.00	100.00	2.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	0.00	9.00	0.00							
			0.00	0.00	9.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	450.00	0.00	0.00	9.00	0.00	100.00	100.00	2.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	0.00	9.00	0.00							
			0.00	0.00	9.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	0.00	9.00	0.00							
			0.00	0.00	9.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D398											834,518.30	803,248.37	
Proyecto : 119420.-Primaria Juan Escutia													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D399											259,715.61	259,715.61	
Proyecto : 119418.-Primaria Rafael Pascacio Gamboa													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	200.00	100.00	0.44	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	200.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D400											409,631.00	409,630.80	
Proyecto : 109502.-Primaria José María Morelos y Pavón													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	3.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			3.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D401											522,162.40	496,811.61	
Proyecto : 119244.-Primaria Josefa Garrido de Gonzalez Blanco													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D412											73,963.28	73,153.07	
Proyecto : 99218.- Primaria Jaime Sabines Gutiérrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D413											50,258.50	50,224.92	
Proyecto : 921276.- Primaria Jaime Sabines Gutierrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D414											72,341.33	71,825.16	
Proyecto : 99217.- Primaria Juan Escutia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D420											255,000.00	0.00	
Proyecto : 119140.- Primaria Adolfo López Mateos													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D421											44,537.29	0.00	
Proyecto : 917081.- Primaria Guadalupe Victoria													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D422											107,075.72	1,082.34	
Proyecto : 813001.- Primaria Carlos Maciel Espinosa.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D423											137,193.44	0.00	
Proyecto : 95032.- Primaria las Tres Garantías													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D424											339,295.88	0.00	
Proyecto : 95034.- Primaria José María Morelos y Pavón													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D425											196,310.40	0.00	
Proyecto : 95035.- Primaria Francisco Javier Mina													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D426											431,603.16	0.00	
Proyecto : 95074.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D427											400,816.93	0.00	
Proyecto : 129150.-Primaria Joaquin Miguel Gutiérrez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D428											1,048,068.97	0.00	
Proyecto : 129148.-Primaria Jaime Sabines Gutiérrez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F B A 00 E13 D429											2,250,000.00	0.00	
Proyecto : 129158.-Primaria Anahuac													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	0.00	5.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	0.00	5.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	0.00	5.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B037											1,066,886.88	0.00	
Proyecto : 103544.- Teesecundaria No. 1316 luis donaldo colosio.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.67	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.67	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B038											355,628.96	0.00	
Proyecto : 103545.- Telesecundaria No. 1317 benito juarez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B073											100,000.00	0.00	
Proyecto : 89169.- Secundaria General Dr. Belisario Domínguez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B077											2,794,473.04	0.00	
Proyecto : 101073.- Secundaria General No. 6 Juan De La Barrera.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	68.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	68.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B078											469,733.99	324,058.90	
Proyecto : 921116.- Secundaria General Dr. Belisario Dominguez Palencia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B079											971,885.40	0.00	
Proyecto : 119282.- Secundaria Tecnica No. 89.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	68.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	68.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B080											1,384,311.37	1,384,311.37	
Proyecto : 119285.- Secundaria Tecnica No. 02 Prevo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B081 Proyecto : 119428.- Secundaria Tecnica No. 97.											559,143.92	541,734.05	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B082											1,035,015.28	1,035,013.83	
Proyecto : 119278.- Secundaria Tecnica No. 128.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B083											1,357,138.41	1,089,873.46	
Proyecto : 1113011.- Secundaria Tecnica No. 131.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	68.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	68.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundariar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B084											1,730,983.00	1,730,983.00	
Proyecto : 119395.- Secundaria Tecnica No. 85.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B085											1,079,982.45	0.00	
Proyecto : 99563.- Telesecundaria No. 1123 Francisco Indalecio Madero.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	68.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	68.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B086											169,267.24	78,502.16	
Proyecto : 109474.- Telesecundaria No. 732 Jaime Sabines Gutierrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.42	92.00	92.00	1.35	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.42	92.00	92.00	1.35	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.42	92.00	92.00	1.35	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.42	92.00	92.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B087 Proyecto : 109500.- Telesecundaria No. 088.											362,767.82	74,272.66	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B088											200,043.10	106,887.76	
Proyecto : 109459.- Telesecundaria No. 028 "Educacion Para La Vida".													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B089											196,796.51	0.00	
Proyecto : 101088.- Telesecundaria No. 573													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construccion	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B090											728,620.18	273,261.33	
Proyecto : 101158.- Secundaria General Rafael Ramírez Castañeda.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	17,783.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B091											909,768.36	0.00	
Proyecto : 101163.- Telesecundaria No. 896 Venustiano Carranza													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	3.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.01	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	2.25	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.12	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.75	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	17,783.00	0.00	3.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.01	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	2.25	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	2.25	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B092											4,616.14	0.00	
Proyecto : 101165.- Telesecundaria No. 767 José María Luis Mora													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B093											2,951,199.13	7,970.35	
Proyecto : 101166.- Secundaria General Dr. Rodulfo Figueroa													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra	
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Estudio	
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra	
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B094											588,479.79	0.00	
Proyecto : 101168.- Telesecundaria No. 1277													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	17,783.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B095 Proyecto : 101169.- Telesecundaria No. 1252											588,479.79	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	17,783.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B096											196,159.93	0.00	
Proyecto : 101170.- Secundaria Técnica No. 34													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B097											1,152,214.68	566,129.54	
Proyecto : 101191.- Telesecundaria No. 271 Amado Nervo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B098											590,487.86	258,688.28	
Proyecto : 101195.- Secundaria General Poeta Santiago Serrano.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B099											160,508.84	0.00	
Proyecto : 101509008.- Telesecundaria No. 508.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B100 Proyecto : 103349.- Secundaria Técnica No. 152.											714,457.36	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B101 Proyecto : 103350.- Secundaria Técnica No. 85											358,728.68	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B102											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103351.- Secundaria Técnica. No. 147													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B103											63,000.00	0.00	
Proyecto : 103352.- Secundaria Técnica No. 143.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B104 Proyecto : 103378.- Telesecundaria No. 1152											358,690.28	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B105											9,183.96	0.00	
Proyecto : 103379.- Telesecundaria No. 1077 Juan Escutia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B106											404,689.44	0.00	
Proyecto : 103381.- Telesecundaria No. 908 José Vasconcelos Calderón													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B107											358,690.28	0.00	
Proyecto : 103382.- Telesecundaria No. 957 Francisco González Bocanegra													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B108											4,561.32	0.00	
Proyecto : 103383.- Telesecundaria No. 1142 Venustiano Carranza.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B109											358,690.28	0.00	
Proyecto : 103384.- Telesecundaria No, 1157 José Vasconcelos Calderón													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B110											720,380.56	82,518.04	
Proyecto : 103385.- Telesecundaria No. 963 Jaime Sabines Gutiérrez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B111											4,561.32	0.00	
Proyecto : 103386.- Telesecundaria No. 609 Ignacio Manuel Altamirano													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B112											4,561.32	0.00	
Proyecto : 103387.- Telesecundaria No. 962 Niños Héroes													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B113											717,380.56	0.00	
Proyecto : 103388.- Telesecundaria No. 501 Jaime Sabines Gutiérrez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B114											3,061.32	0.00	
Proyecto : 103390.- Telesecundaria No. 901 Guadalupe Victoria													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B115											3,061.32	0.00	
Proyecto : 103391.- Telesecundaria No. 767 José María Luis Mora.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B116											1,076,070.84	0.00	
Proyecto : 103392.- Telesecundaria No. 1165 Joaquín Miguel Gutiérrez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B117											717,380.56	0.00	
Proyecto : 103394.- Telesecundaria No. 883 Belisario Dominguéz Palencia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B118											3,061.32	0.00	
Proyecto : 103395.- Telesecundaria No. 1032 Fray Matías de Córdova y Ordoñez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B119											12,245.28	0.00	
Proyecto : 103396.- Telesecundaria No. 1080 Francisco Villa.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B120											3,061.32	0.00	
Proyecto : 103397.- Telesecundaria No. 615 José Emilio Grajales Moguel.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B121											9,122.64	0.00	
Proyecto : 103398.- Telesecundaria No. 1079 Sebastián Lerdo De Tejada													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B122											3,061.32	0.00	
Proyecto : 103399.- Telesecundaria No. 561 Sor Juana Inés de la Cruz													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B123											6,122.64	0.00	
Proyecto : 103400.- Telesecundaria No. 1160													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B124											9,183.96	0.00	
Proyecto : 103401.- Telesecundaria No. 1209 Jaime Sabines Gutiérrez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B125											358,690.28	0.00	
Proyecto : 103402.- Telesecundaria No. 909 Armando Duvalier Cruz Reyes.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B126											1,091,368.92	0.00	
Proyecto : 103404.- Telesecundaria No. 1198 Jaime Torres Bodet.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B127 Proyecto : 103405.- Telesecundaria No. 960											360,190.28	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B128											358,690.28	0.00	
Proyecto : 103406.- Telesecundaria No. 980 Flavio Guillen Ancheyta.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B129											360,190.28	0.00	
Proyecto : 103408.- Telesecundaria No. 1282 Emiliano zapata Salazar.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B130											358,690.28	0.00	
Proyecto : 103409.- Telesecundaria No. 910 Benito Juárez García.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B131											276,383.18	0.00	
Proyecto : 103410.- Telesecundaria No. 1280 Narciso Mendoza													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B132											6,122.64	0.00	
Proyecto : 103411.- Telesecundaria no. 1280 Narciso Mendoza.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B133											3,061.32	0.00	
Proyecto : 103412.- Telesecundaria No. 942 Sor Juana Inés de la Cruz													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B134											3,061.32	0.00	
Proyecto : 103413.- Telesecundaria No. 994 Emiliano Rabasa Estebanell													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B135											9,183.96	0.00	
Proyecto : 103414.- Telesecundaria No. 1049 Adolfo López Mateos.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B136											9,183.96	0.00	
Proyecto : 103416.- Telesecundaria No. 1048 Diego Rivera													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B137											4,212.12	0.00	
Proyecto : 103417.- Telesecundaria No. 856 Jaime Sabines Gutiérrez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B138											10,457.64	0.00	
Proyecto : 103418.- Telesecundaria No. 937 Tierra y Libertad.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B139											2,424.48	0.00	
Proyecto : 103419.- Telesecundaria No. 755 Benito Juárez García.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B140											7,396.32	0.00	
Proyecto : 103420.- Telesecundaria No. 995 Venustiano Carranza.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B141											36,368.48	0.00	
Proyecto : 103421.- Telesecundaria No. 854 Emiliano Zapata Salazar													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B142											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103503.- Secundaria Técnica No. 57.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B143											9,183.96	0.00	
Proyecto : 103505.- Telesecundaria Técnica No. 1319 Emiliano Zapata													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B144											3,061.32	0.00	
Proyecto : 103506.- Secundaria Técnica No. 749 Emilio Rabasa													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B145											6,122.64	0.00	
Proyecto : 103507.- Telesecundaria Técnica No. 1328 Rosario Castellanos Figueroa													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B146											3,061.32	0.00	
Proyecto : 103508.- Telesecundaria Técnica No. 800.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B147											358,690.28	0.00	
Proyecto : 103510.- Telesecundaria Técnica No. 913 Juan Sabines Gutiérrez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B148											717,380.56	0.00	
Proyecto : 103511.- Telesecundaria Técnica No. 1307 Francisco González Bocanegra													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B149											360,190.28	0.00	
Proyecto : 103512.- Telesecundaria Técnica No. 1022 Fernando Castañón Gamboa.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B150											1,599.72	0.00	
Proyecto : 103522.- Secundaria Técnica No. 137.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	622.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	17,783.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B151											805,894.28	626,225.53	
Proyecto : 89200.- Secundaria Técnica No. 66													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Taller		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.93	0.07	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.93	0.07	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Taller		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.93	0.07	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Taller		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.93	0.07	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B152											1,753,088.16	1,743,965.52	
Proyecto : 129009.- Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria No. 147													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.11	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	2.50	2.50							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.50	0.50							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.11	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	2.50	2.50							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	2.50	2.50							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B153 Proyecto : 129023.- Telesecundaria No. 133											4,561.32	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B154											1,329,183.96	1,099,446.88	
Proyecto : 129024.- Telesecundaria Técnica No. 216 Justo Sierra Mendez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.67	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.67	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B155											433,683.96	371,099.75	
Proyecto : 129027.- Telesecundaria No. 1228 Benito Juarez Garcia													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B156											1,003,061.32	755,047.81	
Proyecto : 129030.- Telesecundaria No. 1036													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	450.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B157 Proyecto : 129079.- Secundaria Técnica S/N											2,729,298.00	2,325,684.58	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.33	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	5.40	0.60							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.90	0.10							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.33	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	5.40	0.60							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	5.40	0.60							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B158											1,003,061.32	673,209.02	
Proyecto : 129032.- Telesecundaria No. 823 Ignacio Manuel Altamirano													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.02	1.98							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.02	0.98							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.02	1.98							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B159											1,009,122.64	1,000,000.00	
Proyecto : 129033.- Telesecundaria No. 1297 Venustiano Carranza													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.20	1.80							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.10	0.90							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.20	1.80							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.20	1.80							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B160											1,003,061.32	684,543.87	
Proyecto : 129043.- Telesecundaria No. 848 Juan Ruflo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	450.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B161											506,199.44	424,250.91	
Proyecto : 129048.- Telesecundaria No. 1187 Benito Juarez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B162 Proyecto : 129050.- Telesecundaria No. 151											1,305,969.62	1,229,195.29	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.67	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.08	1.92							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.36	0.64							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.67	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.08	1.92							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.08	1.92							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B163											303,199.44	286,178.43	
Proyecto : 129051.- Secundaria Técnica No. 52													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.95							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.95							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.95							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.05	0.95							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B164											1,053,061.32	851,838.37	
Proyecto : 129053.- Telesecundaria No. 501 Jaime Sabines Gutiérrez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.75	0.25							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.75	0.25							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.75	0.25							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.75	0.25							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B165 Proyecto : 103366/Telesecundaria No. 1187 Benito Juárez García.											13,683.96	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Adquisición de mobiliario.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B166											9,122.64	0.00	
Proyecto : 103367/Telesecundaria No. 1206 Guadalupe Victoria.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Adquisición de mobiliario.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B167											720,380.56	0.00	
Proyecto : 103368/Telesecundaria No. 914 Fray Bartolomé de las Casas.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Adquisición de mobiliario.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F C A 00 E13 B168												1,673.93	0.00
Proyecto : 109115/Telesecundaria No. 1112 Joaquín Miguel Gutiérrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Adquisición de mobiliario.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B169											6,199.44	0.00	
Proyecto : 103347/Secundaria Técnica No. 145.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Adquisición de mobiliario.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B170											18,367.92	0.00	
Proyecto : 103374/Telesecundaria No.829 Tierra y Libertad.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Adquisición de mobiliario.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B171											720,380.56	0.00	
Proyecto : 103375/Telesecundaria No. 305 Belisario Domínguez Palencia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Adquisición de mobiliario.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B172											1,434,761.12	123,777.05	
Proyecto : 103376/Telesecundaria no. 213 Sor Juana Inés de la Cruz.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Adquisición de mobiliario.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B173											1,924,711.56	481,959.44	
Proyecto : 109188/Escuela Secundaria del Estado.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción y equipamiento de aula didáctica.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B174 Proyecto : 109191/Telesecundaria 604.											268,881.15	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.32	Gestión / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.32	Gestión / Eficiencia	Accidente		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción y equipamiento de bodega dirección y rehabilitación general.	0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B175											1,229,345.00	129,749.18	
Proyecto : 109455/Telesecundaria No. 411, Emiliano Zapata Salazar.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.32	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.32	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de servicios sanitarios.	0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B176											370,165.99	0.00	
Proyecto : 109458/Telesecundaria No. 587, Miguel Hidalgo y Costilla.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.32	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.32	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de servicios sanitarios.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B177											236,475.93	0.00	
Proyecto : 109459/Telesecundaria No. 028.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Rehabilitación de espacios educativos.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B178 Proyecto : 109461/Telesecundaria No. 786, Quetzalcóatl.											1,114,808.46	294,621.21	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.32	Gestión / Eficiencia	Aula		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.32	Gestión / Eficiencia	Aula		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B179											634,236.46	0.00	
Proyecto : 109462/Telesecundaria No. 902, Benito Juárez García.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de servicios sanitarios.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B180											370,730.71	0.00	
Proyecto : 109463/Telesecundaria No. 822, Emiliano Zapata Salazar.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.32	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.32	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de servicios sanitarios.	0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B181											1,144,003.12	184,511.43	
Proyecto : 109464/Telesecundaria No. 400 Benito Juárez García.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.32	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.32	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de servicios sanitarios.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B182											750,000.00	3,929.00	
Proyecto : 109471/Telesecundaria No. 459 Jaime Sabines Gutiérrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de servicios sanitarios.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B183 Proyecto : 109473/Telesecundaria No. 236.											963,967.82	64,389.05	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.32	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.32	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de servicios sanitarios.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B184											1,189,969.52	11,911.56	
Proyecto : 109474/Telesecundaria No. 732 Jaime Sabines Gutiérrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.84	92.00	92.00	0.30	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.42	92.00	92.00	0.15	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.84	92.00	92.00	0.30	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de servicios rurales.	0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.84	92.00	92.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B185											452,407.94	0.00	
Proyecto : 109482/Secundaria General Ignacio Manuel Altamirano.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Aula		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de aula didáctica, techado de plaza cívica.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B186											676,669.92	141,673.49	
Proyecto : 109484/Telesecundaria No. 895, Emilio Rabasa Estebanell.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.32	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.32	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de servicios sanitarios rurales.	0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B187											378,574.06	189,287.03	
Proyecto : 109486/Telesecundaria No. 691, José María Morelos y Pavón.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Aula		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Aula		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de aula didáctica.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B188											194,742.79	0.00	
Proyecto : 109488/Telesecundaria No. 002 Rosario castellanos Figueroa.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.32	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.32	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de servicios sanitarios rurales.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B189											750,000.00	3,818.00	
Proyecto : 109498/Secundaria general Miguel Hidalgo y Costilla.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de servicios sanitarios.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B190											421,327.59	0.00	
Proyecto : 109508/Telesecundaria No. 346 la Patria es Primero.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción y equipamiento de un aula didáctica.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B191											800,000.00	0.00	
Proyecto : 109511/Secundaria Técnica No. 36.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario	
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio	
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario	
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de servicios sanitarios.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario	
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B192											800,000.07	0.00	
Proyecto : 109512/Telesecundaria No. 1063 Lázaro Cárdenas del Rio.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de servicios sanitarios.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B193											500,000.00	11,795.93	
Proyecto : 109514/Telesecundaria No. 1266 Gustavo Díaz Ordaz.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de servicios sanitarios.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B194											800,000.00	0.00	
Proyecto : 109515/Telesecundaria No. 046 José Vasconcelos Calderón.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de servicios sanitarios.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B195											800,000.00	10,000.00	
Proyecto : 109516/Telesecundaria No. 317 El Triunfo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de servicios sanitarios.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B196											421,327.59	4,761.65	
Proyecto : 109521/Telesecundaria No. 888 5 de Febrero.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula			
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio			
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula			
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de un aula didáctica.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B197											800,000.00	9,754.64	
Proyecto : 109522/Telesecundaria No. 094 Adolfo López Mateos.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de servicios sanitarios.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B198											549,989.11	0.00	
Proyecto : 109523/Telesecundaria No. 1182 Josefa Ortiz de Domínguez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de servicios sanitarios.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B199											800,000.00	5,440.00	
Proyecto : 109526/Telesecundaria No. 1275 Rubén Darío.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de servicios sanitarios.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B200											283,943.75	0.00	
Proyecto : 109532/Telesecundaria No. 109 Fernando Montes de Oca.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de un aula didáctica.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B201											421,327.59	2,299.00	
Proyecto : 109539/Telesecundaria No. 420 José Vasconcelos Calderón.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construccion de servicios sanitarios.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B202											800,000.00	0.00	
Proyecto : 109540/Telesecundaria No. 1267 Francisco Indalecio Madero.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construccion de servicios sanitarios.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B203 Proyecto : 109543/Secundaria Técnica No. 50.											800,000.00	8,497.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de servicios sanitarios.	0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B204											800,000.00	0.00	
Proyecto : 109547/Telesecundaria No. 335 Juan Aldama.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construccion de servicios sanitarios.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B205											800,000.00	0.00	
Proyecto : 109550/Secundaria Técnica No. 122.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de servicios sanitarios.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B206											800,000.00	0.00	
Proyecto : 109551/Secundaria Técnica No. 87.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario	
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio	
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario	
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de servicios sanitarios.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario	
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B207											800,000.00	0.00	
Proyecto : 109552/Secundaria Técnica No. 29.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de servicios sanitarios.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B208											421,327.59	0.00	
Proyecto : 109553/Telesecundaria No. 427 Rufino Tamayo..													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construccion de aula didactica.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B209											1,685,310.36	561,256.19	
Proyecto : 109564/Secundaria Técnica No. 113.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.32	Gestión / Eficiencia	Aula		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.32	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.32	Gestión / Eficiencia	Aula		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de 2 aulas didácticas.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B210											800,000.00	0.00	
Proyecto : 109566/Telesecundaria No. 1159 Lázaro Cárdenas del Rio.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de servicios sanitarios.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B211											800,000.00	0.00	
Proyecto : 109568/Telesecundaria No. 680 Benito Juárez García.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de servicios sanitarios.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B212											800,000.00	0.00	
Proyecto : 109570/Secundaria General No. 47 Sor Juana Inés de la Cruz.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Ampliación de los servicios sanitarios.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B213											800,000.00	0.00	
Proyecto : 109571/Telesecundaria No. 460 Juan Sabines Gutiérrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de servicios sanitarios.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B214											921,327.59	1,812.00	
Proyecto : 109580/Telesecundaria No. 984 Gandhi.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			3.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			3.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de un aula didáctica y servicios sanitarios.	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			3.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B215											3,922,953.41	0.00	
Proyecto : 109584/Telesecundaria No. 1120 Juan de Dios Peza.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	5.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.28	Gestión / Eficiencia	Obra		
			5.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.75	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	5.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.28	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			5.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.75	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	5.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.28	Gestión / Eficiencia	Obra		
			5.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.75	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios.	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			5.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.75	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B216											800,000.00	0.00	
Proyecto : 109586/Secundaria General No. 20.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de servicios sanitarios.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B217 Proyecto : 109588/Secundaria Técnica No. 128.											842,655.18	3,099.50	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de 2 aulas didácticas.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B218											800,000.00	0.00	
Proyecto : 109596/Secundaria Técnica No. 136.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de servicios sanitarios.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B219											421,327.59	0.00	
Proyecto : 109597/Telesecundaria No. 1005.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de un aula didáctica.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B220											800,000.00	0.00	
Proyecto : 109598/Secundaria Técnica No. 94.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de servicios sanitarios.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B221											421,327.59	0.00	
Proyecto : 109602/Telesecundaria No. 226.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de un aula didáctica.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B222											1,200,000.00	0.00	
Proyecto : 109611/Telesecundaria No. 771 Luis Donaldo Colosio.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			4.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			4.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios.	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			4.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B223											800,000.00	0.00	
Proyecto : 109612/Telesecundaria No. 859.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de servicios sanitarios.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B224											800,000.00	0.00	
Proyecto : 109613/Secundaria Técnica No. 43.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de servicios sanitarios.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B225											800,000.00	0.00	
Proyecto : 109614/Telesecundaria No. 512 Leona Vicario.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de servicios sanitarios.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B226											1,221,327.59	0.00	
Proyecto : 109615/Telesecundaria No. 278 Moisés Sáenz Garza.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			3.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			3.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de un aula didáctica y servicios sanitarios.	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			3.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B227											800,000.00	10,773.99	
Proyecto : 109619/Secundaria Técnica No. 09.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de servicios sanitarios.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B228											2,344,735.21	789,151.86	
Proyecto : 109624/Secundaria Técnica No. 064.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.32	Gestión / Eficiencia	Obra		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.32	Gestión / Eficiencia	Obra		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.32	Gestión / Eficiencia	Obra		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de servicios sanitarios y obra exterior.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B229											36,915.12	0.00	
Proyecto : 109633/Telesecundaria No. 144 Adolfo López Mateos.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de un aula didáctica.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B230											710,000.00	0.00	
Proyecto : 109645/Secundaria Técnica No. 131.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.32	Gestión / Eficiencia	Aula		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.32	Gestión / Eficiencia	Aula		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de 2 aulas didacticas.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B231											710,000.00	0.00	
Proyecto : 109646/Telesecundaria No. 277.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de 2 aulas didacticas.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B232											355,000.00	0.00	
Proyecto : 109650/Secundaria General Profr. Edgar Robledo Santiago.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de aula didactica.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B233											60,008.92	0.00	
Proyecto : 109652/Telesecundaria No. 1101 Ignacio Manuel Altamirano.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Terminación de obra.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B234											1,642,655.18	3,627.00	
Proyecto : 109656/Telesecundaria No. 1335 Benito Juárez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			4.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			4.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios.	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			4.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B235											842,655.18	0.00	
Proyecto : 109659/Telesecundaria No. 1287 La Libertad.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construccion de 2 aulas didácticas .	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B236											3,327,966.16	0.00	
Proyecto : 109663/Telesecundaria. No. 624 Sor Juana Inés de la Cruz.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	
			4.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio	
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	
			4.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios.	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	
			4.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B237											485,000.00	69,616.02	
Proyecto : 89203/Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria No. 117 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Adquisición de mobiliario.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B238											256,340.36	33,639.66	
Proyecto : 921248/Secundaria Técnica No. 148 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Terminación de construcción de aula didáctica y dirección.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B239											109,583.62	13,469.44	
Proyecto : 9908001/Telesecundaria No. 1297, Venustiano Carranza (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Terminación de construcción de un aula didáctica.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B240											951,156.23	400,000.00	
Proyecto : 99257/Secundaria Técnica No. 16 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Terminación de mantenimiento de la red eléctrica, equipamiento de mobiliario escolar y administrativ	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B241											3,745,911.94	47,442.98	
Proyecto : 99272/Secundaria Técnica No. 131 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	622.00	19.00 19.00 0.00	0.00 0.00 19.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	3.05	Gestión / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	622.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.16	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	622.00	19.00 19.00 0.00	0.00 0.00 19.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	3.05	Gestión / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de 3 aulas didácticas, administración incluye 12 anexos (contraloría, archivo, cuarto d	0.00	19.00 19.00 0.00	0.00 0.00 19.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B242 Proyecto : 129005.- Secundaria Técnica No. 53											1,245,000.00	128,626.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B243											2,001,280.08	1,473,202.92	
Proyecto : 101164.- Secundaria Tecnica Industrial No. 133													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.85	0.15	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.85	0.15	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.85	0.15	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.85	0.15	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B244											1,997,017.83	1,444,914.35	
Proyecto : 129006.- Telesecundaria No. 127													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	4.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	3.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	4.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	3.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	3.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B245											353,634.55	119,736.24	
Proyecto : 85330.- Telesecundaria No. 035 Miguel Hidalgo Y Costilla.(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE REHABILITACION DE 03 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS RED ELECTRICA E HIDROSAN	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B246											190,580.20	31,488.86	
Proyecto : 95051.- Telesecundaria No. 130. Venustiano Carranza.(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 01 AULA DIDACTICA(PRELIMINARES, CIMENTACION, HERRERIA E INSTALACION ELECTRICA).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B247											36,670.31	36,670.31	
Proyecto : 99273.- Telesecundaria No. 804 "Belisario Domínguez Palencia".(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 01 AULA DIDACTICA(PRELIMINARES, CIMENTACION Y ACABADOS) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELEC	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B248											59,607.68	1,502.71	
Proyecto : 99274.- Telesecundaria No. 1063 "Lazaro Cardenas Del Rio".(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 01 AULA DIDACTICA(PRELIMINARES Y CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTE	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B249											240,379.25	90,581.81	
Proyecto : 917121.- Telesecundaria No.748(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 01 AULA DIDACTICA, DIRECCION Y CANCHA DE USOS MULTIPLES(PRELIMINARES Y CIMENTACION)	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B250											772,391.18	0.00	
Proyecto : 917127.- Telesecundaria No. 1302 Diego Rivera.(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE LA OBRA EXTERIOR EN PLAZA CIVICA(CIMENTACION).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B251											298,799.88	138,308.13	
Proyecto : 921123.- Secundaria Técnica No. 36(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.50	0.50	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.50	0.50	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.50	0.50	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 03 AULAS DIDACTICAS(PRELIMINARES, CIMENTACION Y ACABADOS) Y CONSTRUCCION DE LA RED EL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.50	0.50	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B252											63,120.51	25,539.06	
Proyecto : 921138.- Telesecundaria No. 130 Venustiano Carranza(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 01 AULA DIDACTICA(PRELIMINARES Y CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTE	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B253											84,208.55	25,251.18	
Proyecto : 921139.- Telesecundaria No. 1147 Luis Donaldo Colosio Murrieta.(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 01 AULA DIDACTICA(PRELIMINARES Y CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTE	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B254											116,507.79	8,257.32	
Proyecto : 921141.- Telesecundaria No. 916 Albert Einstein.(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 01 AULA DIDACTICA(PRELIMINARES, CIMENTACION Y ACABADOS) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELEC	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F C A 00 E13 B255												169,778.51	169,778.51
Proyecto : 99275.- Telesecundaria No. 1065.(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE DOS AULAS DIDACTICAS (CIMENTACION) CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR Y RED HI	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B256											45,991.75	43,366.96	
Proyecto : 99276.- Telesecundaria No.1064 "Angel Albino Corzo".(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE DOS AULAS DIDACTICAS (CIMENTACION) CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR Y RED HI	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B257											142,512.83	138,273.98	
Proyecto : 99278.- Telesecundaria No. 1066 "Emiliano Zapata Salazar".(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE DOS AULAS DIDACTICAS (CIMENTACION) CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR Y RED HI	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B258											7,120.84	7,120.84	
Proyecto : 99465.- Secundaria Técnica No. 98.(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA (CIMENTACION) CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B259											101,912.98	35,473.11	
Proyecto : 921147.- Telesecundaria No. 836 Jaime Sabines Gutiérrez.(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA (PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B260											126,057.71	44,898.41	
Proyecto : 921148.- Telesecundaria No. 1068 Gabriela Mistral.(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA (PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B261											53,340.03	32,192.04	
Proyecto : 9908001.- Telesecundaria No. 1297, Venustiano Carranza(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, RED ELECTRICA E HIDRAULICA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B262											250,375.89	34,449.87	
Proyecto : 921125.- Secundaria Técnica No. 06(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS (CIMENTACION).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B263											58,770.95	17,680.62	
Proyecto : 99280.- Telesecundaria No. 048 "Ricardo Flores Magón".(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA (PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERI	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B264											223,084.69	13,964.60	
Proyecto : 921154.- Telesecundaria No. 016 Tierra Y Libertad(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION(COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACION) Y CONSTRUC	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B265											321,008.20	20,687.59	
Proyecto : 95019.- Telesecundaria No. 1199 Manuel Larrainzar Piñero(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACION) Y OBRA EXTERIOR (RED E	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B266											100,786.12	77,139.74	
Proyecto : 85333.- Telesecundaria No. 53 "Ricardo Flores Magon"(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE LA REHABILITACION DE 03 AULAS.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B267											94,582.56	77,836.31	
Proyecto : 85334.- Telesecundaria No. 843 Miguel Alvarez Del Toro(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE LA REHABILITACION DE 03 AULAS.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B268											179,481.71	12,043.14	
Proyecto : 921155.- Telesecundaria No. 86 "Simon Bolivar"(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION(COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACION) Y CONSTRUC	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B269											9,410.01	9,410.01	
Proyecto : 99283.- Telesecundaria No. 088(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 1 AULA DIDACTICA CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA Y ANDADORES.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B270											139,353.33	92,333.01	
Proyecto : 921157.- Telesecundaria No. 951 "14 De Septiembre"(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 1 AULA DIDACTICA CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA Y ANDADOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B271											31,723.06	10,147.82	
Proyecto : 99284.- Telesecundaria No. 394(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA (CIMENTACION) CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR Y RED HIDRO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B272											123,476.94	4,989.10	
Proyecto : 921158.- Telesecundaria No. 607(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 1 AULA DIDACTICA(CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B273											97,342.71	30,853.33	
Proyecto : 99306.- Telesecundaria No. 608 Fray Bartolome De Las Casas(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA (CIMENTACION) CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR Y RED HIDRO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B274											269,460.02	208,313.74	
Proyecto : 921291.- Telesecundaria No. 1275 Ruben Dario(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS (CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR.	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.10	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B275											58,943.90	52,666.88	
Proyecto : 99286.- Telesecundaria No. 58 "Lazaro Cardenas Del Rio"(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 01 AULA DIDACTICA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACION) Y OBRA EXTERIOR (RED ELE	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B276											53,802.41	38,303.28	
Proyecto : 99287.- Telesecundaria No. 1216 Rosario Castellanos Figueroa(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 01 AULA DIDACTICA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACION) Y OBRA EXTERIOR (RED ELE	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B277											88,424.81	28,709.95	
Proyecto : 921159.- Telesecundaria No. 488 Alberto C. Culebro(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE DIRECCION (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACION) Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA).	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B278											0.00	0.00	
Proyecto : 85187.- Sec. Tec. No. 18(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE LA REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA Y RED ELECTRICA.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B279											5,620.51	5,620.51	
Proyecto : 99288.- Telesecundaria No. 061 Leona Vicario(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 01 AULA DIDACTICA(PRELIMINARES Y ACABADOS).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B280											936,378.49	203.64	
Proyecto : 917113.- Telesecundaria No. 1191 Mariano Matamoros(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	79.00	79.00	0.08	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.40	0.25	0.14							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	79.00	79.00	0.08	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.40	0.25	0.14							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	79.00	79.00	0.08	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.40	0.25	0.14							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.40	0.25	0.14							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B281											47,707.94	24,455.33	
Proyecto : 99300.- Telesecundaria No. 066 "Niños Heroes"(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 1 AULA DIDACTICA CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B282											623,084.69	259,898.86	
Proyecto : 101084.- Telesecundaria No. 952 "Belisario Dominguez Palencia"(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B283											462,639.73	176,870.27	
Proyecto : 921290.- Telesecundaria No. 1075 "Sor Juana Ines De La Cruz"(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS; CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA Y MURO DE ACOMETIDA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B284											824,675.14	15,115.80	
Proyecto : 89166.- Sec. Gral. Javier Mandujano Solorzano(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 03 AULAS DIDACTICAS, 01 LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 02 ANEXOS(ALMACEN Y PREPARACION	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B285											135,407.72	126,608.50	
Proyecto : 99324.- Telesecundaria No. 082 "Benito Juarez Garcia"(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS; CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B286											115,286.91	45,678.70	
Proyecto : 99325.- Telesecundaria No. 1155 "20 De Noviembre"(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES; CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXT	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B287											41,771.78	24,766.74	
Proyecto : 93318.- Telesecundaria No. 057 "Miguel Alvarez Del Toro"(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS (HERRERIA) Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B288											1,800.29	0.00	
Proyecto : 101078.- Telesecundaria No. 227 "Agustín Melgar"(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	EDIFICIO: BASE PARA T.V; OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B289											571,368.75	380,995.45	
Proyecto : 99249.- Sec. Tec. No. 84(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 1 AULA DIDACTICA (CIMENTACION) Y OBRA EXTERIOR (CIMENTACION, RED ELECTRICA EXTERIOR	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B290											39,821.48	39,821.48	
Proyecto : 99470.- Sec. Tec. No. 152(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS (CIMENTACION) Y RED ELECTRICA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B291											40,718.53	40,718.53	
Proyecto : 99492.- Telesecundaria No. 1317 Benito Juarez(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS (PRELIMINARES, CIMENTACION, ALBAÑILERIA, ACABADOS) Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 2,319 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B292											101,134.02	101,134.02	
Proyecto : 99495.- Telesecundaria No. 1029 Lazaro Cardenas Del Rio(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS (PRELIMINARES, CIMENTACION E INSTALACION ELECTRICA).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B293											118,319.28	118,318.66	
Proyecto : 103349.- Sec. Tec. No. 152(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	REHABILITACION DE 1 AULA DIDACTICA.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B294											8,213.13	6,059.59	
Proyecto : 99466.- Sec. Tec. No. 112(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA (CIMENTACION) CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B295											409,981.33	60,698.97	
Proyecto : 99493.- Telesecundaria No. 1250 Rosario Castellanos Figueroa(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR (POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA, CISTERNA, RED E	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B296											28,802.21	24,787.67	
Proyecto : 99494.- Telesecundaria No. 907 Juan Rulfo(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS (CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B297											17,808.50	17,808.50	
Proyecto : 99496.- Telesecundaria No. 1279 Belisario Dominguez Palencia(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE DOS AULAS DIDACTICAS (CIMENTACION) CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B298											105,304.84	41,429.85	
Proyecto : 921161.- Telesecundaria No. 1279 Belisario Dominguez Palencia(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 1 AULA (SOPORTE PARA TELEVISION) Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B299											90,943.07	56,906.46	
Proyecto : 921162.- Telesecundaria No. 1251 Octavio Paz Lozano(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR Y ANDADORES.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B300											10,888.66	10,888.26	
Proyecto : 99220.- Sec. Gral. Vicente Guerrero(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA (CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B301											51,725.27	51,725.27	
Proyecto : 89185.- Sec. Tec. No. 141 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	"TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y 1 TALLER DE COMPUTO DE 12.00X8.00 MTS EST. RC., TELEFONIA Y CO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B302											55,139.38	55,139.38	
Proyecto : 99464.- Sec. Tec. No. 48(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS (CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B303											139,370.53	134,083.13	
Proyecto : 99250.- Sec. Tec. No. 100(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS (CIMENTACION),Y OBRA EXTERIOR: RED ELECTRIC	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B304											30,708.76	21,524.28	
Proyecto : 99252.- Sec. Tec. No. 134(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS; CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA Y ANDADORES.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B305											57,102.92	57,102.92	
Proyecto : 109488.- Telesecundaria No. 02 "Rosario Castellanos"(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA Y RED HIDROSANITARIA.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B306											281,111.75	5,574.25	
Proyecto : 917109.- Telesecundaria No. 115 "Benito Juarez Garcia"(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	EDIFICIO: EXCEDENTES EN PLATAFORMA, BANQUETA; OBRA EXTERIOR: MURO DE CONTENCIÓN, ANDADORES Y RED ELE	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B307											150,052.17	23,050.76	
Proyecto : 93298.- Telesecundaria No. 1182 Josefa Ortiz De Dominguez(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 01 AULA DIDACTICA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACION) Y OBRA EXTERIOR (RED ELE	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B308											50,325.14	2,475.01	
Proyecto : 93299.- Telesecundaria No. 1180 (Plutarco Elias Calles)(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 01 AULA DIDACTICA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACION) Y OBRA EXTERIOR (RED ELE	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B309											324,092.74	68,940.92	
Proyecto : 921163.- Telesecundaria No. 1182 Josefa Ortiz De Dominguez(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 01 AULA DIDACTICA (PLATAFORMA DE CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERI	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B310											16,246.31	16,246.31	
Proyecto : 93335.- Sec. Tec. No. 23(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICAS(PRELIMINARES Y CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EX	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B311											86,862.71	38,908.59	
Proyecto : 95063.- Telesecundaria No. 1195 Emiliano Zapata Salazar(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICAS(PRELIMINARES Y CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EX	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B312											23,341.77	588.45	
Proyecto : 99295.- Telesecundaria No. 807 Gabriel Garcia Marquez(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 01 AULA DIDACTICA(PRELIMINARES Y CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTE	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B313											16,647.53	11,343.37	
Proyecto : 99297.- Telesecundaria No. 697 Niños Heroes(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	CONSTRUCCION DE ANDADORES Y RED ELECTRICA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B314											16,647.53	5,750.51	
Proyecto : 99298.- Telesecundaria No. 558 Miguel Hidalgo Y Costilla(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 01 AULA DIDACTICAPRELIMINARES, CIMENTACION Y ALBAÑILERIA) Y CONSTRUCCION DE LA RED EL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B315											157,024.11	131,779.41	
Proyecto : 99299.- Telesecundaria No. 1261 Quetzalcoatl(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 03 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS(PRELIMINARES Y CIMENTACION) Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B316											16,647.53	14,415.88	
Proyecto : 99479.- Telesecundaria No. 1082 Simon Bolivar(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 01 AULA DIDACTICA(PRELIMINARES, CIMENTACION Y ALBAÑILERIA) Y CONSTRUCCION DE LA RED	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B317											319,251.34	195,519.09	
Proyecto : 99480.- Telesecundaria No. 1079 Sebastian Lerdo De Tejada(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 01 AULA DIDACTICA(PRELIMINARES, CIMENTACION Y ACABADOS) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELEC	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B318											33,397.67	23,553.86	
Proyecto : 99481.- Telesecundaria No. 615 José Emilio Grajales Moguel(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 01 AULA DIDACTICA(PRELIMINARES, CIMENTACION Y ACABADOS) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELEC	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B319											25,276.93	17,222.50	
Proyecto : 99482.- Telesecundaria No. 1033 Ricardo Poza Arciniega(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 01 AULA DIDACTICA(PRELIMINARES, CIMENTACION Y ACABADOS) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELEC	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B320											21,977.80	3,827.52	
Proyecto : 89212.- Telesecundaria No. 749 Emilio Rabasa Estebanell(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 01 AULA DIDACTICA(PRELIMINARES Y CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTE	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B321											482,033.59	469,963.06	
Proyecto : 103361.- Telesecundaria No. 1081 Vicente Guerrero(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICAS CONSISTENTE EN TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICAS(PRELIMINARES Y	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B322											0.00	0.00	
Proyecto : 119400.- Telesecundaria No. 1319 Emiliano Zapata(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES, RED ELECTRICA EXTERIOR Y RED HIDROSANITARIA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B323											27,257.86	2,962.78	
Proyecto : 921165.- Telesecundaria No. 806 Joaquin Miguel Gutierrez(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 01 AULA DIDACTICA Y DIRECCION(PRELIMINARES Y CIMENTACION).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B324											357,009.41	234,477.85	
Proyecto : 921286.- Sec. Tec. No. 23(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 04 AULAS DIDACTICAS(PRELIMINARES Y CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EX	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B325											16,476.24	13,592.03	
Proyecto : 85136.- Sec. Tec. No. 47(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE LA REPARACION GENERAL DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y RED ELECTRICA YCONSTRUCCIÓN DE RE	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B326											263,954.05	252,133.83	
Proyecto : 99307.- Telesecundaria No. 1083 Celestin Freinet(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS (PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B327											80,680.38	2,033.96	
Proyecto : 99308.- Telesecundaria No. 101 Nicolas Ruiz(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS (PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTER	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B328											72,037.30	72,037.30	
Proyecto : 99483.- Telesecundaria No. 535(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA (CIMENTACION Y SOPORTE PARA TELEVISION) CONSTRUCCION DE RED ELECTRI	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B329											29,180.72	1,435.12	
Proyecto : 99309.- Telesecundaria No. 469 Gabriel García Marquez(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 01 AULA DIDACTICA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE OBRA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B330											29,180.72	1,435.12	
Proyecto : 99311.- Telesecundaria No. 107 Jaime Sabines Gutierrez(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 01 AULA DIDACTICA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE OBRA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B331											29,180.72	1,435.12	
Proyecto : 99312.- Telesecundaria No. 670 Paulo Freire(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 01 AULA DIDACTICA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACION) Y OBRA EXTERIOR (RED ELE	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B332											29,180.72	1,435.12	
Proyecto : 99548.- Telesecundaria No. 105 Manuel Acuña(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION(COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACION) Y CONSTRUC	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B333											687,211.42	669,596.26	
Proyecto : 99254.- Sec. Tec. No. 101(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 03 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CI	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B334											439,433.01	285,255.57	
Proyecto : 99313.- Telesecundaria No. 1224 Emilio Rabasa Estebanell(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS (PLATAFORMA DE CIMENTACIÓ	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B335											216,738.31	88,857.85	
Proyecto : 101161.- Telesecundaria No. 373 Francisco Indalecio Madero(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE LA REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B336											201,569.17	196,232.13	
Proyecto : 109487.- Sec. Gral. Jose Maria Morelos Y Pavon(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS CONSTRUCCION DE ELECTRICA E HIDROSANITARIA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B337											88,918.16	30,467.94	
Proyecto : 99317.- Telesecundaria No. 960(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS (CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B338											85,124.24	76,566.45	
Proyecto : 99318.- Telesecundaria No. 1145 Juan Sabines Gutierrez(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA (CIMENTACION) CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR Y RED HIDRO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B339											144,468.91	114,008.81	
Proyecto : 99319.- Telesecundaria No. 1233 Fray Pedro De Gante(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS (CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B340											125,636.97	83,280.93	
Proyecto : 99316.- Telesecundaria No. 1201 Rosario Castellanos Figueroa(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE DOS AULAS DIDACTICAS (CIMENTACION) CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR Y RED HI	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B341											195,711.33	195,711.33	
Proyecto : 103404.- Telesecundaria No. 1198 Jaime Torres Bodet(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN .	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B342											33,949.29	5,093.47	
Proyecto : 99315.- Telesecundaria No. 964 Jaime Torres Bodet(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA (CIMENTACION) CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B343											51,760.21	24,534.61	
Proyecto : 99225.- Sec. Gral. Niños Heroes De Chapultepec(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA E HIDROSANITARIA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B344											72,485.31	1,827.36	
Proyecto : 99326.- Telesecundaria No. 489 Camilo Arriaga(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 01 AULA DIDACTICA (PLATAFORMA DE CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERI	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B345											174,385.39	79,967.30	
Proyecto : 917122.- Telesecundaria No. 847 Andres Serra Rojas(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 03 AULAS DIDACTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE OBRA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B346											57,131.56	49,346.49	
Proyecto : 9908003.- Telesecundaria No. 1260 Jose Vasconcelos (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B347											82,244.49	4,044.81	
Proyecto : 99320.- Telesecundaria No. 1179 "Benito Juarez Garcia"(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS, ADMINISTRACION, BODEGA Y SERVICIOS SANITARIOS; CONSTRUCCION DE OB	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B348											208,398.11	54,919.71	
Proyecto : 921175.- Telesecundaria No. 838 "Educador Chiapaneco"(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE DIRECCION; CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA EXTERIOR Y MURO DE ACOMETIDA.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B349											67,231.34	56,382.26	
Proyecto : 99321.- Telesecundaria No. 1267 "Francisco Indalecio Madero"(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	EDIFICIO: EXCEDENTES EN PLATAFORMA; OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA Y MURO DE ACOMETIDA.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B350											443,621.03	278,048.41	
Proyecto : 99570.- Telesecundaria No. 1296 "Ricardo Flores Magon"(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B351											81,281.02	33,699.29	
Proyecto : 99322.- Telesecundaria No. 867 Belisario Dominguez Palencia(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA (CIMENTACION) CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR Y RED HIDRO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B352											66,479.47	23,578.01	
Proyecto : 99323.- Telesecundaria No. 393 Rosario Castellanos Figueroa(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA (CIMENTACION) CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B353											109,430.71	243.84	
Proyecto : 921176.- Telesecundaria No. 140 Amado Nervo(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.97	0.03	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.97	0.03	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.97	0.03	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.97	0.03	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B354											223,229.67	41,074.49	
Proyecto : 95066.- Telesecundaria No. 1269 Vicente Guerrero(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA (CIMENTACION) .	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B355											1,503,413.46	1,445,022.23	
Proyecto : 89189.- Sec. Tec. No. 57(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.85	0.15	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.85	0.15	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.85	0.15	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE LA REHABILITACION DEL EDIFICIO H LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, INSTALACION DEL EQUI	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.85	0.15	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B356											139,044.03	1,486.42	
Proyecto : 921183.- Telesecundaria No. 402 Belisario Dominguez Palencia(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACION) Y OBRA EXTERIOR (RED E	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B357											39,740.36	37,856.42	
Proyecto : 79081.- Telesecundaria No. 1088(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B358											10,585.38	10,585.38	
Proyecto : 79082.- Telesecundaria No. 926 José Vasconcelos Calderon(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA, RED HIDROSANITARIA Y SEÑALIZACION.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B359											425,752.81	333,856.20	
Proyecto : 89294.- Telesecundaria No. 1309 Octavio Paz(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 03 AULAS DIDACTICAS(PRELIMINARES Y CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EX	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B360											41,777.36	1,053.21	
Proyecto : 93315.- Telesecundaria No. 1164 José Maria Pino Suarez(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B361											87,935.29	2,216.86	
Proyecto : 93316.- Telesecundaria No. 1318 Belisario Dominguez Palencia(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICAS(PRELIMINARES Y CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EX	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B362											21,203.61	17,454.13	
Proyecto : 99328.- Telesecundaria No. 343 Jaime Torres Bodet(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 01 AULA DIDACTICA(PRELIMINARES, CIMENTACION Y ALBAÑILERIA) Y CONSTRUCCION DE LA RED E	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B363											21,821.53	18,072.09	
Proyecto : 99329.- Telesecundaria No. 849 Articulo Tercero(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 01 AULA DIDACTICA(PRELIMINARES, CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTER	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B364											21,520.04	17,770.60	
Proyecto : 99330.- Telesecundaria No. 929 Agustín De Iturbide(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 01 AULA DIDACTICA(PRELIMINARES, CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTER	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B365											30,456.31	26,706.92	
Proyecto : 99331.- Telesecundaria No. 527 Amado Nervo(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICAS(PRELIMINARES Y CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EX	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B366											416,767.06	126,689.72	
Proyecto : 99523.- Telesecundaria No. 848 Juan Rulfo(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS(PRELIMINARES, CIMENTACION Y ALB	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B367											1,854,339.56	55,401.73	
Proyecto : 89184.- Sec. Tec. No. 122(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 02 AULAS DIDÁCTICAS, TALLER DE PREPARACIÓN Y CONSERVACION DE ALIMENTOS QUE INCLUYE UN	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B368											301,613.59	2,724.12	
Proyecto : 101081.- Telesecundaria No. 752 Belisario Dominguez Palencia(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 01 AULA DIDACTICA(PRELIMIARES Y CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTER	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B369											62,640.10	62,640.10	
Proyecto : 921179.- Telesecundaria No. 926 José Vasconcelos Calderon(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 04 AULAS DIDACTICAS(PRELIMINARES, CIMENTACION Y HERRERIA).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B370											281,200.29	112,221.44	
Proyecto : 921180.- Telesecundaria No. 1289 Emiliano Zapata Salazar(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 03 AULAS DIDACTICAS(PRELIMINARES Y CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EX	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B371											164,656.24	39,439.65	
Proyecto : 921181.- Telesecundaria No. 1271 Rosario Castellanos Figueroa(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICAS(ACABADOS) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B372											101,054.95	29,278.13	
Proyecto : 99334.- Telesecundaria No. 1037 María Montesori(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 01 AULA DIDACTICA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE OBRA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B373											119,579.82	41,952.52	
Proyecto : 99501.- Telesecundaria No. 1093 Niños Heroes(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 01 AULA DIDACTICA Y EQUIPAMIENTO DE 3 AULA DIDACTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE C	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B374											109,402.85	36,441.98	
Proyecto : 921117.- Sec. Gral. Niños Heroes(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACION) Y OBRA EXTERIOR (RED E	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B375											102,112.52	20,370.44	
Proyecto : 99337.- Telesecundaria No. 475 Rosario Castellanos Figueroa(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA (PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B376											129,360.31	38,401.42	
Proyecto : 99338.- Telesecundaria No. 1151 Octavio Paz Lozano(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS (PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTER	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B377											195,412.36	194,194.66	
Proyecto : 10508010.- Telesecundaria No. 256 Jose Maria Morelos Y Pavon(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE APLICACIÓN DE PINTURA, CANCELERIA E INSTALACION ELECTRICA.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B378											392,804.79	181,755.72	
Proyecto : 99550.- Telesecundaria No. 1095 Jose Maria Morelos Y Pavon(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, RED ELECTRICA Y BASE PARA T.V.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B379											223,623.69	5,189.78	
Proyecto : 921190.- Telesecundaria No. 1207 Amado Nervo(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACION) Y OBRA EXTERIOR (RED E	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B380											52,875.40	466.21	
Proyecto : 93295.- Sec. Tec. No. 113(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B381											27,564.14	22,098.08	
Proyecto : 89229.- Telesecundaria No. 780 14 De Septiembre(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 01 AULA DIDACTICA(PRELIMINARES Y CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTE	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B382											1,812,190.63	1,140,813.21	
Proyecto : 99258.- Sec. Tec. No. 149(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 03 AULAS DIDACTICAS Y TALLER DE TAQUIMECANOGRAFIA(PRELIMINARE S,	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B383											85,799.60	2,163.02	
Proyecto : 99260.- Sec. Tec. No. 121(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS(PRELIMINARES Y CIMENTACION) Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B384											33,139.99	33,139.99	
Proyecto : 99343.- Telesecundaria No. 165 El Maestro Mexicano(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 01 AULA DIDACTICA(PRELIMINARES, CIMENTACION Y ALBAÑILERIA) Y CONSTRUCCION DE LA RED E	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B385											146,470.02	66,071.40	
Proyecto : 99344.- Telesecundaria No. 1039 20 De Noviembre(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 01 AULA DIDACTICA(PRELIMINARES Y ALBAÑILERIA) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA Y RE	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B386											160,488.66	59,299.43	
Proyecto : 99345.- Telesecundaria No. 810 Rosario Castellanos Figueroa(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICAS(PRELIMINARES, CIMENTACION Y ALBAÑILERIA) Y CONSTRUCCION DE LA RED	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B387											89,219.21	32,343.29	
Proyecto : 99346.- Telesecundaria No. 1103 Adolfo Lopez Mateos(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 01 AULA DIDACTICA(PRELIMINARES, CIMENTACION Y ALBAÑILERIA) Y CONSTRUCCION DE LA RED E	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B388											21,247.55	16,004.53	
Proyecto : 99549.- Telesecundaria No. 1284 Sor Juana Ines De La Cruz(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B389											961,730.38	873,595.58	
Proyecto : 79314.- Sec. Tec. No. 62(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE OBRA, TRABAJOS PRELIMINARES.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B390											337,208.02	148,047.91	
Proyecto : 89196.- Sec. Tec. No. 127(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, RED HIDROSANITARIAS Y RED ELECTRICA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B391											683,766.06	0.00	
Proyecto : 89198.- Sec. Tec. No. 149(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 03 AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO POLIFUNCIONAL, PORTICO, COOPERATIVA Y BODEGA(PRELIMI	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B392											124,106.56	23,532.49	
Proyecto : 89226.- Telesecundaria No. 920 Juan Aldama(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 03 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS(CIMENTACION Y ACABADOS).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B393											166,412.31	56,255.12	
Proyecto : 89227.- Telesecundaria No. 919 Juana De Asbaje(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA(PRELIMINARES, CIME	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B394											180,020.71	118,637.91	
Proyecto : 89228.- Telesecundaria No. 1101 Ignacio Manuel Altamirano(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 03 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA(CIMENTACION, ESTRU	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B395											346,104.77	70,070.34	
Proyecto : 89230.- Telesecundaria No. 327 Jose Marti(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR(REHABILITACION DEL TRANSFORMADOR DE 25 KVA).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 2,423 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B396											202,639.92	75,953.45	
Proyecto : 89231.- Telesecundaria No. 549 Artículo Tercero Constitucional(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA RC DE 6 X 8.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B397											60,000.00	60,000.00	
Proyecto : 99256.- Sec. Tec. No. 70(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y REHABILITACION(PRELIMINARES Y CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE LA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B398											535,594.14	535,594.14	
Proyecto : 99257.- Sec. Tec. No. 16(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR(INSTALACION ELECTRICA).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B399											1,206,977.25	16,011.89	
Proyecto : 99259.- Sec. Tec. No. 142(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y TALLER BASICO(PRELIMINARES Y CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE RED	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B400											133,329.43	6,134.87	
Proyecto : 921128.- Sec. Tec. No. 62(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 03 AULAS DIDACTICAS(PRELIMINARES Y CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EX	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B401											162,066.32	18,622.62	
Proyecto : 921191.- Telesecundaria No. 1039 20 De Noviembre(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION(PRELIMINARES, CIMENTACION, INSTALACION ELECTRICA Y AC	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B402											441,395.34	331,144.80	
Proyecto : 921192.- Telesecundaria No. 548 Fray Bartolome De Las Casas(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 01 AULA DIDACTICA Y DIRECCION(PRELIMINARES, CIMENTACION, INSTALACION ELECTRICA Y ACAB	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B403											116,402.23	41,363.74	
Proyecto : 921193.- Telesecundaria No. 914 "Fray Bartolome De Las Casas"(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS; CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, ANDADORES Y MURO DE	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B404											28,223.35	789.96	
Proyecto : 93280.- Sec. Gral. Salomon Gonzalez Blanco(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B405											278,832.28	7,863.08	
Proyecto : 921194.- Telesecundaria No. 976(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 1 AULA DIDACTICA CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA Y ANDADORES.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B406											0.00	0.00	
Proyecto : 99348.- Telesecundaria No. 649 Jose Vasconcelos Calderon(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA (CIMENTACION) CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B407											205,172.41	187,849.95	
Proyecto : 919012.- Sec. Tec. No. 52(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 4 AULAS DIDACTICAS (CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B408											92,327.59	2,327.59	
Proyecto : 919013.- Telesecundaria No. 476 Manuel Gutierrez Najera(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.51	0.49	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.51	0.49	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.51	0.49	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 1 AULA (CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.51	0.49	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B409											8,142.28	205.27	
Proyecto : 921195.- Telesecundaria No. 177 "Enoch Cancino Casahonda"(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 1 AULA DIDACTICA CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B410											63,103.45	63,103.45	
Proyecto : 89193.- Sec. Gral. No. 53(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS (CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B411											706,096.16	96,396.83	
Proyecto : 95010.- Telesecundaria No. 1281 Benito Juarez Garcia(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS (VOLUMENES ADICIONALES EN CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE RED ELECT	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B412											700,576.94	94,040.74	
Proyecto : 95011.- Telesecundaria No. 1300 15 De Septiembre(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.69	0.31	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.69	0.31	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.69	0.31	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS (VOLUMENES ADICIONALES EN CIMENTACION).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.69	0.31	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B413											136,281.06	42,658.33	
Proyecto : 95070.- Telesecundaria No. 1254 Rosario Castellanos(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA (CIMENTACION) CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B414											31,531.53	31,531.53	
Proyecto : 99350.- Telesecundaria No. 1200 Vicente Guerrero(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS (CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B415											10,308.97	10,308.97	
Proyecto : 99351.- Telesecundaria No. 1282 Emiliano Zapata Salazar(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 1 AULA DIDACTICA (CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B416											15,660.82	15,660.82	
Proyecto : 99352.- Telesecundaria No. 981 Ignacio Allende(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA (CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B417											47,762.05	47,762.05	
Proyecto : 99484.- Telesecundaria No. 910 Benito Juarez Garcia(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS (CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B418											14,748.73	14,748.73	
Proyecto : 99485.- Telesecundaria No. 179 Jose Maria Morelos Y Pavon(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA (CIMENTACION) CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B419											390,723.26	307,200.83	
Proyecto : 89257.- Sec. Tec. No. 68(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.80	0.20	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.80	0.20	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.80	0.20	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE LA REHABILITACION DE TALLER BASICO LABORATORIO Y SERVICIOS SANITARIOS(INSTALACIONES.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.80	0.20	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B420											21,073.08	21,073.08	
Proyecto : 99353.- Telesecundaria No. 715 Joaquin Miguel Gutierrez(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICAS(PRELIMINARES, CIMENTACION Y ACABADOS).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B421											19,413.15	19,413.15	
Proyecto : 99354.- Telesecundaria No. 370 Belisario Dominguez Palencia(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B422											267,474.79	101,085.02	
Proyecto : 921197.- Telesecundaria No. 1273 Maria Montessori(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.													
	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B423											304,555.30	44,367.12	
Proyecto : 95072.- Telesecundaria No. 1113 Miguel Hidalgo y Costilla(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B424											229,942.49	194,926.50	
Proyecto : 99261.- Secundaria Tecnica No. 91 (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B425											153,539.66	10,709.09	
Proyecto : 99355.- Telesecundaria No. 1112 Joaquin Miguel Gutierrez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B426											457,715.04	94,263.70	
Proyecto : 921198.- Telesecundaria No. 989 Jose Emilio Grajales(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B427											20,858.93	4,218.58	
Proyecto : 99231.- Secundaria General. Carlos A. Vidal(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B428											221,746.09	221,746.09	
Proyecto : 99405.- Secundaria General. Juan Sabines Gutierrez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B429											90,116.01	62,447.75	
Proyecto : 89237.- Telesecundaria No. 898 Venustiano Carranza(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B430											146,831.49	3,583.86	
Proyecto : 921119.- Sec. Gral. Praxedis Gilberto Guerrero(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B431											15,091.80	15,062.75	
Proyecto : 99244.- Sec. Gral. Eva Samano De Lopez Mateos(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B432											26,792.91	26,352.69	
Proyecto : 99245.- Sec. Gral. Rosario Castellanos Figueroa(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.													
	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B433											19,282.66	19,253.60	
Proyecto : 99391.- Telesecundaria No. 365 Margarita Maza de Juarez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 2,461 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B434											19,035.64	19,006.59	
Proyecto : 99392.- Telesecundaria No. 477 Manuel Velasco Suarez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil. □	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 2,462 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B435											32,418.51	27,800.74	
Proyecto : 99393.- Telesecundaria No. 302 Rosario Castellanos Figueroa(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B436											26,048.23	1,281.06	
Proyecto : 99394.- Telesecundaria No. 991 Sor Juana Ines de la Cruz(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B437											27,646.16	27,646.16	
Proyecto : 99357.- Telesecundaria No. 869 Gabino Barreda(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 2,465 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B438											676,691.84	385,960.93	
Proyecto : 89174.- Secundaria General. Lic. Salomon Gonzalez Blanco(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B439											16,315.62	411.32	
Proyecto : 921120.- Secundaria General Leona Vicario(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.97	0.03	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.97	0.03	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.97	0.03	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.97	0.03	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B440											56,866.26	27,598.20	
Proyecto : 9908005.- Secundaria General Emiliano Zapata(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B441											39,896.96	28,716.76	
Proyecto : 9908007.- Secundaria General Rosario Castellanos(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B442											102,275.79	86,088.65	
Proyecto : 99262.- Secundaria Tecnica No. 93(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B443											314,258.90	314,258.90	
Proyecto : 93300.- Telesecundaria No. 941 Veinte de Noviembre(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B444											49,152.90	16,165.03	
Proyecto : 99358.- Telesecundaria No. 775 Vicente Guerrero(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B445											340,642.73	46,796.12	
Proyecto : 99359.- Telesecundaria No. 610 Rosario Castellanos Figueroa(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.95	0.05	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.95	0.05	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.95	0.05	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.95	0.05	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B446											47,670.11	646.55	
Proyecto : 99360.- Telesecundaria No. 205 José Emilio Grajales Moguel(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B447											2,420,223.22	161,895.02	
Proyecto : 99547.- Secundaria Tecnica No. 97(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B448											150,835.06	759.44	
Proyecto : 921273.- Telesecundaria No. 857 Fray Bartolome De Las Casas(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B449											306,320.20	292,531.65	
Proyecto : 99263.- Secundaria Tecnica No. 67 (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B450											39,709.18	38,607.14	
Proyecto : 99361.- Telesecundaria No. 754 Paulo Freire(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B451											20,491.05	20,491.05	
Proyecto : 99362.- Telesecundaria No. 543 Agustín Yañez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B452											37,815.70	32,696.50	
Proyecto : 99461.- Secundaria General Emiliano Zapata(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B453											0.00	0.00	
Proyecto : 99472.- Secundaria Tecnica No. 67(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B454											29,476.69	16,278.48	
Proyecto : 99486.- Telesecundaria No. 940 Lazaro Cardenas del Rio(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B455											48,728.26	18,750.33	
Proyecto : 99487.- Telesecundaria No. 855 Pacal Kin(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B456											14,653.14	8,430.42	
Proyecto : 99488.- Telesecundaria No. 443 Vicente Guerrero(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B457											14,556.81	7,383.28	
Proyecto : 99489.- Telesecundaria No. 856 Jaime Sabines Gutierrez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B458											23,169.78	23,169.78	
Proyecto : 99490.- Telesecundaria No. 544 Juan Sabines Gutierrez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B459											19,793.04	11,730.69	
Proyecto : 99491.- Telesecundaria No. 719 Justo Sierra Mendez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.													
	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B460											54,677.94	31,206.24	
Proyecto : 921201.- Telesecundaria No. 1050 Rosario Castellanos Figueroa(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B461											446,223.62	446,223.62	
Proyecto : 79275.- Secundaria General Jose Felipe Flores(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B462											25,643.36	1,261.15	
Proyecto : 93281.- Secundaria General Miguel Utrilla Trujillo(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B463											382,203.25	190,224.81	
Proyecto : 921202.- Telesecundaria No. 324 El Relicario(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B464											23,466.40	9,989.53	
Proyecto : 99363.- Telesecundaria No. 152 "Benito Juarez Garcia"(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B465											122,926.98	24,626.09	
Proyecto : 921260.- Secundaria Comunitaria(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B466											90,579.89	90,579.89	
Proyecto : 99364.- Telesecundaria No. 1162 Fray Bartolome de las Casas(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B467											65,341.25	65,341.25	
Proyecto : 99365.- Telesecundaria No. 784 Josefa Ortiz de Dominguez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B468											113,417.65	48,673.59	
Proyecto : 921204.- Telesecundaria No. 784 Josefa Ortiz de Dominguez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B469											28,084.57	22,026.03	
Proyecto : 99235.- Secundaria General Justo Sierra Mendez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B470											60,111.40	36,167.39	
Proyecto : 99367.- Telesecundaria No. 820 Miguel De Cervantes Saavedra(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B471											26,862.09	19,377.47	
Proyecto : 99368.- Telesecundaria No. 540 Tierra y Libertad(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B472											26,862.09	17,289.05	
Proyecto : 99369.- Telesecundaria No. 539 Maria Montessori(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B473											79,612.47	1,590.94	
Proyecto : 99371.- Telesecundaria No. 220(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B474											30,775.86	775.86	
Proyecto : 119265.- Sec. Gral. Poeta Santiago Serrano(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.98	0.02	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.98	0.02	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.98	0.02	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	excedentes y rehabilitacion de baños.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.98	0.02	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B475											38,913.79	38,913.09	
Proyecto : 919014.- Telesecundaria No. 118 16 De Septiembre(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Terminacion de 2 aulas didacticas (cimentacion) y construccion de red electrica exterior.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B476											28,277.50	18,148.70	
Proyecto : 99236.- Sec. Gral. Lic. Jorge De La Vega Dominguez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Terminación de 01 aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B477											59,876.81	59,876.81	
Proyecto : 99372.- Telesecundaria No. 723 Leyes De Reforma(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Terminación de 02 aulas didacticas (complemento de plataforma de cimentacion) y construcción de obra	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B478											83,533.80	83,533.80	
Proyecto : 99373.- Telesecundaria No. 902 Benito Juarez Garcia(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Terminación de 02 aulas didacticas (complemento de plataforma de cimentacion) y construcción de obr	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B479											42,426.43	42,426.43	
Proyecto : 99374.- Telesecundaria No. 574 Fray Matias De Cordova Y Ordoñez(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Terminación de 01 aula didactica (complemento de plataforma de cimentacion) y construcción de obra	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B480											38,506.01	970.74	
Proyecto : 99267.- Sec. Tec. No. 129(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Terminación de 02 aulas didacticas (complemento de plataforma de cimentacion) y obra exterior (red e	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B481											126,124.13	126,124.13	
Proyecto : 101088.- Telesecundaria No. 573(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Terminación de 02 aulas didácticas (plataforma de cimentación) y construcción de red eléctrica exte	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B482											48,467.08	44,040.93	
Proyecto : 101089.- Telesecundaria No. 606 12 De Octubre(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Terminación de 01 aula didáctica (plataforma de cimentación) y construcción de red eléctrica exteri	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B483											146,031.41	108,879.75	
Proyecto : 99268.- Secundaria Tecnica No. 45(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B484											217,330.12	199,910.65	
Proyecto : 85144.- Sec. Tec. No. 33(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Terminación de la red eléctrica exterior, construcción de andadores.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B485											272,591.83	237,625.85	
Proyecto : 89248.- Telesecundaria No. 484(Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Terminación de 2 aulas didacticas y construcción de muro de contencion	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B486											109,259.84	64,083.30	
Proyecto : 93328.- Telesecundaria No. 509(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B487											62,652.76	16,846.69	
Proyecto : 93331.- Telesecundaria No. 1011(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B488											59,700.39	1,505.05	
Proyecto : 99375.- Telesecundaria No. 510(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B489											48,853.36	1,231.60	
Proyecto : 99376.- Telesecundaria No. 244(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B490											14,877.46	14,877.46	
Proyecto : 99269.- Sec. Tec. No. 144(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B491											25,782.89	649.98	
Proyecto : 99270.- Sec. Tec. No. 150(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B492											91,263.48	13,660.75	
Proyecto : 921136.- Sec. Tec. No. 40(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B493											93,803.00	71,500.13	
Proyecto : 921208.- Telesecundaria No. 1265 Diego Rivera(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B494											80,738.27	55,643.02	
Proyecto : 921209.- Telesecundaria No. 1230 Rosario Castellanos Figueroa(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B495											35,176.24	0.71	
Proyecto : 93350.- Telesecundaria No. 1018 Simon Bolivar(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 2,523 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B496											0.00	0.00	
Proyecto : 93352.- Telesecundaria No. 1305 Venustiano Carranza(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	33.33	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B497											26,089.99	18,749.45	
Proyecto : 99237.- Sec. Gral. Profesor Ramon Escobar Balboa(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B498											75,209.13	55,802.99	
Proyecto : 99238.- Sec. Gral. Jesus Garcia Corona(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B499											39,738.59	19,411.84	
Proyecto : 99381.- Telesecundaria No. 1183 Los Niños Heroes(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B500											97,882.26	11,852.38	
Proyecto : 85127.- Sec. Gral. Profesor Ramon Escobar Balboa(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B501											245,417.26	185,424.58	
Proyecto : 109460.- Sec. Gral. Jose Vasconcelos(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B502											78,337.52	39,628.08	
Proyecto : 99226.- Sec. Gral. Mi Patria Es Primero(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedula y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B503											147,035.97	41,142.53	
Proyecto : 99383.- Telesecundaria No. 259 Rosario Castellanos Figueroa(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B504											47,998.35	47,998.16	
Proyecto : 109191.- Telesecundaria No. 604 Juan Sabines Gutierrez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria..	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B505											2,758,075.17	2,548,075.14	
Proyecto : 96021.- Telesecundaria No. 1221 "Belisario Dominguez Palencia"(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B506											380,028.55	330,933.16	
Proyecto : 96022.- Telesecundaria No. 021 "24 De Febrero"(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B507											25,774.79	25,714.79	
Proyecto : 99240.- Sec. Gral. Moises Saenz Garza(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B508											12,801.79	12,801.79	
Proyecto : 99241.- Sec. Gral. Jose Maria Luis Mora(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B509											26,386.06	26,386.06	
Proyecto : 99384.- Telesecundaria No. 263 "Manuel Velasco Suarez"(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B510											72,057.27	72,057.27	
Proyecto : 99385.- Telesecundaria No. 123 "Jaime Sabines Gutierrez"(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B511											0.00	0.00	
Proyecto : 99386.- Telesecundaria No. 1221 "Belisario Dominguez Palencia"(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B512											192,460.19	187,228.39	
Proyecto : 9908024.- Sec. Gral. Jorge Tovilla Torres(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Techo		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B513											146,319.78	43,018.32	
Proyecto : 89276.- Secundaria Del Estado No. 2(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B514											1,849,185.51	1,666,250.60	
Proyecto : 99272.- Sec. Tec. No. 131(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B515											218,648.49	11,804.14	
Proyecto : 921122.- Sec. Gral. Jorge Tovilla Torres(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B516											137,082.65	79,476.63	
Proyecto : 921213.- Telesecundaria No. 428 "14 De Septiembre"(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria..	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Telesecundaria		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B517											129,836.55	84,755.03	
Proyecto : 921212.- Telesecundaria No. 587 Miguel Hidalgo Y Costilla(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B518											74,625.44	74,625.43	
Proyecto : 89261.- Telesecundaria No. 766 "Emiliano Zapata Salazar"(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B519											634,808.28	312,146.24	
Proyecto : 99388.- Telesecundaria No. 1137 Jaime Torres Bodet(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B520											190,695.41	64,818.27	
Proyecto : 99387.- Telesecundaria No. 456 Tenochtitlan(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria..	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B521											69,833.46	280.88	
Proyecto : 921214.- Telesecundaria No. 732 Jaime Sabinés Gutiérrez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria..	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B522											100,226.31	67,016.12	
Proyecto : 93292.- Telesecundaria No. 1154 "Vicente Suarez Ferrer"(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria..	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B523											31,180.74	31,180.74	
Proyecto : 99389.- Telesecundaria No. 353 Sor Juana Ines De La Cruz(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria..	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B524											32,946.94	32,946.94	
Proyecto : 89176.- Sec. Gral. Moctezuma Pedrero(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B525											39,489.16	20,242.34	
Proyecto : 99390.- Telesecundaria No. 358 "Victoria Utrilla Caballero"(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B526											97,023.62	97,023.62	
Proyecto : 119363.- Telesecundaria No. 502 "Niños Heroes"(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B527											165,199.16	8,805.20	
Proyecto : 921274.- Secundaria Comunitaria Indígena(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B528											67,120.77	698.12	
Proyecto : 93282.- Sec. Gral. Ignacio Manuel Altamirano(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B529											290,863.43	200,854.51	
Proyecto : 917105.- Sec. Tec. No. 7(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B530											322,248.35	106,386.52	
Proyecto : 921215.- Telesecundaria No. 738 "Benito Juarez Garcia"(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B531											238,927.38	61,456.36	
Proyecto : 99246.- Sec. Gral. General Lazaro Cardenas Del Rio(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B532											100,194.51	17,859.09	
Proyecto : 99396.- Telesecundaria No. 017 "Jaime Sabines Gutierrez"(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B533											15,133.41	381.51	
Proyecto : 99397.- Telesecundaria No. 689 Belisario Dominguez Palencia(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estancia Migratoria		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B534											670,249.95	167,529.11	
Proyecto : 917111.- Telesecundaria No. 1141 "Fernando Montes De Oca"(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B535											113,656.65	37,488.86	
Proyecto : 99467.- Sec. Tec. No. 143(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B536											25,546.19	20,540.66	
Proyecto : 93308.- Telesecundaria No. 1169 Lazaro Cardenas Del Rio.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B537											34,722.69	34,722.69	
Proyecto : 99281.- Telesecundaria No. 337 Cristobal Colon(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B538											18,356.17	18,356.17	
Proyecto : 99282.- Telesecundaria No. 1167 Jaime Sabinés Gutiérrez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B539											15,650.65	15,650.65	
Proyecto : 99333.- Telesecundaria No. 1142 Venustiano Carranza(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B540											39,622.29	39,622.29	
Proyecto : 99468.- Sec. Tec. No. 120 (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B541											9,666.37	4,505.63	
Proyecto : 921184.- Telesecundaria No. 444 Juan Escutia(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B542											57,835.36	48,750.94	
Proyecto : 921185.- Telesecundaria No. 338 Alfonso Garcia Robles(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B543											53,238.86	49,066.46	
Proyecto : 921186.- Telesecundaria No. 1228 Benito Juarez Garcia(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B544											302,338.04	72,421.58	
Proyecto : 921281.- Telesecundaria No. 794 "Benemerito De Las Americas"(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B545											264,159.83	41,217.47	
Proyecto : 921282.- Telesecundaria No. 906 "Sor Juana Ines De La Cruz"(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B546											7,821.73	7,697.59	
Proyecto : 99469.- Sec. Tec. No. 124(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B547											2,403,896.55	2,229,617.87	
Proyecto : 129013.-Secundaria del Estado No. 2													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	4.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.75	0.25	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	4.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B548											1,359,750.00	472,873.21	
Proyecto : 129015.-Secundaria General Dr. Belisario Domínguez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.07	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.12	0.19							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.07	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.12	0.19							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	2.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.14	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.24	0.38							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.24	0.38							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B549											1,239,750.00	746,025.21	
Proyecto : 129016.-Secundaria General Prof. Ramón Escobar Balboa													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.37	0.63							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.37	0.63							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.37	0.63							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.37	0.63							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B550											900,000.00	864,344.05	
Proyecto : 129055.-Telesecundaria No. 211 Pablo Neruda													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.15	0.85							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.15	0.85							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.15	0.85							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.15	0.85							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B551											754,853.45	695,414.08	
Proyecto : 129076.-Telesecundaria No. 1256 Rosario Castellanos Figueroa													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	4.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.50	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.24							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.12	Gestión / Calidad	Etapas		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.56							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	4.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.50	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.24							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.24							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F C A 00 E13 B552												10,207,327.59	9,515,386.21
Proyecto : 129075.-Secundaria Técnica No. 55													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B553											1,083,814.26	18,579.96	
Proyecto : 99242.- Secundaria General Rafael Ramírez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedula y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B554											3,721,731.59	3,511,721.59	
Proyecto : 119462.- Telesecundaria No. 1262, Lazaro Cardenas del Rio													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	4.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.07	Estratégico / Calidad	Dirección		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	2.80	1.20							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.70	0.30							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	4.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.07	Estratégico / Calidad	Dirección		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	2.80	1.20							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Dirección		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	2.80	1.20							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B555											123,014.17	0.00	
Proyecto : 99372.- Telesecundaria no. 723 Leyes de Reforma (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B556											81,450.81	0.00	
Proyecto : 99373.- Telesecundaria no. 902 Benito Juárez García.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	construccion de 01 aula didactica.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B557											95,724.20	0.00	
Proyecto : 99374.- Telesecundaria No. 574 Fray Matías de Córdova y Ordoñez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	construccion de 01 aula didactica.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B558											276,482.64	4.10	
Proyecto : 119263.- Secundaria General Dr. Manuel Velasco Suarez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	rehabilitacion general.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B559											1,023,132.52	373,131.96	
Proyecto : 119264.- Secundaria General Justo Sierra Mendez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	rehabilitacion general y muro de contencion.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B560											1,367,289.84	9,342.73	
Proyecto : 119265.- Secundaria General Poeta Santiago Serrano.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.98	0.02	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.98	0.02	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.98	0.02	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	rehabilitacion.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.98	0.02	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B561											2,061,347.80	1,687,350.00	
Proyecto : 119266.- Secundaria Del Estado No.2.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	obra exterior (muro de contencion, canales y drenes pluviales).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B562											411,653.21	346,438.90	
Proyecto : 119267.- Secundaria General Vicente Guerrero.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	rehabilitacion de los edificios b, e y c.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B563											90,562.90	81,935.61	
Proyecto : 119268.- Secundaria General Rosarios Castellanos.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	construccion de 01 aula didactica y servicios sanitarios.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B564											2,437,299.16	1,634,038.23	
Proyecto : 119269.- Secundaria Tecnica No. 139.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	obra exterior (muro de contencion).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B565											779,949.00	672,428.23	
Proyecto : 119272.- Secundaria Tecnica No. 123.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	construccion de administracion, portico, biblioteca y rehabilitacion de laboratorio multiple.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B566											464,352.33	317,539.44	
Proyecto : 119274.- Secundaria Tecnica No. 153.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.09	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	2.50	2.50	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.09	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	2.50	2.50	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.09	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	2.50	2.50	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	construccion de 03 aulas didacticas y servicios sanitarios.	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	2.50	2.50	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B567											1,072,550.00	1,059,790.15	
Proyecto : 119276.- Secundaria Tecnica No. 127.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	construccion de 02 aulas didacticas.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B568											1,340,298.23	634,206.75	
Proyecto : 119277.- Secundaria Tecnica No. 91.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	rehabilitación general, incluye estudio de mecanica de suelos y estudio basico hidrologico e hidraul	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B569											183,753.30	183,753.30	
Proyecto : 119278.- Secundaria Tecnica No. 128.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.09	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	5.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.09	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	5.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.09	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	5.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	construccion de 05 aulas didacticas.	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	5.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B570											73,116.37	73,105.29	
Proyecto : 119279.- Secundaria Tecnica No. 03.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	rehabilitacion general.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B571											535,577.85	129,904.58	
Proyecto : 119280.- Secundaria Tecnica No. 1 Para Trabajadores.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.23	0.00	0.04							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.23	0.00	0.04							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.23	0.00	0.04							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	rehabilitacion general.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.23	0.00	0.04							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B572											506,230.30	327,850.14	
Proyecto : 119281.- Secundaria Tecnica No. 51.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	rehabilitacion general.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B573											75,777.89	75,777.89	
Proyecto : 119282.- Secundaria Tecnica No. 89.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	construccion de 02 aulas didacticas y obra exterior (muro de contencion).	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B574											270,298.75	4.24	
Proyecto : 119283.- Secundaria Tecnica No. 131.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	obra exterior (muro de contencion y canal pluvial).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B575											418,956.07	389,654.95	
Proyecto : 119284.- Secundaria Tecnica No. 156.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.09	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	5.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.09	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	5.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	construccion de 03 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior: red electrica e hidrosani	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	5.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B576											588,634.09	570,072.13	
Proyecto : 119285.- Secundaria Tecnica No. 02 Prevo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	8.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.15	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	8.00	0.00	0.00							
			0.00	8.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	8.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.15	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	8.00	0.00	0.00							
			0.00	8.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	8.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.15	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	8.00	0.00	0.00							
			0.00	8.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	construccion de auditorio incluyendo 08 anexos (02 camerinos, 02 servicios sanitarios, bodega y sala	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B577											17,893.55	0.00	
Proyecto : 119286.- Secundaria Tecnica No. 65.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	rehabilitación edificios: f, h, k. obra exterior: pintura de barda, red hidrosanitaria exterior.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B578											73,276.65	628.05	
Proyecto : 119293.- Telesecundaria No. 951.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	rehabilitacion.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B579											608,570.26	244,594.16	
Proyecto : 119296.- Telesecundaria No. 1336.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	construccion de 02 aulas didacticas.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B580											603,638.01	110,312.78	
Proyecto : 119298.- Telesecundaria No. 1314 Emiliano Zapata Salazar.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	construccion de 03 aulas didacticas.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B582											1,077,862.16	1,077,862.16	
Proyecto : 119304.- Telesecundaria No. 1350 Guadalupe Victoria.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.11	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	6.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.11	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	6.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	construccion de 02 aulas didacticas, administracion, bodega y servicios sanitarios.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B583											596,818.70	105,000.93	
Proyecto : 119308.- Telesecundaria No. 953 Octavio Paz Lozano.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.01	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.60	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.01	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.60	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.01	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.60	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	rehabilitacion.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.60	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B584											126,006.67	110,296.78	
Proyecto : 119332.- Telesecundaria No. 1285.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	construccion de 03 aulas didacticas.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B585											62,292.76	2.56	
Proyecto : 119333.- Telesecundaria No. 715 Joaquin Miguel Gutierrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	rehabilitacion.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B586 Proyecto : 119351.- Telesecundaria No. 245.											36,848.26	35,098.26	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	construccion de 01 aula didactica.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B587 Proyecto : 119352.- Telesecundaria No. 1014.											192,740.29	114,153.78	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	construccion de 03 aulas didacticas.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B588											368,666.00	353,662.64	
Proyecto : 119353.- Telesecundaria No. 244.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.01	0.99							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.01	0.99							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.01	0.99							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	construccion de 01 aula didactica.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.01	0.99							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B589											80,567.02	74,097.52	
Proyecto : 119354.- Telesecundaria No. 555 Juan Amos Comenio.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	construccion de 02 aulas didacticas.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B590											42,931.26	42,931.26	
Proyecto : 119355.- Telesecundaria No. 557 Adolfo Lopez Mateos.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	construccion de 01 aula didactica.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B591											8,409.11	8.04	
Proyecto : 119356.- Telesecundaria No. 239.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.94	0.06	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.94	0.06	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.94	0.06	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	rehabilitacion.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.94	0.06	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B592											121.01	121.01	
Proyecto : 119357.- Telesecundaria No. 269.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	construccion de techado.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B593											79,935.64	79,935.64	
Proyecto : 119358.- Telesecundaria No. 275.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	rehabilitacion de edificios: a, b, obra exterior: red electrica exterior, red hidrosanitaria exterio	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B595											74,341.39	73,500.52	
Proyecto : 119363.- Telesecundaria No. 502 Niños Heroes.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	construccion de 02 aulas didacticas.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B596 Proyecto : 119364.- Telesecundaria No. 448.											173,178.72	143,041.73	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.09	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	5.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.09	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	5.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	construccion de 04 aulas didacticas, direccion, enmallado perimetral, acceso principal y asta bande	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	5.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B597											52,595.82	38.08	
Proyecto : 119383.- Secundaria General Venustiano Carranza.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	terminacion de obra complementaria (electrificacion de 02 aulas didacticas y taller de computo).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B598											428,120.35	425,543.34	
Proyecto : 119386.- Secundaria Tecnica No. 64.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	construccion de techado de cancha de usos multiples y terminacion de servicios sanitarios	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B599											5.52	5.52	
Proyecto : 119388.- Secundaria Tecnica No. 148.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	terminación de muro de contencion y corte de terreno.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B600											771,245.32	771,245.32	
Proyecto : 119395.- Secundaria Tecnica No. 85.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	construccion de 01 aula de computo rb, rehabilitacion de edificios a, b, c, d, e, f.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B601											243,108.39	24.55	
Proyecto : 119400.- Telesecundaria no. 1319 Emiliano Zapata.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	construccion de sanitarios rurales.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B602											18,333.65	38.06	
Proyecto : 119403.- Telesecundaria no. 79 12 de Octubre.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	rehabilitacion del edificio c.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B603											409,135.45	177,836.12	
Proyecto : 119408.- Telesecundaria no. 1175 Octavio Paz Lozano.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	4.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.07	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	4.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	4.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.07	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	4.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	4.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.07	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	4.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	construccion de 04 aulas didacticas.	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	4.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B604											146,223.00	146,223.00	
Proyecto : 119411.- Secundaria Tecnica No. 50.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.01	0.00	0.99							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.01	0.00	0.99							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.01	0.00	0.99							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	aplicacion de pintura.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.01	0.00	0.99							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B605											264,824.96	70,000.37	
Proyecto : 119414.- Secundaria General Dr. Belisario Domínguez Palencia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	construccion de 02 aulas didacticas.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B606											1,142,720.57	869,443.94	
Proyecto : 119428.- Secundaria Tecnica No. 97.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	construccion de 02 aulas didactica y 01 aula de medios.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B607											199,174.63	195,230.03	
Proyecto : 119429.- Telesecundaria no. 941 Veinte de Noviembre.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.15	0.00	0.85							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.15	0.00	0.85							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.15	0.00	0.85							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	construccion de 01 aula didactica.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.15	0.00	0.85							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B608											738,057.52	22,309.97	
Proyecto : 119430.- Secundaria del Estado no. 1.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.80	0.20	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.80	0.20	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.80	0.20	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	construccion de techado para cancha de usos multiples e impermeabilizacion de las aulas.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.80	0.20	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B609											1,983,554.70	1,178,844.48	
Proyecto : 119431.- Telesecundaria no. 1003 Simón Bolívar.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.11	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	6.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.11	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	6.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	construccion de 06 aulas didacticas.	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	6.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B610											1,417,919.64	1,303,018.69	
Proyecto : 119435.- Secundaria Tecnica No. 114.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.01	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.65							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.01	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.65							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.01	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.65							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	construccion de 01 aula didactica (para biblioteca) y muro de contencion.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.65							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B611											502,038.94	135,875.80	
Proyecto : 119437.- Secundaria General Justo Sierra.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.03	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.64	0.10	0.76							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.03	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.64	0.10	0.76							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.03	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.64	0.10	0.76							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	construccion de servicios sanitarios.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.64	0.10	0.76							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B612											473,156.92	404,154.16	
Proyecto : 119441.- Secundaria General Fray Víctor María Flores.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	1.34	0.66	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	1.34	0.66	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	1.34	0.66	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	construccion de servicio sanitario.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	1.34	0.66	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B613											480,568.98	186,164.08	
Proyecto : 119457.- Secundaria Tecnica No. 55.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	construccion de 03 aulas didacticas.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B614											1,387,687.00	1,347,687.00	
Proyecto : 119458.- Secundaria Tecnica No. 09.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.01	0.31	0.68							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.01	0.31	0.68							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.01	0.31	0.68							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	construccion de 01 aula de computo y verificacion de red electrica.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.01	0.31	0.68							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B615											347,616.49	63,291.94	
Proyecto : 119459.- Telesecundaria no.1130 Niños Héroes.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	construccion de 01 aula didactica.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B616 Proyecto : 119310.- Telesecundaria No. 1036											19,806.52	16,802.52	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B617											156,600.25	60,000.00	
Proyecto : 96022.- Telesecundaria No. 021 24 de Febrero" (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B618											1,231,034.48	661,194.37	
Proyecto : 129082.-Secundaria General Rosario Castellanos Figueroa													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B619											4,622,758.62	2,633,139.04	
Proyecto : 129083.-Secundaria General Rodolfo Figueroa Esquina													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.13	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.58							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.13	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.58							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.13	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.58							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.58							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B620											1,333,620.69	987,713.39	
Proyecto : 129091.-Secundaria José Vasconcelos Calderon													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.01	0.99							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.01	0.99							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.01	0.99							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.01	0.99							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B621 Proyecto : 129094.-Secundaria Técnica No. 14											1,743,965.52	1,743,965.51	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B622 Proyecto : 129084.-Telesecundaria No. 373											1,386,746.22	1,225,394.13	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.01	0.44							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.10	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.01	0.44							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.01	0.44							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.01	0.44							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B623											248,317.17	248,317.17	
Proyecto : 79206.- Secundaria Técnica Agropecuaria No. 139.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria..	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B624											615,788.80	615,788.80	
Proyecto : 79272.- Secundaria Técnica No. 2.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B625											89,611.58	0.00	
Proyecto : 89293.- Secundaria General Fray Victor Matias Flores.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B626											538,132.64	0.00	
Proyecto : 93278.- Secundaria General Soconusco.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B627											312,946.73	0.00	
Proyecto : 93279.- Secundaria General Rosario Castellanos Figueroa.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F C A 00 E13 B628											68,960.92	0.00	
Proyecto : 93324.- Secundaria Técnica No. 13.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B629											384,899.79	12,396.29	
Proyecto : 95076.- Secundaria No. 44.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Sanitario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Sanitario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria..	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Sanitario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B630											246,710.23	231,374.44	
Proyecto : 99271.- Secundaria Técnica No. 89.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.89	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria..	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B631											47,598.35	36,637.23	
Proyecto : 99289.- Telesecundaria No. 093 Juan de Grijalva.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria..	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B632											161,482.41	32,012.04	
Proyecto : 99293.- Telesecundaria No. 560 Valentin Gómez Farías.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria..	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B633											89,512.54	45,616.38	
Proyecto : 99294.- Telesecundaria No. 1220, Benito Juárez García.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B634											85,678.11	0.00	
Proyecto : 99296.- Telesecundaria No. 803 Joaquin Miguel Gutiérrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B635											28,076.41	28,076.41	
Proyecto : 99302.- Telesecundaria No. 439 Jaime Torres Bodet.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria..	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B636											14,706.68	0.00	
Proyecto : 99303.- Telesecundaria No. 438 Rafael Ramirez Castañeda.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B637											17,244.54	17,244.54	
Proyecto : 99304.- Telesecundaria No. 618 Jaime Sabines Gutierrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 2,663 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B638											25,468.05	25,468.05	
Proyecto : 99305.- Telesecundaria No. 526 16 de Mayo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria..	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B639											37,249.92	29,685.36	
Proyecto : 99314.- Telesecundaria No. 432 Josefa Ortiz d Dominguéz.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B640											23,598.33	22,746.15	
Proyecto : 99473.- Secundaria Técnica No. 86.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria..	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria..	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B641											79,387.67	1,826.48	
Proyecto : 99477.- Secundaria Técnica No. 105.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria..	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B642											1,085,011.28	995,011.27	
Proyecto : 101108.- Telesecundaria No. 1243 Nicolas Bravo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	1.11	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	5.00	0.00							
			0.00	0.00	5.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	1.11	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	5.00	0.00							
			0.00	0.00	5.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	1.11	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	5.00	0.00							
			0.00	0.00	5.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	5.00	0.00							
			0.00	0.00	5.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B643											353,500.00	5,683.72	
Proyecto : 101162.- Telesecundaria No. 760 Justo Sierra Mendez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B644											248,379.22	72,333.48	
Proyecto : 109493.- Telesecundaria No. 846 Javier Ruiz Velasco.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B645											60,000.00	0.00	
Proyecto : 917107.- Secundaria Técnica No. 151.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B646											60,000.00	0.00	
Proyecto : 917112.- Telesecundaria No. 1161.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria..	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B647											263,952.61	0.00	
Proyecto : 103343.- Secundaria General Vicente Guerrero (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B648											83,080.54	0.00	
Proyecto : 103344.- Secundaria Técnica No. 119 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B649											91,984.55	0.00	
Proyecto : 103345.- Secundaria Técnica No. 140 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 2,675 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B650											9,898.90	0.00	
Proyecto : 103354.- Telesecundaria No. 039 Francisco Villa (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B651											9,281.57	0.00	
Proyecto : 103355.- Telesecundaria No. 1064 Angel Albino Corzo (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B652											842,682.35	0.00	
Proyecto : 103356.- Telesecundaria No. 1066 Emiliano Zapata Salazar (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B653											68,252.27	0.00	
Proyecto : 103358.- Telesecundaria No. 598 Fray Bartolome de las Casa (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B654											7,622.73	0.00	
Proyecto : 103359.- Telesecundaria No. 806 Joaquin Migue Gutiérrez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B655											24,842.30	0.00	
Proyecto : 103360.- Telesecundaria No. 1173 José Vasconcelos Calderon (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B656											15,694.59	0.00	
Proyecto : 103362.- Telesecundaria No. 1195 Emiliano Zapata Salazar (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B657											17,345.83	0.00	
Proyecto : 103363.- Telesecundaria No. 1269 Vicente Guerrero (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B658											17,345.83	0.00	
Proyecto : 103364.- Telesecundaria No. 1153 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B659											1,144.25	0.00	
Proyecto : 103365.- Telesecundaria No. 1214 Emiliano Zapata Salazar (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B660 Proyecto : 10508005.- Secundaria Técnica No. 6 (refrendo).											161,753.61	66,598.94	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B661											140,350.42	0.00	
Proyecto : 10508012.-Telesecundaria No. 53 Ricardo Flores Magón (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B662											131,711.62	0.00	
Proyecto : 10508013.-Telesecundaria No. 843 Miguel Álvarez del Toro (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B663											158,904.54	0.00	
Proyecto : 10508014.-Telesecundaria No. 766 (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B664											292,372.88	0.00	
Proyecto : 10508015.-Secundaria General para trabajadores (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B665											0.73	0.00	
Proyecto : 10508020.-Secundaria Técnica No. 18 (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B666											185,777.21	0.00	
Proyecto : 10508022.-Secundaria General José Emilio Grajales Moguel (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B667											584,874.00	177,635.50	
Proyecto : 11508001.-Telesecundaria No. 147 Raymundo Efraín Enrique (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B668											292,437.02	292,437.02	
Proyecto : 11508004.-Telesecundaria No. 037 José Vasconcelos Calderon (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B669											292,437.02	292,437.02	
Proyecto : 11508008.-Secundaria Técnica No. 65 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B670											492,744.79	7,870.84	
Proyecto : 11508010.-Telesecundaria No. 015 Lazaro Cardenas del Rio (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B671											185,944.18	184,535.34	
Proyecto : 11508011.-Secundaria Técnica No. 57 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B672											315,105.85	266,027.93	
Proyecto : 11508014.-Secundaria del estado Poeta Santiago Serrano (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B674											3,656.00	0.00	
Proyecto : 99302.- Telesecundaria No. 439 Jaime Torres Bodet".(refrendo)."													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B675											9,287.50	4,762.04	
Proyecto : 99304.- Telesecundaria No. 618 Jaime Sabines Gutiérrez".(refrendo)."													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B676											9,287.49	6,074.18	
Proyecto : 99305.- Telesecundaria No. 526 16 de Mayo".(refrendo)."													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B677											108,065.03	0.00	
Proyecto : 101160.-Telesecundaria No. 1034 (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B679											13,478.28	0.00	
Proyecto : 103343.-Secundaria General Vicente Guerrero (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B680											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103344.- Secundaria Tecnica No. 119 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B681											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103345.-Secundaria Técnica No. 140 (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B682											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103346.-Secundaria Técnica No. 124 (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B684											549,681.03	549,681.03	
Proyecto : 129107.-TELESECUNDARIA No. 1310 José Maria Morelos y Pavón													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B685											2,037,641.17	585,675.78	
Proyecto : 101074.-Secundaria General Juan Sabines Gutiérrez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B686											1,700,000.00	1,619,618.32	
Proyecto : 129121.-Escuela Secundaria Técnica No. 134													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	1.10	0.90							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.55	0.45							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	1.10	0.90							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	1.10	0.90							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B687											360,000.00	296,523.65	
Proyecto : 129123.-Telesecundaria No. 787 José vasconcelos Calderon													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	87.00	87.00	0.19	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.87							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	87.00	87.00	0.19	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.87							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	87.00	87.00	0.19	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.87							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	87.00	87.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.87							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B688											500,000.00	344,795.02	
Proyecto : 129124.-Telesecundaria No. 835 Francisco Gonzalez Bocanegra													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	96.00	96.00	0.21	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.96							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	96.00	96.00	0.21	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.96							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	96.00	96.00	0.21	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.96							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	96.00	96.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.96							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B689											645,055.16	172,039.43	
Proyecto : 89172.-Secundaria General Sor Juana Ines de la Cruz													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B690											232,994.24	139,757.69	
Proyecto : 89188.-Secundaria Técnica No. 83													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B691											27,376.72	0.00	
Proyecto : 99475.-Secundaria Técnica No. 88													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B692											282,787.86	206,597.37	
Proyecto : 917117.-Telesecundaria No. 1280 Narciso Mendoza													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B693											27,376.72	0.00	
Proyecto : 99377.-Telesecundaria No. 1016 Francisco Indalecio Madero													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B694											27,465.23	0.00	
Proyecto : 99378.-Telesecundaria No. 557 Adolfo López Mateos													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B695											27,376.72	0.00	
Proyecto : 99379.-Telesecundaria No. 554 Emiliano Zapata Salazar													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B696											27,376.72	0.00	
Proyecto : 99380.-Telesecundaria No. 1018 Simón Bolívar													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B697											337,161.81	314,258.48	
Proyecto : 99398.-Telesecundaria No. 1022 Fernando Castañón Gamboa													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B698											81,277.44	79,228.43	
Proyecto : 101160.-Telesecundaria No. 1034													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B699											136,228.40	132,794.07	
Proyecto : 921269.-Telesecundaria No. 1123 Francisco Indalecio Madero													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B700											3,199.44	0.00	
Proyecto : 103348.-Secundaria Técnica No. 146 (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B701											12,245.34	0.00	
Proyecto : 103356.-Telesecundaria No. 1066 Emiliano Zapata Salazar (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.07	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.07	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B702											12,245.34	0.00	
Proyecto : 103358.-Telesecundaria No. 598 Fray Bartolomé de las Casas (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.07	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.07	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B703											4,561.32	0.00	
Proyecto : 103359.-Telesecundaria No. 806 Joaquín Miguel Gutiérrez (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B704											6,122.64	0.00	
Proyecto : 103360.-Telesecundaria No. 1173 José Vasconcelos Calderón (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de termina	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B705											29,363.16	0.00	
Proyecto : 103362.- Telesecundaria No. 1195 Emiliano Zapata Salazar (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B706											3,061.32	0.00	
Proyecto : 103363.-Telesecundaria No. 1269 Vicente Guerrero (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B707											3,061.32	0.00	
Proyecto : 103364.-Telesecundaria No. 1153 (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B708											13,683.96	4,500.00	
Proyecto : 103365.-Telesecundaria No. 1214 Emiliano Zapata Salazar (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B709											3,061.32	3,061.32	
Proyecto : 103370.-Telesecundaria No. 542 Belisario Domínguez Palencia (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B710											3,061.32	3,000.20	
Proyecto : 103371.-Telesecundaria No. 719 Justi Sierra Méndez (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B711											3,061.32	3,061.32	
Proyecto : 103372.-Telesecundaria No. 870 Niños Heroes (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B712											717,380.56	231,113.98	
Proyecto : 103377.-Telesecundaria No. 1024 José maria Luis Mora (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B713											469,744.80	0.00	
Proyecto : 109453.- Secundaria General José Emilio Grajales (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B714											87,475.39	30,000.00	
Proyecto : 109468.-Telesecundaria No. 016 Tierra y Libertad (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B715											201,295.85	30,000.00	
Proyecto : 109469.-Secundaria Técnica No. 92 (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	41.00	41.00	0.01	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	41.00	41.00	0.01	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	41.00	41.00	0.01	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	41.00	41.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B716											196,369.10	30,000.00	
Proyecto : 109470.-Telesecundaria No. 195 14 de Septiembre (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	40.00	40.00	0.01	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.40	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	40.00	40.00	0.01	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.40	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	40.00	40.00	0.01	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.40	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	40.00	40.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.40	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B717											84,569.03	31,432.37	
Proyecto : 109496.-Telesecundaria No. 119 Manuel Larráinzar (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B718											404,114.89	95,851.76	
Proyecto : 109529.-Telesecundaria No. 106 Diego Rivera (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B719											30,000.00	30,000.00	
Proyecto : 109587.-Secundaria Técnica No. 111 (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B720											413,664.61	28,547.11	
Proyecto : 109589.-Telesecundaria No. 324 El Relicario (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B721											711,680.93	0.00	
Proyecto : 917118.- Telesecundaria No. 161 Jaime Sabinés Gutiérrez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	0.11	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	6.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	0.11	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	6.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	6.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B723											183,611.71	74,966.88	
Proyecto : 79062.-Telesecundaria No. 908 (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B724											9,047.20	9,047.20	
Proyecto : 79065.- Telesecundaria No. 561 (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B725											66,884.38	59,466.88	
Proyecto : 79074.- Telesecundaria No.1076 (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B726											16,911.73	10,457.32	
Proyecto : 79093.- Telesecundaria No. 850 (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 2,748 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B727											59,352.63	53,142.63	
Proyecto : 79097.- Telesecundaria No. 1000 (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B728											17,628.67	17,628.67	
Proyecto : 79208.- Secundaria Técnica No. 147 (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B729											507,920.00	507,920.00	
Proyecto : 79272.- Secundaria Técnica No. 2 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B730											8,400.20	8,400.20	
Proyecto : 79274.- Secundaria Técnica No. 138 (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B731											159,724.69	5,936.91	
Proyecto : 79297.- Telesecundaria No. 1023 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B732 Proyecto : 129133/Sec. Tec. No. 156.											8,050,000.00	6,921,486.70	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	450.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.54	3.00 3.00 5.46	100.00	100.00	1.33	Gestión / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.09	0.00 0.00 0.91	100.00	100.00	0.22	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.54	3.00 3.00 5.46	100.00	100.00	1.33	Gestión / Eficiencia	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción de 3 aulas didácticas, dirección, taller de electricidad, mas obras exterior, incluye m	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.09	0.00 0.00 0.91	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B733											294,547.71	8,322.00	
Proyecto : 89161.- Secundaria General Juan Jaime Dominguez Ortega (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B734											8,322.00	8,322.00	
Proyecto : 89162.- Secundaria General Dr. Belisario Domínguez Palencia (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B735											8,322.00	8,322.00	
Proyecto : 89164.- Secundaria General El Maestro Mexicano (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B736											53,850.19	8,322.00	
Proyecto : 89167.- Secundaria General Emilio Rabasa Estebanell (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 2,758 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B737											136,376.83	50,922.00	
Proyecto : 89168.- Secundaria General Doctor Belisario Domínguez Palencia (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B738											191,845.55	8,322.00	
Proyecto : 89170.- Secundaria General Emiliano Zapata Salazar (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 2,760 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B739											280,261.41	8,322.00	
Proyecto : 89173.- Secundaria General Praxedis Gilberto Guerrero (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B740											8,322.00	8,322.00	
Proyecto : 89179.- Secundaria General 5 de Febrero (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 2,762 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B741											4,161.00	4,161.00	
Proyecto : 89182.- Secundaria General Tiburcio Fernandez Ruiz (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B743											8,767.05	8,767.05	
Proyecto : 89210.- Telesecundaria No. 907 Juan Rulfo (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B745											3,230.00	3,230.00	
Proyecto : 89213.- Telesecundaria No. 1173 José Vasconcelos Calderón (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B746											411,663.34	157,361.80	
Proyecto : 89214.- Telesecundaria No. 1032 Fray Matías de Córdova y Ordoñez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B747											5,844.70	5,844.70	
Proyecto : 89215.- Telesecundaria No. 352 Obrera Campesina (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B748											20,018.37	20,018.37	
Proyecto : 89218.- Telesecundaria No. 1028 Melchor Ocampo (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B749											5,844.70	5,844.70	
Proyecto : 89220.- Telesecundaria No. 699 Sor Juana Inés de la Cruz (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B750											5,844.70	5,844.70	
Proyecto : 89221.- Telesecundaria No. 423 Mariano Matamoros (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B751											8,822.35	8,822.35	
Proyecto : 89222.- Telesecundaria No. 372 Vicente Riva Palacio (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B752											5,844.70	5,844.70	
Proyecto : 89223.- Telesecundaria No. 609 Ignacio Manuel Altamirano (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 2,772 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B753											5,844.70	5,844.70	
Proyecto : 89232.- Telesecundaria No. 170 José Vasconcelos Calderón (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B754											5,844.70	5,844.70	
Proyecto : 89233.- Telesecundaria No. 177 Enoch Cancino Casahonda (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B755											55,025.26	8,767.05	
Proyecto : 89234.- Telesecundaria No. 910 Benito Juárez García (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B756											5,844.70	5,844.70	
Proyecto : 89235.- Telesecundaria No. 370 Belisario Dominguez Palencia (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B757											125,673.76	2,922.35	
Proyecto : 89236.- Telesecundaria No. 183 Salomón González Blanco (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B758											5,844.70	5,844.70	
Proyecto : 89238.- Telesecundaria No. 767 José María Luis Mora.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario y Equipo		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B759											461,841.01	2,922.35	
Proyecto : 89239.- Telesecundaria No. 1124 Moisés Sáenz Garza (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B760											100,811.15	59,835.92	
Proyecto : 89240.- Telesecundaria No. 994 Emilio Rabasa Estebanel (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B761											2,922.35	2,922.35	
Proyecto : 89242.- Telesecundaria No. 853 Mariano Azuela.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B762											5,844.70	5,844.70	
Proyecto : 89244.- Telesecundaria No. 656 Emiliano Zapata Salazar.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B763											2,922.35	2,922.35	
Proyecto : 89245.- Telesecundaria No. 225 José Vasconcelos.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria..	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B764											13,489.50	13,489.50	
Proyecto : 95033.- Telesecundaria No. 1120 Juan de Dios Peza.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B765											8,993.00	8,993.00	
Proyecto : 95065.- Telesecundaria No. 1160.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90.00	90.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria..	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90.00	90.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90.00	90.00	0.02	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria..	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90.00	90.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B766											36,427.10	36,427.10	
Proyecto : 99302.- Telesecundaria No. 439 "Jaime Torres Bodet".													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B767											36,427.10	36,427.10	
Proyecto : 99349.- Telesecundaria No. 1044 "Juan Sabines Gutierréz.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90.00	90.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90.00	90.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90.00	90.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90.00	90.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B768											4,474.65	4,474.65	
Proyecto : 921118.- Secundaria General Leona Vicario.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90.00	90.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90.00	90.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90.00	90.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90.00	90.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B769											8,993.00	8,993.00	
Proyecto : 921142.- Telesecundaria No. 1165 Joaquín Miguel Gutiérrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B770											4,496.50	916.55	
Proyecto : 921143.- Telesecundaria No. 1064 Angel Albino Corzo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B771											5,988.05	2,408.10	
Proyecto : 921144.- Telesecundaria No. 1144 José María Morelos y Pavón.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B772											13,489.50	2,749.65	
Proyecto : 921149.- Telesecundaria No. 1297 Venustiano Carranza.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B773											26,979.00	26,979.00	
Proyecto : 921156.- Telesecundaria No. 1061 Gabriela Mistral.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B774											22,482.50	22,482.50	
Proyecto : 921164.- Telesecundaria No. 1034 Belisario Dominguez Palencia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90.00	90.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90.00	90.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90.00	90.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90.00	90.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B775											4,496.50	4,496.50	
Proyecto : 921207.- Telesecundaria No. 606 12 de Octubre.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90.00	90.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90.00	90.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90.00	90.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90.00	90.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B776											13,489.50	13,489.50	
Proyecto : 921210.- Telesecundaria No. 1052 Jaime Torres Bodet.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B777											13,489.50	13,489.50	
Proyecto : 921234.- Telesecundaria No. 40 Jaime Sabines Gutiérrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90.00	90.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90.00	90.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90.00	90.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90.00	90.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B778											17,964.15	17,964.15	
Proyecto : 921253.- Telesecundaria No. 837 Juan Sabines Gutiérrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90.00	90.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90.00	90.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90.00	90.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90.00	90.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B779											90,376.97	0.00	
Proyecto : 79075.- Telesecundaria No. 424 (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B780											43,384.31	3,000.00	
Proyecto : 79077.- Telesecundaria No. 965 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B781											37,399.32	0.00	
Proyecto : 79088.- Telesecundaria No. 798 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B782											54,682.25	0.00	
Proyecto : 79091.- Telesecundaria No. 1106 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B783											229,676.37	80,960.00	
Proyecto : 79100.- Telesecundaria No. 390 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B784											414,149.44	38,738.59	
Proyecto : 79197.- Secundaria General Miguel Utrilla Trujillo (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B785											106,866.50	0.00	
Proyecto : 79199.- Secundaria General Miguel Barrales H. (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	50.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B786											249,762.05	50,268.95	
Proyecto : 79217.- Secundaria Técnica No. 74 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B787											333,192.60	0.00	
Proyecto : 79220.- Secundaria Técnica No. 89 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Techo		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B788											40,841.80	0.00	
Proyecto : 79290.- Telesecundaria No. 341 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B789											176,134.54	0.00	
Proyecto : 79300.- Secundaria Técnica No. 115 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B790											51,675.14	0.00	
Proyecto : 84079.- Telesecundaria No. 945 Aquiles Serdán Alastriste (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B791											356,154.48	293,196.96	
Proyecto : 89160.- Secundaria General Venustiano Carranza (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B792											4,761,572.00	3,521,090.65	
Proyecto : 89163.- Secundaria General Carlos Pellicer (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	4.00	0.00	89.00	89.00	0.06	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	3.56							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	89.00	89.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.89							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	4.00	0.00	89.00	89.00	0.06	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	3.56							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	89.00	89.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	3.56							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B793											583,030.19	0.00	
Proyecto : 79314.- Secundaria Tecnica No. 62.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B794											118,496.75	0.00	
Proyecto : 89175.- Secundaria General Unidad Chiapaneca (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B795											985,561.45	80,000.00	
Proyecto : 89186.- Secundaria Técnica No. 58 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B796											723,790.96	231,000.00	
Proyecto : 89201.- Secundaria Técnica No. 77 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	0.11	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.11	0.00							
			0.00	0.00	0.10	0.01							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.99	0.01							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.11	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.11	0.00							
			0.00	0.00	0.10	0.01							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.11	0.00							
			0.00	0.00	0.10	0.01							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B797											599,759.65	64,926.03	
Proyecto : 89286.- Secundaria Técnica No. 134 (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B798											21,901.74	0.00	
Proyecto : 89287.- Secundaria Técnica No. 135 (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B799											719,744.24	33,000.00	
Proyecto : 99227.- Secundaria General Flavio Guillen (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B801											1,107,775.42	1,021,591.68	
Proyecto : 99266.- Secundaria Técnica No. 01 General Lazaro Cárdenas (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 2,820 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B802											154,097.42	0.00	
Proyecto : 99370.- Telesecundaria No. 663 José Vasconcelos Calderón (Refrendo)"													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B803											1,007.80	0.00	
Proyecto : 99473.- Secundaria Técnica No. 86 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	0.50	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.50	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	400.00	100.00	0.07	Gestión / Calidad	Estudio		
			4.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.50	0.00	100.00	100.00	0.01	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.50	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.50	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B804											128,072.70	60,000.00	
Proyecto : 910005.- Telesecundaria No. 803 Lorenzo Velasco Aquino (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B805											19,108.17	0.00	
Proyecto : 1120010.- Plantel Tapachula													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	206.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.49	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	450.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.33	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	6.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	6.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B806											42,796.53	0.00	
Proyecto : 99348.- Telesecundaria No. 649 "José Vasconcelos Calderón". (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B807											13,883.82	0.00	
Proyecto : 99490.- Telesecundaria No. 544 "Juan Sabines Gutiérrez. (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B808											2,512,184.67	2,512,184.67	
Proyecto : 129138.-Secundaria General Niños Heroes de Chapultepec													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B809											2,700,000.00	2,662,850.94	
Proyecto : 129128.-Secundaria General Juan Sabines Gutiérrez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	450.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Rehabilitación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B810											291,808.45	291,808.45	
Proyecto : 79206.-Secundaria Técnica Agropecuaria No. 139													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B811 Proyecto : 89187.-Secundaria Técnica No. 108											423,000.00	419,913.04	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B812											1,000,000.00	751,874.56	
Proyecto : 129136.-Telesecundaria No. 29 Otilio Eduardo Montaña													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.44	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B813											1,850,000.00	761,312.19	
Proyecto : 129145.-Telesecundaria No. 1185 Emilio Rabasa Estebanell													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B814											1,500,000.00	519,861.70	
Proyecto : 129144.-Telesecundaria No. 458 Ricardo Flores Magón													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B815											2,299,999.58	928,286.68	
Proyecto : 129132.-Telesecundaria No. 624 Sor Juana Ines de la Cruz													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	3.00	0.00	10.00	10.00	0.07	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.30							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	10.00	10.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.10							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	3.00	0.00	10.00	10.00	0.07	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.30							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	10.00	10.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.30							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B816											1,460,728.13	1,162,402.11	
Proyecto : 129137.-Telesecundaria No.1356 Emiliano Zapata Salazar													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	5.00	0.00	48.00	48.00	0.53	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	5.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.40							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	48.00	48.00	0.11	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.48							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	5.00	0.00	48.00	48.00	0.53	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	5.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.40							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	48.00	48.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	5.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.40							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B817											420,573.13	0.00	
Proyecto : 119304.-Telesecundaria No. 1350 Guadalupe Victoria													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B818											86,813.30	85,179.38	
Proyecto : 99424.- Secundaria General Adolfo Lopez Mateos.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B819											55,438.25	55,389.23	
Proyecto : 99477.- Secundaria Técnica No. 105.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria..	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B820											343,768.23	288,540.66	
Proyecto : 79272.- Secundaria del Estado No. 2.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B821											2,923.60	2,923.60	
Proyecto : 79313.- Telesecundaria No. 525 (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B822											355,628.96	0.00	
Proyecto : 103403.- Telesecundaria No. 1201 rosario castellanos figueroa													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B823											47,152.90	0.00	
Proyecto : 95007.- Telesecundaria No. 1308 Benito Juarez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 2,842 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B824											47,989.98	0.00	
Proyecto : 95009.- Telesecundaria No. 1258 Pablo Neruda													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B825											466,745.98	0.00	
Proyecto : 95025.- Telesecundaria No. 1256 Rosario Castellanos Figueroa													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B826											101,874.62	0.00	
Proyecto : 95026.- Telesecundaria No. 1323 Emilio Rabasa Estebanell													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B827											437,211.48	0.00	
Proyecto : 95056.- Telesecundaria No. 932													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B828											257,031.64	0.00	
Proyecto : 95064.- Telesecundaria No. 1232 Ignacio Manuel Altamirano													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B829											385,868.60	0.00	
Proyecto : 95080.- Telesecundaria No. 941 Veinte de Noviembre													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B830											2,417,844.38	0.00	
Proyecto : SEC. TEC. No.157													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	0.00	7.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	0.00	7.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	0.00	7.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B831											3,261,243.20	0.00	
Proyecto : 109663.-Telesecundaria No. 624 Sor Juana Ines de la Cruz													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	0.00	6.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	6.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	0.00	6.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B832											1,150,000.00	0.00	
Proyecto : 129149.-Secundaria General Juan Sabines Gutiérrez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B833 Proyecto : 129153.-Secundaria Técnica No. 113											1,685,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B834											500,000.00	0.00	
Proyecto : 129156.-Telesecundaria No. 041 José Vasconcelos Calderon													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B835											1,196,587.90	0.00	
Proyecto : 129154.-Telesecundaria No. 445 Octavio Paz Lozano													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B836											109,349.13	0.00	
Proyecto : 99234.- Secundaria General 15 de Septiembre													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B838											69,448.45	0.00	
Proyecto : 99290.-Telesecundaria No. 1181 Emiliano Zapata Salazar													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B839											62,914.22	0.00	
Proyecto : 99291.-Telesecundaria No. 425 Escuadron 201													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B840											1,000,000.00	0.00	
Proyecto : 129160.-Telesecundaria No. 1336 Juan Ruflo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	450.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	0.00	4.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	0.00	4.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 B841											1,927,679.47	0.00	
Proyecto : 119469.--Secundaria General Moises Saens Garza													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D001											278,484.50	0.00	
Proyecto : 101072.- SECUNDARIA CONAFE JUAN ESCUTIA.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Secundaria.	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F C A 00 E13 D002												191,971.46	0.00
Proyecto : 101075.- SECUNDARIA GENERAL DR. BELISARIO DOMINGUÉZ.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Secundaria.	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D003											748,802.50	0.00	
Proyecto : 101076.- SECUNDARIA TÉCNICA NO. 44.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Secundaria.	CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS(INCLUYE EQUIPAMIENTO) Y BODEGA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D004											278,484.50	0.00	
Proyecto : 101077.- SECUNDARIA TÉCNICA NO. 129													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Secundaria.	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D005											177,353.41	0.00	
Proyecto : 101079.- TELESECUNDARIA NO. 013 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Secundaria.	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D006											208,228.37	0.00	
Proyecto : 101080.- TELESECUNDARIA NO. 1294 MARIANO ANZUELA.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Secundaria.	CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS(INCLUYE EQUIPAMIENTO), SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN (2 ANEXOS)	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D007											2,286.53	0.00	
Proyecto : 101082.- TELESECUNDARIA NO. 237.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D008											131,223.67	0.00	
Proyecto : 101083.- TELESECUNDARIA NO. 1024 JOSÉ MARÍA LUIS.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Secundaria.	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D009											8,073.00	0.00	
Proyecto : 101086.- TELESECUNDARIA NO. 1283 MANUEL ACUÑA NARRO.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Secundaria.	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D010											5,250.31	0.00	
Proyecto : 101087.- TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Secundaria.	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D011											20,934.02	0.00	
Proyecto : 101090.- TELESECUNDARIA NO.366 ABELARDO LEAL.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Secundaria.	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D012											20,261.02	0.00	
Proyecto : 101091.- TELESECUNDARIA 1184 SAMUEL LEÓN BRINDIS.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Secundaria.	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D013											358,337.80	0.00	
Proyecto : 101092.- TELESECUNDARIA NO. 1160.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Secundaria.	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F C A 00 E13 D014											53,574.68	0.00	
Proyecto : 917103.- SECUNDARIA DEL ESTADO JUAN SABINES GUTIÉRREZ (REFRENDO).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Secundaria.	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D015											926,257.05	99,961.51	
Proyecto : 917104.- SECUNDARIA DEL ESTADO JUANA DE ASBAJE (REFRENDO).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Secundaria.	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D016											392,760.00	0.00	
Proyecto : 917106.- SECUNDARIA TÉCNICA NO. 77 (REFRENDO).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Secundaria.	REHABILITACIÓN GENERAL.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D017											850,912.79	0.00	
Proyecto : 917114.- TELESECUNDARIA NO. 1211 (REFRENDO).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Secundaria.	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIO SANITARIO.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D018											926,110.77	0.00	
Proyecto : 917115.- TELESECUNDARIA NO. 1252 (REFRENDO).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D019											926,110.77	0.00	
Proyecto : 917116.- TELESECUNDARIA NO. 1277 (REFRENDO).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Secundaria.	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F C A 00 E13 D020											188,734.77	0.00	
Proyecto : 917117.- TELESECUNDARIA NO. 1280 NARCISO MENDOZA (REFRENDO).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Secundaria.	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D021											134,846.99	0.00	
Proyecto : 917118.- TELESECUNDARIA NO. 161 JAIME SABINES GUTIÉRREZ (REFRENDO).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Secundaria.	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D022											620,740.51	0.00	
Proyecto : 917119.- TELESECUNDARIA NO. 501 JAIME SABINES GUTIÉRREZ (REFRENDO).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Secundaria.	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D023											38,871.35	0.00	
Proyecto : 917120.- TELESECUNDARIA NO 714 (REFRENDO)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Secundaria.	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN-BO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D024											197,294.88	11,999.80	
Proyecto : 921121.- Secundaria General Dr. Belisario Domínguez Palencia (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D025											95,083.28	6,959.60	
Proyecto : 921124.- Secundaria Técnica No. 98 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D026											135,271.92	7,166.70	
Proyecto : 921126.- Secundaria Técnica No. 25 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D027											475,362.65	337,115.50	
Proyecto : 921127.- Secundaria Técnica No. 26 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D028											25,242.07	6,659.25	
Proyecto : 921129.- Secundaria Técnica No. 106 (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D029											49,152.57	0.00	
Proyecto : 921130.- Secundaria Técnica No. 111 (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D030											135,395.81	7,166.70	
Proyecto : 921131.- Secundaria Técnica No. 53 (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D031											69,645.89	8,326.63	
Proyecto : 921132.- Secundaria Técnica No.42 (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D032											11,607.75	5,233.24	
Proyecto : 921133.- Secundaria Técnica No. 136 (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D033											22,329.20	0.00	
Proyecto : 921134.- Secundaria Técnica No. 129 (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D034											4,896.99	3,604.24	
Proyecto : 921135.- Secundaria Técnica No. 82 (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	37.00	37.00	1.32	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.37	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	37.00	37.00	1.32	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.37	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	37.00	37.00	1.32	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.37	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	37.00	37.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.37	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D035											7,166.70	7,166.70	
Proyecto : 921137.- Secundaria Técnica No. 107 (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D036											54,227.36	54,227.36	
Proyecto : 921140.- Telesecundaria No. 517 Sor Juana Ines De La Cruz. (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D037											156,498.53	76,999.32	
Proyecto : 921145.- Telesecundaria No. 1067 Benito Juarez Garcia. (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F C A 00 E13 D038												39,947.54	32,661.05
Proyecto : 921146.- Telesecundaria No. 43 Moctezuma. (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D039											55,375.35	4,859.85	
Proyecto : 921150.- Telesecundaria No. 795 Valentin Gomez Farias. (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D040											144,463.21	23,963.06	
Proyecto : 921151.- Telesecundaria No. 1266 Gustavo Diaz Ordaz. (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D041											55,619.86	5,104.36	
Proyecto : 921152.- Telesecundaria No. 317 El Triunfo (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedula y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D042											60,235.10	5,776.40	
Proyecto : 921153.- Telesecundaria No. 419 Octavio Paz Lozano (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F C A 00 E13 D043												109,070.68	87,401.04
Proyecto : 921160.- Telesecundaria No. 882 Francisco González Bocanegra. (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D044											68,457.89	0.00	
Proyecto : 921166.- Telesecundaria No. 811 Guadalupe Victoria. (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D045											243,333.72	168,522.78	
Proyecto : 921168.- Telesecundaria No. 694 Revolución Mexicana.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D046											67,727.71	35,991.88	
Proyecto : 921169.- Telesecundaria No. 473 Emiliano Zapata Salazar.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D047											38,069.47	30,013.00	
Proyecto : 921170.- Telesecundaria No. 1076 Jaime Sabines Gutiérrez. (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D048											41,250.73	26,148.46	
Proyecto : 921171.- Telesecundaria No. 957 Francisco Gonzalez Bocanegra. (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D049											74,207.62	17,329.20	
Proyecto : 921172.- Telesecundaria No. 1174 Rosario Castellanos Figueroa. (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D050											17,400.80	5,776.40	
Proyecto : 921173.- Telesecundaria No. 1201 Rosario Castellanos Figueroa.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D051											44,043.73	23,705.66	
Proyecto : 921174.- Telesecundaria No. 1233 Fray Pedro De Gante.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D052											378,547.91	369,658.39	
Proyecto : 921177.- Secundaria No. 673 Francisco Javier Mina.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D053											70,348.35	29,245.17	
Proyecto : 921178.- Telesecundaria No. 930 Pablo Neruda. (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D054											61,091.45	5,776.40	
Proyecto : 921182.- Telesecundaria No. 971 Octavio Paz Lozano.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D055											11,186.82	5,776.40	
Proyecto : 921187.- Telesecundaria No. 1288 Francisco González Bocanegra.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria..	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D056											71,023.69	71,023.69	
Proyecto : 921188.- Telesecundaria No. 1313 Gabriela Mistral.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Secundaria.	Terminación construcción de 03 aulas didacticas y direccion.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D057											50,729.04	5,776.40	
Proyecto : 921189.- Telesecundaria No. 163 Vicente Guerrero.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Secundaria.	Terminación construcción de 01 aula didáctica.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D058											25,150.91	17,139.40	
Proyecto : 921196.- Telesecundaria No. 1046 Octavio Paz.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Secundaria.	Terminación construcción de 04 aulas didacticas.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D059											57,449.00	0.00	
Proyecto : 921199.- Telesecundaria No. 764 José Vasconcelos Calderón.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Secundaria.	Terminación construcción de 01 aula didáctica.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D060											124,510.21	17,329.20	
Proyecto : 921200.- Telesecundaria No. 1119.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Secundaria.	Terminación construcción de 03 aulas didacticas.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D061											264,946.49	28,882.00	
Proyecto : 921203.- Telesecundaria No. 999 Enoch Cancino Casahonda.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Secundaria.	Terminación construcción de 03 aulas didacticas y servicios sanitarios.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D062											78,790.43	17,329.88	
Proyecto : 921205.- Telesecundaria No. 1004 Rafael Ramirez Castañeda.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Secundaria.	Terminación construcción de 03 aulas didacticas.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D063											25,586.56	22,433.56	
Proyecto : 921206.- Telesecundaria No. 1005 Emiliano Zapata Salazar.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Secundaria.	Terminación construcción de 03 aulas didacticas y direccion.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D064											8,626.26	5,776.40	
Proyecto : 921211.- Telesecundaria No. 240 Benito Juárez García.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Secundaria.	Terminación construcción de 01 aula didáctica.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D065											324,601.23	324,601.23	
Proyecto : 921216.- Telesecundaria No. 305 Belisario Dominguez Palencia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Secundaria.	Terminación construcción de 04 aulas didacticas.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D066											104,963.03	99,010.91	
Proyecto : 921239.- Telesecundaria No. 34 Diego Rivera.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Secundaria.	Terminación construcción de 01 aula didáctica.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D067											32,944.19	5,104.36	
Proyecto : 921247.- Secundaria General Primero De Marzo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Secundaria.	Terminación construccion de direcion.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D068											72,773.02	17,329.20	
Proyecto : 921255.- Telesecundaria No. 954 Rufino Tamayo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Secundaria.	Terminación construcción de 03 aulas didacticas.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
<p>F C A 00 E13 D069</p> <p>Proyecto : 921256.- Telesecundaria No. 546 Andres Quintana Roo.</p> <p>Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.</p> <p>Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Secundaria.</p> <p>Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.</p> <p>Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Secundaria.</p>	<p>Índice de infraestructura educativa básica.</p> <p>Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.</p> <p>Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.</p> <p>Terminación construccion de 03 aulas didacticas.</p>	<p>28.00</p> <p>28.00</p> <p>28.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>3.57</p> <p>3.57</p> <p>3.57</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Terminación</p> <p>Estudio</p> <p>Terminación</p> <p>Terminación</p>	<p>474,305.39</p>	<p>17,329.20</p>



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F C A 00 E13 D070											1,896.60	0.00	
Proyecto : 921269.- Telesecundaria No. 1123 Francisco Indalecio Madero.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Secundaria.	Terminación construcción de 03 aulas didacticas.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F D A 00 E13 B001											5,346,182.54	5,346,182.54	
Proyecto : 1020018.- CONALEP No. 312 TUXTLA GUTIERREZ.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F D A 00 E13 B002 Proyecto : 920027.- CONALEP No. 69.											1,441,863.27	1,314,363.44	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F D A 00 E13 B003 Proyecto : 82078.- Conalep No. 70(Refrendo)											176,569.55	102,401.44	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F D A 00 E13 B004											295,997.60	267,798.72	
Proyecto : 920028.- Conalep No. 70(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F D A 00 E13 B005 Proyecto : 96007.- Conalep No. 22(Refrendo)											691,758.91	312,723.25	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F D A 00 E13 B006											1,037,380.56	357,853.38	
Proyecto : 920024.- Conalep No. 22(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F D A 00 E13 B007											540,745.18	308,432.75	
Proyecto : 76062.- Conalep(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F D A 00 E13 B008											1,035,795.71	260,011.98	
Proyecto : 82076.- Conalep No. 262(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F D A 00 E13 B009											271,040.45	271,040.45	
Proyecto : 919016.- Telebachillerato No. 52 (20 De Noviembre)(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F D A 00 E13 B010											615,517.24	615,517.11	
Proyecto : 82057.- CBTA No. 45(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F D A 00 E13 B011											2,170,537.70	577,864.53	
Proyecto : 82080.- ICATECH(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.82	0.00 0.00 0.18	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.82	0.00 0.00 0.18	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.82	0.00 0.00 0.18	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.82	0.00 0.00 0.18	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F D A 00 E13 B012											353,035.34	353,035.34	
Proyecto : 920030.- CONALEP No. 171(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F D A 00 E13 B013											88,212.97	2,223.85	
Proyecto : 82066.- CECATI No. 112(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F D A 00 E13 B014											97,969.83	97,969.83	
Proyecto : 920025.- CONALEP No. 67(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F D A 00 E13 B022											15,000,000.00	11,696,683.00	
Proyecto : 1217005.- Construccion del Colegio Nacional de Educacion Profesional Técnica (Conalep)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	22.00	0.00	17.00	0.00	0.00	100.00	100.00	77.27	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	17.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	8.33	8.67							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel cobach.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	22.00	0.00	17.00	0.00	0.00	100.00	100.00	77.27	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	17.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	8.33	8.67							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	22.00	0.00	17.00	0.00	0.00	100.00	100.00	77.27	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	17.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	8.33	8.67							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel cobach.	Construcción y equipamiento de 13 aulas didácticas, servicios sanitarios, laboratorio de enfermería,	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	17.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	8.33	8.67							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F D A 00 E13 B023 Proyecto : 1120009.- Plantel Tapachula											3,800,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	450.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F D A 00 E13 B026											1,731,600.17	0.00	
Proyecto : 1120012.- Conalep 312.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Laboratorio		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Laboratorio		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Laboratorio		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F D A 00 E13 B027											1,731,600.17	0.00	
Proyecto : 1120013.- Conalep 312													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel media superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F D A 00 E13 B028												1,900,220.41	0.00
Proyecto : 1120014.- Conalep 312.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel media superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F D A 00 E13 B030											30,723.00	30,723.00	
Proyecto : 82077.- Conalep No. 263.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F D A 00 E13 B031											55,434.87	0.00	
Proyecto : 82079.- Conalep No. 22.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior..	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F D A 00 E13 B032											187,500.00	0.00	
Proyecto : 920029.- Conalep No. 170.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Bardas		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Bardas		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Bardas		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F D A 00 E13 B033											513,978.01	0.00	
Proyecto : 920031.- Conalep No. 262.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F D A 00 E13 B034											204,659.05	0.00	
Proyecto : 920032.- Conalep.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	0.13	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	0.13	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	0.13	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior..	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F D A 00 E13 B047 Proyecto : 920025.- CONALEP No. 67											435,514.00	198,308.40	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminacion	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel media superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminacion.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F D A 00 E13 B048											1,316,061.82	0.00	
Proyecto : 114078.- CONALEP No. 170 Plantel Tonalá													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F D A 00 E13 B049											175,560.00	175,560.00	
Proyecto : 82079.- CONALEP No. 22.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F D A 00 E13 B050											29,260.00	29,260.00	
Proyecto : 82077.- CONALEP No. 263.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F D A 00 E13 B051											7,883.28	0.00	
Proyecto : 82077.-CONALEP NO. 263 .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F D A 00 E13 B052											1,696,514.52	0.00	
Proyecto : 82079.-CONALEP NO. 22 .													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B001											977,998.22	967,930.57	
Proyecto : 920014.- COBACH NO. 51 (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.68	0.32	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel cobach.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.68	0.32	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.68	0.32	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel cobach.	terminacion de cancha de usos multiples y formacion de la plataforma ya que no se tenia contemplado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.68	0.32	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B002											2,038,969.02	1,020,746.76	
Proyecto : 920006.- COBACH No. 36 (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.50	0.50	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel cobach.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.50	0.50	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.50	0.50	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel cobach.	terminacion de 2 aulas.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.50	0.50	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B003 Proyecto : 1113008.- COBACH No. 22 (refrendo).											22,466,379.31	18,312,650.16	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.71	0.29							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel cobach.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.71	0.29							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.71	0.29							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel cobach.	construccion de 15 aulas didacticas, 01 modulo administrativo, 03 laboratorios (idiomas, computo, mu	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.71	0.29							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B004											2,388,012.33	1,110,470.04	
Proyecto : 1113001.- Centro De Bachillerato Intercultural No. 143 (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel cobach.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel cobach.	terminacion de 01 aula didactica, biblioteca y rehabilitacion.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B005											4,495,451.40	2,695,956.96	
Proyecto : 1113004.- Centro De Bachillerato Intercultural No. 144 (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel cobach.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel cobach.	terminacion 02 aulas didacticas, 01 aula de computo, servicios sanitarios y rehabilitacion.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B006											3,975,840.89	1,843,201.85	
Proyecto : 1113002.- Centro De Bachillerato Intercultural No. 157 (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel cobach.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel cobach.	terminacion de 03 aulas didacticas (habilitacion de aula atípica) aula de computo y rehabilitacion	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B007											4,991,809.46	3,500,575.43	
Proyecto : 1113003.- Centro De Bachillerato Intercultural No. 142 (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel cobach.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel cobach.	terminacion de 04 aulas didacticas, servicios sanitarios.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B008											65,652.60	1,354.97	
Proyecto : 920010.- COBACH No. 42 (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel cobach.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel cobach.	terminacion de audiovisual, incluye un anexo (cimentacion) y construccion de red electrica exterior.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B009											419,780.74	203,981.94	
Proyecto : 920021.- COBACH No. 69 (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel cobach.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel cobach.	terminacion de domo de cancha de usos multiples (complemento de plataforma de cimentacion) y constru	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B010											301,308.07	268,956.44	
Proyecto : 82095.- COBACH No. 75 (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel cobach.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel cobach.	terminacion de laboratorio de usos multiples (cimentacion, acabado e instalacion electrica), constr	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B011											40,853.00	0.00	
Proyecto : 920011.- COBACH NO. 45 (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel cobach.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel cobach.	terminacion de centro de informacion (trabajos preliminares, cimentacion), red electrica exterior y	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B012 Proyecto : 82093.- COBACH No. 71 (refrendo).											240,833.14	173,695.10	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel cobach.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel cobach.	terminacion de 01 laboratorio de usos multiples construccion de obra exterior (red eléctrica e hidr	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B013											17,759.16	0.00	
Proyecto : 920007.- COBACH No. 38 (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel cobach.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel cobach.	terminacion de centro de informacion (trabajos de relleno con material mejorado) y obra exterior	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B014 Proyecto : 82092.- COBACH No. 65 (refrendo).											245,749.82	161,942.78	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel cobach.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel cobach.	terminacion de 01 laboratorio de usos multiples construccion de obra exterior (red eléctrica e hidr	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B015											270,117.36	0.00	
Proyecto : 82083.- COBACH No. 38 (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.80	0.20	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel cobach.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.80	0.20	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.80	0.20	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel cobach.	terminacion de construccion de area administrativatrabajos de cimentacion, acabados e instalacion el	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.80	0.20	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B016											7,073,207.66	5,443,897.32	
Proyecto : 1113005.- Preparatoria No. 5 (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.85	0.15							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel cobach.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.85	0.15							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.85	0.15							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel cobach.	construcción de estacionamiento y cancha de usos multiples.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.85	0.15							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B017											8,925,000.00	8,890,780.17	
Proyecto : 1113006.- Preparatoria Ignacio Manuel Altamirano (refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.57	0.43							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel cobach.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.57	0.43							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	68.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.57	0.43							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel cobach.	terminacion de 06 aulas didacticas, 01 taller operador de paquetes de computo, 01 laboratorio multid	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.57	0.43							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B018											4,000,862.07	3,315,873.38	
Proyecto : 1113009.- Preparatoria No. 2 Del Estado													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B019 Proyecto : 1113010.- Preparatoria No. 1											3,108,072.46	2,849,927.02	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.85	0.00 0.00 0.15	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.85	0.00 0.00 0.15	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.85	0.00 0.00 0.15	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.85	0.00 0.00 0.15	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B020											862,566.83	463,328.77	
Proyecto : 101181.- Preparatoria 14 De Septiembre													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.65	0.00 0.00 0.10	0.00 0.00 0.13	88.00	88.00	1.29	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.65	0.00 0.00 0.10	0.00 0.00 0.13	88.00	88.00	1.29	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.65	0.00 0.00 0.10	0.00 0.00 0.13	88.00	88.00	1.29	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.65	0.00 0.00 0.10	0.00 0.00 0.13	88.00	88.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B021 Proyecto : 86006.- Preparatoria No. 1											2,488,852.01	2,467,937.29	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B022											930,442.11	259,244.83	
Proyecto : 101122.- Preparatoria Juan Sabines Gutierrez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B023											1,369,029.85	385,620.59	
Proyecto : 1113012.- Preparatoria Simojovel													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	68.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	68.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B024											800,000.00	0.00	
Proyecto : 1020022.- Preparatoria Renovacion Angel Robles Ramirez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B025											38,177.68	21,467.66	
Proyecto : 103440.- Telebachillerato Num. 40 Jaime Sabines Gutierrez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B026											135,627.35	135,627.35	
Proyecto : 65071.- Preparatoria Emiliano Zapata(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B027											193,692.14	21,499.30	
Proyecto : 921225.- Esc. Preparatoria Rafael Pascacio Gamboa(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.95	0.05	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.95	0.05	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.95	0.05	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.95	0.05	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B028											800,000.00	800,000.00	
Proyecto : 1020020.- Preparatoria Rafael Pascacio Gamboa(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.97	0.03	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.97	0.03	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.97	0.03	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.97	0.03	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B029											58,216.51	0.00	
Proyecto : 101093.- COBACH No. 259 Emsad(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B030											89,811.17	0.00	
Proyecto : 101094.- COBACH No. 198 Emsad(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B031											500,000.00	0.00	
Proyecto : 1020023.- Preparatoria Chalchihuitan(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B032											251,628.66	49,112.09	
Proyecto : 82088.- COBACH No. 57(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B033 Proyecto : 82086.- COBACH No. 53(Refrendo)											189,591.29	90,093.28	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B034											394,924.47	369,822.60	
Proyecto : 920015.- COBACH No. 53(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.92	0.08	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.92	0.08	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.92	0.08	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.92	0.08	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B035											202,181.42	182,007.86	
Proyecto : 1117005.- COBACH No. 257 Nueva America(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B036											174,428.04	54,112.43	
Proyecto : 920001.- COBACH No. 23(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B037											200,453.45	5,053.45	
Proyecto : 93336.- Preparatoria Juan Sabines Gutierrez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B038											138,641.55	1,446.65	
Proyecto : 95052.- Preparatoria Mazatan(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B039											88,488.43	69,445.14	
Proyecto : 82085.- COBACH No. 48(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 2,998 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B040											4,209,932.07	2,620,435.65	
Proyecto : 920038.- CECYT No. 33(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B041											141,568.97	132,107.18	
Proyecto : 919015.- Preparatoria Patria Y Progreso(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B042											365,852.84	256,729.70	
Proyecto : 82089.- COBACH No. 59(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.90	0.10	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.90	0.10	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.90	0.10	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.90	0.10	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B043											1,916,355.00	14,176.73	
Proyecto : 920037.- CECYT No. 32(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B044											141,409.97	517.24	
Proyecto : 917068.- Prep. Lic. Salomon Gonzalez Blanco(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B045											33,295.66	9,000.58	
Proyecto : 921229.- Prep. Lic. Salomon Gonzalez Blanco(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B046											41,913.39	16,550.49	
Proyecto : 921230.- Esc. Preparatoria Simojovel(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B047											500,000.00	498,655.42	
Proyecto : 1020021.- Preparatorio Ignacio Manuel Altamirano(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.97	0.00 0.00 0.03	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.97	0.00 0.00 0.03	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.97	0.00 0.00 0.03	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.97	0.00 0.00 0.03	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B048											444,622.68	171,456.16	
Proyecto : 920020.- COBACH No. 66(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B049											583,033.03	583,033.03	
Proyecto : 1117006.- EMSAD No. 271(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B050											255,133.40	69,737.94	
Proyecto : 921232.- Preparatoria Paredon(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B051											56,926.95	14,057.31	
Proyecto : 920018.- COBACH No. 62(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B052											366,929.11	9,250.31	
Proyecto : 82048.- COBACH No. 145(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B053											96,067.69	64,993.49	
Proyecto : 93338.- Preparatoria No. 06 Del Estado(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B054											700,000.00	700,000.00	
Proyecto : 1020019.- Preparatoria No. 6(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.95	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.05	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.95	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.05	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.95	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.05	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medios superior	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.95	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.05	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B055											524,152.34	323,051.74	
Proyecto : 921233.- Preparatoria Maria Espinosa Esquinca(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B056											45,404.50	31,555.66	
Proyecto : 920003.- COBACH No. 29(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B057											0.00	0.00	
Proyecto : 103442.- Emsad No. 128 Zamora Pico de Oro(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B058											1,415,695.05	1,415,689.49	
Proyecto : 103550.- Emsad San Andres Duraznal(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B059											16,000,000.00	16,000,000.00	
Proyecto : 1217007.- Colegio De Bachilleres De Chiapas (Cobach) 240													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	22.00	0.00	19.00	0.00	0.00	100.00	100.00	86.36	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	19.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	8.55	10.45							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel cobach.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	22.00	0.00	19.00	0.00	0.00	100.00	100.00	86.36	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	19.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	8.55	10.45							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	22.00	0.00	19.00	0.00	0.00	100.00	100.00	86.36	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	19.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	8.55	10.45							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Construcción y equipamiento de 12 aulas didácticas, taller operador paquetes de computo, laboratorio	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	19.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	8.55	10.45							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B060											13,000,000.00	12,100,126.10	
Proyecto : 1217009.- Colegio De Bachilleres De Chiapas (Cobach) 103													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	22.00	0.00	16.00	0.00	0.00	53.00	53.00	38.55	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	16.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	8.48							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel cobach.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	22.00	0.00	1.00	0.00	0.00	53.00	53.00	2.41	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.53							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	22.00	0.00	16.00	0.00	0.00	53.00	53.00	38.55	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	16.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	8.48							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel cobach.	Sustitución del plantel por encontrarse en zona de riesgo: construcción de 12 aulas didácticas, tall	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	16.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	8.48							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B061											6,800,000.00	5,339,688.36	
Proyecto : 1217012.- Colegio De Bachilleres De Chiapas (Cobach) 190													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	22.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.55	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.28	0.72							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel cobach.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	22.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.55	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.28	0.72							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	22.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.55	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.28	0.72							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel cobach.	Creación de nuevo edificio.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.28	0.72							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B062											15,400,000.00	15,099,647.81	
Proyecto : 1217008.- Colegio De Bachilleres De Chiapas (Cobach) 231													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	22.00	0.00	19.00	0.00	0.00	100.00	100.00	86.36	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	19.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	13.30	5.70							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel cobach.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	22.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.55	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.70	0.30							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	22.00	0.00	19.00	0.00	0.00	100.00	100.00	86.36	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	19.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	13.30	5.70							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel cobach.	Construcción y equipamiento.	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	19.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	13.30	5.70							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B064											16,000,000.00	15,346,916.28	
Proyecto : 1217006.- Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) 227													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	22.00	0.00	19.00	0.00	0.00	100.00	100.00	86.36	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	19.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	6.65	12.35							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel cobach.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	22.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.55	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.35	0.65							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	22.00	0.00	19.00	0.00	0.00	100.00	100.00	86.36	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	19.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	6.65	12.35							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel cobach.	Construcción y equipamiento de 12 aulas didácticas, taller operador de paquetes de computo, laborato	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	19.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	6.65	12.35							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B065											4,200,000.00	3,976,139.67	
Proyecto : 1217016.- Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH) 235 Gaspar Diaz Reyes													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	22.00	0.00	7.00	0.00	0.00	100.00	100.00	31.82	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	7.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	2.24	4.76							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel cobach.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	22.00	0.00	7.00	0.00	0.00	100.00	100.00	31.82	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	7.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	2.24	4.76							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	22.00	0.00	7.00	0.00	0.00	100.00	100.00	31.82	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	7.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	2.24	4.76							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel cobach.	Construcción de 04 aulas didácticas, taller operador paquetes de computo, plaza cívica y servicios s	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	7.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	2.24	4.76							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B066 Proyecto : 1217017.- Preparatoria No. 02											6,000,000.00	5,255,891.85	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	22.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.55	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.65	0.35							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preparatoria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	22.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.55	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.65	0.35							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	22.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.55	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.65	0.35							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preparatoria.	Creación de nuevo plantel.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.65	0.35							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B067											1,244,218.63	999,999.99	
Proyecto : 1217013.- Construcción de Domo Escuela Preparatoria Paredón Juan Sabines Gutierrez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.08	0.92							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preparatoria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	22.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.55	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.08	0.92							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	22.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.55	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.08	0.92							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preparatoria.	Construcción de domo.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.08	0.92							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B068 Proyecto : 1217015.- Preparatoria Pujiltic											4,600,000.00	4,250,502.14	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	22.00	0.00	8.00	0.00	0.00	100.00	100.00	36.36	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	8.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	5.20	2.80							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preparatoria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	22.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.55	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.65	0.35							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	22.00	0.00	8.00	0.00	0.00	100.00	100.00	36.36	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	8.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	5.20	2.80							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preparatoria.	Construcción de 06 aulas didácticas, servicios sanitarios, acceso principal, plaza cívica con asta b	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	8.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	5.20	2.80							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B071											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122001.- Telebachillerato Num. 61 Fray Victor Maria Flores.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro)	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B072											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122002.- Telebachillerato Num. 62 Zapata Vive.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B073											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122003.- Telebachillerato Num. 63 Emilio Rabasa Estebanell.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B074											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122004.- Telebachillerato Num. 66 25 De Marzo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B075											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122005.- Telebachillerato Num. 67 Joaquin Miguel Gutierrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B076											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122006.- Telebachillerato Num. 73 Agustin Melgar.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento	
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio	
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento	
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B077											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122007.- Telebachillerato Num. 74 Romeo Rincon Castillejos.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B078											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122008.- Telebachillerato Num. 75 Rodolfo Figueroa Esquina.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B079											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122009.- Telebachillerato Num. 76 Doroteo Arango.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B080											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122010.- Telebachillerato Num. 79 Niños Heroes De Chapultepec.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B081											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122011.- Telebachillerato Num. 82 Revolucion Mexicana.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B082											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122012.- Telebachillerato Num. 89 Jaime Nuno Roca.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento	
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio	
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento	
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B083											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122013.- Telebachillerato Num. 97 Bicentenario.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B084											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122014.- Telebachillerato Num. 98 Carlos Monsivais.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B085											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122015.- Telebachillerato Num. 101 Hermila Galindo De Topete.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B086											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122016.- Telebachillerato Num. 102 Frida Kahlo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B087											370,000.00	0.00	
Proyecto : 1122017.- Telebachillerato Num. 05 Carlos Arturo Carrillo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Construccion de 01 Aula Didactica.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B088											370,000.00	0.00	
Proyecto : 1122018.- Telebachillerato Num. 43 Albert Einstein.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Construccion de 01 Aula Didactica.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B089											370,000.00	0.00	
Proyecto : 1122019.- Telebachillerato Num. 84 Gabriel Garcia Marquez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Construccion de 01 Aula Didactica.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F E A 00 E13 B090												370,000.00	0.00
Proyecto : 1122020.- Telebachillerato Num. 06 Vicente Guerrero.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Construccion de 01 Aula Didactica.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B091											370,000.00	0.00	
Proyecto : 1122021.- Telebachillerato Num. 78 Pitagoras.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Construccion de 01 Aula Didactica.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B092											370,000.00	0.00	
Proyecto : 1122022.- Telebachillerato Num. 08 Sor Juana Ines De La Cruz.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Construccion de 01 Aula Didactica.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B093											370,000.00	0.00	
Proyecto : 1122023.- Telebachillerato Num. 47 Moctezuma I.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Construccion de 01 Aula Didactica.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B094											370,000.00	0.00	
Proyecto : 1122024.- Telebachillerato Num. 33 El Porvenir.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Construccion de 01 Aula Didactica.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B095											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122025.- Telebachillerato Num. 16 Isaac Newton.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B096											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122026.- Telebachillerato Num. 11 Manuel Velasco Suarez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro)	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B097											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122027.- Telebachillerato Num. 20 Manuel Sandoval Vallarta.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B098											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122028.- Telebachillerato Num. 21 Benito Juarez Garcia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F E A 00 E13 B099												32,103.00	0.00
Proyecto : 1122029.- Telebachillerato Num. 22 Jean Piaget.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento	
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio	
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento	
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B100											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122030.- Telebachillerato Num. 23 Paulo Freire.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B101											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122031.- Telebachillerato Num. 27 Francisco Gonzalez Bocanegra.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B102											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122032.- Telebachillerato Num. 28 Ismael Mendoza Sanchez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B103											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122033.- Telebachillerato Num. 29 Antonio Machado Ruiz.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B104											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122034.- Telebachillerato Num. 30 Rosario Castellanos Figueroa.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B105											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122035.- Telebachillerato Num. 38 Thomas Alva Edison.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B106											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122036.- Telebachillerato Num. 41 Angel Albino Corzo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B107											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122037.- Telebachillerato Num. 44 Belisario Dominguez Palencia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B108											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122038.- Telebachillerato Num. 45 Vicente Riva Palacios.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B109											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122039.- Telebachillerato Num. 46 Jose Vasconcelos Calderon.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B110											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122040.- Telebachillerato Num. 48 Juan De La Barrera.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B111											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122041.- Telebachillerato Num. 50 Rio De Las Aves.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
FEA00E13B112											369,637.48	0.00	
Proyecto : 1122042.- Telebachillerato Num. 52 20 De Noviembre.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B113											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122043.- Telebachillerato Num. 53 Emiliano Zapata Salazar.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B114											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122044.- Telebachillerato Num. 54 Miguel Hidalgo Y Costilla.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B115											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122045.- Telebachillerato Num. 55 Guillermo Gonzalez Camarena.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B116											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122046.- Telebachillerato Num. 56 Samuel Leon Brindis.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B117											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122047.- Telebachillerato Num. 59 Jose Emilio Grajales.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B118											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122048.- Telebachillerato Num. 60 Octavio Paz Lozano.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B119											768,372.00	0.00	
Proyecto : 1122049.- Telebachillerato Num. 13 Daniel Cosío Villegas.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Construccion de Servicios Sanitarios.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B120											370,000.00	0.00	
Proyecto : 1122050.- Telebachillerato Num. 25 Independencia De 1810.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Construccion de 01 Aula Didactica.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B121											370,000.00	0.00	
Proyecto : 1122051.- Telebachillerato Num. 34 Diego Rivera.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Construccion de 01 Aula Didactica.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B122											370,000.00	0.00	
Proyecto : 1122052.- Telebachillerato Num. 49 Vaxakmen.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Construccion de 01 Aula Didactica.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B123											370,000.00	0.00	
Proyecto : 1122053.- Telebachillerato Num. 64 Gabriel Ramos Millan.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Construccion de 01 Aula Didactica.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B124											740,000.00	0.00	
Proyecto : 1122054.- Telebachillerato Num. 77 Angel Albino Corzo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Construccion de 02 Aulas Didacticas.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B125											768,372.00	0.00	
Proyecto : 1122055.- Telebachillerato Num. 72 Porfirio Diaz Mori.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Construccion de Servicios Sanitarios.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B126											740,000.00	0.00	
Proyecto : 1122056.- Telebachillerato Num. 92 Anastacio Bustamante.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Construccion de 02 Aulas Didacticas.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B127											370,000.00	0.00	
Proyecto : 1122057.- Telebachillerato Num. 100 Carlos Olmos.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Construccion de 01 Aula Didactica.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B128											370,000.00	0.00	
Proyecto : 1122058.- Telebachillerato Num. 02 Juan Sabines Gutierrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Construccion de 01 Aula Didactica.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F E A 00 E13 B129												370,000.00	0.00
Proyecto : 1122059.- Telebachillerato Num. 90 Leona Vicario Fernandez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Construccion de 01 Aula Didactica.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B130											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122060.- Telebachillerato Num. 24 Fray Bartolome De Las Casas.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B131											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122061.- Telebachillerato Num. 40 Jaime Sabines Gutierrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B132											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122062.- Telebachillerato Num. 88 Benito Juarez Garcia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B133											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122063.- Telebachillerato Num. 95 Agustin De Iturbide.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F E A 00 E13 B134												1,138,371.60	0.00
Proyecto : 1122064.- Telebachillerato Num. 58 Fray Matías De Cordova Y Ordoñez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Construcción de 01 Aula Didactica y Servicios Sanitarios.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B135											740,000.00	0.00	
Proyecto : 1122065.- Telebachillerato Num. 85 Gabriela Mistral.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Construccion de 02 Aulas Didacticas.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B136											768,372.00	0.00	
Proyecto : 1122066.- Telebachillerato Num. 19 Heroes De La Patria.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Construccion de Servicios Sanitarios.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B137											740,000.00	0.00	
Proyecto : 1122067.- Telebachillerato Num. 32 Otilio Montaño.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Construccion de 02 Aulas Didacticas.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B138											370,000.00	0.00	
Proyecto : 1122068.- Telebachillerato Num. 86 Victoriano Huerta.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Construccion de 01 Aula Didactica.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B139											370,000.00	0.00	
Proyecto : 1122069.- Telebachillerato Num. 69 Alfonso Reyes Ochoa.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Construccion de 01 Aula Didactica.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B140											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122070.- Telebachillerato Num. 14 24 De Febrero.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B141											32,103.00	0.00	
Proyecto : 1122071.- Telebachillerato Num. 15 16 De Septiembre.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	521.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telebachillerato.	Equipamiento (1 Pizarron, 40 Sillas de Paletas, 1 Mesa y 01 Silla de Maestro).	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B142											1,063,491.46	0.00	
Proyecto : 1120001.- Escuela de Comercio y Administración.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Taller		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Taller		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Taller		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B143											914,780.09	0.00	
Proyecto : 1120002.- Esc. Preparatoria No. 2 Del Estado.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	450.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B144											1,063,491.46	0.00	
Proyecto : 1120003.- Esc. Preparatoria No. 3 Del Estado.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Taller		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Taller		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Taller		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B145											861,189.20	0.00	
Proyecto : 1120004.- Esc. Preparatoria No. 104 Doroteo Arango.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Laboratorio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Laboratorio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Laboratorio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B146											580,700.34	0.00	
Proyecto : 1120005.- Esc. Preparatoria No. 109 Fortunato Argueta Robles.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	450.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B147											457,389.79	0.00	
Proyecto : 1120006.- Esc. Preparatoria Mazatan.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B148											861,189.20	0.00	
Proyecto : 1120007.- Esc. Preparatoria Felipe Carrillo Puerto.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Laboratorio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Crementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Laboratorio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Laboratorio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B149											861,189.20	0.00	
Proyecto : 1120008.- Esc. Preparatoria Isaac Newton.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Laboratorio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Laboratorio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Laboratorio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B150 Proyecto : 1120015.- Cobach No. 14											932,608.96	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	9.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel media superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B151											966,933.15	0.00	
Proyecto : 1120016.- Cobach No. 33													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel media superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B152 Proyecto : 1120017.- Cobach No. 39											1,815,358.68	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel media superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B153											1,813,183.15	0.00	
Proyecto : 1120018.- Cobach No. 58													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel media superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F E A 00 E13 B154 Proyecto : 1120019.- Cobach No. 78												3,156,183.16	0.00
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra	
			0.00	0.00	10.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio	
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra	
			0.00	0.00	10.00	0.00							
			0.00	0.00	10.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel media superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra	
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B155 Proyecto : 1120020.- Cobach No. 93											2,150,433.33	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	10.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	10.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	10.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel media superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	10.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B156 Proyecto : 1120021.- Cobach No. 156											2,992,141.05	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	5.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	5.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	5.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel media superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	5.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B230											770,205.76	0.00	
Proyecto : 86006.- Escuela Preparatoria No. 1 (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B231											1,489,021.06	0.00	
Proyecto : 96005.- Escuela Preparatoria de Comitán (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.01	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.40	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.01	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.40	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.01	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.40	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.40	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B232											211,213.37	0.00	
Proyecto : 11609001.- Telebachillerato No. 75. (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedula y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel media superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B233											963,311.66	0.00	
Proyecto : 11609002.- Preparatoria Agropecuaria Juan Sabines Gutiérrez (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B234											232,568.88	87,932.89	
Proyecto : 917054.- Cobach No. 17.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B236 Proyecto : 114001.- COBACH No. 10											6,169,062.81	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	95.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	95.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B237 Proyecto : 114002.- COBACH No. 17											701,782.44	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Cancha		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Cancha		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Cancha		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B238 Proyecto : 114003.- COBACH No. 45											1,865,217.92	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa medio superior	95.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Administración		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	95.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Administración		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Administración		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B239											211,900.00	0.00	
Proyecto : 114004.- EMSaD No. 52													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa media superior	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B240 Proyecto : 114005.- EMSaD No. 54											697,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa media superior	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B241 Proyecto : 114006.- EMSaD No. 55											66,600.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa media superior	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B242 Proyecto : 114007.- EMSaD No. 80											60,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa media superior	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B243											49,400.00	0.00	
Proyecto : 114008.- EMSaD No. 81													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa media superior	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B244											680,317.29	0.00	
Proyecto : 114009.- EMSaD No. 83													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa media superior	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B245 Proyecto : 114010.- EMSaD No. 84											60,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa media superior	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B246											59,800.00	0.00	
Proyecto : 114011.- EMSaD No. 85													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa media superior	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B247 Proyecto : 114012.- EMSaD No. 88											50,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa media superior	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B248 Proyecto : 114013.- EMSaD No. 91											102,200.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa media superior	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B249											601,000.00	0.00	
Proyecto : 114014.- EMSaD No. 92													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa media superior	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B250											95,300.00	0.00	
Proyecto : 114015.- EMSaD No. 94													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa media superior	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B251 Proyecto : 114016.- EMSaD No. 107											615,700.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa media superior	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B252											646,800.00	0.00	
Proyecto : 114017.- EMSaD No. 109													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa media superior	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F E A 00 E13 B253 Proyecto : 114018.- EMSaD No. 113												95,300.00	0.00
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa media superior	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento	
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Estudio	
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento	
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B254											102,300.00	0.00	
Proyecto : 114019.- EMSaD No. 115													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa medio superior	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B255 Proyecto : 114020.- EMSaD No. 125											87,000.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa media superior	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B256											166,200.00	0.00	
Proyecto : 114021.- EMSaD No. 128													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa media superior	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B257											89,400.00	0.00	
Proyecto : 114022.- EMSaD No. 134													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa media superior	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B258											64,960.85	0.00	
Proyecto : 114023.- Centro Bachillerato Intercultural No. 142													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa media superior	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F E A 00 E13 B259												28,000.00	0.00
Proyecto : 114024.- Centro Bachillerato Intercultural No. 143													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa media superior	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento	
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio	
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento	
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B260											28,000.00	0.00	
Proyecto : 114025.- Centro Bachillerato Intercultural No. 144													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa media superior	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B261											63,000.00	0.00	
Proyecto : 114026.- Centro Bachillerato Intercultural No. 157													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa media superior	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B262											914,778.60	0.00	
Proyecto : 114031.- Esc. Preparatoria Emiliano Zapata Salazar.													
Fin : Dotar a la población de diferentes edificios educativos para elevar el nivel de vida y abatir los índices de analfabetismo y marginación.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B263											914,778.60	0.00	
Proyecto : 114032.- Esc. Preparatoria Agropecuaria Jiquipilas.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B264											914,778.59	0.00	
Proyecto : 114033.- Esc. Preparatoria Del Mariscal.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B265											65,981.43	0.00	
Proyecto : 114034.- Esc. Preparatoria Num. 7 Del Estado.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B266											65,981.43	0.00	
Proyecto : 114035.- Esc. Preparatoria Num. 5 Del Estado.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B267											65,981.43	0.00	
Proyecto : 114036.- Esc. Preparatoria Salomon Gonzalez Blanco.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B268											65,981.43	0.00	
Proyecto : 114037.- Escuela Preparatoria Florinda Lazos Leon.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B269											65,981.43	0.00	
Proyecto : 114038.- Esc. Preparatoria Comalapa.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B270											914,778.59	0.00	
Proyecto : 114039.- Esc. Preparatoria Comalapa.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B271											65,981.43	0.00	
Proyecto : 114040.- Preparatoria Num1. Del Estado.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B272											65,981.43	0.00	
Proyecto : 114041.- Esc. Preparatoria Pujiltic.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B273											914,779.59	0.00	
Proyecto : 114042.- Esc. Preparatoria Agropecuaria Emiliano Zapata Salazar.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B274											65,981.43	0.00	
Proyecto : 114043.- Esc. Preparatoria Juan Sabines Gutierrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B275											65,981.43	0.00	
Proyecto : 114044.- Esc. Preparatoria Tapachula.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B276											65,981.43	0.00	
Proyecto : 114045.- Esc. Preparatoria Eduardo Javier Albores Gonzalez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B277											65,981.43	0.00	
Proyecto : 114046.- Esc. Preparatoria Jorge H. Bedwell.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B278											65,981.43	0.00	
Proyecto : 114047.- Esc. Preparatoria Arriaga.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B279											65,981.43	0.00	
Proyecto : 114048.- Juan Sabines Gutiérrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B280											65,981.43	0.00	
Proyecto : 114049.- Samuel Leon Brindis.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B281											65,981.43	0.00	
Proyecto : 114050.- Esc. Preparatoria Salomon Gonzalez Blanco.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B282											65,980.92	0.00	
Proyecto : 114051.- Esc. Preparatoria Numero 4 Del Estado.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B283											65,981.43	0.00	
Proyecto : 114052.- Esc. Preparatoria Arnoldo Ruiz Armento.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B284											65,981.43	0.00	
Proyecto : 114053.- Esc. Preparatoria Ignacio Manuel Altamirano.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B285											379,399.95	0.00	
Proyecto : 114054.- Telebachillerato No. 07 Faustino Miranda Gonzalez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedula y estudio de factibilidad.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.													
	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B286											32,103.00	0.00	
Proyecto : 114055.- Telebachillerato No. 09 Jose Maria Morelos Y Pavon.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B287											32,103.00	0.00	
Proyecto : 114056.- Telebachillerato No. 10 Armando Duvalier Cruz Reyes.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B288											64,206.00	0.00	
Proyecto : 114057.- Telebachillerato No. 26 Ignacio Manuel Altamirano													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	157.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B289											32,103.00	0.00	
Proyecto : 114058.- Telebachillerato No. 35 Carlos Pellicer Camara													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B290											32,103.00	0.00	
Proyecto : 114059.- Telebachillerato No. 36 Luis Donaldo Colosio Murrieta													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B291											32,103.00	0.00	
Proyecto : 114060.- Telebachillerato No. 37 5 De Febrero													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B292											32,103.00	0.00	
Proyecto : 114061.- Telebachillerato No. 39 Estacion La Crimea													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B293											379,399.94	0.00	
Proyecto : 114062.- Telebachillerato No. 65 Miguel Alvarez Del Toro													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B294											32,103.00	0.00	
Proyecto : 114063.- Telebachillerato No. 68 Jose Emilio Grajales													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B295											32,103.00	0.00	
Proyecto : 114064.- Telebachillerato No. 70 Venustiano Carranza													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B296											32,103.00	0.00	
Proyecto : 114065.- Telebachillerato No. 71 Francisco Indalecio Madero													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B297											32,103.00	0.00	
Proyecto : equipamiento para 01 aula didactica													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B298											32,103.00	0.00	
Proyecto : 114067.- Telebachillerato No. 81 Juan Ruflo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B299											32,103.00	0.00	
Proyecto : 114068.- Telebachillerato No. 83 Helen Keller													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B300											64,206.00	0.00	
Proyecto : 114069.- Telebachillerato No. 87.31 De Agosto													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F E A 00 E13 B301												32,103.00	0.00
Proyecto : 114070.- Telebachillerato No. 91 Alvaro Obregon													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B302											32,103.00	0.00	
Proyecto : 114071.- Telebachillerato No. 93 Adolfo Ruiz Cortinez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B303											64,206.00	0.00	
Proyecto : 114072.- Telebachillerato No. 94 Anexion De Chiapas A Mexico 14 De Septiembre													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B304											64,206.00	0.00	
Proyecto : 114073.- Telebachillerato No. 96 Nicolas Bravo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B305											64,206.00	0.00	
Proyecto : 114074.- Telebachillerato No. 103 Guadalupe Victoria													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F E A 00 E13 B306												32,103.00	0.00
Proyecto : 114075.- Telebachillerato No. 104 El Pipila													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B307											32,103.00	0.00	
Proyecto : 114076.- Telebachillerato No. 105 Juan Escutia													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B308											32,103.00	0.00	
Proyecto : 114077.- Telebachillerato No. 106 Manuel Velasco Suarez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	95.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B310											25,549.00	0.00	
Proyecto : 82087.- COBACH No. 56 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B311											25,434.86	0.00	
Proyecto : 82090.- COBACH No. 61 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B312											448,599.86	0.00	
Proyecto : 82091.- COBACH No. 64 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B313											937.65	0.00	
Proyecto : 82094.- COBACH No. 74 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B314											71,311.82	23,333.00	
Proyecto : 82096.- EMSAD No. 81 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B315											71,310.88	23,333.00	
Proyecto : 82097.- EMSAD No. 88 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B316 Proyecto : 82098.- EMSAD No. 90 (Refrendo).											71,310.88	23,333.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B317											71,310.88	23,333.00	
Proyecto : 82099.- EMSAD No. 91 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B318											71,310.88	23,333.00	
Proyecto : 82100.- EMSAD No. 93 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B319											71,310.88	23,333.00	
Proyecto : 82101.- EMSAD No. 101 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B320											71,310.88	23,251.99	
Proyecto : 82102.- EMSAD No. 103 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B321											71,310.88	23,200.00	
Proyecto : 82103.- EMSAD No. 106 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B322											71,310.88	23,200.00	
Proyecto : 82104.- EMSAD No. 110 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B323											490,000.54	23,200.00	
Proyecto : 82105.- EMSAD No. 127 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B324											71,310.88	23,100.00	
Proyecto : 82106.- EMSAD No. 137 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B325											71,310.88	23,100.00	
Proyecto : 82107.- EMSAD No. 148 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B326											71,310.88	23,100.00	
Proyecto : 82108.- EMSAD No. 149 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B327											71,310.87	23,100.00	
Proyecto : 82109.- EMSAD No. 153 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B328											71,310.75	0.00	
Proyecto : 82110.- EMSAD No. 155 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B339											630,943.85	624,675.77	
Proyecto : 103504.- Telebachillerato No. 13 Daniel Cosío Villegas.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B340											51,147.20	0.00	
Proyecto : 93283.- Telebachillerato No. 58 Fray Matias de Cordova y Ordoñez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B341											68,999.93	11,654.88	
Proyecto : 93333.- Escuela Preparatoria No. 02 del Estado.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B342											13,489.50	13,489.50	
Proyecto : 921251.- Telebachillerato No. 04.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel bachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel bachillerato.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B343											63,541.21	63,541.21	
Proyecto : 921270.- EMSAD No. 188.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B344 Proyecto : 1117008.- EMSAD No. 197.											528,140.65	1,485.59	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 3,215 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B345											458,093.37	45,942.07	
Proyecto : 1117009.- Emsad San Vicente De la Mesilla.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B346											372,779.38	346,188.19	
Proyecto : 1117007.- Telebachillerato No. 33.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B347											853,265.94	0.00	
Proyecto : 95075.- Preparatoria Fortunato Argueta Robles													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B349											116,095.04	0.00	
Proyecto : 82087.- COBACH NO. 56 ..													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B350											82,229.24	0.00	
Proyecto : 82090.- COBACH NO. 61 ..													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Aula		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B352											290,268.74	0.00	
Proyecto : 82094.- COBACH NO. 74 ..													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Laboratorio		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Laboratorio		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Laboratorio		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B353											142,623.70	0.00	
Proyecto : 82096.- EMSAD NO. 81.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Media superior.	terminación equipamiento para laboratorio de computo.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B354 Proyecto : 82097.- EMSAD NO. 88.											142,621.74	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Media superior.	terminación equipamiento para laboratorio de computo.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B355 Proyecto : 82098.- EMSAD NO. 90.											142,621.74	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Media superior.	terminación equipamiento para laboratorio de computo.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B356 Proyecto : 82099.- EMSAD NO. 91.											142,621.74	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Media superior.	terminación equipamiento para laboratorio de computo.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B357 Proyecto : 82100.- EMSAD NO. 93.											142,621.74	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Media superior.	terminación equipamiento para laboratorio de computo.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B358											142,621.74	0.00	
Proyecto : 82101.- EMSAD NO. 101.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Media superior.	terminación equipamiento para laboratorio de computo.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B359 Proyecto : 82102.- EMSAD NO. 103.											142,621.74	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Media superior.	terminación equipamiento para laboratorio de computo.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B360											142,621.74	0.00	
Proyecto : 82103.- EMSAD NO. 106.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Media superior.	terminación equipamiento para laboratorio de computo.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B361 Proyecto : 82104.- EMSAD NO. 110.											142,621.74	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Media superior.	terminación equipamiento para laboratorio de computo.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B362 Proyecto : 82105.- EMSAD NO. 127.											980,001.08	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Media superior.	terminación equipamiento para laboratorio de computo.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B363 Proyecto : 82106.- EMSAD NO. 137.											142,621.74	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Media superior.	terminación equipamiento para laboratorio de computo.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B364											142,621.74	0.00	
Proyecto : 82107.- EMSAD nO. 148.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedula y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B365											142,621.74	0.00	
Proyecto : 82108.- EMSAD No. 149													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B366 Proyecto : 82109.- EMSAD No. 153											142,621.74	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 B367											142,621.80	0.00	
Proyecto : 82110.- EMSAD No. 155.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 D001											1,334,457.98	1,016,238.96	
Proyecto : 1020019.- Preparatoria No. 6 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.95	0.00	0.05							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.95	0.00	0.05							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.95	0.00	0.05							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.95	0.00	0.05							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 D002											30,392.79	17,413.14	
Proyecto : 1020020.- Preparatoria Rafael Pascacio Gamboa (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.97	0.03	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.97	0.03	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.97	0.03	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.97	0.03	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 D003											980,827.43	980,827.43	
Proyecto : 1020021.- Preparatoria Ignacio Manuel Altamirano (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.97	0.03	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.97	0.03	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.97	0.03	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.97	0.03	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 D004											1,492,129.71	1,081,828.47	
Proyecto : 1020022.- Preparatoria Renovación Angel Robles Ramirez (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 D005											1,483,151.14	60,179.58	
Proyecto : 1020023.- Preparatoria Chalchihuitán (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.97	0.03	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.97	0.03	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.97	0.03	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.97	0.03	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 D006											358,617.52	30,680.08	
Proyecto : 82082.- COBACH No. 32 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 D007											77,900.89	58.89	
Proyecto : 82088.- COBACH No. 57 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 D008											9,956.12	0.00	
Proyecto : 920002.- COBACH No. 28 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 D009											256.33	0.00	
Proyecto : 920004.- COBACH No. 31 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 D010											20.73	0.00	
Proyecto : 920005.- COBACH No. 34 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 D011											11,758.00	0.00	
Proyecto : 920008.- COBACH No. 40 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 D012											670.67	0.00	
Proyecto : 920009.- COBACH No. 41 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 D013											275,850.09	0.00	
Proyecto : 920013.- COBACH No. 47 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	85.00	85.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.85	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	85.00	85.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.85	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	85.00	85.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.85	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	85.00	85.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.85	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 D014											344,359.55	0.00	
Proyecto : 920016.- COBACH No. 59 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 D015											122.54	0.00	
Proyecto : 920022.- COBACH No. 74 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 D016											607,681.90	0.00	
Proyecto : 101095.- EMSAD OCUILAPA DE JUÁREZ.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Medio Superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	37.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	8.11	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Medio Superior.	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 D017											124,197.55	0.00	
Proyecto : 101096.- EMSAD NO. 201.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	37.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	5.41	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Medio Superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	37.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	5.41	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Medio Superior.	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 D018 Proyecto : 101097.- EMSAD NO. 267.											132,781.27	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	37.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	5.41	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Medio Superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Medio Superior.	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 D019 Proyecto : 101099.- EMSAD NO. 127.											396,328.84	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	37.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	16.22	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	6.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Medio Superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	37.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	16.22	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	6.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Medio Superior.	CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS.	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	6.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 D020											90,000.29	0.00	
Proyecto : 101101.- PREPARATORIA SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Medio Superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Medio Superior.	Equipamiento y Mobiliario.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 D021											103,876.70	0.00	
Proyecto : 101194.- EMSAD PLAN DE AYALA.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Medio Superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Medio Superior.	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 D022											378,822.82	0.00	
Proyecto : 917069.- PREPARATORIA NO. 5 (REFRENDO).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Medio Superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Medio Superior.	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO INCLUYE DOS ANEXO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 D023											32,543.91	0.00	
Proyecto : 917108.- TELEBACHILLERATO NO. 66 25 DE MAYO (REFRENDO).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Medio Superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Medio Superior.	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 D024											455,267.78	0.00	
Proyecto : 917125.- COBACH NO. 145 (REFRENDO).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Medio Superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Medio Superior.	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 D025											110,045.64	14,965.58	
Proyecto : 921226.- Escuela Preparatoria Galecio Narcia.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Media Superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Media Superior.	Terminación construcción de 02 aulas didacticas.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 D026											38,009.07	38,009.07	
Proyecto : 921227.- Escuela Preparatoria Agropecuaria Juan Sabines Gutiérrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Media Superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Media Superior.	Equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 D027											38,011.96	8,999.80	
Proyecto : 921228.- Escuela Preparatori A Lazaro Cardenas Del Rio.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Media Superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Media Superior.	Terminación construccion de 02 aulas didacticas.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 D028											33,913.15	8,999.80	
Proyecto : 921231.- Escuela Preparatoria No. 3 Del Estado.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Media Superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Media Superior.	Terminación construcción de 02 aulas didacticas.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 D029											97,829.20	17,329.20	
Proyecto : 921235.- Telebachillerato No. 09 José Maria Morelos Y Pavón.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Media Superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Media Superior.	Terminación construcción de 03 aulas didacticas.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 D030											57,833.53	0.00	
Proyecto : 921238.- Telebachillerato No. 43 Albert Einstein.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Media Superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Media Superior.	Terminación construcción de 01 aula didáctica.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 D031											9,037.37	8,003.14	
Proyecto : 921240.- Telebachillerato No. 50 Rio De Las Aves.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Media Superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Media Superior.	Terminación construccion de 01 aula didactica.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 D032											174,531.59	174,531.59	
Proyecto : 921250.- Telebachillerato No. 68 José Emilio Grajales.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Media Superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Media Superior.	Terminación construcción de 02 aulas didacticas.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 D033											3,000.00	3,000.00	
Proyecto : 921270.- Emsad No. 188.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Media Superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Media Superior.	Terminación construcción de 02 aulas didacticas.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 D034											9,684.50	9,684.50	
Proyecto : 921297.- Escuela Preparatoria No. 3 Del Estado.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Media Superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Media Superior.	Equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F E A 00 E13 D035 Proyecto : 1217024.-Preparatoria No. 7											1,616,430.34	1,604,086.98	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Plaza		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Calidad	Plaza		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Plaza		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B001 Proyecto : 1020003.- Unidad De Capacitacion Icatech											943,826.96	568,597.76	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B002											4,342,563.80	1,834,634.24	
Proyecto : 920033.- Unidad De Capacitacion Icatech													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.80	0.00 0.00 0.20	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.80	0.00 0.00 0.20	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.80	0.00 0.00 0.20	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.80	0.00 0.00 0.20	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B003 Proyecto : 920035.- CECyT No. 24											214,135.23	104,436.50	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B004 Proyecto : 920036.- CECYT No. 17											346,545.03	7,241.38	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.89	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	89.00	89.00	1.31	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.89	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	89.00	89.00	1.31	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.89	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	89.00	89.00	1.31	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.89	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	89.00	89.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B005 Proyecto : 82059.- CBTA No. 46											677,732.86	392,191.42	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.93	0.00 0.00 0.07	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.93	0.00 0.00 0.07	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.93	0.00 0.00 0.07	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.93	0.00 0.00 0.07	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B010											104,634.65	265.87	
Proyecto : 101102.- Telebachillerato No. 67 Joaquin Miguel Gutierrez(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B011											63,072.38	32,146.65	
Proyecto : 921236.- Telebachillerato No. 16 Isaac Newton(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B012											376,747.62	1,462.30	
Proyecto : 101103.- Telebachillerato No. 43 Albert Einstein(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B013											27,864.66	702.47	
Proyecto : 1020014.- COBACH No. 105 (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B014											234,036.39	19,010.89	
Proyecto : 921252.- Telebachillerato No. 64 Gabriel Ramos Millan (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B015											242,312.39	87,506.84	
Proyecto : 921241.- Telebachillerato No. 24 Fray Bartolome de las Casas(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B016											224,958.90	110,896.68	
Proyecto : 921242.- Telebachillerato No. 10 Armando Duvalier Cruz Reyes(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B017											66,504.73	63,428.03	
Proyecto : 921237.- Telebachillerato No. 76 Porfirio Diaz Mori(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B053											17,000,000.00	14,389,573.44	
Proyecto : 1217003.- Construcción del Edificios del Instituto de Capacitacion y Vinculacion Tecnológica del Estado De Chiapas (Icat													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	22.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.55	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.65	0.35							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel icatech.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	22.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.55	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.65	0.35							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	22.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.55	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.65	0.35							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel icatech.	Construcción de 01 edificio.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.65	0.35							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B054											6,781,227.65	0.00	
Proyecto : 1120022.- Icatech													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel media superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B055											505,000.00	0.00	
Proyecto : 1120023.- Icatech.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel media superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B056											630,000.00	0.00	
Proyecto : 1120023.- Icatech.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel media superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B057 Proyecto : 1120025.- Icatech.											504,999.99	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B058											630,000.00	0.00	
Proyecto : 1120026.- Icatech.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F F A 00 E13 B059												258,509.00	0.00
Proyecto : 1120027.- Cecyt No. 21 Bochil.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B060											2,243,789.00	0.00	
Proyecto : 1120028.- Cecyt No. 04 Jitotol.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B061 Proyecto : 1120029.- Cecyt No. 19 Palenque.											1,608,656.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Taller		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Taller		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Taller		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B062											1,336,921.65	0.00	
Proyecto : 1120030.- Cecyt No. 22 Ricardo Flores Magon.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Taller		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Taller		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Taller		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B063											258,509.00	0.00	
Proyecto : 1120031.- Cecyt No. 10 Simojovel.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B064											267,018.00	0.00	
Proyecto : 1120032.- Cecyt No. 08.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B065											258,509.00	0.00	
Proyecto : 1120033.- Cecyt No. 14 Jesus Maria Garza.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B066 Proyecto : 1120034.- Cecyt No. 11 Oxchuc.											2,035,280.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Edificio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Edificio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Edificio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B067											258,509.00	0.00	
Proyecto : 1120035.- Cecyt No. 13 Raudales Malpaso.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B068											267,018.00	0.00	
Proyecto : 1120036.- Cecyt No. 20 San Cristobal.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B069 Proyecto : 1217022.- Telebachillerato No. 91											2,555,969.48	2,295,740.94	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	22.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	100.00	27.27	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	6.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telebachillerato	Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	22.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.55	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	22.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	100.00	27.27	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	6.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telebachillerato.	Construcción de 03 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior.	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	6.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B070											3,203,000.00	2,999,999.99	
Proyecto : 1217021.- Telebachillerato													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	22.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.55	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.37	0.63							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	22.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.55	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.37	0.63							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	22.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.55	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.37	0.63							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Construcción de nuevo plantel.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.37	0.63							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B076											16,733.97	13,669.43	
Proyecto : 1020002.- CECyTE No. 11(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.22	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B077											73,503.04	0.00	
Proyecto : 82062.- Cbtis No. 243.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B078											67,772.73	0.00	
Proyecto : 82065.- Cecati No. 86.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	90.00	90.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	90.00	90.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	90.00	90.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	90.00	90.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B079											18,146.32	0.00	
Proyecto : 82073.- Cecyt No. 02.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 3,306 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B080											212,362.00	0.00	
Proyecto : 82075.- Cecyt No. 06.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedula y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B081 Proyecto : 82081.- Icatech s/n.											362,804.68	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	15.00	0.00	100.00	100.00	0.27	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	15.00	0.00							
			0.00	0.00	15.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	15.00	0.00	100.00	100.00	0.27	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	0.00	15.00	0.00							
			0.00	0.00	15.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	15.00	0.00							
			0.00	0.00	15.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B082											1,351,842.00	668,729.28	
Proyecto : 82111.- Cbta. No. 45.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B083 Proyecto : 82112.- Cetmar No. 24.											4,518,637.86	833,042.76	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	87.00	87.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.84	0.03							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	87.00	87.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.84	0.03							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	87.00	87.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.84	0.03							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	87.00	87.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.84	0.03							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B084											1,008,042.97	878,244.51	
Proyecto : 96023.- Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado (Icatech)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B085											325,123.90	0.00	
Proyecto : 917123.- Cecyt No. 19.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.07	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.07	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.07	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B086											2,700,000.00	2,675,772.11	
Proyecto : 920034.- Acción Movil Icatech.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B096											813,692.97	0.00	
Proyecto : 114027.- CECyT No. 01 San Fernando													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	95.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	95.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B097 Proyecto : 114028.- CECyT No. 11 Oxchuc											813,692.93	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	95.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento	
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio	
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento	
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B098											813,692.93	0.00	
Proyecto : 114029.- CECyT No. 19 Palenque													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	95.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	95.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.	95.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
<p>F F A 00 E13 B099</p> <p>Proyecto : 114030.- CECyT No. 20 San Cristobal de las Casas</p> <p>Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.</p> <p>Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.</p> <p>Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado</p> <p>Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior</p>	<p>Índice de infraestructura educativa básica</p> <p>Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad</p> <p>Atención de espacios educativos con necesidad de equipar.</p> <p>Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil</p>	95.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento	813,692.93	0.00
			0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipamiento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B100 Proyecto : 82055.- CBTA No. 60.											164,652.24	164,652.24	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B101 Proyecto : 82073.- CECYT No. 02.											807,405.75	697,893.54	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario y Equipo		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario y Equipo		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario y Equipo		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
<p>F F A 00 E13 B102</p> <p>Proyecto : 82074.- CECYT No. 03.</p> <p>Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.</p> <p>Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.</p> <p>Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.</p> <p>Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.</p>	<p>Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.</p> <p>Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.</p> <p>Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.</p> <p>Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.</p>	<p>5,500.00</p> <p>5,500.00</p> <p>5,500.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>0.02</p> <p>0.02</p> <p>0.02</p> <p>0.00</p>	<p>Estratégico / Eficiencia</p> <p>Estratégico / Eficiencia</p> <p>Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)</p> <p>Estratégico / Eficiencia</p>	<p>Mobiliario y Equipo</p> <p>Estudio</p> <p>Mobiliario y Equipo</p> <p>Mobiliario y Equipo</p>	<p>401,860.85</p>	<p>265,000.00</p>



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B103 Proyecto : 82075.- CECYT No. 06.											314,174.68	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario y Equipo		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario y Equipo		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario y Equipo		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B104 Proyecto : 82073.- CECYT No. 02											58,759.56	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B105 Proyecto : 82074.- CECYT No. 03.											4,402,534.00	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 B106 Proyecto : 82075.- CECYT No. 06.											1,093,001.50	0.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 D001											118,822.60	0.00	
Proyecto : 518293.- COBACH No. 29 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 D002 Proyecto : 116002.- CECyTECH (Refrendo).											1,350,000.00	758,741.87	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.52	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.68							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.52	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.68							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.52	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.68							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.68							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 D003 Proyecto : 1020001.- CECyTECH No. 34 (Refrendo).											14,622,539.89	54,941.65	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 D004											514,003.74	359,655.76	
Proyecto : 1020002.- CECyTE No. 11 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 D005											651,875.32	566,319.50	
Proyecto : 1020003.- Unidad de Capacitación de Jiquipilas ICATECH (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 D006											4,337,681.66	4,275,465.79	
Proyecto : 1020004.- Unidad de Capacitación de Catazaja ICATECH (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.53	0.44	0.03							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.53	0.44	0.03							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.53	0.44	0.03							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.53	0.44	0.03							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 D007											118,181.82	116,850.00	
Proyecto : 1020005.- Centro de Trabajo Acción Móvil La Concordia ICATECH (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 D008											90,909.09	44,080.00	
Proyecto : 1020006.- Centro de Trabajo Acción Móvil Venustiano Carranza (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 D009											1,267,227.45	1,111,759.37	
Proyecto : 1020007.- COBACH No. 13 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.25	0.75							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.25	0.75							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.25	0.75							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.25	0.75							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 D010											775,760.96	755,599.32	
Proyecto : 1020008.- COBACH No. 23 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.78	0.15	0.07							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.78	0.15	0.07							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.78	0.15	0.07							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.78	0.15	0.07							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 D011											353,997.15	302,918.61	
Proyecto : 1020009.- COBACH No. 26 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.90	0.10	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.90	0.10	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.90	0.10	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.90	0.10	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 D012											471,013.57	8,005.28	
Proyecto : 1020010.- COBACH No. 34 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 D013											239,532.18	42,035.62	
Proyecto : 1020011.- COBACH No. 36 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 D014											156,193.75	103,189.08	
Proyecto : 1020012.- COBACH No. 45 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 D015											1,216,332.22	651,395.81	
Proyecto : 1020013.- COBACH No. 47 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.96	0.04	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.96	0.04	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.96	0.04	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.96	0.04	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 D016											35,640.94	15.25	
Proyecto : 1020014.- COBACH No. 105 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 D017											1,694,054.16	30,573.58	
Proyecto : 1020015.- COBACH No. 114 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 D018											102,972.89	16,738.70	
Proyecto : 1020016.- COBACH No. 133 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 D019 Proyecto : 1020017.- COBACH No. 146 (Refrendo).											1,618,257.40	1,167,098.30	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.78	0.16	0.06							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	103.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.97	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.78	0.16	0.06							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.78	0.16	0.06							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.78	0.16	0.06							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 D020											2,282,284.30	120,300.02	
Proyecto : 1020018.- CONALEP No. 312 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 D021 Proyecto : 921217.- C.B.T.A. No. 43.											172,938.11	44,999.00	
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Media Superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Media Superior.	Terminación construcción de 10 aulas didacticas.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F F A 00 E13 D022											750,597.27	744,003.37	
Proyecto : 82065.- CECATI No. 86 (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
<p>F G A 00 E13 B001</p> <p>Proyecto : 113002.- Instituto Tecnológico Regional "Construcción Del Centro Regional De Educación Superior A Distancia (Cresud) Ins</p> <p>Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.</p> <p>Propósito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.</p> <p>Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado</p> <p>Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior</p>	<p>Índice de infraestructura educativa básica</p> <p>Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad</p> <p>Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.</p> <p>Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil</p>	68.00	68.00	68.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	14,000,000.00	8,846,696.31
			1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.56	0.27	0.17							
			1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.56	0.27	0.17							
			1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.56	0.27	0.17							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 3,347 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F G A 00 E13 B006											325,547.00	277,997.00	
Proyecto : 96006.- Centro Regional de Educación Superior a Distancia del Instituto Tecnológico Regional.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	0.13	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	0.13	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.													
	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	0.13	Estratégico / Eficiencia	Aula		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
<p>F G A 00 E13 B008</p> <p>Proyecto : 102002/Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (terminación de polo biocombustible).</p> <p>Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.</p> <p>Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Superior.</p> <p>Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.</p> <p>Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Superior.</p>	<p>Índice de infraestructura educativa básica.</p> <p>Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.</p> <p>Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.</p> <p>Terminación del polo tecnológico de investigación y servicios analíticos en biocombustibles.</p>	<p>5.00</p> <p>5.00</p> <p>5.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>20.00</p> <p>20.00</p> <p>20.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Terminación</p> <p>Estudio</p> <p>Terminación</p> <p>Terminación</p>	<p>3,357,039.24</p>	<p>2,701,150.79</p>



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
FG A 00 E13 D003											21,813,055.25	4,946,602.70	
Proyecto : 912002.-Instituto Tecnológico de Comitán													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa superior	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Calidad	Unidad		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.85	0.15	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.85	0.15	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Calidad	Unidad		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.85	0.15	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Unidad		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.85	0.15	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
FG A 00 E13 D004											5,000,000.00	4,371,002.19	
Proyecto : 1212005.-Instituto Tecnológico de Tapachula													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa superior	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	91.00	91.00	45.50	Estratégico / Calidad	Unidad		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.91							
Proposito : laboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	91.00	91.00	45.50	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.91							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	91.00	91.00	45.50	Estratégico / Calidad	Unidad		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.91							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	91.00	91.00	0.00	Estratégico / Calidad	Unidad		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.91							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F H A 00 E13 B006											406,923.89	102,633.03	
Proyecto : 86005.- Escuela Normal Bilingue Jacinto Canek.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población .	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F H A 00 E13 B009											2,758,682.68	2,723,825.31	
Proyecto : 113001.- Escuela Normal Rural Mactumactza.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B001											2,359,482.76	1,980,540.01	
Proyecto : 119378.- Facultad De Humanidades Campus Vi (Unach)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B002											1,735,344.84	0.00	
Proyecto : 79237.- Facultad De Medicina Humana (Campus II) (Unach)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	68.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	68.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B003											7,115,311.03	6,905,311.01	
Proyecto : 1021002.- Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas "Construcción De La Sede Regional Mapastepec De La Universidad De C													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	68.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	68.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B004											7,361,755.59	7,361,755.59	
Proyecto : 1012008.- Construccion De La Unidad Academica Multidisciplinaria En Oxchuc De La Universidad Intercultural De Chiapas (U)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	68.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.44	0.56	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	68.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.44	0.56	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.44	0.56	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.44	0.56	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B005											16,000,000.00	8,201,680.67	
Proyecto : 99401.- Adecuacion De Espacios Polilaboratorios (2A. Etapa) En Tapachula De Córdoba Y Ordóñez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.98	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.02	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.98	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.02	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	68.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.98	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.02	100.00	100.00	1.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.98	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.02	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B006											1,025,862.07	1,025,862.07	
Proyecto : 112003.- Centro de Estudios en Fisica y Matematicas Basicas Aplicadas de la Unach(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.93	0.00 0.00 0.07	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.93	0.00 0.00 0.07	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.93	0.00 0.00 0.07	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.93	0.00 0.00 0.07	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B007											9,468,778.01	9,468,778.00	
Proyecto : 89254.- Universidad Politécnica de Chiapas.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B008											2,546,064.65	2,536,666.18	
Proyecto : 96004.- Escuela Superior de Educación Física(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B009											650,843.06	650,842.16	
Proyecto : 89252.- Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B010											3,810,946.52	3,650,765.57	
Proyecto : 89267.- Facultad de Arquitectura Campus I Edificio Nuevo (Unach)(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 3,363 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B011											1,434,188.67	722,768.18	
Proyecto : 89268.- Facultad de Arquitectura Campus I Edificio Nuevo (Unach)(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B012													
Proyecto : 96001.- Escuela Superior de Educación Física(Refrendo)													
Fin :	Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra	
				1.00	0.00	0.00	0.00						
				0.00	0.90	0.10	0.00						
Proposito :	Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio	
				1.00	0.00	0.00	0.00						
				0.00	0.90	0.10	0.00						
Componente :	Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra	
				1.00	0.00	0.00	0.00						
				0.00	0.90	0.10	0.00						
Actividad :	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra	
				1.00	0.00	0.00	0.00						
				0.00	0.90	0.10	0.00						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B013											20,687.60	521.54	
Proyecto : 112006.- Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Fachada y Plaza de la Unicach)(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B014											2,450,083.82	2,313,679.82	
Proyecto : 119375.- Facultad de Medicina Humana (Campus II) (Unach)(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B015											1,381,064.38	1,381,064.38	
Proyecto : 1117003.- Esc. Normal Bilingüe Jacinto Canek(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B016											9,052,781.37	2,830,175.40	
Proyecto : 1217011.- Universidad Autonoma De Chiapas (Unach) Creación de la Sede Emiliano Zapata													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	22.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.55	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.38	0.62							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	22.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.55	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.38	0.62							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	22.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.55	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.38	0.62							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Construcción de 01 edificio.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.38	0.62							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B018											20,000,000.00	15,009,225.14	
Proyecto : 1217002.- Construcción de 2 Edificios de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) Venustiano Carranza													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	22.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.55	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.35	0.65							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	22.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.55	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.35	0.65							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	22.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.55	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.35	0.65							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Construcción de 02 edificios.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.35	0.65							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B020											15,000,000.00	10,789,596.98	
Proyecto : 129018.- Universidad de Ciencia y Artes de Chiapas Campus Carranza.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa superior.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	41.00	41.00	0.09	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.41							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	41.00	41.00	0.09	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.41							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	41.00	41.00	0.09	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.41							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.41							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B021											291,619.18	291,619.18	
Proyecto : 109490.-Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICH) refrendo													
Fin :	Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa superior	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación	
				0.00	1.00	0.00	0.00						
				0.00	1.00	0.00	0.00						
Proposito :	Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Estudio	
				0.00	1.00	0.00	0.00						
				0.00	1.00	0.00	0.00						
Componente :	Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación	
				0.00	1.00	0.00	0.00						
				0.00	1.00	0.00	0.00						
Actividad :	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación	
				0.00	1.00	0.00	0.00						
				0.00	1.00	0.00	0.00						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B022											13,900,840.34	10,660,431.67	
Proyecto : 109676.-Universidad Politécnica de Chiapas (construcción de la unidad de docencia 1) refrendo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa superior	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	79.00	79.00	0.01	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.79							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	79.00	79.00	0.01	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.79							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	79.00	79.00	0.01	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.79							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.79							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B023											22,820,170.33	17,536,666.85	
Proyecto : 109649.-Universidad Politécnica de Chiapas (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa superior	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.01	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.56							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.01	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.56							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.01	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.56							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.56							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B024											8,763,361.34	4,812,269.05	
Proyecto : 109640.-Centro de Biociencia UNACH (Construcción de Edificio 1) refrendo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa superior	5,500.00	0.00	0.37	0.00	0.00	54.05	54.05	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.37	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.11	0.09							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.01	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.11	0.44							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.37	0.00	0.00	54.05	54.05	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.37	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.11	0.09							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	54.05	54.05	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.37	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.11	0.09							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B025											8,763,361.34	5,194,107.82	
Proyecto : 109641.-Centro de Biociencia UNACH (Construcción de Edificio 2) refrendo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa superior	5,500.00	0.00	0.30	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.30	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.07	0.11							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	59.00	59.00	0.01	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.25	0.34							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.30	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.30	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.07	0.11							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.30	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.07	0.11							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B026											0.00	0.00	
Proyecto : 109642.-Centro de Biociencia UNACH (Construcción de Edificio 3) refrendo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa superior	5,500.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.06	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.06	0.00	0.00							
			0.00	0.06	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.06	0.00	0.00							
			0.00	0.06	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B027											7,040,751.23	6,450,751.23	
Proyecto : 109648.-Escuela de Sistema Costero UNACH (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa superior	450.00	0.00	0.27	0.00	0.00	100.00	100.00	0.06	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.27	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B028											19,008,403.36	14,796,901.28	
Proyecto : 119369.-Universidad Politecnica de Chiapas (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa superior	5,500.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.56	56.00	56.00	0.01	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.56	56.00	56.00	0.01	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.56	56.00	56.00	0.01	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.56	56.00	56.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B029											6,538,372.41	614,855.63	
Proyecto : 109490.-Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa superior	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B030											45,000.00	0.00	
Proyecto : 69276.-Universidad Politécnica de Chiapas Antigua UNICACH (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa superior	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B032											106,043.12	31,453.70	
Proyecto : 79237.-Facultad de Medicina Humana Campus II (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa superior	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B033											160,152.52	0.00	
Proyecto : 79238.-Facultad de Medicina Humana Campus II (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa superior	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B034											39,443.75	0.00	
Proyecto : 89274.-Facultad de Medicina Humana Campus II (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa superior	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B036											1,465.59	0.00	
Proyecto : 69334.-Construcción de la Universidad Intercultural de Chiapas (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa superior	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B037											1,457,430.18	241,761.68	
Proyecto : 69357.-Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas Construcción de laBiblioteca Ira. Etapa (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa superior	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B038											51,983.07	2,347.03	
Proyecto : 79239.-Facultad de Ciencias Agrícolas Campus IV (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa superior	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B039											99,464.33	1,010.74	
Proyecto : 79240.-Facultad de Ciencias Químicas Campus IV (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa superior	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B040											116,655.61	9,533.26	
Proyecto : 79242.-facultad de Ciencias Químicas Campus IV (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa superior	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B041											28,577.84	18,092.72	
Proyecto : 79243.-Facultad de Contaduría y Administración Campus I (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa superior	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B042											37,010.57	3,269.15	
Proyecto : 79244.-Facultad de Ciencias Agronómicas Campus V (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa superior	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B043											146,351.20	0.00	
Proyecto : 79246.-Escuela de Ciencias Administrativas Tonalá Campus IX (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa superior	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B044											49,845.45	0.00	
Proyecto : 79247.-Escuela de Ciencias Administrativas Tonalá Campus IX (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa superior	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B045											284,288.92	5,204.95	
Proyecto : 79248.-Escuela de Ciencias Administrativas Tonalá Campus IX (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa superior	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B046											79,949.17	10,189.54	
Proyecto : 79249.-Facultad de Ciencias de la Administración Campus IV (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa superior	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B047											53,585.34	8,489.32	
Proyecto : 89252.-Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa superior	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B048											78,592.67	78,592.67	
Proyecto : 89253.-Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (refrendo)													
Fin :	Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa superior	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación	
				0.00	1.00	0.00	0.00						
				0.00	1.00	0.00	0.00						
Proposito :	Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio	
				0.00	1.00	0.00	0.00						
				0.00	1.00	0.00	0.00						
Componente :	Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación	
				0.00	1.00	0.00	0.00						
				0.00	1.00	0.00	0.00						
Actividad :	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación	
				0.00	1.00	0.00	0.00						
				0.00	1.00	0.00	0.00						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B049											1,379,042.61	1,379,042.61	
Proyecto : 89254.-Universidad Politécnica de Chiapas (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa superior	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B050											67,982.01	2,287.15	
Proyecto : 89267.-Facultad de Arquitectura Campus I (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa superior	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B051											88,857.18	10,127.40	
Proyecto : 89268.-Facultad de Arquitectura campus I (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa superior	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B052											91,275.67	20,596.89	
Proyecto : 89270.-Facultad de Contaduría y Administración Campus I (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa superior	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B053											10,843.11	2,965.50	
Proyecto : 89272.-Facultad de Ciencias Agrícolas Campus IV (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa superior	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B054											51,752.68	2.68	
Proyecto : 89273.-Facultad de Ciencias Agronómicas Campus V (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa superior	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B058											60,000.00	60,000.00	
Proyecto : 910002.-Universidad Antonio Naro (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa superior	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B059											88,677.68	0.00	
Proyecto : 82113.- Universidad Intercultural De Chiapas, Creacion De La Unidad Academica Multidisciplinaria (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	45,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	45,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	45,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B061											1,113,555.19	86,895.60	
Proyecto : 96003.- Remodelación de la Escuela de Enfermería.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	0.15	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	8.00	0.00							
			0.00	0.00	8.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	0.15	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	0.00	8.00	0.00							
			0.00	0.00	8.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	0.15	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	8.00	0.00							
			0.00	0.00	8.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	8.00	0.00							
			0.00	0.00	8.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B062											4,679,970.91	4,679,970.90	
Proyecto : 1016001.- Universidad Politecnica De Chiapas.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	45,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	45,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	45,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B063											5,363,974.13	0.00	
Proyecto : 921001.- Centro De Estudios E Investigaciones Agropecuarias De La Unach" Primera Etapa (Refrendo)"													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	45,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	45,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	45,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B065											18,449,157.02	17,249,330.44	
Proyecto : 129130/Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Construcción de un Edificio de Posgrado):													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	1.00	0.00	0.00	10.00	11.00	90.00	90.00	1,890.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	10.00	11.00							
			0.00	0.00	0.00	18.90							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Universidad.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	90.00	90.00	90.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.90							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	1.00	0.00	0.00	10.00	11.00	90.00	90.00	1,890.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	10.00	11.00							
			0.00	0.00	10.00	11.00							
			0.00	0.00	0.00	18.90							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Universidad.	Planta baja: atención escolar, 1 aula de posgrado, taller de cómputo, site, audiovisual, modulo de e	0.00	0.00	0.00	10.00	11.00	90.00	90.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	10.00	11.00							
			0.00	0.00	0.00	18.90							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B066											300,982.98	0.00	
Proyecto : 1117001.- Construcción y Equipamiento de la Ciudad Universitaria en Tuxtla Gutiérrez. (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B068											50,000,000.00	28,625,675.60	
Proyecto : 1212004/Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00	7.00	7.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.07							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00	7.00	7.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.07							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00	7.00	7.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.07							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Primaria.	Construcción del centro regional educativa(incluye mobiliario y equipo). contratación del proyecto e	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00	7.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.07							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B069											172.79	172.79	
Proyecto : 915001.-Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas Tuxtla Gutierrez													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	45,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	45,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Realización de cedula y estudio de factibilidad para espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	45,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61
F I A 00 E13 B072												13,000,000.00	0.00
Proyecto : 1212001.- Universidad Intercultural de Salto de Agua.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	400.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	400.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	400.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B073											1,792,117.00	0.00	
Proyecto : 1212002.- Universidad Intercultural en Marquez de Comillas.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	400.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	400.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	400.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B074											2,000,000.00	0.00	
Proyecto : 1212003.- Universidad Intercultural en San Cristobal de las Casas.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	400.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	400.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	400.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 B098											30,875,000.01	26,005,049.58	
Proyecto : 1117001.- Ciudad Universitaria de la UNACH, en Tuxtla Gutierrez.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	150.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 2.31	0.00 0.00 0.69	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	2.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	100.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.77	0.00 0.00 0.23	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	150.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 2.31	0.00 0.00 0.69	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	2.00	Estratégico / Calidad	Obra		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 2.31	0.00 0.00 0.69	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 D001											1,000,000.00	0.00	
Proyecto : 82113.- Construcción de la Unidad Académica Multidisciplinaria													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	13.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	13.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 D002											5,176,443.41	5,054,575.84	
Proyecto : 912004.- Construcción del Centro Universitario de la Información y Documentación (Terminación).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	13.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.68	0.19	0.13							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	13.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.68	0.19	0.13							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.68	0.19	0.13							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.68	0.19	0.13							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 D003											1,400,000.00	1,400,000.00	
Proyecto : 1012007.- Techado de Andadores de la Unidad Central (Terminación).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	13.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	13.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 D004											12,821,177.42	10,278,183.62	
Proyecto : 82114.- Universidad Intercultural de Chiapas Conclusión de la Unidad Academica Multidisciplinaria.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 D005											10,717,867.73	10,717,867.73	
Proyecto : 1012008.- Construc. de la Unidad Academica Multidisciplinaria de la Universidad Intercultural de Chiapas en Oxchuc (term													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.44	0.56	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.44	0.56	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.44	0.56	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.44	0.56	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 D006											2,462,068.97	2,440,765.95	
Proyecto : 912001.- Centro de Estudios Superiores de Mexico y Centro America (Cesmecca) Terminación de la Primera Etapa													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.89	0.11	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.89	0.11	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.89	0.11	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.89	0.11	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 D007											11,131,629.31	10,229,380.94	
Proyecto : 1021001.- Construc. de la de la Sede Regional Villa Corzo de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (2da. Etapa)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 D008											5,814,886.60	4,775,109.98	
Proyecto : 1012002.- Construcción de la Sede Acapetahua de la Universidad de Ciencias y Artes De Chiapas, (Terminación)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 D009											22,896,528.53	19,149,456.88	
Proyecto : 915003.- Construc. del Auditorio Bicentenario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en Tuxtla Gutierrez, (te													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.85	0.15	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.85	0.15	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.85	0.15	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.85	0.15	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 D010											3,990,603.45	3,957,637.35	
Proyecto : 1012003.- Construcción de la Sede Motozintla de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Terminación)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 D011											28,939,106.23	20,335,913.02	
Proyecto : 109490.- Construc. de la Biblioteca de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en Tuxtla Gutierrez (Terminación)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 D012											22,622,572.58	22,587,326.26	
Proyecto : 92005.- Construccion de Unidad De Docencia (Terminacion) de la Universidad Politecnica de Chiapas													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.89	0.11	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.89	0.11	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.89	0.11	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.89	0.11	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 D013											99,145.57	464.39	
Proyecto : 1012003.- Consolidación de la Sede Motozintla de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Telesecundaria		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 D014											26,723,449.00	25,397,705.24	
Proyecto : 1112001.- Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.85	0.15							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.85	0.15							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.85	0.15							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.85	0.15							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 D015											33,715,193.15	12,470,226.84	
Proyecto : 1112002.- Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.67	0.33	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.67	0.33	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.67	0.33	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.67	0.33	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 D016											17,727.87	17,727.87	
Proyecto : 89274.- Facultad de Medicina Humana Campus II (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 D017											797,747.42	0.00	
Proyecto : 912003.- Construcción del Campus del Mar (Primera Etapa) Refrendo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 D018											2,291,643.42	2,291,643.41	
Proyecto : 101171.- Construcción de Aulas Didácticas y Laboratorio de Lenguas de la UNICACH (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 D021											251,318.83	0.00	
Proyecto : 1012003.- Consolidación de la Sede Motozintla de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 D024											4,789,796.87	4,251,667.45	
Proyecto : 912004.- Universidad Intercultural de Chiapas (Const. del Centro Universitario de Información y Documentación) Refrendo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.87	0.13							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.87	0.13							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.87	0.13							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.87	0.13							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 D025											974,789.91	0.00	
Proyecto : 82113.- Universidad Intercultural de Chiapas (Conclusión de la Unidad Academica Multidisciplinaria) Refrendo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 D026											38,690.84	38,690.84	
Proyecto : 1012007.- Universidad Intercultural de Chiapas (Const. del Techado de Andadores de la Unidad Central) Refrendo.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 D027											5,227,660.80	0.02	
Proyecto : 109682.- Extensión del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (Terminación).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 D028											4,000,000.00	3,998,436.58	
Proyecto : 111001.- Universidad Intercultural de Chiapas (Terminación).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 D029											2,000,000.00	50,420.17	
Proyecto : 111002.- Universidad Intercultural de Chiapas (Terminación).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 D030											11,087,372.11	8,383,630.21	
Proyecto : 1121001.- Centro Maya de Estudios Agropecuarios de la Universidad Autonoma de Chiapas (Terminación).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 D032											3,863,215.47	0.00	
Proyecto : 1021004.- CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS DE LA UNACH PRIMERA ETAPA (REFRENDO).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	2.70	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Superior.	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO B DE 2 NIVELES. PLANTA BAJA: LABORATORIO DE VETERINARIA (INCLUYE 3 ANEXOS,	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 D033											11,322.55	0.21	
Proyecto : 82113.- Universidad Intercultural De Chiapas, Creación De La Unidad Academica Multidisciplinaria (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Superior.	Terminación construccion de unidad academica multidisciplinaria.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 D035											337,387.37	0.37	
Proyecto : 921001.- Centro De Estudios E Investigaciones Agropecuarios De La Universidad Autónoma De Chiapas. (Primera Etapa).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	3.57	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Superior.	Estudios.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 D038											14,500,000.00	0.00	
Proyecto : 1212006/Creación de la Unidad Academica en Palenque.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Media superior.	Edif. 1 planta baja, primer nivel, segundo nivel, Edif. 2 planta baja, primer nivel, segundo nivel y	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 D039											7,500,000.00	0.00	
Proyecto : 1212007/Construcción de 2da. etapa del Cesmecca.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Media superior.	Cemesca 2da. etapa Administración y Auditorio.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F I A 00 E13 D040											4,000,000.00	0.00	
Proyecto : 1212008/Construcción de Aula de la Unidad Academica.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Construcción de 3 aulas didácticas, audiovisula, modulo de servicios sanitarios, obra exterior, acce	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F J A 00 E13 B001											6,541,294.55	6,310,915.63	
Proyecto : 99506.- Universidad Tecnológica de la Selva.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.50	0.50	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.50	0.50	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.50	0.50	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.50	0.50	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F J A 00 E13 B002											182,355.17	2,355.17	
Proyecto : 101196.- Universidad Tecnológica de la Selva.(Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	996.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F J A 00 E13 B003											10,000,000.00	9,498,643.12	
Proyecto : 1217010.- Centro Regional De Educacion Superior A Distancia (Cresud)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	22.00	0.00	7.00	0.00	0.00	100.00	100.00	31.82	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	7.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	5.25	1.75							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	22.00	0.00	7.00	0.00	0.00	100.00	100.00	31.82	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	7.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	5.25	1.75							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	22.00	0.00	7.00	0.00	0.00	100.00	100.00	31.82	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	7.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	5.25	1.75							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Construcción y equipamiento de 01 aula para proyección, 02 aulas para servicios de computo,01 para t	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.75	0.25							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F J A 00 E13 B004											14,000,000.00	10,347,480.34	
Proyecto : 129080.-Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	450.00	0.00	12.00	0.00	0.00	74.00	74.00	1.97	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	12.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	8.88							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	450.00	0.00	1.00	0.00	0.00	74.00	74.00	0.16	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.74							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	450.00	0.00	12.00	0.00	0.00	74.00	74.00	1.97	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	12.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	8.88							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	74.00	74.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	12.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	8.88							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F J A 00 E13 B005											590,025.45	25.97	
Proyecto : 99506.-Universidad Tecnológica de la Selva (UTS) refrendo													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa superior	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F J A 00 E13 B006											14,295,203.43	8,255,201.89	
Proyecto : 109682.-Extensión del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa superior	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F J A 00 E13 B015											15,000,000.00	9,401,423.81	
Proyecto : 1217004.- Construcción de Tecnológico de Bochil													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	22.00	0.00	36.00	0.00	0.00	100.00	100.00	163.64	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	36.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	3.60	32.40							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel tecnológico.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	22.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.55	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.10	0.90							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	22.00	0.00	36.00	0.00	0.00	100.00	100.00	163.64	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	36.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	3.60	32.40							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel tecnológico.	"construcción de la unidad académica departamental: planta baja: 02 aulas didácticas para trabajo en	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	36.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	3.60	32.40							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F J A 00 E13 B018											283,864.04	98,827.37	
Proyecto : 69358.-Instituto Tecnológico de Cintalapa (refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa superior	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Calidad	Terminación		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F J A 00 E13 D002											114,570.06	28,627.69	
Proyecto : 1012004.- Creación de la Unidad Académica Benemérito de las Américas de la Universidad Tecnológica de la Selva (Refrendo)													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F J A 00 E13 D003											3,964,955.34	3,585,719.69	
Proyecto : 1012005.- Creación de la Unidad Académica Crucero San Javier (Comunidad Lacandonia de la Univ. Tecn. de la Selva (Refren													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.95	0.05	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.95	0.05	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.95	0.05	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.95	0.05	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F J A 00 E13 D004											24,387,708.71	4,532,613.19	
Proyecto : 1012006.- Creación de la Unidad Académica (Región Zoque) de la Universidad Tecnológica de la Selva (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	61.00	61.00	0.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.27	0.15	0.19							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	61.00	61.00	0.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.27	0.15	0.19							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	61.00	61.00	0.47	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.27	0.15	0.19							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	61.00	61.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.27	0.15	0.19							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F J A 00 E13 D008											2,957,543.15	0.00	
Proyecto : 1212009.- Construcción del Centro de Información del Instituto Tecnológico de Cintalapa.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F M A 00 E13 B001											16,109,715.75	15,522,935.61	
Proyecto : Programa de Supervisión y Control de Obra													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Supervisión y control de obras	800.00	200.00 200.00 0.00	200.00 200.00 121.00	200.00 200.00 74.00	200.00 200.00 576.00	96.38	96.38	96.38	Gestión / Calidad	Supervisión		
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del niveles educativos	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	800.00	200.00 200.00 0.00	200.00 200.00 121.00	200.00 200.00 74.00	200.00 200.00 576.00	96.38	96.38	96.38	Gestión / Calidad	Estudio		
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Supervisión y control de obras	800.00	200.00 200.00 0.00	200.00 200.00 121.00	200.00 200.00 74.00	200.00 200.00 576.00	96.38	96.38	96.38	Estratégico / Calidad	Supervisión		
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del niveles educativos	Control y supervisión de obras	0.00	200.00 200.00 0.00	200.00 200.00 121.00	200.00 200.00 74.00	200.00 200.00 576.00	96.38	96.38	0.00	Estratégico / Calidad	Supervisión		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F M A 00 E13 B002											169,316.60	19,293.00	
Proyecto : 10709002.- Construcción de Edificio de la Coordinación de Carrera Magisterial.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	5,500.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.05	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 3,462 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F M A 00 E13 B003											210,997.12	0.00	
Proyecto : 107001.- Edificio de la Subsecretaria de Educación Federalizada.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para los trabajadores.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F M A 00 E13 B004											22,792,752.26	1,046,545.50	
Proyecto : 107002.- Edificio Administrativo de la Subsecretaria de Planeación Educativa.													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	5,500.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para los trabajadores.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
F M A 00 E13 D001											702,967.64	702,967.63	
Proyecto : 116001.- I.D.H. Escuela de Terapia Fisica (Refrendo).													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.22	0.78							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.22	0.78							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	130.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.77	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.22	0.78							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.22	0.78							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,265,690,694.59	1,241,057,854.79	
INVERSIÓN											2,185,699,265.09	1,162,887,911.61	
M A A 00 E13 B001											3,900,000.00	3,326,538.40	
Proyecto : 1217019.- Construccion de Campo De Futbol													
Fin : Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	22.00	0.00	1.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.91	Gestión / Eficiencia	Cancha		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.20							
Proposito : Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	22.00	0.00	1.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.91	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.20							
Componente : Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	22.00	0.00	1.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.91	Gestión / Eficiencia	Cancha		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.20							
Actividad : Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil.	Construcción de campo de futbol.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Cancha		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.20							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)**

Página: 3,466 de 3,466

Fecha: 03/07/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,265,690,694.59	1,241,057,854.79
INVERSIÓN												2,185,699,265.09	1,162,887,911.61

C.P. Bella Irma Garcia Espinosa

Directora de Programación y Presupuesto

Lic. José Antonio Zenteno Santiago

Director General

C.P. Bella Irma Garcia Espinosa

Directora de Programación y Presupuesto

