

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestales				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones																							
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %																						
														Ministrado	Programado										18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20															
Z-CHAPAS RECURSO 2007																																														
APORTACIONES FEDERALES																																														
FAIS																																														
FISM																																														
38239	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y	15-CACAOHATÁN			015-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOHATÁN				621,336	621,336	621,336	227,722	36.7%	0	0	INFORME	60.00	30.00	50.0%	ESTE EXPEDIENTE YA FUE VALIDADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACION																					
6743	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA URBANIZACION MUNICIPAL	15-CACAOHATÁN	BARRIO LA UNIDAD	URBANO	015-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOHATÁN				52,160	52,160	52,160	43,916	84.2%	0	0	METRO CUADRADO	31.00	28.00	90.3%	ESTE EXPEDIENTE AUN ESTA EN TRAMITE PARA SU VALIDACION ANTE LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS																					
35332	CONSTRUCCION DE ANDADORES PEATONALES	15-CACAOHATÁN	BARRIO EMILIANO	URBANO	015-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOHATÁN				386,577	315,000	315,000	309,516	98.3%	0	0	METRO LINEAL	450.70	317.00	70.3%	ESTE EXPEDIENTE SE ENCUENTRA AUN EN TRAMITE PARA SU VALIDACION ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION																					
7329	CONSTRUCCION DE BODEGA COMUNAL	15-CACAOHATÁN	EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE	RURAL	015-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOHATÁN				140,073	140,073	140,073	137,762	98.4%	0	0	METRO CUADRADO	48.00	48.00	100.0%	ESTE EXPEDIENTE SE ENCUENTRA AUN EN TRAMITE DE VALIDACION ANTE LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.																					
35486	CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL ZA. ETAPA	15-CACAOHATÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	015-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOHATÁN				737,927	737,927	737,927	737,915	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,819.88	1,650.00	90.7%	ESTA OBRA TIENE APORTACION DE RECURSO ESTATAL A TRAVES DEL PROGRAMA CODECOM CON EL 50% EL CUAL AUN NO HA SIDO MINISTRADO AL MUNICIPIO.																					
34962	PAVIMENTACION DE CALLE	15-CACAOHATÁN	BARRIO CACAOHATÁN	URBANO	015-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOHATÁN				652,506	400,000	400,000	391,504	97.9%	0	0	METRO LINEAL	415.00	208.00	50.1%																						
35319	PAVIMENTACION DE CALLE	15-CACAOHATÁN	BARRIO GUADALUPE	URBANO	015-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOHATÁN				499,894	400,000	400,000	381,302	95.3%	0	0	METRO CUADRADO	1,211.00	1,200.00	99.1%	ESTE EXPEDIENTE AUN SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE VALIDACION ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION																					
34672	PAVIMENTACION DE CALLE	15-CACAOHATÁN	BARRIO TRES HERMANOS	URBANO	015-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOHATÁN				737,027	460,000	460,000	449,213	97.7%	0	0	METRO CUADRADO	1,454.00	950.00	65.3%	ESTE EXPEDIENTE AUN SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE VALIDACION ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION																					
34846	PAVIMENTACION DE CALLE ASFALTICO	15-CACAOHATÁN	VIVIENDA CENTRAL SUR	URBANO	015-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOHATÁN				651,156	651,156	651,156	650,195	99.9%	0	0	METRO LINEAL	443.00	400.00	90.3%	ESTE EXPEDIENTE AUN SE ENCUENTRA EN TRAMITE ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y ESTA OBRA TIENE RECURSO DEL ESTADO A TRAVES DEL CODICOM CON EL 50%																					
34758	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	15-CACAOHATÁN	BARRIO EMILIANO	URBANO	015-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOHATÁN				716,792	500,000	500,000	485,015	97.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,592.00	1,520.00	95.5%	ESTE EXPEDIENTE AUN SE ENCUENTRA EN TRAMITE ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION																					
35672	PAVIMENTACION DE CAMINO	15-CACAOHATÁN	CANTON LA SERA	URBANO	015-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOHATÁN				155,120	95,000	95,000	88,741	93.4%	0	0	METRO CUADRADO	728.00	583.00	80.1%																						
35439	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	15-CACAOHATÁN	BARRIO TRES HERMANOS	URBANO	015-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOHATÁN				218,881	135,000	135,000	131,329	97.3%	0	0	OTROS	1.00	0.40	40.0%	ESTA OBRA TIENE APORTACION DE RECURSO ESTATAL A TRAVES DEL PROGRAMA CODECOM CON EL 50% EL CUAL AUN NO HA SIDO MINISTRADO AL MUNICIPIO																					
34649	REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL	15-CACAOHATÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	015-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOHATÁN				778,314	550,000	550,000	523,772	95.2%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	ESTE EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE VALIDACION ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION																					
35441	REHABILITACION DEL PARQUE RECREATIVO	15-CACAOHATÁN	BARRIO ALVARO	URBANO	015-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOHATÁN				142,986	90,000	90,000	85,792	95.3%	0	0	METRO CUADRADO	1,543.27	630.00	40.8%	ESTA OBRA TIENE APORTACION DE RECURSO ESTATAL A TRAVES DEL PROGRAMA CODECOM CON EL 50% Y EL CUAL AUN NO HA SIDO MINISTRADO AL MUNICIPIO																					
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																																														
33199	CONSTRUCCION DE CANCHA	15-CACAOHATÁN	EJIDO UNION ROJA	RURAL	015-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOHATÁN				129,366	129,366	129,366	129,366	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	540.00	540.00	100.0%	ESTE EXPEDIENTE AUN ESTA EN TRAMITE PARA VALIDACION ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y SE HIZO CORRECCION EN EL RUBRO DEL TOTAL ANUAL YA QUE ERRONEAMENTE SE HABIA REGISTRADO EL MONTO TOTAL DE LA OBRA JUNTO LA																					
35099	CONSTRUCCION DE COCINA	15-CACAOHATÁN	EJIDO BENITO JUAREZ SAN	RURAL	015-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOHATÁN				83,253	61,000	61,000	58,897	96.6%	0	0	METRO CUADRADO	63.25	54.00	85.4%																						
35032	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL	15-CACAOHATÁN	EJIDO AHUACATLAN	RURAL	015-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOHATÁN				237,156	237,156	237,156	237,156	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	452.12	430.00	95.1%																						
33234	PROGRAMA PINTEMOS TU BARRIO	15-CACAOHATÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	015-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS				37,193	37,193	37,193	37,193	100.0%	0	0	LOTE	866.00	600.00	69.3%	ESTE EXPEDIENTE AUN ESTA EN TRAMITE PARA SU VALIDACION ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y SE HIZO LA CORRECCION EN EL RUBRO DE TOTAL ANUAL YA QUE ESTA OBRA TAMBIEN TIENE RECURSOS DEL FISM 2006 Y ERRONEAMENTE SE REGISTRO JUNTO CON LA																					
CAMINOS RURALES																																														
7413	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	15-CACAOHATÁN	EJIDO EL PLATANAR	RURAL	015-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOHATÁN				292,216	292,216	292,216	194,418	66.5%	0	0	METRO LINEAL	16.00	8.00	50.0%	ESTE EXPEDIENTE AUN SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE VALIDACION ANTE LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS																					
35511	PAVIMENTACION DE CAMINO	15-CACAOHATÁN	CANTON ROSALES	RURAL	015-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOHATÁN				202,236	45,000	45,000	40,995	91.1%	0	0	OTROS	0.12	0.55	458.3%	METAS: KILOMETRO																					
34715	PAVIMENTACION DE CAMINO	15-CACAOHATÁN	EJIDO EL PLATANAR	RURAL	015-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOHATÁN				531,334	25,000	25,000	17,168	68.7%	0	0	METRO CUADRADO	1,500.00	375.00	25.0%	ESTE EXPEDIENTE AUN SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE VALIDACION ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION.																					
7184	PAVIMENTACION DE CAMINO ASFALTICO	15-CACAOHATÁN	FRACCION BELLAVISTA	RURAL	015-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOHATÁN				521,994	313,194	313,194	313,194	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	250.00	50.0%	ESTE EXPEDIENTE AUN SE ENCUENTRA EN TRAMITE ANTE LAS DEPENDENCIA NORMATIVA Y SE MODIFICÓ EL RUBRO DE TOTAL ANUAL, YA QUE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE REFLEJO																					
35356	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-CACAOHATÁN	EJIDO SANTA MARIA LA	RURAL	015-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOHATÁN				613,263	613,263	613,263	612,958	100.0%	0	0	KILOMETRO CIRCULO	0.66	0.55	91.7%	ESTE EXPEDIENTE AUN SE ENCUENTRA EN TRAMITE ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FALTA POR EJERCER EL RECURSO QUE APORTARA EL ESTADO A TRAVES DEL PROGRAMA DE PLANEACION																					
35378	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-CACAOHATÁN	EJIDO TOQUIAN Y LAS	RURAL	015-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOHATÁN				149,074	149,074	100,000	81,092	54.4%	0	0	KILOMETRO CIRCULO	0.36	0.27	90.0%	ESTA OBRA TIENE RECURSO DEL FONDO III EJERCICIO 2006 POR \$279310.25 EL CUAL YA FUE EJERCIDO, FALTANDO LA APORTACION DEL RECURSO ESTATAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE PLANEACION																					
32915	PAVIMENTACION DE CAMINO HIDRAULICO	15-CACAOHATÁN	EJIDO BENITO JUAREZ	RURAL	015-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOHATÁN				924,070	924,070	906,336	98.1%	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,416.00	2,000.00	91.1%	ESTA OBRA YA FUE VALIDADA Y YA TIENE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION																					
34541	DESARROLLO INSTITUCIONAL	15-CACAOHATÁN			015-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL				41,414	41,414	41,414	29,696	71.7%	0	0	LOTE	4.00	3.00	75.0%	ESTE EXPEDIENTE ESTA EN TRAMITE PARA SU VALIDACION ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION																					
FORTAMUN																																														
INVERSION																																														
OBRA PÚBLICA																																														
MANTENIMIENTO																																														
38277	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PUBLICO EQUIPAMIENTO	15-CACAOHATÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	015-04-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOHATÁN				100,000	65,000	65,000	64,696	99.5%	0	0	OTROS	25.00	20.00	80.0%	ESTE PROYECTO YA FUE VALIDADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y TAMBIEN TIENE RECURSO DEL FONDO IV EJERCICIO 2006 REGISTRANDOSE UNICAMENTE LO QUE																					
OTROS																																														
35915	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	15-CACAOHATÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	015-04-0017	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL				498,975	245,000	245,000	240,316	98.1%	0	0	LITRO	66,530.00	33,520.00	50.4%	ESTE EXPEDIENTE YA FUE VALIDADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACION CON LA CANTIDAD QUE SE MODIFICÓ, YA QUE SE TIPO QUE HACER UNA REDUCCION A LO QUE SE HABIA																					
38271	ADQUISICION DE UNIFORMES	15-CACAOHATÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	015-04-0015	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOHATÁN				62,257	62,257	62,257	62,257	100.0%	0	0	OTROS	95.00	95.00	100.0%	ESTE EXPEDIENTE YA FUE VALIDADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACION																					
38281	CONTRATACION DE PERSONAL DE BIBLIOTECAS	15-CACAOHATÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	015-04-0006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOHATÁN				539,973	225,000	225,000	220,784	98.1%	0	0	PERSONA	19.00	19.00	100.0%	ESTE EXPEDIENTE YA FUE VALIDADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACION																					
35929	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA U.M.P.C.	15-CACAOHATÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	015-04-0005	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL				410,363	410,363	410,363	170,958	41.4%	0</																											