

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
7-CHIAPAS RECURSO 2007																								
APORTACIONES FEDERALES																								
	FAIS												21,243,674	7,540,954	13,257,684	7,540,954	72.4%	9,717	0		7,991,279.84	2,626.22	0.0%	
	FISM																							
24416	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y URBANIZACION MUNICIPAL	22-CHALCHIHUITAN			DR02/FISM-00037/2007	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO			637,310	392,537	637,310	392,537	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
24766	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	22-CHALCHIHUITAN	BALUNACO	RURAL	DR02/FISM-00382/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO			600,000	216,302	600,000	216,302	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
24727	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	22-CHALCHIHUITAN	TZACUCUM	RURAL	DR02/FISM-00302/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO			1,611,544	0	1,611,544	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
24669	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO	22-CHALCHIHUITAN	XIXIMTONTIC	RURAL	DR02/FISM-0144/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO			926,732	483,019	926,732	483,019	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
24557	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	22-CHALCHIHUITAN	CANECH	RURAL	DR02/FISM-00095/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO			1,257,700	768,061	1,257,700	768,061	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
24465	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	22-CHALCHIHUITAN	ISRAEL	RURAL	DR02/FISM-00078/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO			935,152	568,092	935,152	568,092	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
24509	CONTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN	22-CHALCHIHUITAN	CRUZTON	RURAL	DR02/FISM-00094/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO			1,012,734	547,091	1,012,734	547,091	100.0%	0	0	METRO LINEAL	71.50	35.00	49.0%	
24750	RECURSO 2007 SIN ETIQUETAR CAMINOS RURALES	22-CHALCHIHUITAN	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	SIN OFICIO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO			7,985,994	0	0	0	0.0%	9,717	0	ACCION	7,985,994.00	0.00	0.0%	
24625	APERTURA DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE	22-CHALCHIHUITAN	JOLIKALUM	RURAL	DR02/FISM-00131/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO			903,634	681,784	903,634	681,784	100.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0.64	0.52	81.3%	
24348	RECONSTRUCCION DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE TRAMO RIO CHAYOMAXTIC - RIO TZUNUNIL	22-CHALCHIHUITAN	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	DR02/FISM-00064/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO			1,734,134	1,433,177	1,734,134	1,433,177	100.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	7.80	5.80	74.4%	
24438	RECONSTRUCCION DE CAMINOS CANECH-CANALUMTIC	22-CHALCHIHUITAN	CHALCHIHUITAN	RURAL	DR02/FISM-00077/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO			999,993	706,638	999,993	706,638	100.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	13.50	13.50	100.0%	
24591	REVESTIMIENTO DE CAMINO	22-CHALCHIHUITAN	PACANAM	RURAL	DR02/FISM-00130/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO			2,638,746	1,744,257	2,638,746	1,744,257	100.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5,175.00	2,561.00	49.5%	
	FORTAMUN												3,215,087	145,815	511,632	145,815	100.0%	657	0		2,961,855.00	80,000.00	2.7%	
	INVERSION EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
24711	RECURSO 2007 SIN ETIQUETAR	22-CHALCHIHUITAN	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	SIN NUMERO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO			2,703,455	0	0	0	0.0%	657	0	ACCION	2,703,455.00	0.00	0.0%	
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
24670	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, DESAYUNOS ESCOLARES	22-CHALCHIHUITAN	CHALCHIHUITAN	RURAL	DR02/FAFM-00354/2007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO			511,632	145,815	511,632	145,815	100.0%	0	0	ALUMNO	258,400.00	80,000.00	31.0%	