

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios					Reinversión Financiera		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Reinversión Financiera	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
7-CHIAPAS RECURSO 2007																								
APORTACIONES FEDERALES																								
FAIS																								
FISM																								
37159	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)	104-TZIMOL			UR010000016200	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2,962,279	3,257,239	3,257,239	2,348,000	72.1%	0	0	3,103.00	2,542.27	81.9%	EL MONTO TOTAL ANUAL ES DE \$ 294,960.96	
37519	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	104-TZIMOL	NCP LAS GRANIAS	RURAL	SE010000126200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			64,752	64,752	64,752	6,110	9.4%	0	0	OTROS	13.00	2.00	15.4%	METAS: TANQUES
37349	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (CONSISTE EN SUM. E INST. DE 2921.50 M.L. DE TUB. DE P.V.C. DE 3" URBANIZACION MUNICIPAL	104-TZIMOL	EJIDO REFORMA AGRARIAS	URBANO	SC0300076100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			425,512	425,512	425,512	425,512	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EL MONTO PRESUPUESTADO Y EJERCIDO ES DE \$ 425,512.68
37382	CONSTRUCCION DE PARQUE (CONST. DE 1313.43 M2 DE CONCRETO FC=150 KGS/CM2 PARA PLAZA CIVICA 225.02 M2, MURO DE PIEDRA BRAZA DE 30 CMS. DE ESPESOR PARA JARDINES COLOCACION DE 8	104-TZIMOL	BARRIO DE GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL	URBANO	SE120100061000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			564,058	564,058	564,058	564,058	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	
37285	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO (CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO A BASE DE MUROS DE BLOCK MUCCO DE	104-TZIMOL	EJIDO FRANCISCO VILLA	RURAL	SE080000106200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			355,045	355,045	355,045	125,910	35.5%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	EL MONTO PRESUPUESTADO ES DE \$ 355,045.79
37309	REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES (REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES QUE CONSISTE EN DEMOLICION DE	104-TZIMOL	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	SE080000116100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			400,016	400,016	400,016	200,008	50.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO ES DE \$ 400,016.48
37447	REVESTIMIENTO DE CALLES (REVESTIMIENTO DE 1745 M.L. DE CALLES CON UN ANCHO PROMEDIO DE CORONA DE 4.90 METROS Y	104-TZIMOL	EJIDO LENINGRADO	RURAL	SE010000056100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			450,922	450,922	450,922	444,511	98.6%	0	0	METRO LINEAL	1,745.00	1,720.00	98.6%	EL MONTO PRESUPUESTADO ES \$ 450,922.34
37408	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	104-TZIMOL	RANCHERIA VERAPAZ	RURAL	TG010200046100	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			301,978	301,978	301,978	241,582	80.0%	0	0	HECTAREA	490.00	392.00	80.0%	EL MONTO PRESUPUESTADO ES DE \$ 301,978.15
37245	REHABILITACION DE CANALES DE RIEGO (1ER. TRAMO 0+000 AL 0+535 REFORMA AGRARIA II-SAN VICENTE LA MESILLA) 2DO.	104-TZIMOL	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	TG030300086200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			399,996	399,996	399,996	199,998	50.0%	0	0	HECTAREA	850.00	425.00	50.0%	EL MONTO TOTAL ES DE \$ 3,999,996.77
FORTAMUN																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
MEJORAMIENTO																								
30977	ADQUISICION DE TINACOS (ADQUISICION DE 47 TINACOS MARCA ROTOPLAS DE 750 LITROS)	104-TZIMOL	EJIDO LENINGRADO	RURAL	SC070000216200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			46,060	46,060	46,060	46,060	100.0%	0	0	PIEZA	47.00	47.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES TINACO PERO NO SE ENCONTRO EN EL CATALOGO DE U.M
GASTO CORRIENTE																								
SERVICIOS PERSONALES																								
37064	CONTRATACION DE POLICIAS (CONTRATACION DE 30 POLICIAS 1 COMANDANTE Y 2 SUBCOMANDANTES INCLUE GRATIFICACION DE OTROS GASTOS DE OPERACION	104-TZIMOL	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	PP080000096200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,328,042	61,294,594	1,328,042	576,601	0.9%	0	0	PERSONA	33.00	33.00	100.0%	NO COINCIDE EL AVANCE DE METAS CON EL AVANCE FINANCIERO DEBIDO A QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES POLICIAS Y SON 33
30912	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	104-TZIMOL	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	PP050000036200	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			102,831	102,831	102,831	102,831	100.0%	0	0	PERSONA	33.00	33.00	100.0%	DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO DE U.M. NO SE ENCONTRO POLICIAS PARA LA CAPTURA DEL FORMATO UNICO SE CAMBIO A
30832	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	104-TZIMOL	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	PP040000046200	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			12,600	12,600	12,600	12,600	100.0%	0	0	PIEZA	3.00	3.00	100.0%	DEBIDO A QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES RADIO Y NO SE ENCONTRO EN EL CATALOGO DE U.M. PARA CAPTURA DE ESTE REPORTE SE CAPTURE COMO PATRULLAJE, DEBIDO A QUE LAS
30954	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA 3 PATRULLAS)	104-TZIMOL	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	PP080000202601	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			160,000	160,000	160,000	41,379	25.9%	0	0	PATRULLAJE	3.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POLICIA, PERO NO SE ENCONTRO EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, POR ELLO PARA EL LLENADO,
30867	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (ADQUISICION DE 15 HEBILLAS PARA FORNITURAS, 15 GASES LACRIMOGENOS, 33	104-TZIMOL	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	PP050000066200	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			6,690	6,690	6,690	6,690	100.0%	0	0	PERSONA	33.00	33.00	100.0%	DEBIDO A QUE LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCUENTRA EN EL
25203	MANUTENIMIENTO DE PATRULLAS (REACCIONES MENORES)	104-TZIMOL	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	PP080000072302	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	EDAD AVANZADA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			60,000	60,000	60,000	10,123	16.9%	0	0	PATRULLAJE	3.00	0.00	0.0%	DEBIDO A QUE LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCUENTRA EN EL
30809	MANUTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES, MOVILES Y BASE, VARIAS LOCALIDADES	104-TZIMOL	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	PP040000056200	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	PIEZA	8.00	8.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES RADIO, DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO EN EL CATALOGO, PARA ESTE INFORME SE CAMBIO
25144	OBLIGACIONES FINANCIERAS	104-TZIMOL	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	DF0100000016200	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,098,348	674,089	1,098,348	183,058	27.2%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	EL MONTO PROGRAMADO DE LA OBRA ES 1,098,348.48 Y EL MINISTRADO 674,085.16, LOS INTERESES BANCARIOS NO SE