

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia a Federal que ejecuta el proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance % 18-15/13	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
7-CHIAPAS RECURSO 2007																								
APORTACIONES FEDERALES																								
FAIS																								
FSM																								
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL													16,284,079	8,067,141	9,314,630	910,087	10.9%	9,287	0	22,651.98	0.30	0.0%	
35155	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL (TERCERA ETAPA)	105-UNIÓN JUAREZ	EJIDO TRINIDAD	RURAL	105SE05010300561006A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				149,633	44,889	44,889	44,889	100.0%	0	0	162.00	0.00	0.0%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA, ESTE OBRA CONTIENE MEZCLA DE RECURSOS DEL FSE, EL CUAL SE HA INFORMADO POR PARTE YA QUE ESTA OBRA NO HA INICIADO, SIN EMBARGO SE DEJO PROGRAMADO EL 30% DE RECURSOS PARA EL ANTICIPO DE LA MISMA.
35294	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO	105-UNIÓN JUAREZ	EJIDO SANTO DOMINGO	RURAL	105SE08000300761006A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				1,648,636	494,596	494,596	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA NO HA INICIADO, SIN EMBARGO SE DEJO PROGRAMADO EL 30% DE RECURSOS PARA EL ANTICIPO DE LA MISMA.
35272	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA	105-UNIÓN JUAREZ	EJIDO TALQUIAN	RURAL	105SE07010300361006A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				250,000	75,000	75,000	0	0.0%	0	0	587.52	0.00	0.0%	ESTA OBRA NO HA INICIADO, SIN EMBARGO SE DEJO RECURSO PROGRAMADO PARA EL 30% DE ANTICIPO PARA EL INICIO DE LAS MISMA. ESTA OBRA CONTIENE UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FSE Y DEL FONDOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.
35106	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	105-UNIÓN JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	105D10900000007700F	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				9,397,870	5,638,722	6,886,211	0	0.0%	9,287	0	14,800.00	0.00	0.0%	REGISTRO DEL TITULO FINANCIERO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCIDO 2007 ASIGNADO AL MUNICIPIO DE UNIÓN JUAREZ, CHIAPAS, SEGUN ESTA OBRA NO HA INICIADO, SIN EMBARGO SE DEJO PROGRAMADO EL 30% DE ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA MISMA. ESTA OBRA CONTIENE UNA MEZCLA DE RECURSOS CON LA
35257	PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO LAZARO CARDENAS	105-UNIÓN JUAREZ	EJIDO SANTO DOMINGO	URBANO	105SE06030300861006A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				300,000	90,000	90,000	0	0.0%	0	0	2,035.24	0.00	0.0%	ESTA OBRA NO HA INICIADO, SIN EMBARGO SE DEJO PROGRAMADO EL 30% DE ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA MISMA. ESTA OBRA CONTIENE UNA MEZCLA DE RECURSOS CON LA
35174	PAVIMENTACION DE CALLES	105-UNIÓN JUAREZ	EJIDO CORDOVA MATAZANO	RURAL	105SE06010300161006A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				777,835	233,350	233,350	0	0.0%	0	0	1,528.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA NO HA INICIADO, SIN EMBARGO SE DEJO PROGRAMADO EL 30% DE ANTICIPO, QUE AUNQUE NO SE HA PAGADO, YA ESTA CONSIDERADO PARA EFECTOS FINANCIEROS.
35198	PAVIMENTACION DE CAMINO EN BARRIO EL PROGRESO	105-UNIÓN JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	105SE06010300461006A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				300,000	90,000	90,000	0	0.0%	0	0	757.50	0.00	0.0%	ESTA OBRA NO HA INICIADO, SIN EMBARGO SE DEJO RECURSO PROGRAMADO PARA EL 30% DE ANTICIPO. ESTA OBRA SE EJECUTARA CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL
35223	PAVIMENTACION DE LA CALLE AVENIDA JUAREZ	105-UNIÓN JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	105SE06010300661006A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				1,647,311	494,193	494,193	0	0.0%	0	0	2,192.57	0.00	0.0%	ESTA OBRA NO SE HA INICIADO, SOLO SE PROGRAMO EL 30% DE ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA MISMA.
35334	CAMINOS RURALES																							
35334	PAVIMENTACION DE CAMINO EN POBLADO SAN JOSE	105-UNIÓN JUAREZ	VARIAS COMUNIDADES	RURAL	105UB04010300261006A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				1,812,794	906,397	906,397	865,198	95.5%	0	0	0.63	0.30	47.6%	LA META PROGRAMADA DE LA OBRA ES DE 0.625 KILOMETROS DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, LA CUAL BENEFICIA A 3 COMUNIDADES, COMO SON: POBLADO SAN
	FORTAMUN													7,771,886	3,887,462	5,258,739	1,431,572	36.8%	851	0	16,680.80	1,620.80	9.7%	
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
36851	CONTRATACION DE LA POLICIA CIUDADANA DE PROXIMIDAD	105-UNIÓN JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	105PP0600040106200F	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA				107,678	43,071	43,071	29,169	67.7%	0	0	5.00	5.00	100.0%	SE REGISTRA UN AVANCE DEL 100% EN EL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES A LOS 5 ELEMENTOS DE LA POLICIA CIUDADANA DE PROXIMIDAD, EN LO QUE RESPECTA AL SEGUNDO
36984	CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES	105-UNIÓN JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	105PP0800040036200F	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA				1,805,676	902,838	902,838	751,412	83.2%	0	0	41.00	41.00	100.0%	SE TIENE UN AVANCE FISICO EN EL PAGO DE SUELDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DEL 100%, CONSIDERANDO LOS DESCUENTOS POR PERMISOS SIN GOCE DE SUELDO, DESCUENTOS POR
36938	CONTRATACION DE SECRETARIA PARA EL COMITÉ DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA	105-UNIÓN JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	105PP0700040056200F	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA				21,052	6,140	6,140	6,140	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	EN LA CONTRATACION DE SECRETARIA PARA EL COMITÉ DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% EN EL PAGO DE SU SUELDO, YA QUE
37174	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	105-UNIÓN JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	105PP0800040096200F	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA				66,923	28,001	28,001	28,001	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% EN EL PAGO DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
37111	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	105-UNIÓN JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	105PP0800040082601F	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA				164,250	58,474	58,474	58,474	100.0%	0	0	4.00	4.00	100.0%	EN LO QUE RESPECTA AL AVANCE FISICO SE ESTIMA UN 100% YA QUE SE LE HA SUMINISTRADO GASOLINA A LOS 4 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD
36706	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA POLICIAS MUNICIPALES	105-UNIÓN JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	105PP0500040022701F	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA				54,142	27,071	27,071	4,532	16.7%	0	0	253.00	41.00	16.2%	CONSIETE EN LA ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS POLICIAS MUNICIPALES.
36764	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	105-UNIÓN JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	105PP0500040042701F	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA				56,826	28,413	28,413	0	0.0%	0	0	41.00	0.00	0.0%	CONSIETE EN LA ADQUISICION DE PANTALONES, CAMISOLAS, PLAYERAS, GORRAS Y BOTAS TIPO MILITAR PARA 41 ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL.
36513	AMORTIZACION PARCIAL DE CREDITO SIMPLE CONTRATADO A 24 MESES CON BANOBRRAS, SNC.	105-UNIÓN JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	105DF0100040129109F	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.				336,424	172,245	172,245	172,245	100.0%	0	0	1.00	0.51	51.0%	DENTRO DEL RUBRO DE SANEAMIENTO FINANCIERO, ESTA ACCION CONSISTE EN LA AMORTIZACION PARCIAL DE UN CREDITO SIMPLE QUE FUE CONTRATADO CON BANOBRRAS, SNC, A 24 MESES, EN EL EJERCICIO 2006, LA CANTIDAD ANUAL CORRESPONDE A LA AMORTIZACION PARCIAL DEL CREDITO EN EL PRESENTE EJERCICIO 2007, Y LO MINISTRADO Y
37061	APORTACION PARA OPERACION, MEJORAMIENTO Y DIGNIFICACION DE CARCELES DISTRITALES	105-UNIÓN JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	105PP0800040064210F	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO				192,141	96,070	96,070	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	CONSIETE EN LA APORTACION DEL 4.5% DE LOS RECURSOS DEL FONDO IV PARA LOS GASTOS DE OPERACION DE LAS CARCELES DISTRITALES.
36606	CAPACITACION A POLICIAS MUNICIPALES	105-UNIÓN JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	105PP0100040113302F	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA				10,000	10,000	10,000	0	0.0%	0	0	5.00	0.00	0.0%	CONSIETE EN CURSOS DE INDUCCION PARA LA POLICIA MUNICIPAL, CABE ACLARAR QUE LA MAYORIA DE LOS ELEMENTOS POLICIAOS YA LLEVARON DICHO CURSO, SIN EMBARGO SE
37212	DESAYUNOS ESCOLARES	105-UNIÓN JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	105S80100040134120F	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO				603,108	350,037	350,037	350,037	100.0%	0	0	1,523.00	1,523.00	100.0%	SE REGISTRA UN AVANCE FISICO DEL 100% EN RELACION A LA DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES A LOS 1,523 ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA.
37298	ESTABLECIMIENTO DE UN HUERTO DE HORTALIZAS	105-UNIÓN JUAREZ	EJIDO DESENLAZE	RURAL	105TGD0103040014201F	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE ASISTENCIA				11,591	3,363	3,363	3,363	100.0%	0	0	0.80	0.25	36.2%	CONSIETE EN EL ESTABLECIMIENTO DE UN HUERTO DE HORTALIZAS EN EL EJIDO DESENLAZE PARA BENEFICIAR A 45 PRODUCTORES EN UN AREA DE 0.08 HECTAREAS.
35413	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	105-UNIÓN JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	105D1090000007700F	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				4,267,075	2,133,537	3,504,814	0	0.0%	851	0	14,800.00	0.00	0.0%	REGISTRO DEL TITULO FINANCIERO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DEL EJERCICIO 2007, PUBLICADO EN EL PERIODICO
37084	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	105-UNIÓN JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	105PP0800040073503F	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA				75,000	28,202	28,202	28,202	100.0%	0	0	4.00	4.00	100.0%	CON RELACION AL AVANCE FISICO SE COMENTA QUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE SE LES DIO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REFACCIONES A LOS CUATRO