

I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal	Institución	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
																									14	15
APORTACIONES FEDERALES													19,122,940	11,931,223	8,808,658	7,348,787	55.2%	0	0	29,934.20	16,145.00	53.9%				
FAIS																										
FISM																										
28517	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO SOYATTAN	106-VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO SOYATTAN	RURAL	SD0021EA0276100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,158,644	447,593	347,593	347,593	77.7%	0	0	SISTEMA	1.00	0.40	40.0%	OBRA CON EN PROCESO ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE.-		
28498	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO RIO JORDAN	106-VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO RIO JORDAN	RURAL	SE0011EA0286100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,167,573	450,271	350,271	350,271	77.8%	0	0	OTROS	1.00	0.30	30.0%	EL AVANCE FISICO VA DE ACUERDO AL AVANCE FINANCIERO - HASTA EL MOMENTO SE HA EROSDADO EL PAGO DEL ANTICIPO PARA INICIO DE LA		
28526	URBANIZACION MUNICIPAL	106-VENUSTIANO CARRANZA	AGUA EL CALVARIO	URBANO	SE0601EA0016100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			760,012	328,003	328,003	228,003	69.5%	0	0	METRO CUADRADO	1,850.00	750.00	40.5%	OBRA EN PROCESO		
28713	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO BELSARIO DOMINGUEZ	106-VENUSTIANO CARRANZA	CAJETA	RURAL	SE0801EA0126100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			321,585	200,000	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	698.79	0.00	0.0%	OBRA POR CONTRATO EN PROCESO. INFORMACION ACUMULADA AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007		
28723	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO PARAISO DEL GUAJALVA	106-VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO PARAISO DEL GUAJALVA	RURAL	SE0601EA0196100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			390,337	200,000	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	880.00	0.00	0.0%	OBRA POR CONTRATO EN PROCESO. INFORMACION ACUMULADA AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2007		
28733	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL CALVITO (SA PONIENTE)	106-VENUSTIANO CARRANZA	BARRIO EL CALVITO	URBANO	SE0601EA0226100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			170,250	170,250	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	308.87	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO. INFORME ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2007		
28534	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL CALVITO	106-VENUSTIANO CARRANZA	BARRIO EL CALVITO	URBANO	SE0601EA0036100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			683,393	305,018	305,018	205,018	67.2%	0	0	METRO CUADRADO	1,574.30	587.00	37.3%	OBRA EN PROCESO CON LA EROGACION DEL 30% ANTICIPO FINANCIERO PARA INICIO DE LA OBRA.-		
28600	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL CARMEN	106-VENUSTIANO CARRANZA	BARRIO EL CARMEN	URBANO	SE0601EA0176200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			217,859	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	373.80	0.00	0.0%	OBRA CON LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA, EN PROCESO		
28557	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL TOTOPOSTE	106-VENUSTIANO CARRANZA	BARRIO EL TOTOPOSTE	URBANO	SE0601EA0066100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			144,799	144,799	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	300.00	200.00	66.7%	OBRA EN PROCESO. SIN ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA.		
28548	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LA ZONA URBANA	106-VENUSTIANO CARRANZA	BARRIO LA ZONA	URBANO	SE0601EA0056100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			844,152	353,245	253,245	253,245	71.7%	0	0	METRO CUADRADO	1,842.00	630.00	34.2%	OBRA EN PROCESO, CON UN ANTICIPO DEL 30% PARA INICIO DE LA OBRA.- DATOS ACUMULADOS AN SEGUNDO TRIMESTRE.-		
28530	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO	106-VENUSTIANO CARRANZA	BARRIO SAN FRANCISCO	URBANO	SE0601EA0026100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			743,965	323,189	323,189	223,189	69.1%	0	0	METRO CUADRADO	1,815.00	755.00	41.6%	OBRA EN PROCESO, CON UN ANTICIPO FINANCIERO DEL 30% PARA INICIO DE LA OBRA.		
28543	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SANTA ROSA	106-VENUSTIANO CARRANZA	BARRIO SANTA ROSA	URBANO	SE0601EA0046100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			717,842	315,352	315,352	215,352	68.3%	0	0	METRO CUADRADO	1,626.88	594.00	36.5%	OBRA EN PROCESO, CON UN ANTICIPO DEL 30% PARA INICIO DE LA OBRA.- ACUMULADO AL TRIMESTRE		
28603	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SEÑOR DEL POZO	106-VENUSTIANO CARRANZA	BARRIO SEÑOR DEL POZO	URBANO	SE0601EA0186100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			350,500	350,500	150,000	105,159	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	627.95	250.00	39.8%	OBRA EN PROCESO CON UN ANTICIPO DEL 30% PARA INICIO DE LA OBRA.- INFORMACION ACUMULADA AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2007		
28597	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO AGUACATENANGO	106-VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO AGUACATENANGO	RURAL	SE0601EA0166100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			754,978	326,493	326,493	226,493	69.4%	0	0	METRO CUADRADO	1,596.81	535.00	33.5%	OBRA EN PROCESO CON EL ANTICIPO DEL 30% PARA INICIO DE LA OBRA.- INFORMACION ACUMULADA AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2007		
28562	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO EL CACA O II	106-VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO EL CACA O II	RURAL	SE0601EA0076100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			870,515	870,515	870,515	870,515	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,895.00	1,895.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007		
28575	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO FLORES MAGON	106-VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO FLORES MAGON	URBANO	SE0601EA0106100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,103,043	1,103,043	1,103,043	1,103,043	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,560.00	2,560.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007		
28612	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	106-VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO FRANCISCO HERNANDEZ	RURAL	SE0601EA0216100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,005,300	502,652	502,652	301,591	60.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,150.00	715.00	33.3%	OBRA POR CONTRATO EN PROCESO, CON UN ANTICIPO DEL 30% PARA INICIO DE LA OBRA. INFORMACION ACUMULADA AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2007		
28582	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA	106-VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO GUADALUPE VICTORIA	RURAL	SE0601EA0136100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			514,988	514,988	514,988	514,988	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,300.00	1,300.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007		
28608	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO LOS PINOS	106-VENUSTIANO CARRANZA	COL LOS PINOS	RURAL	SE0601EA0206100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			960,269	488,134	488,134	288,080	59.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,130.00	699.00	32.8%	OBRA POR CONTRATO EN PROCESO, CON UN ANTICIPO DEL 30% PARA INICIO DE LA OBRA. INFORMACION ACUMULADA AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2007		
28592	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO MATAMOROS	106-VENUSTIANO CARRANZA	COL MATAMOROS	RURAL	SE0601EA0156100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			289,789	289,789	289,789	86,936	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	612.00	325.00	53.1%	OBRA EN PROCESO, CON EL 30% DE ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA.- INFORMACION CORRESPONDIENTE A SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007		
28572	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO PLAN DE LOS ANGELES	106-VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO PLAN DE LOS ANGELES	RURAL	SE0601EA0096100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			828,046	828,046	828,046	828,046	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,890.00	1,890.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL SUGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007		
28578	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO SOYATTAN	106-VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO SOYATTAN	URBANO	SE0801EA0116100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			671,263	671,263	671,263	671,263	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,500.00	1,500.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007		
28587	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO VEGA DEL CHALCHI	106-VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO VEGA DEL CHALCHI	RURAL	SE0601EA0146100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			306,497	153,000	153,000	91,947	60.1%	0	0	METRO CUADRADO	666.00	350.00	52.6%	OBRA EN PROCESO CON UN ANTICIPO DEL 30% PARA INICIO DE LA OBRA.- INFORMACION AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2007		
28566	PAVIMENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO	106-VENUSTIANO CARRANZA	COL MIGUEL HIDALGO	RURAL	SE0601EA0086100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			765,464	329,639	329,639	229,639	69.7%	0	0	METRO CUADRADO	1,638.00	603.00	36.8%	OBRA EN PROCESO CON UN ANTICIPO DEL 30% PARA INICIO DE LA OBRA.- INFORMACION ACUMULADA AN SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2007		
28573	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL EJIDO AGUA BENDITA II	106-VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO AGUA BENDITA II	RURAL	SH0102EA0236100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			740,000	340,000	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO.- INFORME ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2007		
28746	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL EJIDO LA UNION EL PORVENIR	106-VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO LA UNION EL PORVENIR	RURAL	SH0102EA0266100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE OBRAS PUB. MPALES			740,000	440,000	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	0.00	0.0%	OBRA POR CONTRATO EN PROCESO. INFORMACION ACUMULADA AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2007		
28743	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL EJIDO SANTA ROSA SPOHINA	106-VENUSTIANO CARRANZA	EJIDOS SANTA ROSA	RURAL	SH0102EA0246100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE OBRAS PUB. MPALES			740,000	440,000	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	0.00	0.0%	OBRA POR CONTRATO EN PROCESO. INFORMACION ACUMULADA AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2007		
28742	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL EJIDO 17 DE MARZO	106-VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO 17 DE MARZO	RURAL	SH0102EA0256100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE OBRAS PUB. MPALES			629,000	629,000	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	17.00	0.00	0.0%	OBRA POR CONTRATO EN PROCESO. INFORMACION ACUMULADA AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2007		
28751	DESARROLLO INSTITUCIONAL	106-VENUSTIANO CARRANZA	GOBIERNO	HACIENDA	U90201EA0291111	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			532,879	266,439	208,425	208,425	78.2%	0	0	INFORME	1.00	0.50	50.0%	ESTA ACCION CONSTA DE CONTRATAR PERSONAL ESPECIALIZADO Y ASISTENCIA TECNICA DENTRO DEL PRODIM.		
FORTAMUN													7,954,994	4,668,783	3,207,354	3,207,354	68.7%	0	0	1,171,773.25	584,186.80	49.9%				
INVERSION																										
OBRA PUBLICA																										
CONSTRUCCION																										
28782	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA II	106-VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO GUADALUPE VICTORIA II	RURAL	SE0000FA0116100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE OBRAS PUB. MPALES			169,778	169,778	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO. INFORTE ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2007		
28779	CONSTRUCCION DE 04 CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	106-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	SE0000FA0066200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE OBRAS PUB. MPALES			537,727	250,000	72,000	72,000	28.8%	0	0	OTROS	4.00	1.50	37.5%	OBRA EN PROCESO. INFORME ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2007		
28803	CONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE DIFUSION Y DESARROLLO DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO	106-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	SS0000FA0076200	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			377,083	377,083	371,365	371,365	98.5%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA PENDIENTE DE PAGO. INFORME ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2007		
28773	CONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	106-VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	SE0000FA0056200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE OBRAS PUB. MPALES			10,319	10,319	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROC		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficio Federal	Dependencia Federal	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos financieros acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														14	15	16								
2882.2	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	106-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	U9000FAD130000	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	OFICIALIA MAYOR	-	-	1,070,000	500,000	317,636	317,636	63.5%	0	0	INFORME	1.00	0.34	30.0%	OBRA EN PROCESO.- INFORME ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2007
2881.3	FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA	106-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	TF0000FAD174202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y PRODUCCION	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE AGROPECUARIO	-	-	30,000	30,000	0	0	0.0%	0	0	TONELADA	25.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO.- INFORME ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2007
2881.9	FOMENTO A LA PRODUCCION DE HORTALIZAS BAJA CUBIERTA CON SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO	106-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	TF0000FAD184202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y PRODUCCION	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE AGROPECUARIO	-	-	128,750	128,750	0	0	0.0%	0	0	HECTAREA	10.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO.- INFORME ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2007
2880.7	FOMENTO AL CULTIVO DEL MAIZ PRIMAVERA - VERANO 2007	106-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	TF0000FAD154202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y PRODUCCION	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE AGROPECUARIO	-	-	800,000	450,000	0	0	0.0%	0	0	TONELADA	62.25	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO.- INFORME ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2007
2881.0	FORTALECIMIENTO A LA EXPLOTACION Y PRODUCCION DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO	106-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	TF0000FAD164202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y PRODUCCION	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE AGROPECUARIO	-	-	228,745	120,000	0	0	0.0%	0	0	CABEZA	400.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO.- INFORMACION ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2007
2881.9	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE SORGO PARA LA ALIMENTACION DE GRANIAS PORCINAS Y BOVINAS	106-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	TF0000FAD144202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y PRODUCCION	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE AGROPECUARIO	-	-	12,500	12,500	0	0	0.0%	0	0	TONELADA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO.- INFORME ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2007