

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERÍODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios Federales	Oportunidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	7.- CHIAPAS RECURSO 2007													21,655,536	21,655,536	21,655,536	21,488,757	99.2%	0	0	26,607.46	26,607.46	100.0%	
APORTACIONES FEDERALES																								
FAIS																								
FISM																								
65935	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)	15-CAHAOTATN			015-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOATAN				621,336	621,336	621,336	592,222	95.3%	0	INFORME	60.00	60.00	100.0%	ESTE PROYECTO HA SIDO EJECUTADO Y EJERCIDO EN UN 100%, TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$29,114.00
65799	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	15-CAHAOTATN	BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ	URBANO	015-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOATAN				89,643	89,643	89,643	89,643	100.0%	0	METRO LINEAL	92.00	92.00	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%, ESTA COMPROBADA EN EL H. CONGRESO DEL ESTADO
53288	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	15-CAHAOTATN	BARRIO LA UNIDAD	URBANO	015-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOATAN				52,160	52,160	52,160	52,159	100.0%	0	METRO CUADRADO	31.00	31.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$1.26
67504	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	15-CAHAOTATN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	015-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOATAN				399,861	399,861	399,861	399,817	100.0%	0	METRO LINEAL	882.00	882.00	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100% TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$44.00
60463	CONSTRUCCION DE ANADADORES PEATONALES	15-CAHAOTATN	BARRIO EMILIANO ZAPATA	URBANO	015-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOATAN				386,577	386,577	386,577	386,577	100.0%	0	METRO LINEAL	450.70	450.70	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%, Y COMPROBADA EN EL H. CONGRESO DEL ESTADO
65608	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PANTEON EJIDAL	15-CAHAOTATN	EJIDO EL CARMEN	RURAL	015-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOATAN				571,872	571,872	571,872	464,775	81.3%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%, TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$307,097.00
65021	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL	15-CAHAOTATN	EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE	RURAL	015-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOATAN				569,847	569,847	569,847	569,847	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%
65770	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL	15-CAHAOTATN	EJIDO EL CARMEN	RURAL	015-03-0062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOATAN				99,665	99,665	99,665	99,631	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%, TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$34.00
53339	CONSTRUCCION DE DESCANSO EN PANTEON EJIDAL	15-CAHAOTATN	EJIDO AGUSTIN DE JTURBIDE	RURAL	015-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOATAN				140,073	140,073	140,073	140,073	100.0%	0	METRO CUADRADO	48.00	48.00	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%
60543	CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL 2A. ETAPA	15-CAHAOTATN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	015-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOATAN				737,927	737,927	737,927	737,927	100.0%	0	METRO CUADRADO	1,819.85	1,819.85	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%
65214	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA	15-CAHAOTATN	EJIDO BENITO JUAREZ EL PLAN	RURAL	015-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOATAN				98,007	98,007	98,007	95,736	97.7%	0	METRO LINEAL	30.00	30.00	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%, TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$2,270.00
65644	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA	15-CAHAOTATN	EJIDO UNION ROJA	RURAL	015-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOATAN				124,705	124,705	124,705	123,066	99.7%	0	METRO LINEAL	85.00	85.00	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%, TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$1,642.00
67976	CONSTRUCCION DE PUENTES DE HAMACA	15-CAHAOTATN	EJIDO AGUACALIENTE	RURAL	015-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOATAN				856,295	856,295	856,295	854,153	99.7%	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%, TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$2,142.00
65045	CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL 3A. ETAPA	15-CAHAOTATN	EJIDO FAJA DE ORO	RURAL	015-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOATAN				473,127	473,127	473,127	473,127	100.0%	0	METRO CUADRADO	570.93	570.93	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%
60397	PAVIMENTACION DE CALLE	15-CAHAOTATN	BARRIO GUADALUPE	URBANO	015-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOATAN				652,506	652,506	652,506	652,506	100.0%	0	METRO LINEAL	415.00	415.00	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%
60592	PAVIMENTACION DE CALLE	15-CAHAOTATN	BARRIO GUADALUPE	URBANO	015-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOATAN				499,856	499,856	499,856	499,856	100.0%	0	METRO LINEAL	1,211.00	1,211.00	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%, ASI COMO COMPROBADA EN EL H. CONGRESO DEL ESTADO
60281	PAVIMENTACION DE CALLE	15-CAHAOTATN	BARRIO TRES HERMANOS	URBANO	015-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOATAN				737,027	737,027	737,027	737,027	100.0%	0	METRO CUADRADO	1,454.00	1,454.00	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%
60384	PAVIMENTACION DE CALLE ASFALTICO	15-CAHAOTATN	AVENIDA CENTRAL SUR	URBANO	015-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOATAN				651,156	651,156	651,156	651,156	100.0%	0	METRO LINEAL	443.00	443.00	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%
65086	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	15-CAHAOTATN	BARRIO ANAHUAC	URBANO	015-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOATAN				251,443	251,443	251,443	251,439	100.0%	0	METRO CUADRADO	960.00	960.00	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100% TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$439 Y COMPROBADA ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO
60363	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	15-CAHAOTATN	BARRIO EMILIANO ZAPATA	URBANO	015-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOATAN				716,792	716,792	716,792	716,792	100.0%	0	METRO CUADRADO	1,592.00	1,592.00	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%, ASI COMO COMPROBADA EN EL H. CONGRESO DEL ESTADO
60603	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	15-CAHAOTATN	BARRIO LA CONCEPCION EL AHUACATLAN	RURAL	015-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOATAN				399,286	399,286	399,286	398,431	99.8%	0	METRO CUADRADO	1,400.00	1,400.00	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%, TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$848.00, Y COMPROBADA ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO
65392	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	15-CAHAOTATN	EJIDO MIRCUM	RURAL	015-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOATAN				309,935	309,935	309,935	303,739	98.0%	0	METRO CUADRADO	978.00	978.00	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%, TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$6,196.00, ASI COMO ESTAR COMPROBADA ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO
65541	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	15-CAHAOTATN	EJIDO SALVADOR URBINA	RURAL	015-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOATAN				400,002	400,002	400,002	399,851	100.0%	0	METRO CUADRADO	1,052.20	1,052.20	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%, TENIENDO COMO AHORRO PRESUPUESTAL \$149.00, ASI COMO ESTAR COMPROBADA ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO
67536	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO	15-CAHAOTATN	FRACCION MONTEBELLO	RURAL	015-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOATAN				50,375	50,375	50,375	50,052	99.4%	0	METRO CUADRADO	192.00	192.00	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%, TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$323.00
65858	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-CAHAOTATN	EJIDO EL AGUILA	RURAL	015-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOATAN				299,987	299,987	299,987	299,987	100.0%	0	METRO CUADRADO	475.80	475.80	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%
60582	PAVIMENTACION DE CAMINO	15-CAHAOTATN	CANTON LA CEIBA	URBANO	015-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOATAN				155,120	155,120	155,120	155,107	100.0%	0	METRO CUADRADO	728.00	728.00	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%, TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$12.00, ASI COMO ESTAR COMPROBADA ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO
67846	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE	15-CAHAOTATN	FRACCION MONTEBELLO	URBANO	015-03-0061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOATAN				48,408	48,408	48,408	48,315	99.8%	0	METRO CUADRADO	180.00	180.00	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%, TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$93.00, ASI COMO ESTAR COMPROBADA EN EL H. CONGRESO DEL ESTADO
60520	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	15-CAHAOTATN	BARRIO TRES HERMANOS	URBANO	015-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOATAN				218,881	218,881	218,881	218,881	100.0%	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%
60269	REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL	15-CAHAOTATN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	015-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOATAN				778,314	778,314	778,314	778,314	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%, Y COMPROBADA ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO
60503	REHABILITACION DEL PARQUE RECREATIVO	15-CAHAOTATN	BARRIO ALVARO OREGON	URBANO	015-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOATAN				142,986	142,986	142,986	142,986	100.0%	0	METRO CUADRADO	1,543.27	1,543.27	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100% Y COMPROBADA ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO
65346	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	15-CAHAOTATN	EJIDO AHUACATLAN	RURAL	015-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOATAN				50,124	50,124	50,124	50,052	99.9%	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%, TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$72.00
65737	CONSTRUCCION DE AULA TIPO CALIDO	15-CAHAOTATN	EJIDO ALPUJARRAS	RURAL	015-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOATAN				32,415	32,415	32,415	32,410	100.0%	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%, TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$5.00
65301	CONSTRUCCION DE BODEGA (ESC. PRIM. 13 DE SEPTIEMBRE)	15-CAHAOTATN	BARRIO ALVARO OREGON	URBANO	015-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOATAN				109,129	109,129	109,129	108,829	99.7%	0	METRO CUADRADO	78.25	78.25	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%, TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$300.00
53462	CONSTRUCCION DE CANCHA	15-CAHAOTATN	EJIDO UNION ROJA	RURAL	015-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOATAN				129,366	129,366	129,366	129,366	100.0%	0	METRO CUADRADO	540.00	540.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%, ASI COMO COMPROBADA ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO
60468	CONSTRUCCION DE COCINA	15-CAHAOTATN	EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE	RURAL	015-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAHOATAN				83,253	83,253	83,253	83,137	99.9%	0	METRO CUADRADO	63.25	63.25	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%, TENIENDO UN AHOR

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERÍODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios Federales	Ocupación Laboral	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			18=15/13			Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														14	15	16								17
53315	PAVIMENTACION DE CAMINO ASFALTICO	15-CACAOATAN	FRACCION BELLAVISTA	RURAL	015-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOATAN	-	-	521,994	521,994	521,994	521,994	100.0%	0	METRO LINEAL	200.00	500.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA EN UN 100%	
65421	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-CACAOATAN	EJIDO AZTECA	RURAL	015-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOATAN	-	-	1,234,999	1,234,999	1,234,999	1,234,999	100.0%	0	OTROS	1.10	1.10	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%	
60474	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-CACAOATAN	EJIDO SANTA MARIA LA VEGA	RURAL	015-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOATAN	-	-	613,263	613,263	613,263	613,263	100.0%	0	KILOMETRO CIRCUITO	0.60	0.60	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%, ASI COMO COMPROBADA ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO	
60489	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-CACAOATAN	EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES	RURAL	015-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOATAN	-	-	149,074	149,074	149,074	149,074	100.0%	0	OTROS	0.30	0.30	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%, ASI COMO COMPROBADA ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO	
67444	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-CACAOATAN	FRACCION DOS DE MAYO	RURAL	015-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOATAN	-	-	661,126	661,126	661,126	661,126	100.0%	0	OTROS	0.50	0.50	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% CON MEZCLA DE RECURSO DEL 50% PROGRAMA CODICOM Y 50% FISA, REGISTRANDOSE UNICAMENTE EL RECURSO	
53451	PAVIMENTACION DE CAMINO HIDRAULICO	15-CACAOATAN	EJIDO BENITO JUAREZ MONTECRISTO	RURAL	015-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOATAN	-	-	924,076	924,076	924,076	924,076	100.0%	0	METRO CUADRADO	2,416.00	2,416.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%, ASI COMO COMPROBADA ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO	
65492	REHABILITACION DE CAMINO	15-CACAOATAN	EJIDO AZTECA	RURAL	015-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOATAN	-	-	765,001	765,001	765,001	763,937	99.9%	0	OTROS	0.90	0.90	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%, TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$1064.00	
67634	APORTACION PARA EL PROGRAMA DE MAIZ SOLIDARIO	15-CACAOATAN	VIARIAS LOCALIDADES	RURAL	015-03-0050	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOATAN	-	-	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	HECTAREA	673.00	673.00	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100% ASI COMO ESTAR COMPROBADA EN EL H. CONGRESO DEL ESTADO.	
65174	APORTACION PARA LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA DEL CAFE	15-CACAOATAN	VIARIAS LOCALIDADES	RURAL	015-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOATAN	-	-	361,000	361,000	361,000	361,000	100.0%	0	HECTAREA	377.93	377.93	100.0%	ESTE PROYECTO YA ESTA EJECUTADO Y EJERCIDO AL 100% Y COMPROBADO ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO.	
67490	APORTACION PARA LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA DEL CAFE	15-CACAOATAN	VIARIAS LOCALIDADES	RURAL	015-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOATAN	-	-	361,000	361,000	361,000	361,000	100.0%	0	HECTAREA	377.93	377.93	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100% Y ESTA COMPROBADA ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO.	
46993	REHABILITACION DE PLANTACIONES DE BANANO	15-CACAOATAN	EJIDO EL PROGRESO	RURAL	015-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOATAN	-	-	575,000	575,000	575,000	575,000	100.0%	0	HECTAREA	64.00	64.00	100.0%	ESTE PROYECTO HA SIDO EJECUTADO Y EJERCIDO EN UN 100% COMPROBADO ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO	
66041	REHABILITACION DE PLANTACIONES DE BANANO	15-CACAOATAN	EJIDO EL PROGRESO	RURAL	015-03-0014	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOATAN	-	-	575,000	575,000	575,000	575,000	100.0%	0	HECTAREA	64.00	64.00	100.0%	ESTE PROYECTO HA SIDO EJECUTADO Y EJERCIDO EN UN 100% Y COMPROBADO ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO	
65106	REHABILITACION DEL CULTIVO DE MAIZ	15-CACAOATAN	VIARIAS LOCALIDADES	RURAL	015-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOATAN	-	-	262,696	262,696	262,696	262,696	100.0%	0	HECTAREA	516.00	516.00	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%, ASI COMO COMPROBADA ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO	
66011	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO (PRODIM)	15-CACAOATAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	015-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	41,414	41,414	41,414	41,414	100.0%	0	LOTE	4.00	4.00	100.0%	ESTE PROYECTO HA SIDO EJECUTADO Y EJERCIDO EN UN 100%	
68126	CAPACITACION (PRODIM )	15-CACAOATAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	015-003-0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOATAN	-	-	103,556	103,556	103,556	103,556	100.0%	0	INFORME	2.00	2.00	100.0%	ESTE PROYECTO HA SIDO EJECUTADO Y EJERCIDO EN UN 100%	
65968	PROYECTO ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	15-CACAOATAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	015-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	269,254	269,254	269,254	261,454	97.1%	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%, TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$7,800.00	
53493	DESARROLLO INSTITUCIONAL	15-CACAOATAN			015-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	41,414	41,414	41,414	41,414	100.0%	0	LOTE	4.00	4.00	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA EJECUTADO Y EJERCIDO EN UN 100%	
	<b>PORTAMUN</b>												<b>13,000,954</b>	<b>13,000,954</b>	<b>13,000,954</b>	<b>12,561,034</b>	<b>96.6%</b>	<b>0</b>		<b>478,434.32</b>	<b>478,434.32</b>	<b>100.0%</b>		
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
71874	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL (ESC. PRIM. TENOCHTITLAN)	15-CACAOATAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	015-04-0031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOATAN	-	-	106,404	106,404	106,404	106,404	100.0%	0	METRO LINEAL	116.00	116.00	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%	
71952	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO	15-CACAOATAN	BARRIO EMILIANO ZAPATA	URBANO	015-04-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOATAN	-	-	499,996	499,996	499,996	499,996	100.0%	0	OTROS	0.22	0.22	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%	
71986	PAVIMENTACION DE CALLE	15-CACAOATAN	BARRIO TAMARINDO	URBANO	015-04-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOATAN	-	-	192,068	192,068	192,068	192,068	100.0%	0	METRO CUADRADO	387.10	387.10	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y EJERCIDA EN UN 100%	
	MANTENIMIENTO																							
68484	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PUBLICO	15-CACAOATAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	015-04-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOATAN	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	OTROS	25.00	25.00	100.0%	ESTE PROYECTO HA SIDO EJECUTADO Y EJERCIDO EN UN 100%, Y COMPROBADO ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO	
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
68265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	15-CACAOATAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	015-04-0017	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-	-	498,975	498,975	498,975	498,975	99.8%	0	LITRO	66,530.00	66,530.00	100.0%	ESTE PROYECTO HA SIDO EJECUTADO Y EJERCIDO EN UN 100%, TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$900.00	
68611	ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	15-CACAOATAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	015-04-0003	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOATAN	-	-	26,260	26,260	26,260	26,260	100.0%	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO HA SIDO EJECUTADO Y EJERCIDO EN UN 100%, ASI COMO ESTAR	
68474	ADQUISICION DE UNIFORMES	15-CACAOATAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	015-04-0015	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOATAN	-	-	62,257	62,257	62,257	62,257	100.0%	0	OTROS	95.00	95.00	100.0%	ESTE PROYECTO HA SIDO EJECUTADO Y EJERCIDO EN UN 100%, Y COMPROBADO	
68688	ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	15-CACAOATAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	015-04-0023	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOATAN	-	-	264,478	264,478	264,478	253,294	95.8%	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO HA SIDO EJECUTADO Y EJERCIDO EN UN 100% TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$11,185.00, ASI COMO ESTAR COMPROBADO ANTE EL H.	
71903	APOYO AL PROGRAMA AMANECER	15-CACAOATAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	015-04-0030	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO HA SIDO EJECUTADO Y EJERCIDO EN UN 100%	
68666	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	15-CACAOATAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	015-04-0026	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOATAN	-	-	156,093	156,093	156,093	155,970	99.9%	0	METRO LINEAL	125.00	125.00	100.0%	ESTE PROYECTO HA SIDO EJECUTADO Y EJERCIDO EN UN 100%, TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$123.00 Y ESTAR COMPROBADO ANTE EL H. CONGRESO	
68505	CONTRATACION DE PERSONAL DE BIBLIOTECAS	15-CACAOATAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	015-04-0006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOATAN	-	-	539,973	539,973	539,973	535,536	99.2%	0	PERSONA	19.00	19.00	100.0%	ESTE PROYECTO HA SIDO EJECUTADO Y EJERCIDO EN UN 100%, TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$4,434.00	
68302	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA U.M.P.C.	15-CACAOATAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	015-04-0005	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	410,363	410,363	410,363	409,017	99.7%	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	ESTE PROYECTO HA SIDO EJECUTADO Y EJERCIDO EN UN 100% TENIENDO UN	
68324	CONTRATACION DE POLICIAS	15-CACAOATAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	015-04-0016	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOATAN	-	-	4,805,591	4,805,591	4,805,591	4,402,782	91.6%	0	OTROS	96.00	96.00	100.0%	ESTE PROYECTO HA SIDO EJECUTADO Y EJERCIDO EN UN 100% TENIENDO UN	
68461	CONTRATACION DE SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMSEP	15-CACAOATAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	015-04-0011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOATAN	-	-	68,500	68,500	68,500	68,500	100.0%	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO HA SIDO EJECUTADO Y EJERCIDO EN UN 100%	
72153	DESAYUNOS ESCOLARES	15-CACAOATAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	015-04-00-0020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	812,592	812,592	812,592	812,592	100.0%	0	OTROS	410,400.00	410,400.00	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA EJECUTADO Y EJERCIDO EN UN 100%	
68713	EQUIPAMIENTO A BRIGADAS VOLUNTARIAS DE PROTECCION CIVIL	15-CACAOATAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	015-04-0025	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOATAN	-	-	65,011	65,011	65,011	65,011	100.0%	0	PIEZA	450.00	450.00	100.0%	ESTE PROYECTO HA SIDO EJECUTADO Y EJERCIDO EN UN 100%ASI COMO ESTAR	
72074	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MPAL DE PROTECCION CIVIL	15-CACAOATAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	015-04-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACAOATAN	-	-	37,694	37,694	37,694	37,576	99.7%	0	PIEZA	96.00	96.00	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA EJECUTADO Y EJERCIDO AL 100% Y COMPROBADO ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO	
68592	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y																							