

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2008</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES (13 REGISTROS)</b>																								
<b>FAIS</b>													27.823.517	2.659.984	17.275.000	0	0%	6.000	0		1.756	0	0%	
<b>FISM</b>																								
<b>ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS</b>																								
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION																								
32846	INTRODUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	47-Jitotol	CONGREGACION PARAIISO	RURAL	047-30001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHAPAS			1.438.966	359.742	0	0	0%	6.000	0	OBRA	1	0	0%	
33087	INTRODUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	47-Jitotol	POBLADO EL GRIEN	RURAL	047-30010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHAPAS			598.618	149.655	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	789	0	0%	OBRA AUN NO INICIADA.
REHABILITACION																								
33180	REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	47-Jitotol	LA LAGUNA	RURAL	047-30012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHAPAS			2.797.826	699.457	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA AUN NO INICIADA, SE REHABILITARA EL SISTEMA DE DRENAJE EXISTENTE, RETIRANDO TUBERIA DE CONCRETO EN MAL ESTADO Y SUBMINISTRANDO 2.828.50 M.L. DEL COLECTOR PRINCIPAL CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8".
32954	REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO CENTRO)	47-Jitotol	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	047-30005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHAPAS			150.231	37.600	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	90	0	0%	OBRA AUN NO INICIADA
URBANIZACION MUNICIPAL																								
CALLE																								
CONSTRUCCION																								
32927	PAVIMENTACION DE CALLE S/NOMBRE C/CONCRETO HIDRAULICO	47-Jitotol	EJIDO PLAN PAREDON	RURAL	047-30004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHAPAS			478.345	120.000	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	800	0	0%	OBRA AUN NO INICIADA.
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
RED DE ELECTRICIDAD																								
33005	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	47-Jitotol	EJIDO LA LAGUNA DE PALAPIROS AZULES	RURAL	047-30007	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHAPAS			216.071	54.018	0	0	0%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONA	5	0	0%	OBRA AUN NO INICIADA.
33058	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	47-Jitotol	EJIDO SACRAMENTO	RURAL	047-30009	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHAPAS			473.436	118.109	0	0	0%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONA	6	0	0%	OBRA AUN NO INICIADA.
32982	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	47-Jitotol	PARAJE LAS LOMAS	RURAL	047-30006	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHAPAS			743.192	186.000	0	0	0%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONA	19	0	0%	OBRA AUN NO INICIADA
33034	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	47-Jitotol	SANTA ROSA LA LIBERTAD	RURAL	047-30008	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHAPAS			374.284	93.571	0	0	0%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONA	9	0	0%	OBRA AUN NO INICIADA
AMPLIACION																								
32872	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	47-Jitotol	POBLADO SANTA ISABEL	RURAL	047-30002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHAPAS			263.343	87.781	0	0	0%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONA	5	0	0%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
VIVIENDA																								
33130	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	47-Jitotol	EJIDO EL LAUREL	RURAL	047-30011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHAPAS			1.334.000	334.000	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	29	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A VIVIENDAS Y LA OBRA AUN NO HA INICIADO.
CAMINOS RURALES																								
CAMINOS RURALES																								
CONSTRUCCION																								
32896	APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. CON CARRETERA JITOTOL - SAN ANDRES DURAZNAL	47-Jitotol	POBLADO AMOR DE DIOS	RURAL	047-30003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHAPAS			1.680.205	420.051	0	0	0%	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	