

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11														
CHIAPAS RECURSO 2008																									
APORTACIONES FEDERALES (8 REGISTROS)																									
	FAS												10.649.742	10.127.972	9.440.319	3.194.914	32%	85.024	0		850	0	0%		
	FISM																								
	AGUA POTABLE																								
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
	CONSTRUCCIÓN																								
31600	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	65-Motozintla	CANTON NUEVA JERUSALEN	RURAL	OBRA NUMERO CINCO	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1.771.774	1.771.744	1.771.744	531.523	30%	10.628	0	METRO LINEAL		497	0	0%	LO EJERCIDO CON LO MINISTRADO Y LO PROGRAMADO NO COINCIDEN PORQUE TODAVIA NO HAN ENTREGADO LA OBRA AL 100%
	AMPLIACION																								
31762	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	65-Motozintla	BARRIO LA LIMA EJIDO CARRIZAL	RURAL	OBRA NUMERO OCHO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1.129.278	1.129.278	1.129.278	338.783	30%	10.628	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL		21	0	0%	LO EJERCIDO CON LO MINISTRADO Y PROGRAMADO NO COINCIDEN PORQUE NO HAN ENTREGADO LA OBRA AL 100%
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																								
	PRIMARIA																								
	CONSTRUCCIÓN																								
30363	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS	65-Motozintla	EJIDO PINABETO	RURAL	OBRA NUMERO TRES	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			755.639	755.639	755.639	226.692	30%	10.628	0	METROS CUADRADOS, AULAS		144	0	0%	LO EJERCIDO CON LO MINISTRADO Y PROGRAMADO NO COINCIDEN PORQUE NO HAN ENTREGADO LA OBRA AL 100%
	CAMINOS RURALES																								
	CAMBOS RURALES																								
30284	APERTURA DE CAMINO RURAL	65-Motozintla	BARIO SAN LUCAS ANEXO SIERRA GALEANA	RURAL	OBRA NUMERO DOS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1.909.876	1.909.876	1.909.876	572.963	30%	10.628	0	KILOMETROS		3	0	0%	LO EJERCIDO NO ES LA MISMA CANTIDAD CON LO MINISTRADO Y PROGRAMADO PORQUE TODAVIA NO ENTREGAN LA OBRA AL 100%
30431	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 2.7 KMS. DE CAMINO RURAL	65-Motozintla	FICA CHANUL	RURAL	OBRA NUMERO CUATRO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			2.278.460	2.278.460	2.278.460	683.538	30%	10.628	0	KILOMETROS		3	0	0%	LO EJERCIDO CON LO MINISTRADO Y PROGRAMADO NO COINCIDEN PORQUE NO HAN ENTREGADO LA OBRA AL 100%
	PUENTES VEHICULARES																								
31646	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO ARMADO	65-Motozintla	BARRIO EL ANONAL	RURAL	OBRA NUMERO SEIS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1.077.010	1.077.010	1.077.010	323.103	30%	10.628	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES		94	0	0%	LO EJERCIDO CON LO MINISTRADO Y PROGRAMADO NO COINCIDEN PORQUE TODAVIA NO ENTREGAN LA OBRA AL 100%
30053	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO ARMADO	65-Motozintla	BARRIO SINALTEPEC	RURAL	OBRA NUMERO UNO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1.044.680	522.340	313.404	313.404	60%	10.628	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES		85	0	0%	PAGO DE ANTECIPO DEL 30 %