

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones							
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %						
														Ministrado	Programado	Ejercido														
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																			
7-CHIAPAS RECURSO 2007																														
APORTACIONES FEDERALES (6 REGISTROS)																														
FAS													657.850	594.362	427.616	483.882	96%	0	0		745	745	99%							
FISM																														
AGUA POTABLE																														
SISTEMA DE AGUA POTABLE																														
REHABILITACION																														
42300	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-Acapetahua	CABECERA MUNICIPAL BARRIO DEL HULLAR	URBANO	SO390300458100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, OMBRE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS			41.971	41.971	41.971	41.241	98%	0	0	0	METRO LINEAL	84	84	100%	EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE A UN REFRENDO DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2007. PENDIENTE DE PAGAR LAS RETENCIONES.					
URBANIZACION MUNICIPAL																														
CALLE																														
CONSTRUCCION																														
42555	PAVIMENTACION DE CALLE (3A. AV. NORTE ENTRE 3A Y 4A C. POMENTE)	3-Acapetahua	CABECERA MUNICIPAL BARRIO SOLIDARIDAD	URBANO	ISE0601300468100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS			308.903	308.903	308.903	302.725	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS	656	656	100%	EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE A UN REFRENDO DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2007. PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES.					
CAMINOS RURALES																														
PUENTES VEHICULARES																														
42427	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	3-Acapetahua	PANCHERA LA CEBRA	RURAL	UB0102300356100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS			306.976	153.488	76.744	139.916	91%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	9	9	56%	EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE A UN REFRENDO DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2007. OBRA EN PROCESO.					