

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones										
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		Generados		Ejercidos			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %						
													2	3	4	5	6	7	8	9	10		10/9	11								
7-CHAPAS RECURSO 2008																																
APORTACIONES FEDERALES (17 REGISTROS)																																
	FAS												7,791,726	7,791,726	4,255,111	0	0%	0	0		4,551	0	0%									
	AGUA POTABLE																															
	RECONSTRUCCION DE AGUA POTABLE																															
15391	REHABILITACION ESTUDIO DE LA RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	34-Escuintla	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	034SE0600000001006A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS			286,218	286,218	190,811	0	0%	0	0	0	0	0	0%	EL PAGO DE ANTIPO SE EFECTUO EN JUNIO								
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																															
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																															
15396	INTRODUCCION DE 2A. ETAPA DE DRENAJE SANITARIO	34-Escuintla	SUBJO SAN FELIPE TIZAPA	RURAL	034SE0201000161006A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS			2,773,183	2,773,183	1,386,561	0	0%	0	0	0	0	0	0%	EN EL MES DE JUNIO SE PAGO EL ANTIPO, NO HAY AVANCE FISICO								
	URBANIZACION MUNICIPAL																															
	CALLES																															
15477	REHABILITACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE 478.40 ML. (PRIMERA ETAPA)	34-Escuintla	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	034SE0601000081006A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS			2,651,410	2,651,410	1,767,607	0	0%	0	0	0	0	0	0%	EL ANTIPO SE EFECTUO EN JUNIO, NO HAY AVANCE.								
	PASEOS VEHICULARES																															
	CONSTRUCCION																															
16217	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL RIO CHALACAS	34-Escuintla	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	034SE0502000061006A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS			512,077	512,077	256,038	0	0%	0	0	0	0	0	0%									
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																															
	OTROS NIVELIS EDUCATIVOS																															
15842	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	34-Escuintla	SUBJO HUAJ. BLANCA	RURAL	034SE0701000461006A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS			393,358	393,358	262,258	0	0%	0	0	0	0	0	0%	DE LA ABERTURA PROGRAMATICA DEL FONDO E. CONTRIBUYA A INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL PROGRAMA. SE (URBANIZACION) Y EN ESTE PROGRAMA (FU) NO CONTIENE ESTE SUBPROGRAMA), POR TAL RAZON SE INCLUYE EN INF. BASICA EDUCATIVA								
	CAMINOS RURALES																															
	CAMINOS RURALES																															
16440	CONSTRUCCION DE 500 ML DE PAVIMENTACION MIXTA (PRIMERA ETAPA)	34-Escuintla	SUBJO NUEVA MORELIA	RURAL	034SE0401000781006A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS			634,122	634,122	211,374	0	0%	0	0	0	0	0	0%									
	PUENTES VEHICULARES																															
16342	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	34-Escuintla	SUBJO BRBAS DEL SOCORRUSO	RURAL	034SE0102000061006A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS			541,357	541,357	180,452	0	0%	0	0	0	0	0	0%									
	FORTAMUN												575,858	575,858	500,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%									
	INVERSION																															
	OBRA PUBLICA																															
16556	CONSTRUCCION DE 611.58 M2 DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO AV. JUAREZ Y AV. INDEPENDENCIA	34-Escuintla	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	034SE0601000862006A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS			225,158	225,158	150,105	0	0%	0	0	0	0	0	0%									
	PROYECTOS QUE SIGNIFICAN UN ALIENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR																															
16629	FOMENTO A LA PRODUCCION DEL MAIZ	34-Escuintla	VARIAS	RURAL	034TR100001962006A	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO, PRODUCCION Y FORESTAL	AGROPECUARIO, PRODUCCION Y FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS			69,000	69,000	69,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%									
16600	MAIZ SOLIDARIO	34-Escuintla	VARIAS	RURAL	034TR100000962006A	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO, PRODUCCION Y FORESTAL	AGROPECUARIO, PRODUCCION Y FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS			281,700	281,700	281,700	0	0%	0	0	0	0	0	0%									