

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Páico				Información complementaria y explicación de variaciones										
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %											
														Ministrado	Programado	Ejercido									6	7	8	9	10	10.9				
2	3	4	5	5.3	6	7	8	9	10	10.9	11																							
7-CHIAPAS RECURSO 2008																																		
APORTACIONES FEDERALES (22 REGISTROS)																																		
FAS													5,664,528	306,310	285,310	106,310	34%	4,460	0		714	65	9%											
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																																		
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																																		
AMPLIACION																																		
45099	AMPLIACION DE 400 METROS LINEALES DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	45-Itzapangajaya	FRACCIONAMIENTO EL BRUJON	URBANO	080013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			626,289	0	0	0	0%	4,460	0	METRO LINEAL	400	0	0%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE \$626,289.10 Y SE REDONDEO A LA CANTIDAD DE \$626,289.00 Y LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE SON POR LA CANTIDAD DE \$4,460.42 Y SE REDONDEO A LA CANTIDAD DE \$4,460.00										
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																																		
CENTROS DE SALUD																																		
REHABILITACION																																		
42433	REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD	45-Itzapangajaya	FRANQUERA LLANOS DE MORELOS 2DA SECCION	RURAL	080013	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			385,000	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	EL MONTO TOTAL ES EXACTO POR LO QUE NO EXISTE VARIACIONES										
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																																		
PRIMARIA																																		
CONSTRUCCION																																		
41605	CONSTRUCCION DE UN AULA	45-Itzapangajaya	FRANQUERA CAOBA 2DA SECCION	RURAL	080010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			385,000	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	NO EXISTIERON VARIACIONES EN EL MONTO DE LA OBRA										
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																																		
VIVIENDA																																		
AMBIENTACION																																		
41432	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	45-Itzapangajaya	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	080007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			500,000	200,000	180,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	70	0	0%	ESTA OBRA ES DE UN MONTO EXACTO ASI QUE NO EXISTEN VARIACIONES EN SU MONTO TOTAL, EN EL CAMPO UNIDAD DE MEDIDA LO PROGRAMA ANUAL SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE 70 VIVIENDAS										
CAMINOS RURALES																																		
CAMINOS RURALES																																		
CONSTRUCCION																																		
42565	APERTURA DE 12 KM DE CAMINO TRAMO FRANCISCO T. MADRERO 1RA. SECCION - OTAPANGAJAYA	45-Itzapangajaya	FRANCISCO MADRERO 1RA SECCION	RURAL	080012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,086,623	0	0	0	0%	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$1,086,623.00 Y SE REDONDEO A LA CANTIDAD DE \$1,086,623.00										
41937	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 0-600 AL 1-600 TRAMO RA. CAOBA 1RA. SECCION - FRANCISCO T. MADRERO 2DA. SECCION	45-Itzapangajaya	FRANQUERA CAOBA 1RA SECCION	RURAL	080011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,167,535	0	0	0	0%	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$1,167,535.10 Y SE REDONDEO A LA CANTIDAD DE \$1,167,535.00										
FINANCIAMIENTO DE OBRAS																																		
FINANCIAMIENTO DE OBRAS																																		
41522	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR TRAMO RA. JANA 1RA. SECCION - RA. JANA 2DA. SECCION	45-Itzapangajaya	FRANQUERA JANA 2DA SECCION	RURAL	080008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			681,868	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20	0	0%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$681,868.22 Y SE REDONDEO A EL MONTO DE \$681,868.00										
41726	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR	45-Itzapangajaya	FRANCISCO MADRERO 2DA SECCION	RURAL	080009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			548,986	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20	0	0%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$548,986.37 Y SE APLICO UN REDONDEO QUISANDO POR LA CANTIDAD DE \$548,986.00										
GASTOS INDIRECTOS																																		
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																																		
4004	GASTOS INDIRECTOS 2008	45-Itzapangajaya	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	080001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			169,936	73,310	73,310	73,310	100%	0	0	PROYECTO	100	95	95%	EL MONTO EXACTO DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE 169,936.85 PERO SE REDONDEO A UN MONTO DE 169,936.00 PESOS										
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																																		
OPERATIVA																																		
ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL																																		
41174	PRODIM 2008	45-Itzapangajaya	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	080003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			113,291	32,000	32,000	32,000	100%	0	0	ASESORIA	100	95	95%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES DE \$13,290.56 PESOS PERO SE REDONDEO A LA CANTIDAD DE \$13,291.00 PESOS										
FORTAMUN																																		
INVERSION																																		
OBRA PUBLICA																																		
MANTENIMIENTO																																		
43931	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	45-Itzapangajaya	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	080008	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			45,759	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	PEZA	100	95	95%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$45,759.45 Y SE REDONDEO A EL MONTO DE \$45,759.00										
EQUIPAMIENTO																																		
SERVICIOS PERSONALES																																		
43748	ADQUISICION DE RADIOS	45-Itzapangajaya	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	080009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			134,375	0	0	0	0%	0	0	PEZA	1	0	0%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$134,375.20 Y SE REDONDEO A LA CANTIDAD DE \$134,375.00 EN ESTA OBRA SE ADQUIRO UNA REPETIDORA DE RADIO										
43353	ADQUISICION DE UNIFORMES	45-Itzapangajaya	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	080003	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			52,619	52,619	52,619	52,619	100%	0	0	PERSONA	20	20	100%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$52,619.40 Y SE REDONDEO A EL MONTO DE \$52,619.00										
43436	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	45-Itzapangajaya	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	080006	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			27,255	27,255	27,255	27,255	100%	0	0	UNIDAD	20	20	100%	NO CUANTIA CON VARIACIONES										
GASTO CORRIENTE																																		
SERVICIOS PERSONALES																																		
45156	AMPLIACION DE LA TALLA 2008	45-Itzapangajaya	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	080001	GOBIERNO	OTROS	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,037,180	409,263	409,263	409,263	100%	0	0	PERSONA	20	10	50%	NO EXISTEN VARIACIONES PARA ESTA OBRA										
OTROS GASTOS DE OPERACION																																		
43663	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	45-Itzapangajaya	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	080005	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			100,000	50,000	50,000	15,000	30%	0	0	LITRO	13,333	2,000	15%	NO TIENE VARIACIONES										
43543	CAPACITACION A POLICIAS	45-Itzapangajaya	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	080007	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			30,360	18,983	18,983	18,983	100%	0	0	CAPACITACION	7	4	57%	NO EXISTEN VARIACIONES PARA ESTA OBRA										
60379	DESAYUNOS ESCOLARES	45-Itzapangajaya	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	080012	DESARROLLO SOCIAL	ALIMENTACION	ALIMENTACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			257,868	88,844	88,844	88,844	100%	0	0	COMUNIDAD	15	7	47%	EL MONTO REAL DE LO EJERCIDO ES POR LA CANTIDAD DE \$88,843.76 Y SE REDONDEO A LA CANTIDAD DE \$88,844.00 PESOS										
45465	FORO	45-Itzapangajaya	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	080011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			93,702	46,851	46,851	46,851	100%	123	0	PESOS	93,702	46,851	50%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$93,701.96 Y SE REDONDEO POR LA CANTIDAD DE \$93,702.00 LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE SON POR LA CANTIDAD DE \$123.29 PESOS LOS CUALES SE REDONDEARON A LA CANTIDAD DE \$123.29 PESOS										
44135	GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA	45-Itzapangajaya	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	080010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			20,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	NO TIENE VARIACIONES										
43864	MANTENIMIENTO DE RADIOS	45-Itzapangajaya	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	080002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			15,000	9,629	9,629	9,629	100%	0	0	PEZA	16	10	56%	NO EXISTEN VARIACIONES EN ESTA OBRA										
44045	PAGO DE INDEMNIZACION DE TERRENO	45-Itzapangajaya	JANA 1RA SECCION	RURAL	080004	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	NO EXISTEN VARIACIONES, CABE MENCIONAR QUE EL PAGO DE ESTAS INDEMNIZACIONES FUERON POR AFECTACIONES DE LOS FRENTES FRIOS EN LA ENTIDAD										