

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones												
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %														
														Ministrado	Programado	Ejercido							6		7	8	9	10	10.9							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.9	11																										
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2008</b>																																				
<b>APORTACIONES FEDERALES (43 REGISTROS)</b>																																				
<b>FAS</b>													3,489,468	2,482,576	1,827,042	721,967	29%	0	0	1,506	56	4%														
<b>OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL</b>																																				
4166	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO CAMINO TRAMO DEL E.C. CARRETERA INTERNACIONAL AL EJIDO LLANO GRANDE, SUBTRAMO KM 0+000 AL 17+000	46-Jiquilas	MARIAS	RURAL	EAJ00015A0010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS ESTATALES MUNICIPALES	COOPERACION ESTATAL MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUILAS CHIAPAS			740,000	740,000	740,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	ACCION EN PROCESO CON RECURSOS DEL FONDO 8 DEL FSE 2008. INFORMACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008												
<b>PRM</b>																																				
<b>URBANIZACION MUNICIPAL</b>																																				
<b>CALLES</b>																																				
4683	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA 10A AV. NORTE ENTRE LA 1A Y 3A PONIENTE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SANTA CECILIA	46-Jiquilas	BARRIO SANTA CECILIA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	EAS00015A0146100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JIQUILAS CHIAPAS			675,358	675,358	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,390	0	0%	OBRA EN PROCESO, RECURSOS DEL FPM 2008. INFORMACION ACUMULADA AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008												
<b>INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA</b>																																				
<b>PREESCOLAR</b>																																				
5301	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIERREZ	46-Jiquilas	FRANQUERA SANTO TOMAS	RURAL	EASJ04015A0052000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JIQUILAS CHIAPAS			24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	1	1	100%	OBRA TERMINADA PENDIENTE DE COMPROBACION, RECURSOS DEL FPM 2008 EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACION PARA LAS ESCUELAS DE CALIDAD, INFORME ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008.												
5310	CONSTRUCCION DE USOS MULTIPLES EN EL JARDIN DE NIÑOS ANDRES QUINTANA ROO	46-Jiquilas	EJIDO ANDRES QUINTANA ROO	RURAL	EASJ04015A0168200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JIQUILAS CHIAPAS			24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA TERMINADA PENDIENTE DE COMPROBACION, RECURSOS DEL FPM 2008 EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACION PARA LAS ESCUELAS DE CALIDAD, INFORME ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008												
5418	AMPLIACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL ALBAH	46-Jiquilas	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	EASJ04015A0196200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JIQUILAS CHIAPAS			22,000	22,000	22,000	22,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	OBRA TERMINADA PENDIENTE DE COMPROBACION, RECURSOS DEL FPM 2008 EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACION PARA LAS ESCUELAS DE CALIDAD, INFORME ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008.												
5389	AMPLIACION DE TECHADO Y PISO EN PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL DE PAZ	46-Jiquilas	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	EASJ04015A0196200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JIQUILAS CHIAPAS			22,000	22,000	22,000	22,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	OBRA TERMINADA PENDIENTE DE COMPROBACION, RECURSOS DEL FPM 2008 EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACION PARA LAS ESCUELAS DE CALIDAD, INFORME ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008												
5244	REMODELACION DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACION DE SANTARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ASUNCION MANUANO	46-Jiquilas	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	EASJ04015A0146200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JIQUILAS CHIAPAS			22,000	22,000	22,000	22,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	OBRA TERMINADA, RECURSOS DEL FPM 2008, INFORME ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008												
5379	REHABILITACION DE SANTARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS	46-Jiquilas	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	EASJ04015A0198200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JIQUILAS CHIAPAS			24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ALIATAS	1	1	100%	OBRA TERMINADA PENDIENTE DE COMPROBACION, RECURSOS DEL FPM 2008 EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACION PARA LAS ESCUELAS DE CALIDAD, INFORME ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008												
<b>PRIMARIA</b>																																				
<b>CONSTRUCCION</b>																																				
5383	CONSTRUCCION DE BANDA PERMETRAL EN LA ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO	46-Jiquilas	EJIDO ANDRES QUINTANA ROO	RURAL	EASJ04020A0076200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JIQUILAS CHIAPAS			24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRILES, CIRCSOS	1	1	100%	OBRA TERMINADA PENDIENTE DE COMPROBACION, RECURSOS DEL FPM 2008 EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACION PARA LAS ESCUELAS DE CALIDAD, INFORME ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008												
<b>MANTENIMIENTO</b>																																				
5313	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	46-Jiquilas	EJIDO CRETOBAL COLON	RURAL	EASJ04020A0098200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JIQUILAS CHIAPAS			24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ALIATAS	1	1	100%	OBRA TERMINADA PENDIENTE DE COMPROBACION, RECURSOS DEL FPM 2008 EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACION PARA LAS ESCUELAS DE CALIDAD, INFORME ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008.												
<b>SECUNDARIA</b>																																				
<b>CONSTRUCCION</b>																																				
5406	CONSTRUCCION DE Techo EN AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. TELESEC. NUM. 136	46-Jiquilas	EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA	RURAL	EASJ04030A0116200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JIQUILAS CHIAPAS			24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	OBRA TERMINADA PENDIENTE DE COMPROBACION, RECURSOS DEL FPM 2008 EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACION PARA LAS ESCUELAS DE CALIDAD, INFORME ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008.												
5402	CONSTRUCCION DE Techo EN GRADAS EN LA ESC. TELESEC. NUM. 009	46-Jiquilas	EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ	RURAL	EASJ04030A0126200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JIQUILAS CHIAPAS			24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	1	1	100%	OBRA TERMINADA PENDIENTE DE COMPROBACION, RECURSOS DEL FPM 2008 EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACION PARA LAS ESCUELAS DE CALIDAD, INFORME ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008.												
<b>CAMINOS RURALES</b>																																				
<b>MANTENIMIENTO</b>																																				
5282	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	46-Jiquilas	COBRETTURA MUNICIPAL	URBANO	EAM00015A0038200	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JIQUILAS CHIAPAS			338,458	338,458	142,045	142,045	42%	0	0	KILOMETROS	100	45	45%	OBRA EN PROCESO, RECURSOS DEL FPM 2008, INFORME ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008												
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>																																				
<b>SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS</b>																																				
5076	GASTOS INDIRECTOS	46-Jiquilas	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	EAM00101EAO11111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JIQUILAS CHIAPAS			1,012,739	300,000	206,241	206,241	69%	0	0	ACCION	1	1	50%	ACCION EN PROCESO, INFORMACION ACUMULADA AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008												
<b>PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>																																				
<b>OPERATIVA</b>																																				
5167	ASISTENCIA TECNICA PRODM PLANIFICACION (DESARROLLO ECONOMICO, MUNICIPAL, RURAL)	46-Jiquilas	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	EAM00201EAO10111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JIQUILAS CHIAPAS			408,313	204,156	204,156	139,621	68%	0	0	ACCION	1	1	50%	ACCION EN PROCESO, RECURSOS DEL FPM 2008, INFORME ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008												
<b>FORTAMUN</b>													11,766,716	6,448,709	6,288,390	5,891,628	91%	0	0	619,790	308,026	50%														
<b>INVERSION</b>																																				
<b>EQUIPAMIENTO</b>																																				
5844	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL CONSULTORIO MEDICO DEL PUEBLO	46-Jiquilas	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	EASJ04015A0076200	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JIQUILAS CHIAPAS			89,979	89,979	89,979	89,979	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ACCION EN PROCESO, RECURSOS DEL FPM 2008, INFORME ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008												
6031	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	46-Jiquilas	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	FAP002015A0196200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLCIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JIQUILAS CHIAPAS			110,694	0	0	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	ACCION EN PROCESO, RECURSOS DEL FPM 2008, INFORME ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008												
6048	SISTEMA DE INFORMACION ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES, MOVILES Y BASES PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	46-Jiquilas	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	FAP00315A0136200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JIQUILAS CHIAPAS			81,846	50,000	0	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	ACCION EN PROCESO, RECURSOS DEL FPM 2008, INFORME ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008												
<b>GASTO CORRIENTE</b>																																				
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																																				
5473	ASISTENCIA MEDICA MUNICIPAL	46-Jiquilas	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	FAS000515A016200	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JIQUILAS CHIAPAS			681,451	297,653	297,653	211,491	71%	0	0	ACCION	1	1	50%	ACCION EN PROCESO, RECURSOS DE FPM 2008, INFORME ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008												
6032	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	46-Jiquilas	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	FAP010305A0111111	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLCIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JIQUILAS CHIAPAS			1,854,081	772,534	772,534	724,592	94%	0	0	ACCION	1	1	50%	ACCION EN PROCESO, RECURSOS DEL FPM 2008, INFORME ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008												
6076	GRATIFICACION A LA POLICIA CIUDADANA VOLUNTARIA DE PROXIMIDAD	46-Jiquilas	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	FAP003035A0161111	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JIQUILAS CHIAPAS			760,104	380,052	380,052	387,200	97%	0	0	ACCION	1	1	50%	ACCION EN PROCESO, RECURSOS DEL FPM 2008, INFORME ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008												
<b>OTROS GASTOS DE OPERACION</b>																																				
6088	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	46-Jiquilas	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	FAP00245A0146200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JIQUILAS CHIAPAS			630,000	262,500	225,300	225,300	86%	0	0	ACCION	1	0	40%	ACCION EN PROCESO, RECURSOS DEL FPM 2008, INFORME ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008												

