

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %						
														Ministrado	Programado	Ejercido													
2	3	4	5	5.3	6	7	8	9	10	10.9	11																		
<b>7-CHAPAS RECURSO 2008</b>																													
<b>APORTACIONES FEDERALES (15 REGISTROS)</b>																													
<b>FAS</b>													11,588,499	9,298,335	9,298,825	5,540,033	60%	0	0		7,795	6,942	89%						
<b>URBANIZACION MUNICIPAL</b>																													
<b>CALLES</b>																													
<b>CONSTRUCCION</b>																													
4883	PAVIMENTACION DE 1,145.60 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	56-La Trinitaria	BARRIO GUADALUPE VALERIANO	URBANO	099-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LA TRINITARIA			2,845,811	2,845,811	2,842,298	1,398,811	49%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,674	6,200	90%					
<b>ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES</b>																													
<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>																													
<b>OBRA COMPLEMENTARIA</b>																													
4823	REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	56-La Trinitaria	LA TRINITARIA	URBANO	099-03-0003	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LA TRINITARIA			1,047,609	1,047,609	1,047,609	640,200	61%	0	0	0	POSTE ALUMBRADO METRO LINEAL	900	720	80%					
<b>INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA</b>																													
<b>CONSTRUCCION</b>																													
5138	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (2DA. ETAPA)	56-La Trinitaria	SUJO NUEVO VILLAFLORES	RURAL	099-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LA TRINITARIA			1,572,571	1,572,571	1,572,571	1,205,204	77%	0	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	1	1	100%	LA OBRA YA SE CONCLUYO, UNICAMENTE FALTA EL PAGO DE ESTIMACION Y FINQUIRO				
<b>CAMINOS RURALES</b>																													
<b>CAMINOS DE SACACOSECHA</b>																													
<b>MANUTENIMIENTO</b>																													
4805	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0-200 AL KM 7-105	56-La Trinitaria	COLONIA EL PORVENIR AGUAHSTA	RURAL	099-03-0007	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	INDUSTRIA Y PRODUCCION FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LA TRINITARIA			471,982	471,982	471,982	280,404	59%	0	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	SON 7.105 KMS DE REVESTIMIENTO PERO EL PROGRAMA SOLO PERMITE 2 NUMEROS DESPUES DEL PUNTO Y ES UNA OBRA ADMINISTRADA				
<b>CAMINOS RURALES</b>																													
4871	REHABILITACION DE CAMINO EN LA ZONA DE LOS CALLES	56-La Trinitaria	SUJO UNZON-JAAREZ	RURAL	099-03-0001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LA TRINITARIA			1,142,957	1,142,957	1,142,957	342,887	30%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	LA OBRA YA SE CONCLUYO, PERO HACE FALTA PAGO DE ESTIMACIONES Y FINQUIRO				
4945	REHABILITACION DEL CAMINO SUJO ALBORNOS DE ZAPATA II-AL SUJO LA PAJAL TRABA SUJO AL 4-70	56-La Trinitaria	SUJO PAJAL I	RURAL	099-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LA TRINITARIA			1,072,522	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	5	0	0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU INICIO, NO SE REPORTA AVANZE FISICO Y FINANCIERO				
4843	REVESTIMIENTO DE CALLES Y OBRAS DE DRENAJE	56-La Trinitaria	SUJO EL PROGRESO	RURAL	099-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LA TRINITARIA			1,286,317	1,286,317	1,286,317	741,429	58%	0	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	LA OBRA YA SE CONCLUYO AL 100% PERO ESTA PENDIENTE ESTIMACIONES Y FINQUIRO DE LA OBRA.				
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>																													
<b>INTEGRACION DE PROPOSTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS</b>																													
4881	GASTOS INDIRECTOS	56-La Trinitaria	LA TRINITARIA	URBANO	099-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LA TRINITARIA			2,148,733	931,095	931,095	931,095	100%	0	0	0	INFORME	1	0	0%					
<b>FORTAMUN</b>																													
<b>INVERSION</b>																													
<b>OBRA PUBLICA</b>																													
<b>CONSTRUCCION</b>																													
5089	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	56-La Trinitaria	LA TRINITARIA	URBANO	099-04-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LA TRINITARIA			724,500	724,500	724,500	724,500	100%	0	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%					
<b>GASTO CORRIENTE</b>																													
<b>OTROS GASTOS DE OPERACION</b>																													
5168	DESAYUNOS ESCOLARES	56-La Trinitaria	LA TRINITARIA	URBANO	099-04-0005	DESARROLLO SOCIAL	ASESORIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			5,803,192	1,888,479	1,888,479	1,888,479	100%	0	0	0	OTROS	1,451,600	725,300	50%					
<b>DELEGACIONES FINANCIERAS</b>																													
5099	SANEAMIENTO FINANCIERO	56-La Trinitaria	LA TRINITARIA	URBANO	099-04-0002	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LA TRINITARIA			1,065,739	602,051	602,051	602,051	100%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	LOS AVANES FINANCIEROS SE REFEREN A LOS PAGOS REALIZADOS Y EL FISICO SE REFLEJARA AL FINALIZAR EL EJERCICIO				
5026	SANEAMIENTO FINANCIERO	56-La Trinitaria	LA TRINITARIA	URBANO	099-04-0003	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LA TRINITARIA			1,570,505	643,364	643,364	643,364	100%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	LOS AVANES FINANCIEROS SE REFEREN A LOS PAGOS REALIZADOS A BANCOS Y EL AVANZE FISICO SE REFLEJARA AL FINALIZAR EL EJERCICIO				
<b>7-CHAPAS RECURSO 2007</b>																													
<b>SUBSIDIOS (3 REGISTROS)</b>																													
<b>PROBOMBOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>																													
<b>FONDOS REGIONALES</b>																													
48479	PAVIMENTACION DE 2.40 KMS DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA, TRAMO E.C. SAN ANTONIO BUBIA VISTA-SUJO RODOLFO FIGUEROA DEL KM 9-400 AL 11-600	56-La Trinitaria	RODOLFO FIGUEROA	RURAL	5F1744-2007	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LA TRINITARIA	8886 HABITANTES		2,647,348	2,647,348	2,637,922	2,364,211	89%	3,417	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	LA OBRA YA ESTA CONCLUIDA, AUNQUE HACE FALTA LA ESTIMACION Y FINQUIRO				
48533	PAVIMENTACION DEL SUJO LAZARO CARDENAS-SUJO JOSE MARIA MORELOS, TRAMO DEL KM 0000 AL KM 2100	56-La Trinitaria	LAZARO CARDENAS	RURAL	5F1769-07	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LA TRINITARIA	2200 HOMBRES Y 3800 MUJERES		5,000,000	5,000,000	4,978,248	4,619,307	92%	9,710	0	0	KILOMETROS	2	2	90%					
<b>APORTACIONES FEDERALES (4 REGISTROS)</b>																													
<b>FORTAMUN</b>																													
<b>DELEGACIONES FINANCIERAS</b>																													
51236	PAGO DE ADEUDO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	56-La Trinitaria	LA TRINITARIA	URBANO	099-04-0001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LA TRINITARIA			526,415	523,530	526,415	523,530	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%					
<b>FAFEP</b>																													
<b>INVERSION EN INFRAESTRUCTURA</b>																													
<b>INVERSION</b>																													
<b>EQUIPAMIENTO</b>																													
<b>OTROS</b>																													
50000	ADQUISICION DE DOS BOMBAS PARA LOS POZOS PROFUNDOS DE LA ESTACION Y LA PILA (SAPAM)	56-La Trinitaria	BARRIO LA ESTACION Y LA PILA	URBANO	5F05/55PR07/011901	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LA TRINITARIA			410,000	410,000	410,000	410,000	100%	0	0	0	PIEZA	2	2	100%	LA OBRA UNICAMENTE SE PROCEDE A SU PAGO, YA QUE ES DONACIONES DE LA ADMINISTRACION SALENTE				