

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
														Ministrado	Programado	Ejercido									6	7	8
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																
7-CHIAPAS RECURSO 2008																											
APORTACIONES FEDERALES (10 REGISTROS)																											
FAIS													13,880,165	13,880,165	13,880,165	2,066,732	14%	0	0		5,163	3,320	64%				
PROGRAMA																											
AGUA POTABLE																											
SISTEMA DE AGUA POTABLE																											
CONSTRUCCION																											
30914	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	Maravilla Tenéjapa	EJIDO SAN VICENTE	RURAL	095820100000 1161006A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, OMBREY Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, CHIAPAS			1,875,000	1,875,000	1,875,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	50%				
PLANTA POTABILIZADORA																											
EQUIPAMIENTO																											
30433	SUBMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE AGUA, EN MARAVILLA TENEJAPA	Maravilla Tenéjapa	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	095820200000 0261006A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, OMBREY Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, CHIAPAS			192,758	192,758	192,758	0	0%	0	0	PLANTA	1	1	100%				
URBANIZACION MUNICIPAL																											
CALLE																											
CONSTRUCCION																											
30739	CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CALLES S.N. DEL EJIDO MINOS HERCILES	Maravilla Tenéjapa	EJIDO MINOS HERCILES	RURAL	109580100000 0661006A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	URBANIZACION Y VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, CHIAPAS			2,846,250	2,846,250	2,846,250	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALLEAS	4,263	2,500	59%				
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																											
CENITROS ESCOLARES EDUCATIVOS																											
30865	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC PARA COBACH	Maravilla Tenéjapa	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	095810104000 0961006A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, CHIAPAS			569,737	569,737	569,737	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALLEAS	96	96	100%				
PRIMARIA																											
30522	CONSTRUCCION DE DOMO PAUSA CANCHA DEPORTIVA, EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ANDRES GUINATAÑA ROO, CLAVE 07DPB24460	Maravilla Tenéjapa	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	095800102000 0462006A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, CHIAPAS			495,204	495,204	495,204	357,228	78%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHAS	646	646	100%				
30602	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC PARA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYUTLA, CLAVE 07DPB0626P	Maravilla Tenéjapa	EJIDO PLAN DE RIO AZUL	RURAL	095810103000 0861006A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, CHIAPAS			628,134	628,134	628,134	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALLEAS	96	46	42%				
CAMINOS RURALES																											
CAMINOS RURALES																											
RECONSTRUCCION																											
30772	REHABILITACION, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO EJIDO SANTO DOMINGO LAS PALMAS AL EJIDO MONTEPREITO RIO ESCONDIDO DEL KM. 0400 AL KM. 7400	Maravilla Tenéjapa	EJIDO MONTEPREITO RIO ESCONDIDO	RURAL	095810301000 0761006A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	URBANIZACION Y VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, CHIAPAS			2,724,698	2,724,698	2,724,698	0	0%	0	0	KILOMETROS	7	5	68%				
30180	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL EJIDO GUADALUPE MIRAMAR AL EJIDO NUEVA ESPERANZA (PM 0400 AL 20400)	Maravilla Tenéjapa	EJIDO NUEVA ESPERANZA	RURAL	095810301000 0861006A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	URBANIZACION Y VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, CHIAPAS			2,395,278	2,395,278	2,395,278	1,418,680	59%	0	0	KILOMETROS	50	30	60%				
REHABILITACION																											
30312	REHABILITACION, AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CALLES	Maravilla Tenéjapa	EJIDO NUEVA ARGENTINA	RURAL	095800100000 0161006A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	URBANIZACION Y VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, CHIAPAS			1,428,595	1,428,595	1,428,595	0	0%	0	0	KILOMETROS	3	1	35%				
GASTOS INDIRECTOS																											
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																											
30652	GASTOS INDIRECTOS	Maravilla Tenéjapa	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	095810102000 0922006A	DESARROLLO ECONOMICO	TRABAJOS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, CHIAPAS			774,511	774,511	774,511	230,624	30%	0	0	INFORME	1	0	30%	ESTE INFORME ABARCA DESDE EL MES DE ENERO A JUNIO DE 2008, DEBIDO A QUE ES UNA OBRA RECIBIENDO APROBADA POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE.			
7-CHIAPAS RECURSO 2007																											
APORTACIONES FEDERALES (4 REGISTROS)																											
FAIS													54,657	54,657	54,657	22,848	42%	0	0		136	136	100%				
PROGRAMA																											
URBANIZACION MUNICIPAL																											
CALLE																											
REHABILITACION																											
29907	REMODELACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Maravilla Tenéjapa	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	095800800000 2462006C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	URBANIZACION Y VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, CHIAPAS			11,781	11,781	11,781	0	0%	0	0	METROS	7	7	100%	ESTA OBRA YA SE TERMINO FISCAMENTE, SU PAGO SE HARA EN EL PROXIMO TRIMESTRE			
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																											
CENTROS DE SALUD																											
CONSTRUCCION																											
29815	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL DE LA CLINICA MEDICA RURAL	Maravilla Tenéjapa	EJIDO FLOR DE CAFE	RURAL	095810100000 1862006C	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, CHIAPAS			22,849	22,849	22,849	22,849	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	113	113	100%	SE CONSTRUYERON 113 METROS LINEALES DE ENMALLADO PERIMETRAL EN LA CLINICA MEDICA RURAL DEL EJIDO FLOR DE CAFE, MARAVILLA TENEJAPA, CHIAPAS			
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																											
PRIMARIA																											
REHABILITACION																											
29803	PROTECCION DE VENTANAS EN ESC. PRIM. ANDRES GUINATAÑA ROO, CLAVE 07DPB24460	Maravilla Tenéjapa	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	095810302000 2362006C	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, CHIAPAS			20,027	20,027	20,027	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	ESTA OBRA YA SE EJECUTO AL 100 % FISCAMENTE Y EN EL PROXIMO TRIMESTRE SE HARA EL PAGO DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA.			