

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
														Ministrado	Programado	Ejercido									6	7	8
2	3	4	5	5.3	6	7	8	9	10	10.9	11																
<b>7-CHAPAS RECURSO 2008</b>																											
<b>APORTACIONES FEDERALES (22 REGISTROS)</b>																											
<b>FAS</b>													12,888,975	12,379,378	12,888,975	5,251,463	42%	0	0		14,464	8,049	56%				
<b>PSM</b>																											
<b>AGUA POTABLE</b>																											
SISTEMA DE AGUA POTABLE																											
AMPLIACION																											
7676	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	78-Pueblo Nuevo Soltehuacan	PUEBLO NUEVO SOLTEHUACAN	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			440,109	440,109	440,109	220,054	50%	0	0	SISTEMA	1	1	50%				
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																											
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																											
77261	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A ETAPA	78-Pueblo Nuevo Soltehuacan	ARRIO GRANDE	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,534,989	1,534,989	1,534,989	460,460	30%	0	0	METRO LINEAL	1,567	1,270	81%				
7665	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA	78-Pueblo Nuevo Soltehuacan	SONORA	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,990,957	1,990,957	1,990,957	995,478	50%	0	0	METRO LINEAL	2,278	1,300	53%				
URBANIZACION MUNICIPAL																											
CALLES																											
CONSTRUCCION																											
76889	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	78-Pueblo Nuevo Soltehuacan	LA FLORIDA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			601,951	601,951	601,951	300,975	50%	0	0	METROS CUADRADOS	1,300	650	50%				
77443	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	78-Pueblo Nuevo Soltehuacan	LINDA VISTA	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,102,848	1,102,848	1,102,848	330,854	30%	0	0	METROS CUADRADOS	1,955	745	38%				
76865	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	78-Pueblo Nuevo Soltehuacan	RINCON CHAMULA BARRIO CENTRO	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			655,132	655,132	655,132	327,566	50%	0	0	METROS CUADRADOS	1,272	1,000	80%				
77251	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	78-Pueblo Nuevo Soltehuacan	RINCON CHAMULA BARRIO EL CALVARIO	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			547,416	547,416	547,416	164,228	30%	0	0	METROS CUADRADOS	600	210	35%				
76902	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	78-Pueblo Nuevo Soltehuacan	RINCON CHAMULA BARRIO LA TEPALA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			603,546	603,546	603,546	301,773	50%	0	0	METROS CUADRADOS	1,210	605	50%				
76917	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	78-Pueblo Nuevo Soltehuacan	RINCON CHAMULA BARRIO SAN JOSE	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			500,189	500,189	500,189	250,094	50%	0	0	METROS CUADRADOS	991	495	50%				
76975	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	78-Pueblo Nuevo Soltehuacan	RINCON CHAMULA BARRIO SAN JUAN	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			500,638	500,638	500,638	150,191	30%	0	0	METROS CUADRADOS	1,180	708	60%				
77236	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	78-Pueblo Nuevo Soltehuacan	RINCON CHAMULA BARRIO SAN MIGUEL	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			604,762	604,762	604,762	181,428	30%	0	0	METROS CUADRADOS	1,487	600	44%				
76939	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	78-Pueblo Nuevo Soltehuacan	SAN JOSE CHARRYAL	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			521,972	521,972	521,972	156,592	30%	0	0	METROS CUADRADOS	620	500	81%				
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																											
PRIMARIA																											
76932	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO COCOBES	78-Pueblo Nuevo Soltehuacan	SUENA VISTA LA MONTANA	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			695,958	695,958	695,958	347,979	50%	0	0	METROS CUADRADOS	2	1	50%				
GASTOS INDIRECTOS																											
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																											
77268	GASTOS INDIRECTOS	78-Pueblo Nuevo Soltehuacan	PUEBLO NUEVO SOLTEHUACAN	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,078,569	1,078,569	1,078,569	550,680	51%	0	0	INFORME	1	1	50%				
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																											
TECNICAS																											
ASISTENCIA / ASISORA TECNICA																											
77272	ASISTENCIA TECNICA PROGRAM	78-Pueblo Nuevo Soltehuacan	PUEBLO NUEVO SOLTEHUACAN	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			539,285	539,285	539,285	280,500	52%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	50%				
FORTAMUN																											
INVERSION																											
OBRAS PUBLICAS																											
CONSTRUCCION																											
77280	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	78-Pueblo Nuevo Soltehuacan	LA SERPA	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			502,955	502,955	502,955	150,888	30%	0	0	METRO CUADRADO	1,135	450	40%				
EQUIPAMIENTO																											
OTROS																											
77290	ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	78-Pueblo Nuevo Soltehuacan	PUEBLO NUEVO SOLTEHUACAN	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			179,979	179,979	179,979	179,979	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%				