

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones										
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %											
														Ministrado	Programado	Ejercido																		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.9	11																								
7-CHIAPAS RECURSO 2008																																		
APORTACIONES FEDERALES (24 REGISTROS)													23,683,612	15,131,050	15,131,050	918,317	6%	0	0		31,192	1,779	6%											
FAS																																		
AGUA POTABLE																																		
RESERVOIR TANQUE DE AGUA POTABLE																																		
CONSTRUCCION																																		
922	CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	84-San Cristobal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	RURAL	078-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS			341,976	341,976	341,976	0	0%	0	0	0	TANQUE	1	0	0%	EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL FUE OTORGADO EL 10 DE JUNIO DEL 2008.									
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																																		
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																																		
908	CONSTRUCCION DE UN DREN PLUVIAL EN AVENIDA INGENIEROS Y MARIPOS MEXICANOS	84-San Cristobal de las Casas	SAN CRISTOBAL	URBANO	078-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS			1,773,098	886,534	886,534	0	0%	0	0	0	ALCANTARILLA	350	0	0%	EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL FUE AUTORIZADO CON FECHA 10 DE JUNIO Y MODIFICADO EL 23 DE JUNIO DEL 2008. AUNO COMIENZA LA EJECUCION DE LA OBRA.									
920	CONSTRUCCION DE UN DREN PLUVIAL EN LA AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS	84-San Cristobal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS			975,459	975,459	975,459	0	0%	0	0	0	METROS CUBICOS	280	0	0%	EL NUMERO DE OFICIO Y REGISTRO Y CONTROL FUE OTORGADO CON FECHA 10 DE JUNIO DEL 2008.									
933	AMPLIACION DEL DREN PLUVIAL EN CALLE PASTEUR, ESQUINA VESALDO	84-San Cristobal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS			311,640	311,640	311,640	0	0%	0	0	0	METROS CUBICOS	77	0	0%	EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL FUE OTORGADO EL 10 DE JUNIO DEL 2008.									
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANTUARIO																																		
REHABILITACION																																		
918	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE	84-San Cristobal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS			2,694,318	1,347,159	1,347,159	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	3,090	0	0%	EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL FUE AUTORIZADO EL 10 DE JUNIO DEL 2008.									
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS																																		
1306	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	84-San Cristobal de las Casas	FREDDO SANTUARIO	RURAL	078-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS			800,000	400,000	400,000	0	0%	0	0	0	RELLENO SANTUARIO	2,750	0	0%	ESTA OBRA CORRESPONDE A LA DEPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE RELLENO SANTUARIO Y CENTRO DE LA CLASIFICACION DESTINO DEL GASTO NO SE ENCONTRO EL SECTOR ADOJADO PARA ESTA OBRA.									
URBANIZACION MUNICIPAL																																		
CALLE																																		
MANTENIMIENTO																																		
1248	BACHO CON CONCRETO HORTALICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD	84-San Cristobal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	ENTIDAD FEDERAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS			367,481	367,481	367,481	151,907	41%	0	0	0	METROS CUADRADOS	833	433	52%	LA OBRA PRESENTA UN 50% DE AVANCE FISICO.									
1365	BACHO Y RECARPETAMIENTO DE LA CALLE HERMOLO LOPEZ	84-San Cristobal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS			503,111	503,111	503,111	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,465	0	0%	EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL FUE EXPEDIDO CON FECHA 24 DE JUNIO DEL 2008. POR LO QUE NO SE HA COMENZADO A EJERCER LA OBRA.									
900	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE BONAPAK Y MARTE	84-San Cristobal de las Casas	SAN CRISTOBAL	URBANO	078-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS			854,481	854,481	854,481	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,890	0	0%	EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL DE ESTA OBRA ES DEL 8 DE JUNIO DEL 2008 Y AUNO HAN COMENZADO CON LOS TRABAJOS.									
1384	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIBRE DE LAS CALLES MISTERIOS Y ROMBERLO	84-San Cristobal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS			862,236	431,119	431,119	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,862	0	0%	LA OBRA NO SE HA EJERCIDO DEBIDO A QUE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL FUE EXPEDIDO EL 24 DE JUNIO DEL 2008.									
1376	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE MARTI	84-San Cristobal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS			1,045,748	522,874	522,874	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,758	0	0%	NO SE HA EMPEZADO CON LA EJECUCION DE LA OBRA DEBIDO A QUE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL FUE EXPEDIDO CON FECHA 24 DE JUNIO DEL 2008.									
1355	RELLENO CON MATERIAL MEJORADO EN DIFERENTES BARRIOS, COLUMNAS Y COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	84-San Cristobal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS			1,400,700	700,350	700,350	0	0%	0	0	0	METROS	9,640	0	0%	DENTRO DEL AVANCE FISICO FISICO NO ENCONTRO LA OPCION DE METRO LINEAL Y SE OPTO POR UTILIZAR SOLO METRO									
REHABILITACION																																		
1331	BACHO CON CONCRETO ASFALTICO EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	84-San Cristobal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS			824,830	824,830	824,830	273,477	33%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,428	1,340	39%										
1261	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO AV. TRADUCTORES Y TOPOGRAFOS	84-San Cristobal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS			1,960,810	780,405	780,405	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,574	0	0%	EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL FUE EXPEDIDO CON FECHA 10 DE JUNIO DEL 2008.									
1332	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA	84-San Cristobal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS			4,681,156	2,340,578	2,340,578	0	0%	0	0	0	METROS	1	0	0%	DENTRO DE LA CLASIFICACION DEL DESTINO DEL GASTO NO SE ENCONTRO EL SECTOR PARA LA CLASIFICACION DE LA OBRA Y EL AVANCE FISICO CORRESPONDE A 01 OBRA Y TAMPOCO SE CRYTUO ESA OPCION									
FUENTES Y PASOS PEATONALES																																		
CONSTRUCCION																																		
913	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DE CONCRETO EN LA TERCERA CERRADA DE LA SANTA CRUZ	84-San Cristobal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS			197,725	197,725	197,725	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	218	0	0%	EL NUMERO DE OFICIO Y CONTROL FUE AUTORIZADO EL 10 DE JUNIO DEL 2008.									
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																																		
OTROS NIVEL EDUCATIVOS																																		
1204	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO PRIMERA ETAPA	84-San Cristobal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS			955,420	477,710	477,710	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	195	0	0%	EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL FUE OTORGADO CON FECHA 10 DE JUNIO DEL 2008.									
1239	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE LA LUNA	84-San Cristobal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS			1,331,669	665,833	665,833	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	300	0	0%	EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL FUE EL 10 DE JUNIO DEL 2008.									
REHABILITACION																																		
1400	ELABORACION DE AUTODIAGNOSTICOS Y PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIOS CON JOVENES UNIVERSITARIOS	84-San Cristobal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS			90,000	90,000	90,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	1	0	0%	DENTRO DEL AVANCE FISICO NO EXISTE OPCION PARA ESPECIFICAR LA META DE LA OBRA									
EQUIPAMIENTO																																		
1422	EQUIPAMIENTO DE UN REFUGIO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE CALLE	84-San Cristobal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS			150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBROS	120	0	0%	DENTRO DEL AVANCE FISICO NO TENEMOS LA OPCION PARA ESPECIFICAR LA COMPRA DE ARTICULOS INDISPENSABLES PARA EL EQUIPAMIENTO DE REFUGIO DE NIÑOS.									
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																																		
VIVIENDA																																		
REHABILITACION																																		
937	REHABILITACION DE LA CASA DEL MENOR Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE CALLE	84-San Cristobal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS			180,000	180,000	180,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	145	0	0%	EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL FUE OTORGADO EL 10 DE JUNIO DEL 2008.									
GASTOS INDIRECTOS																																		
SERVICIOS PERICUALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																																		
1345	GASTOS INDIRECTOS	84-San Cristobal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS			1,781,749	1,781,749	1,781,749	482,933	28%	0	0	0	ASISTENCIA	12	6	50%	EN EL AVANCE FISICO NO APARECE OPCION PARA REGRESAR LA META DEL PROGRAMA QUE CORRESPONDE A LA META DE 01 INFORME									
FORT AMAN													4,038,938	4,038,938	4,038,938	3,491,940	86%	0	0		6,311	5,081	81%											
INVERSION																																		
CERRA PUBLICA																																		
MANTENIMIENTO																																		
1505	LIMPIEZA Y DESARROLVE DE LOS SUMIDOROS, RIOS, CANALES Y ARROYOS	84-San Cristobal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-04-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS			2,619,785	2,619,785	2,619,785	2,072,787	79%	0	0	0	METRO LINEAL	6,310	5,080	81%										
REHABILITACION																																		
1513	ALUMBRADO PUBLICO	84-San Cristobal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-04-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS			1,419,153	1,419,153	1,419,153	1,419,153	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%										