



42271	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COL. TEOFILO ACBEO I FRACC LOS COCOS I	URBANO	0985C010001 866100GC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	820 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	187,767	74,201	74,201	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	1,651	1,570	95%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU ELECCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO B (187,767) Y EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO LO REFERENDADO (74,201). PERTENECE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2008.
42253	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COL. TEOFILO ACBEO II FRACC SAN JUAN	URBANO	0985C010001 796100GC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	840 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	190,380	80,277	80,277	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	1,420	1,288	90%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU ELECCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO B (190,380) Y EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO LO REFERENDADO (80,277). EN LA UNIDAD DE MEDIDA (METRO LINEAL) CAMBIO SEGUN OFICIA A 1,423.41 POR LO TANTO SE TIENE UN AVANCE DE 1,288.04 ML. PERTENECE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2008.
42336	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COL. TEOFILO ACBEO II FRACC TEPEYAC	URBANO	0985C010001 676100GC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	800 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	150,000	38,174	38,174	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	1,170	1,111	95%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU ELECCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO B (150,000) Y EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO LO REFERENDADO (38,174). PERTENECE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2008.
42214	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COLONA CLAYPA	URBANO	0985C010003 476100GC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	845 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	415,709	109,117	109,117	95,841	88%	0	0	0	0	METRO LINEAL	2,603	2,474	95%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU ELECCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO B (415,709) Y EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO ES LO REFERENDADO (109,117). PERTENECE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2008.
42109	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COLONA POBRES UNIDOS	URBANO	0985C010003 076100GC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	364 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	415,388	54,503	54,503	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	3,882	3,700	95%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU ELECCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO B (415,388) Y EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO LO REFERENDADO (54,503). PERTENECE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2008.
42412	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COLONA EL PROGRESO I	URBANO	0985C010001 866100GC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	180 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	95,898	95,898	95,898	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	801	785	98%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU ELECCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. PERTENECE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2008.
42482	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COLONA LOS ANGELES	URBANO	0985C010001 996100GC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	869 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	376,000	376,000	376,000	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	3,000	2,944	98%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU ELECCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. SE LE HIZO ENTREGA DE UN ANTIPO POR LA CANTIDAD DE 265,202.43 CON RECURSOS DEL REFERENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2008.
42529	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	SUDO ALVARO OBREGON	RURAL	0985C010002 08100GC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	1752 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	5,729	2,884	50%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU ELECCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. PERTENECE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2008.
42775	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-Tapachula	SUDO RAYMUNDO ENRIQUEZ	RURAL	0985E060203 576100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANOZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	525 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	599,672	209,354	209,354	0	0%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	6,435	4,835	75%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU ELECCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. PERTENECE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2008. (SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008).
42851	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	98-Tapachula	CANTON ELEVEN	RURAL	0985B040203 376100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	868 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	35,142	35,142	35,142	0	0%	0	0	0	0	KILOMETRO	2	1	50%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU ELECCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. PERTENECE AL PROGRAMA FON REGION 2007. EL RECURSO PRESUPUESTAL ES LO APORTADO HASTA ESTE MOMENTO POR EL ESTADO, SEGUNDO TRIMESTRE 2008.
43015	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	98-Tapachula	FRACCION TEOFILO ACBEO	RURAL	0985B040203 466100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	932 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	630,014	630,014	630,014	175,077	28%	0	0	0	0	KILOMETRO	1	0	10%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU ELECCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. PERTENECE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2008. (SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008).
42966	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL LIBRAMIENTO SUR RAMAL, 04	98-Tapachula	CANTON SAN NICOLAS LAGARTERO	RURAL	0985B040203 666100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	2865 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	3,291,359	1,320,209	1,320,209	0	0%	0	0	0	0	KILOMETRO	5	4	80%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU ELECCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO (3,291,359) Y EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO LO REFERENDADO (1,320,209). PERTENECE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2008.
43096	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	98-Tapachula	CANTON MONTENEGRO	RURAL	0985B040203 966100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	1428 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,627,660	1,627,660	1,627,660	848,682	52%	0	0	0	0	KILOMETRO	2	1	25%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU ELECCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. PERTENECE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2008.
43119	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	98-Tapachula	SA FRACCION ELICO MEXQUITO	RURAL	0985B040203 976100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	763 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	860,090	860,090	860,090	280,237	33%	0	0	0	0	KILOMETRO	1	0	25%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU ELECCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. PERTENECE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2008.
42630	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERMAUTICO, 06	98-Tapachula	COLONA LOMA BONITA	URBANO	0985E060103 466100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANOZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	570 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	325,320	325,320	325,320	313,948	97%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,558	623	40%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU ELECCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. PERTENECE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2008.
42688	PAVIMENTACION HERMAUTICA DE ANDADORES, 06	98-Tapachula	COLONA 12 DE DICIEMBRE	URBANO	0985E060103 926100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANOZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	379 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	216,178	216,178	216,178	0	0%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	722	108	15%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU ELECCION EN EL EJERCICIO 2008. PERTENECE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2008. (SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008).
42658	PAVIMENTACION HERMAUTICA DE CALLES (PERIFERICO 00 0000 AL 1 415), 06	98-Tapachula	SUDO PAVENCIL	RURAL	0985E060103 876100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANOZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	3708 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,116,317	589,543	589,543	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,197	7,355	80%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU ELECCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO B (2,116,317) Y EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO LO REFERENDADO (589,543). PERTENECE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2008.

AMPLIACION





40491		CONSTRUCCION DE SALIDA DE EMERGENCIA, 06	98	Tapachula	COLONIA INFONAVIT JOCHIMULCO	URBANO	0985E001030191610E02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAMPAS		195,293	195,292	195,292	111,810	57%	0	0	METROS CUADRADOS	80	64	80%	OBRA REFERENDADA CON REQUISITOS PREVIENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. SE LE HIZO ENTREGA DEL PAQUETE DE ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 97,544.34 CON RECURSOS DEL FONDO FIRMAL CONTRATISTA PARA EL AVANCE DEL PAQUETE DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05D08FPM000752007. GASTO EFECTUADO DE INERJO A JUNIO DE 2008.		
4177		CONSTRUCCION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA TIPO A, 08	98	Tapachula	LIEDO PAVENICAL	RURAL	0985E001030195910E02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAMPAS		525,000	250,524	250,524	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	95%	OBRA REFERENDADA CON REQUISITOS PREVIENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO FIRM (250,524) Y EN EL MINISTERIO Y PROGRAMADO LO REFERENDADO (209,394). EN EL TIPO DE GASTO: URBANIZACION MANIPAL, EL RUBRO DEL GASTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05D08FPM000752007. GASTO EFECTUADO DE INERJO A JUNIO DE 2008.	
40570		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98	Tapachula	LIEDO RAVALINDO BANCUEZ	RURAL	0985E001030157910E02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAMPAS		999,672	209,354	209,354	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,435	4,025	75%	OBRA REFERENDADA CON REQUISITOS PREVIENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO FIRM (209,354) Y EN EL MINISTERIO Y PROGRAMADO LO REFERENDADO (209,394). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05D08FPM000752007. GASTO EFECTUADO DE INERJO A JUNIO DE 2008.	
40560		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98	Tapachula	FRACCIONAMIENTO SAN JORGE	URBANO	0985E001030120510E02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAMPAS		705,400	269,588	269,588	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,400	5,750	90%	OBRA REFERENDADA CON REQUISITOS PREVIENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO FIRM (705,400) Y EN EL MINISTERIO Y PROGRAMADO LO REFERENDADO (269,588). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05D08FPM000752007. GASTO EFECTUADO DE INERJO A JUNIO DE 2008.	
40502		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERMAUTICO, 06	98	Tapachula	COLONIA EL SILENCIO I	URBANO	0985E001030198910E02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAMPAS		633,967	633,967	633,967	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,820	708	25%	OBRA REFERENDADA CON REQUISITOS PREVIENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. SE LE HIZO ENTREGA DEL PAQUETE DE ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 180,180.10 CON RECURSOS DEL FONDO FIRM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05D08FPM000752007. GASTO EFECTUADO DE INERJO A JUNIO DE 2008.	
40507		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERMAUTICO, 06	98	Tapachula	COLONIA LOMA BONITA	URBANO	0985E001030146910E02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAMPAS		325,320	325,320	325,320	313,948	97%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,558	828	40%	OBRA REFERENDADA CON REQUISITOS PREVIENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. SE LE HIZO ENTREGA DEL PAQUETE DE ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 166,260.30 CON RECURSOS DEL FONDO FIRM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05D08FPM000752007. GASTO EFECTUADO DE INERJO A JUNIO DE 2008.	
40534		PAVIMENTACION HERMAUTICA DE ANCHADORS, 06	98	Tapachula	COLONIA 12 DE DICIEMBRE	URBANO	0985E001030190310E02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAMPAS		216,178	216,178	216,178	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	722	108	15%	OBRA REFERENDADA CON REQUISITOS PREVIENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2008. SE LE HIZO ENTREGA DEL PAQUETE DE ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 108,089.05 CON RECURSOS DEL FONDO FIRM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE OBRA EJECUTANDOS. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05D08FPM000752007. GASTO EFECTUADO DE INERJO A JUNIO DE 2008.	
40529		PAVIMENTACION HERMAUTICA DE CALLES (PERFERRO 00 0000 AL 1415), 06	98	Tapachula	LIEDO PAVENICAL	RURAL	0985E001030187910E02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAMPAS		2,116,317	589,543	589,543	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	9,197	7,395	80%	OBRA REFERENDADA CON REQUISITOS PREVIENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO FIRM (589,543) Y EN EL MINISTERIO Y PROGRAMADO LO REFERENDADO (589,588). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05D08FPM000752007. GASTO EFECTUADO DE INERJO A JUNIO DE 2008.	
40542		PAVIMENTACION HERMAUTICA DE CALLES (19 AV. NORTE ENTRE Y 19 OTES), 06	98	Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0985E00103191610E02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAMPAS		286,409	50,802	50,802	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,358	1,332	98%	OBRA REFERENDADA CON REQUISITOS PREVIENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO FIRM (50,802) Y EN EL MINISTERIO Y PROGRAMADO LO REFERENDADO (50,802). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05D08FPM000752007. GASTO EFECTUADO DE INERJO A JUNIO DE 2008.	
40498		CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO ALICANTARRA, 05	98	Tapachula	COLONIA SANTA CECILIA JOCHIMULCO	URBANO	0985E001030191610E02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAMPAS		281,838	281,838	281,838	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	9	1	15%	OBRA REFERENDADA CON REQUISITOS PREVIENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. SE LE HIZO ENTREGA DEL PAQUETE DE ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 40,919.16 CON RECURSOS DEL FONDO FIRM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. ASICOMO LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL SUPORTE EN EN METROS CUADRADOS. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05D08FPM000752007. GASTO EFECTUADO DE INERJO A JUNIO DE 2008.	
		INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																								
41188		OTROS NIVELES EDUCATIVOS																								
41188		CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR ESC. PREPARATORIA EMILIANO ZAPATA, 01	98	Tapachula	LIEDO CONGREGACION REPORAR	RURAL	0985U010400379610E02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA SUPLENIR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAMPAS		336,730	336,730	336,730	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	540	135	25%	OBRA REFERENDADA CON REQUISITOS PREVIENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. SE LE HIZO ENTREGA DEL PAQUETE DE ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 80,180.10 CON RECURSOS DEL FONDO FIRM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05D08FPM000752007. GASTO EFECTUADO DE INERJO A JUNIO DE 2008.	
		PREESCOLAR																								
40591		CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR J.N. MARIANO ROBLES DOMINGUEZ, 01	98	Tapachula	LIEDO UNION MIRAMAR	RURAL	0985U010103156910E02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAMPAS		72,044	29,581	29,581	23,529	80%	0	0	0	METROS CUADRADOS	28	27	98%	OBRA REFERENDADA CON REQUISITOS PREVIENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO FIRM (29,581) Y EN EL MINISTERIO Y PROGRAMADO LO REFERENDADO (29,581). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05D08FPM000752007. GASTO EFECTUADO DE INERJO A JUNIO DE 2008.	
40630		CONSTRUCCION TECHADO PLAZA CIVICA J.N ALMA ARCADEA , 01	98	Tapachula	COLONIA CARMEN LA JOYA	URBANO	0985U010103159810E02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAMPAS		344,145	344,145	344,145	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	220	209	95%	OBRA REFERENDADA CON REQUISITOS PREVIENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05D08FPM000752007. GASTO EFECTUADO DE INERJO A JUNIO DE 2008.	
		PRIMARIA																								
40675		CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA, 01	98	Tapachula	COLONIA REVOLUCION PARA CAMPESINA	URBANO	0985U0102003179610E02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAMPAS		302,432	120,678	120,678	90,435	75%	0	0	0	METROS CUADRADOS	540	486	90%	OBRA REFERENDADA CON REQUISITOS PREVIENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO FIRM (120,678) Y EN EL MINISTERIO Y PROGRAMADO LO REFERENDADO (120,678). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05D08FPM000752007. GASTO EFECTUADO DE INERJO A JUNIO DE 2008.	
40601		CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA ESC. PRIM. URB. HERCULO ESPINOZA BOLDUCUA, 01	98	Tapachula	COLONIA NUEVO MILENIO	URBANO	0985U0102003165810E02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAMPAS		272,305	125,002	125,002	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	375	283	70%	OBRA REFERENDADA CON REQUISITOS PREVIENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO FIRM (125,002) Y EN EL MINISTERIO Y PROGRAMADO LO QUE SE ESTA REFERENDANDO (125,002). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05D08FPM000752007. GASTO EFECTUADO DE INERJO A JUNIO DE 2008.	
40666		CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. CUTLARIANG, 01	98	Tapachula	POBLADO EL GRANITO	RURAL	0985U0102003174910E02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAMPAS		430,763	430,763	430,763	387,686	90%	0	0	0	METROS CUADRADOS	688	482	70%	OBRA REFERENDADA CON REQUISITOS PREVIENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. SE LE HIZO ENTREGA DEL PAQUETE DE ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 109,216.01 CON RECURSOS DEL FONDO FIRM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05D08FPM000752007. GASTO EFECTUADO DE INERJO A JUNIO DE 2008.	
40643		TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA ESC. PRIM. IFRANJA G. GUERRERO, 01	98	Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0985U0102003179610E02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAMPAS		302,432	302,432	302,432	280,689	97%	0	0	0	METROS CUADRADOS	688	654	95%	OBRA REFERENDADA CON REQUISITOS PREVIENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. SE LE HIZO ENTREGA DEL PAQUETE DE ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 151,216.01 CON RECURSOS DEL FONDO FIRM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05D08FPM000752007. GASTO EFECTUADO DE INERJO A JUNIO DE 2008.	
41727		TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA ESC. PRIM. ROSARIO CASTELLANOS, 01	98	Tapachula	COLONIA MONTENEGRO	URBANO	0985U0102003196910E02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAMPAS		305,404	123,850	123,850	117,709	95%	0	0	0	METROS CUADRADOS	540	529	98%	OBRA REFERENDADA CON REQUISITOS PREVIENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO FIRM (123,850) Y EN EL MINISTERIO Y PROGRAMADO LO REFERENDADO (123,850). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05D08FPM000752007. GASTO EFECTUADO DE INERJO A JUNIO DE 2008.	
		SECUNDARIA																								
40685		BARRANDA PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.129, 01	98	Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0985U0103003154910E02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAMPAS		176,900	53,479	53,479	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARRANDAS, CERCHOS	240	144	60%	OBRA REFERENDADA CON REQUISITOS PREVIENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO FIRM (176,900) Y EN EL MINISTERIO Y PROGRAMADO LO REFERENDADO (176,900). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05D08FPM000752007. GASTO EFECTUADO DE INERJO A JUNIO DE 2008.	
40701		TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA ESC. SEC. EDU. JORGE DE LA VEGA DOMINGUEZ, 01	98	Tapachula	LIEDO ALVARO ORRISON	RURAL	0985U0103003176910E02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAMPAS		302,432	302,432	302,432	282,741	94%	0	0	0	METROS CUADRADOS	688	675	98%	OBRA REFERENDADA CON REQUISITOS PREVIENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. SE LE HIZO ENTREGA DE ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 151,216 CON RECURSOS DEL FONDO FIRM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) AL CONTRATISTA EL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05D08FPM000752007. GASTO EFECTUADO DE INERJO A JUNIO DE 2008.	
41172		TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA ESC. SECUNDARIA MIGUEL BARRALES, 01	98	Tapachula	LIEDO VIA MEXICO	RURAL	0985U0103003179610E02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAMPAS		302,432	302,432	302,432	297,701	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS	688	675	98%	OBRA REFERENDADA CON REQUISITOS PREVIENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. SE LE HIZO ENTREGA DEL PAQUETE DE ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 216,216.00 CON RECURSOS DEL FONDO FIRM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05D08FPM000752007. GASTO EFECTUADO DE INERJO A JUNIO DE 2008.	
41152		TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA ESC. SECUNDARIA NARCISO BASSOLS, 01	98	Tapachula	COLONIA JOAQUIN DEL PNO	URBANO	0985U0103003102810E02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAMPAS		604,804	225,031	225,031	225,031	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	688	654	95%	OBRA REFERENDADA CON REQUISITOS PREVIENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO FIRM (204,864) Y EN EL MINISTERIO Y PROGRAMADO LO REFERENDADO (225,031). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05D08FPM000752007. GASTO EFECTUADO DE INERJO A JUNIO DE 2008.	
		CAMINOS RURALES																								
41214		APERTURA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL, TRAMO 0 800 AL 1 1280), 01	98	Tapachula	CANTON TRO SEGUNDO	RURAL	098U00101030143610E02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAMPAS		424,693	424,693	424,693	424,693	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	0	0	88%	OBRA REFERENDADA CON REQUISITOS PREVIENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. SE LE HIZO ENTREGA DE ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 212,346.72 CON RECURSOS DEL FONDO FIRM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05D08FPM000752007. GASTO EFECTUADO DE INERJO A JUNIO DE 2008.
41230		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL)	98	Tapachula	LIEDO TECHIANGAN DEL VALLE	RURAL	098U00402003022810E02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAMPAS		423,994	161,300	161,300	72,732	45%	0	0	0	0	KILOMETROS	1	1	88%	OBRA REFERENDADA CON REQUISITOS PREVIENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO FIRM (161,300) Y EN EL MINISTERIO Y PROGRAMADO LO REFERENDADO (161,300). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05D08FPM000752007. GASTO EFECTUADO DE INERJO A JUNIO DE 2008.
41397		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	98	Tapachula	CANTON ELEVEN	RURAL	098U00402003037610E02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAMPAS		991,403	991,403	991,403	0	0%	0	0	0	0	KILOMETROS	2	1	50%	OBRA REFERENDADA CON REQUISITOS PREVIENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. SE LE HIZO ENTREGA DEL PAQUETE DE ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 49

