

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
													2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	6/3	6	7	8	9		10	10/9
7-CHAPAS RECURSO 2008																								
APORTACIONES FEDERALES (22 REGISTROS)																								
PAIS													10,416,300	10,188,464	2,480,720	7,283,180	77%	0	0		6,266	6,134	98%	
INFR																								
AGUA POTABLE																								
SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
REHABILITACION																								
19255	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-Acapetahua	RANCHERIA BARRA ZACARILCO	RURAL	SO300300136	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DRENAJE Y OBRAS PUBLICAS			978,881	978,881	244,720	293,664	30%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO FISICO CON UN AVANCE DEL 30%. PENDIENTE DE PAGOS DE ESTIMACIONES Y SUS RETENCIONES RESPECTIVAS. LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE SISTEMA 1.00 POR LO TANTO NO PODEMOS ESPECIFICAR CUANTO ES EL ACUMULADO A LA FECHA.
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																								
CONSTRUCCION																								
19265	CONSTRUCCION DE DRENA PLUVIAL	3-Acapetahua	CABECERA MUNICIPAL BARRIO ESQUILPAS	URBANO	SD1102300116	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DRENAJE Y OBRAS PUBLICAS			872,997	872,997	218,240	583,913	67%	0	0	METROS CUBICOS	1,080	950	88%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO, PENDIENTE EL PAGO DE FINQUILO Y RETENCIONES RESPECTIVAS. LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA EN METROS LINEALES DE 465. PEPO SE REPORTA COMO M3
URBANIZACION MUNICIPAL																								
CALLE																								
19238	CONSTRUCCION DE TEJADO ESTRUCTURAL TIPO DOMO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	3-Acapetahua	ELIJO 15 DE ABRIL	RURAL	SD680300026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DRENAJE Y OBRAS PUBLICAS			1,032,800	1,032,800	258,225	832,954	83%	0	0	METROS CUADRADOS	686	686	100%	ESTA OBRA FALTA HACER EL PAGO DEL FINQUILO Y PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE. EL RUBRO DEL GASTO SE ESTA CONTABILIZANDO DENTRO DE CALLES PORQUE NO EXISTE OTRO QUE SE PAREZCA AL DE OTRA OBRA
17889	CONSTRUCCION DE TEJADO ESTRUCTURAL TIPO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	3-Acapetahua	ELIJO NUEVA ESPERANZA	RURAL	SD680300038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DRENAJE Y OBRAS PUBLICAS			998,347	998,347	166,391	973,545	97%	0	0	METROS CUADRADOS	582	582	100%	ESTA OBRA SOLO FALTA PAGAR LAS RETENCIONES. EN CUANTO AL TIPO DEL GASTO SE CONTABILIZA EN URBANIZACION. Y EL RUBRO DEL GASTO SE ESTA CONTABILIZANDO EN CALLES YA QUE NO HAY OTRO QUE SE PAREZCA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE OBRA 1.00. Y SE ESTA CONTABILIZANDO COMO M3 DE ACUERDO A LA LONGITUD DEL TEJADO
19380	PAVIMENTACION DE CALLE C-CTO HERRALICO 1A AV NORTE Y 2A CALLEOTE ENTRE AV CENTRAL Y 1A HTE	3-Acapetahua	ACAPETAHUA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	SD6801300076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DRENAJE Y OBRAS PUBLICAS			814,138	814,138	162,827	782,714	97%	0	0	METROS CUADRADOS	1,697	1,697	100%	ESTA OBRA ESTA PENDIENTE EL PAGO DE RETENCIONES
19279	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HERRALICO	3-Acapetahua	CABECERA MUNICIPAL BARRIO NVO MUNDO	URBANO	SD6801300106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DRENAJE Y OBRAS PUBLICAS			380,032	380,032	95,058	370,449	97%	0	0	METROS CUADRADOS	866	866	100%	ESTA OBRA HACE FALTA PAGO DE RETENCIONES RESPECTIVAS
18104	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERRALICO CALLE CENTRAL ENTRE 4A Y 5A AV. BUR	3-Acapetahua	ACAPETAHUA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	SD6801300046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DRENAJE Y OBRAS PUBLICAS			481,063	481,063	96,212	394,220	82%	0	0	METROS CUADRADOS	888	888	100%	ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA SOLO HACE FALTA REALIZAR EL PAGO DEL FINQUILO Y LAS RESPECTIVAS RETENCIONES
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
RED DE ELECTRICIDAD																								
AMPLIACION																								
19318	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	3-Acapetahua	COLONIA BARRIO NUEVO	RURAL	SD2002300096	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DRENAJE Y OBRAS PUBLICAS			811,652	811,652	162,330	792,714	98%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE. COLONIA	22	22	100%	ESTA OBRA ESTA PENDIENTE EL PAGO DEL FINQUILO Y LAS RETENCIONES RESPECTIVAS. LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 22.00 POSTES
18885	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	3-Acapetahua	ELIJO LLIS ESPINOSA	RURAL	SD2002300096	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DRENAJE Y OBRAS PUBLICAS			1,341,099	1,341,099	268,219	1,222,164	91%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE. COLONIA	21	21	100%	ESTA OBRA ESTA PENDIENTE EL PAGO DE FINQUILO Y LAS RETENCIONES RESPECTIVAS
19330	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	3-Acapetahua	FRACCION ZACALALITA	RURAL	SD2002300146	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DRENAJE Y OBRAS PUBLICAS			1,307,371	1,089,475	217,895	543,837	50%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE. COLONIA	33	33	100%	ESTA OBRA ESTA PENDIENTE DE PAGO ESTIMACION Y FINQUILO ASI COMO LAS RETENCIONES RESPECTIVAS
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																								
PRIMARIA																								
CONSTRUCCION																								
18478	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL	3-Acapetahua	ELIJO ABALON CASTELLANOS DOMINGUEZ	RURAL	SD1102300086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DRENAJE Y OBRAS PUBLICAS			182,549	182,549	60,849	172,610	95%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCO	195	195	100%	ESTA OBRA ESTA PENDIENTE ALGUNOS PAGOS DE PROVEEDORES. LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE METROS LINEALES
17683	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL	3-Acapetahua	RANCHERIA LAS MERCEDES	RURAL	SD1102300016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DRENAJE Y OBRAS PUBLICAS			238,317	238,317	79,772	232,349	97%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCO	180	180	100%	EN ESTE PROYECTO SOLO FALTA HACER EL PAGO DE RETENCIONES Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS LINEALES.
CAMINOS RURALES																								
PUENTES VEHICULARES																								
17748	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA	3-Acapetahua	FRACCION DONA MARIA	RURAL	LD8102300026	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DRENAJE Y OBRAS PUBLICAS			115,228	115,228	23,045	106,667	93%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	4	4	100%	EN ESTE PROYECTO SOLO FALTA REALIZAR EL PAGO DE RETENCION. LA OBRA ES DE CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA. POR LO TANTO SE ESTA TOMANDO COMO SECTOR DENTRO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
19179	CONSTRUCCION DE 2 PUENTES ALCANTARILLA	3-Acapetahua	RANCHERIA NUÑEZ	RURAL	LD8102300126	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DRENAJE Y OBRAS PUBLICAS			293,505	293,505	58,701	280,571	96%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	9	9	100%	ESTA OBRA ESTAN PENDIENTES ALGUNOS PAGOS DE PROVEEDORES
GASTOS INDIRECTOS																								
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																								
19610	GASTOS INDIRECTOS	3-Acapetahua	ACAPETAHUA	URBANO	LD8103000156	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			568,259	568,259	568,259	281,000	49%	0	0	INFORME	1	0	0%	EL PRESENTE PROYECTO DE GASTOS INDIRECTOS EN CUANTO AL ACUMULADO DE LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE REFLEJA HASTA EL CIERRE DE EJERCICIO
FORTAMUN													1,618,596	1,521,022	1,521,022	1,426,708	94%	0	0		14	3	21%	
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
REHABILITACION																								
70305	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	3-Acapetahua	ACAPETAHUA	URBANO	SD4400400001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			231,702	231,702	231,702	231,702	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
70271	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	3-Acapetahua	VARIAS COMUNIDADES	RURAL	SD4400400002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			197,098	197,098	197,098	197,098	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO																								
OTROS																								
70799	EQUIPAMIENTO AL DEPARTAMENTO DE LIMPIA MUNICIPAL	3-Acapetahua	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	SD1100040004	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			799,500	799,500	799,500	799,500	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ESTE PROYECTO DE EQUIPAMIENTO AL DEPTO. DE LIMPIA MUNICIPAL CONSISTE EN LA ADQ. DE UN CAMION COLECTOR DE BASURA.
GASTO CORRIENTE																								
SERVICIOS PERSONALES																								
70572	CONTRATACION DE PERSONAL PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES	3-Acapetahua	VARIAS COMUNIDADES	RURAL	SD8901040003	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROVISION DEL EMPLEO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			390,299	292,722	292,722	198,400	68%	0	0	PERSONA	11	0	0%	ESTE PROYECTO ES DE \$ 390,296.86. NO SE REPORTA AVANCE FISICO PORQUE ES DE NOMINA. SE REPORTARA AL 100% AL CIERRE DE EJERCICIO
7-CHAPAS RECURSO 2007																								
APORTACIONES FEDERALES (3 REGISTROS)																								
PAIS													154,631	154,631	154,631	68,032	44%	0	0		1	1	100%	
INFR																								
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																								
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																								
19684	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA	3-Acapetahua	COLONIA SOCONUSCO	RURAL	SD8903000216	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DRENAJE Y OBRAS PUBLICAS			154,631	154,631	154,631	68,032	44%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1	1	100%	ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO 2007. RECURSOS REFRENADOS PARA EJERCICIO 2008. PENDIENTES PAGOS Y RETENCIONES. LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA 1.00. SE REFLEJA COMO NO COMO REFERENCIAL