

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones										
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %											
														Ministrado	Programado	Ejercido									6	7	8	9	10	10.9				
2	3	4	5	5.3	6	7	8	9	10	10.9	11																							
7-CHIAPAS RECURSO 2008																																		
APORTACIONES FEDERALES (43 REGISTROS)																																		
FAS													30,388,902	27,283,263	27,283,263	19,057,403	70%	0	0	11,654	9,715	83%												
AGUA POTABLE																																		
SISTEMA DE AGUA POTABLE																																		
CONSTRUCCION																																		
16312	INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA CON TANQUE DE CAPTACION	6-Amatlan	RANCHERIA SAN FERNANDO	RURAL	05060300009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			1,327,427	1,327,427	1,327,427	1,306,999	98%	0	0	METRO LINEAL	969	969	100%											
REHABILITACION																																		
43313	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	6-Amatlan	RANCHERIA LA LOMA TIRA SECCION	RURAL	05060300019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			780,141	780,141	780,141	767,930	98%	0	0	METRO LINEAL	2,200	2,200	100%											
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																																		
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																																		
CONSTRUCCION																																		
16293	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO	6-Amatlan	EJIDO CERRO BLANCO	RURAL	05060300007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			1,222,238	1,222,238	1,222,238	1,190,043	97%	0	0	PED	1	1	100%											
LETRINAS																																		
16380	CONSTRUCCION DE 48 LETRINAS Y FOSAS SEPTICAS	6-Amatlan	RANCHERIA BENTO JUAREZ FRES PICOS	RURAL	05060300010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			903,949	758,951	758,951	758,951	100%	0	0	LETRINA, METROS CUADROS	48	39	81%											
URBANIZACION MUNICIPAL																																		
CALLES																																		
43597	APERTURA Y REVISTIMIENTO DE CALLE	6-Amatlan	RANCHERIA LA ESPERANZA	RURAL	05060300017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			1,000,000	1,000,000	1,000,000	851,391	85%	0	0	METROS	600	480	80%											
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																																		
RED DE ELECTRICIDAD																																		
43439	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	6-Amatlan	RANCHERIA EL PLATANAR	RURAL	05060300023	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			1,479,496	1,199,597	1,199,597	0	0%	0	0	TRANSFORMACION METRO LINEAL, POSTE, COLUMNA	27	0	0%											
43433	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	6-Amatlan	RANCHERIA MORELOS LOS CHAVEZ	RURAL	050600002	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			1,018,238	814,581	814,581	0	0%	0	0	TRANSFORMACION METRO LINEAL, POSTE, COLUMNA	14	0	0%											
16302	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	6-Amatlan	RANCHERIA SAN JOSE BARTOLO	RURAL	05060300008	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			540,954	540,954	540,954	0	0%	0	0	TRANSFORMACION METRO LINEAL, POSTE, COLUMNA	0	0	0%											
16190	LINIA TRIFASICA Y AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	6-Amatlan	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	05060300005	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			2,378,445	2,378,445	2,378,445	2,337,657	98%	0	0	TRANSFORMACION METRO LINEAL, POSTE, COLUMNA	63	63	100%											
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																																		
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																																		
43395	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL TELEBACH NO. 040	6-Amatlan	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	05060300024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			614,071	491,256	491,256	403,118	82%	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	96	55	55%											
76577	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA ETAPA	6-Amatlan	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	05060300021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			3,119,235	2,485,404	2,485,404	935,776	37%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	2	1	25%	EN EL TIPO DE GASTO LO MINEJAMOS COMO INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA YA QUE EN EL RUBRO DE URBANIZACION NO SE ENCUENTRAN CONTEMPLADAS UNIDADES DEPORTIVAS										
PRIMARIA																																		
42393	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL, ESCUELA PRIMARIA ISIDRO BURGOS	6-Amatlan	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	05060300018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			1,180,742	1,180,742	1,180,742	1,163,291	98%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500	2,500	100%											
SECUNDARIA																																		
16203	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ENLACE EN ESCUELA TELESECUNDARIA 039 FRANCISCO VILLA	6-Amatlan	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	05060300006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			382,597	30,799	30,799	30,799	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	48	36	75%											
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																																		
VIVIENDA																																		
REHABILITACION																																		
16154	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	6-Amatlan	RANCHERIA EL CARMEN	RURAL	05060300004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			315,079	283,639	283,639	283,639	100%	0	0	METROS CUADRADOS	684	616	90%											
16018	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	6-Amatlan	RANCHERIA EL MARIANO SEGUNDA SECCION	RURAL	05060300003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			1,194,516	821,435	821,435	821,435	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,992	1,969	66%											
16179	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	6-Amatlan	RANCHERIA LA CANDELARIA	RURAL	05060300012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			332,652	230,200	230,200	230,200	100%	0	0	METROS CUADRADOS	720	220	31%											
16003	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	6-Amatlan	RANCHERIA LA CHALUPA	RURAL	05060300002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			563,982	543,874	543,874	543,874	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,080	970	90%											
CAMINOS RURALES																																		
CAMINOS RURALES																																		
CONSTRUCCION																																		
12466	APERTURA Y REVISTIMIENTO DE CAMINO RURAL	6-Amatlan	RANCHERIA BUENA VISTA	RURAL	05060300001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRIETAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			1,500,000	1,287,042	1,287,042	1,287,042	100%	0	0	KILOMETROS	2	1	79%											
76488	APERTURA Y REVISTIMIENTO DE CAMINO RURAL	6-Amatlan	RANCHERIA EL RETIRO	RURAL	050600000	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRIETAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			1,499,381	1,420,817	1,420,817	713,757	50%	0	0	KILOMETROS	2	1	49%											
43584	APERTURA Y REVISTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO CAÑAL - ROSARIO 2DA. SECCION	6-Amatlan	RANCHERIA ROSARIO 2DA SECCION	RURAL	05060300011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRIETAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,245,846	83%	0	0	KILOMETROS	1	1	71%											
43592	APERTURA Y REVISTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO FCO. I. MADENO - RB. PUYACATENGO	6-Amatlan	RIBERA PUYACATENGO	RURAL	05060300015	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRIETAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			1,500,000	1,200,000	1,200,000	449,819	37%	0	0	KILOMETROS	1	0	40%											
43590	APERTURA Y REVISTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO LA CHISPA - SAN SEBASTIAN	6-Amatlan	RANCHERIA SAN SEBASTIAN	RURAL	05060300014	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRIETAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			1,500,000	1,200,000	1,200,000	449,338	37%	0	0	KILOMETROS	2	0	30%											
43596	APERTURA Y REVISTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO LAS MARGARITAS - EL MIRADOR	6-Amatlan	RANCHERIA EL MIRADOR	RURAL	05060300016	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRIETAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,279,999	85%	0	0	KILOMETROS	1	1	81%											
43587	APERTURA Y REVISTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO LINDA VISTA - APROYO GRANDE LINDA VISTA	6-Amatlan	RANCHERIA LINDA VISTA	RURAL	05060300013	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRIETAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,154,652	77%	0	0	KILOMETROS	1	1	60%											
GASTOS INDIRECTOS																																		
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																																		
45484	GASTOS INDIRECTOS	6-Amatlan	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	05060300025	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			909,443	909,443	909,443	521,857	57%	0	0	INFORME	1	1	55%											
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																																		
TECNICAS																																		
ASISTENCIA TECNICA																																		
45444	PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA ( PRODOM )	6-Amatlan	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	05060300028	GOBIERNO	INGENIERIA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			606,295	606,295	606,295	270,000	45%	0	0	INFORME	1	0	45%											
FORTAMUN																																		
INVERSION																																		
OBRAS PUBLICAS																																		
MANTENIMIENTO																																		
50066	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	6-Amatlan	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	05060400002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			203,550	203,550	203,550	196,190	96%	0	0	LOTE	1	1	96%											

7624	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	6-Amatlán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0506000005	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			491.964	491.964	491.964	395.982	80%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%
EQUIPAMIENTO																							
BENEFICIARIOS																							
7671	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	6-Amatlán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0506000005	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			138.235	138.235	138.235	138.235	100%	0	0	LOTE	1	1	100%
5687	ADQUISICION DE EQUIPO DE INTERNET	6-Amatlán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0506000003	DESARROLLO ECONOMICO	URBANO	URBANO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			32.947	32.947	32.947	32.947	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%
GASTO CORRIENTE																							
OTROS GASTOS DE OPERACION																							
7707	DESAYUNOS ESCOLARES	6-Amatlán	VARIAS COMUNIDADES	URBANO	050604000016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			900.000	506.860	506.860	506.860	100%	0	0	ASISTENCIA	1	1	56%
OBLIGACIONES FINANCIERAS																							
5688	PAGO ADEUDO ANTEBANDERAS	6-Amatlán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	050604000004	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			956.659	637.799	637.799	412.753	65%	0	0	ACCION	1	0	43%
5685	PAGO DE ADEUDO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	6-Amatlán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	050604000001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			858.561	572.374	572.374	310.000	54%	0	0	ACCION	1	0	36%
ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA																							
5612	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS	6-Amatlán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0506000009	GOBIERNO	ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA	ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			171.067	114.040	114.040	65.281	57%	0	0	LITRO	24.060	9.160	38%
5689	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	6-Amatlán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	050604000007	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			145.475	96.983	96.983	90.250	93%	0	0	LOTE	1	1	62%
7675	ADQUISICION DE VEHICULO PARA PATRULLA	6-Amatlán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0506000013	GOBIERNO	ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA	ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			277.992	223.353	223.353	223.353	100%	0	0	LINIDAD	1	1	100%
5690	CAPACITACION DE POLICIAS MUNICIPALES	6-Amatlán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	050604000008	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			245.500	163.666	163.666	66.500	41%	0	0	CAPACITACION	2	0	14%
7683	CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES	6-Amatlán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0506000010	GOBIERNO	ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA	ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			2.104.956	1.403.272	1.403.272	1.153.618	82%	0	0	PERSONA	50	50	100%
5615	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	6-Amatlán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	050604000010	GOBIERNO	ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA	ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			57.120	57.120	57.120	32.000	56%	0	0	PERSONA	1	1	100%
7701	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6-Amatlán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0506000011	GOBIERNO	ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA	ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			41.952	41.952	41.952	0	0%	0	0	EQUIPO	120	0	0%
7674	MANTENIMIENTO DE RADIOS COMUNICACION	6-Amatlán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0506000015	GOBIERNO	ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA	ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			105.838	105.838	105.838	70.000	66%	0	0	LOTE	22	16	82%