

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejecuido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
													2	3	4	5	6/3	6	7	8	9	10		10/9
7-CHIAPAS RECURSO 2008																								
APORTACIONES FEDERALES (55 REGISTROS)																								
FAS													28,766,113	21,988,056	14,857,538	9,817,481	45%	0	0		1,446,746	1,038,329	72%	
AGUA POTABLE																								
SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
CONSTRUCCION																								
21770	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	27-Chiapa de Corzo	COL. 21TH-HORIZONTE	URBANO	MC07/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO			2,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	ESTA OBRA ESTA PROGRAMADA PARA LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE POR LO TANTO SE REPORTARA EN EL SIGUIENTE MES.	
21783	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-Chiapa de Corzo	FRONTO EL CANELO	URBANO	MC09/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO			1,703,187	1,703,187	1,703,187	100%	0	0	0	1	100%			
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
21943	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE FLUVIAL	27-Chiapa de Corzo	COL. JULIO CESAR RUZ FERRO	URBANO	MC02/11/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO			391,000	391,000	117,301	117,301	30%	0	0	0	201	61	30%	
2229	LETRINAS	27-Chiapa de Corzo	POBLADO CANDELARA	URBANO	MC03/02/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO			372,139	372,139	223,361	223,361	60%	0	0	0	15	6	40%	
22008	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COL. DISTRITO FEDERAL	27-Chiapa de Corzo	COL. DISTRITO FEDERAL	URBANO	MC01/4/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO			928,980	928,980	557,517	557,517	60%	0	0	0	31	25	81%	
URBANIZACION MUNICIPAL																								
CALLEJAS																								
24657	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	27-Chiapa de Corzo	COL. ENRIQUE ALLENDE	RURAL	MC09/09/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO			997,507	997,507	514,228	514,228	52%	0	0	0	2,042	917	45%	
21852	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO SANTA ELENA	27-Chiapa de Corzo	BARRIO SANTA ELENA	URBANO	MC01/09/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO			556,630	0	0	0	0%	0	0	0	970	0	0%	ESTA OBRA ESTA PROGRAMADA PARA LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE POR LO TANTO SE REPORTARA EN EL SIGUIENTE MES.
22089	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL LINDO PASO ACHOTE	27-Chiapa de Corzo	LINDO ACHOTE	URBANO	MC01/5/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO			525,227	0	0	0	0%	0	0	0	1,000	0	0%	ESTA OBRA ESTA PROGRAMADA PARA LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE POR LO TANTO SE REPORTARA EN EL SIGUIENTE MES.
23969	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COL. EL REFUGIO	27-Chiapa de Corzo	COL. EL REFUGIO	RURAL	MC08/06/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO			1,100,005	1,100,005	582,067	582,067	53%	0	0	0	2,208	665	30%	
23207	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COL. MARIA CANDELARA	27-Chiapa de Corzo	COL. MARIA CANDELARA	URBANO	MC02/1/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO			1,086,678	1,086,678	328,703	328,703	30%	0	0	0	1,679	426	25%	
21903	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COL. FREGIFAL SAN ANGELES	27-Chiapa de Corzo	COL. FREGIFAL SAN ANGELES	URBANO	MC01/02/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO			1,164,989	1,164,989	331,406	331,406	29%	0	0	0	3,942	790	20%	
21973	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COL. PLAN CHIAPAS	27-Chiapa de Corzo	COL. PLAN CHIAPAS	URBANO	MC01/12/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO			540,157	540,157	162,047	162,047	30%	0	0	0	1,920	115	6%	
21296	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COL. UNION Y PROGRESO	27-Chiapa de Corzo	COL. UNION Y PROGRESO	URBANO	MC01/9/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO			445,038	445,038	443,275	443,275	100%	0	0	0	912	912	100%	
22001	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA RIBERA NANDAMBIA 2A SECCION	27-Chiapa de Corzo	RIBERA NANDAMBIA	URBANO	MC01/3/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO			1,029,724	1,029,724	308,917	308,917	30%	0	0	0	1,268	190	15%	
21609	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA RIBERA LAS FLECHAS	27-Chiapa de Corzo	RIBERA LAS FLECHAS	URBANO	MC08/2/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO			813,717	813,717	563,850	563,850	69%	0	0	0	1,572	1,176	75%	
MANTENIMIENTO																								
18630	CONSERVACION DE CALLES EN LA COL. JULIAN GRAJALES	27-Chiapa de Corzo	COL. JULIAN GRAJALES	URBANO	MC02/2/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO			537,200	537,200	0	161,160	30%	0	0	0	943	321	34%	
REHABILITACION																								
21208	REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL BARRIO SAN VICENTE	27-Chiapa de Corzo	BARRIO SAN VICENTE	URBANO	MC01/6/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO			731,941	731,941	219,560	219,560	30%	0	0	0	959	394	41%	
25332	REHABILITACION DEL PARQUE VICTORICO R GRAJALES	27-Chiapa de Corzo	BARRIO SAN JACINTO	URBANO	MC03/09/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO			1,889,002	1,889,002	566,700	566,700	30%	0	0	0	1	0	0%	
91104	REMODELACION DEL PARQUE SAN JACINTO	27-Chiapa de Corzo	BARRIO SAN JACINTO	URBANO	MC03/30/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO			253,421	253,421	253,421	253,421	100%	0	0	0	1	1	100%	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
ELECTRIFICACION CONVENCIONAL																								
OBRA COMPLEMENTARIA																								
24813	ELECTRIFICACION POR MEDIO DE MODULOS SOLARES	27-Chiapa de Corzo	COL. EL CACAJO	RURAL	MC02/5/2008	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO			430,200	430,200	129,060	129,060	30%	0	0	0	19	19	100%	
RED DE ELECTRICIDAD																								
AMPLIACION																								
22177	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. SAN CAYETANO II	27-Chiapa de Corzo	COL. SAN CAYETANO II	URBANO	MC01/8/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO			570,154	570,154	532,262	532,262	93%	0	0	0	16	2	13%	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																								
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																								
CONSTRUCCION																								
91560	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESC. CENTRO EMSAD 118	27-Chiapa de Corzo	COL. EL PALMAR	RURAL	MC02/30/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO			842,008	842,008	252,602	252,602	30%	0	0	0	2	1	50%	
REHABILITACION																								
25124	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	27-Chiapa de Corzo	BARRIO SAN JACINTO	URBANO	MC02/6/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO			404,159	404,159	121,246	121,246	30%	0	0	0	1	0	0%	
PREESCOLAR																								
CONSTRUCCION																								
18411	CONSTRUCCION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS DE JULIAN GRAJALES	27-Chiapa de Corzo	JULIAN GRAJALES	URBANO	MC01/7/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO			462,777	462,777	138,830	138,830	30%	0	0	0	2	1	50%	
RIBERA																								
18808	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. SALVADOR URBANA	27-Chiapa de Corzo	SALVADOR URBANA	URBANO	MC03/3/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO			400,559	0	0	0	0%	0	0	0	1	0	0%	ESTA OBRA ESTA PROGRAMADA PARA LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE POR LO TANTO SE REPORTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
22150	REMODELACION DE LA ESC. PRIM. BENTO JUAREZ	27-Chiapa de Corzo	RIBERA LA UNION	URBANO	MC01/7/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO			274,696	0	0	0	0%	0	0	0	330	0	0%	ESTA OBRA ESTA PROGRAMADA PARA LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE POR LO TANTO SE REPORTARA EN EL SIGUIENTE MES.
REHABILITACION																								
24286	REHABILITACION DE BANDOS DE LA ESC. PRIM 5 DE MAYO	27-Chiapa de Corzo	COL. SALVADOR URBANA	URBANO	MC02/2/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO			543,763	543,763	342,664	342,664	63%	0	0	0	1	1	100%	ESTA OBRA ES POR LA CONSTRUCCION DE BANDOS Y NO ESTA ESPECIFICADO EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA POR LO CUAL SE PLAMA EL COMO OBRA.
EQUIPAMIENTO																								
21246	CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESC. PRIM. DEL ESTADO ANGEL ALBRIO CORZO	27-Chiapa de Corzo	BARRIO SANTO TOMAS	URBANO	MC04/4/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO			772,910	772,910	231,875	231,875	30%	0	0	0	1	0	0%	ESTA OBRA ESTA PROGRAMADA PARA LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE POR LO TANTO SE REPORTARA EN EL SIGUIENTE MES. LA OBRA ES UN DOMO NO ESTA ESPECIFICADO EN LA UNIDAD DE MEDIDA POR LO CUAL SE METO COMO CANCHA.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
REC. FRASE																								
CONSTRUCCION																								

