

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones												
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %											
														Ministrado	Programado	Ejercido									6	7	8	9	10	10.9					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.9	11																									
7-CHAPAS RECURSO 2008																																			
APORTACIONES FEDERALES (103 REGISTROS)													117,690,831	117,690,831	117,690,831	52,840,431	45%	0	0		26,128	19,484	75%												
FAS																																			
AGUA POTABLE																																			
SISTEMA DE AGUA POTABLE																																			
CONSTRUCCION																																			
463	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-Chilón	SAPAXHA, SAN GERONIMO	RURAL	MCC-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			2,476,169	2,476,169	2,476,169	1,490,307	60%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA LLEVA UN AVANCE FISICO DEL 60 %										
418	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-Chilón	PODOL, BARRIO GUADALUPE	RURAL	MCC-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			1,416,139	1,416,139	1,416,139	666,767	47%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EN LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AVANCE FISICO LA OBRA SE ENCUENTRA AL 95 %										
4925	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-Chilón	BAWITZ, JERUSALEN Y INTHEL	RURAL	MCC-20	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			1,022,374	1,022,374	1,022,374	536,751	53%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	PARA ESTA OBRA EL AVANCE FISICO HASTA EN ESTE MOMENTO ES EL 53 %										
3149	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-Chilón	MUZARETH	RURAL	MCC-28	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			3,412,574	3,412,574	3,412,574	1,926,918	57%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DE EL 90%										
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																																			
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																																			
628	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	31-Chilón	EL MANGO	RURAL	MCC-54	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			4,510,730	4,510,730	4,510,730	1,383,220	30%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EN ESTA OBRA SU AVANCE FISICO ES DE UN 40 %										
4921	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	31-Chilón	CACATEL	RURAL	MCC-16	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			2,169,980	2,169,980	2,169,980	1,104,027	51%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	LA OBRA SE ENCUENTRA HASTA FECHA CON UN AVANCE FISICO DEL 80%										
LETRINAS																																			
3118	CONSTRUCCION DE 27 LETRINAS	31-Chilón	TERRA Y LIBERTAD	RURAL	MCC-25	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			610,136	610,136	610,136	520,207	85%	0	0	0	LETRINA METROS CUADROS	27	24	89%											
5139	CONSTRUCCION DE 31 LETRINAS	31-Chilón	NUEVO PNO SUAREZ	RURAL	MCC-27	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			700,376	700,376	700,376	509,266	71%	0	0	0	LETRINA METROS CUADROS	31	23	74%											
8211	CONSTRUCCION DE 47 LETRINAS	31-Chilón	CENTRO MICHUM	RURAL	MCC-31	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			1,061,859	1,061,859	1,061,859	736,823	69%	0	0	0	LETRINA METROS CUADROS	47	33	70%											
6303	CONSTRUCCION DE 49 LETRINAS	31-Chilón	SAN JUAN BAWITZ	RURAL	MCC-60	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			1,096,227	1,096,227	1,096,227	328,868	30%	0	0	0	LETRINA METROS CUADROS	49	20	41%											
4916	CONSTRUCCION DE 50 LETRINAS	31-Chilón	SAGUN PALMA	RURAL	MCC-15	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			1,129,637	1,129,637	1,129,637	644,761	57%	0	0	0	LETRINA METROS CUADROS	50	50	100%											
8277	CONSTRUCCION DE 70 LETRINAS (1ERA ETAPA)	31-Chilón	RAMAL NAVI	RURAL	MCC-34	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			1,566,038	1,566,038	1,566,038	469,811	30%	0	0	0	LETRINA METROS CUADROS	70	30	43%											
5141	CONSTRUCCION DE 75 LETRINAS	31-Chilón	HANDHERA YOCJA	RURAL	MCC-29	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			1,694,457	1,694,457	1,694,457	1,096,851	65%	0	0	0	LETRINA METROS CUADROS	75	75	100%											
6420	CONSTRUCCION DE 81 LETRINAS	31-Chilón	LA VICTORIA	RURAL	MCC-70	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			1,808,131	1,808,131	1,808,131	542,439	30%	0	0	0	LETRINA METROS CUADROS	81	0	0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INICIACION										
URBANIZACION MUNICIPAL																																			
CALLES																																			
4925	APERTURA Y REVESTIMIENTO CALLES	31-Chilón	BARRIO CENTRO SAN SEBASTIAN BACHAJON	RURAL	MCC-21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			679,321	679,321	679,321	366,216	54%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,468	898	61%											
5177	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	31-Chilón	B BENITO JUAREZ SAN SEBASTIAN BACHAJON	RURAL	MCC-30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			864,357	864,357	864,357	701,111	81%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,702	2,300	85%											
4923	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	31-Chilón	BARRIO GUADALUPE BACHAJON	URBANO	MCC-18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			746,907	746,907	746,907	406,167	54%	0	0	0	METROS CUADRADOS	950	570	60%											
5311	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	31-Chilón	BARRIO LAZARO CARDENAS BACHAJON	RURAL	MCC-37	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			739,296	739,296	739,296	221,779	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,179	89	76%											
5329	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	31-Chilón	BARRIO 20 DE NOVIEMBRE BACHAJON	RURAL	MCC-38	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			403,852	403,852	403,852	121,159	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	532	380	71%											
5258	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	31-Chilón	GUADALUPE PAXLA	RURAL	MCC-33	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			1,616,435	1,616,435	1,616,435	484,930	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,413	1,400	41%											
6201	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	31-Chilón	BARRIO CENTRO CABECERA MUNICIPAL	RURAL	MCC-50	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			1,370,296	1,370,296	1,370,296	411,088	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,432	580	41%											
4733	PAVIMENTACION DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO	31-Chilón	LAMALTZAC	RURAL	MCC-4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			1,258,034	1,258,034	1,258,034	841,503	67%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,227	2,227	100%											
4892	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	31-Chilón	BARRIO LOSA SANTA CABECERA MUNICIPAL	RURAL	MCC-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			1,409,427	1,409,427	1,409,427	1,386,413	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,995	1,995	100%											
4827	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	31-Chilón	GUATEPEEC	RURAL	MCC-5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			2,031,139	2,031,139	2,031,139	1,350,708	67%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,792	3,792	100%											
5943	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES INHONMINADA)	31-Chilón	CABECERA MUNICIPAL B SAN ANTONIO PATWITZ	URBANO	MCC-45	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			1,858,740	1,858,740	1,858,740	527,622	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,630	1,368	60%											
6301	REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL (1ERA ETAPA)	31-Chilón	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	MCC-58	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			2,497,000	2,497,000	2,497,000	748,100	30%	0	0	0	ANADICION	1	0	0%	ESTA OBRA HAY DATOS QUE NO COINCIDEN PERO EN EL AVANCE FISICO SE ENCUENTRA 40%										
MANTENIMIENTO																																			
6003	REVESTIMIENTO DE CALLES	31-Chilón	JOYBE	RURAL	MCC-47	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			1,032,769	1,032,769	1,032,769	309,829	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,540	2,100	83%											
PASOS VEHICULARES																																			
CONSTRUCCION																																			
4922	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ANEXO AL PALACIO MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA)	31-Chilón	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	MCC-17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			2,493,352	2,493,352	2,493,352	748,000	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	EN Y ALCANOS DATOS QUE NO COINCIDEN CON LOS DATOS DE LA OBRA, COMO UNIDAD, DESTINOS DE GASTO Y OTROS PERO COMO NO HAY BOCOS RUBROS, EL AVANCE FISICO HASTA A HORA ES EL 45 % DE ESTA OBRA SI ME PUEDE DECIR COMO LE PUEDE HACER SOBRE ESOS CASOS										
FUENTES Y PASOS PEATONALES																																			
6260	CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN CALLE BENITO JUAREZ, CALLE QUATREMIC, CALLE CENTRAL Y CALLE SANJEREA	31-Chilón	EURO SAN GERONIMO TULLIA	RURAL	MCC-53	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			1,993,190	1,993,190	1,993,190	597,957	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5	2	40%	ESTE OBRA SE TIENE EL NUMERO DE METAS EN OBRA Y SON 5 OBRAS Y HASTA ESTE MOMENTO CONSTRUYENDO 2 SENDO EL 40 %										
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																																			
RED DE ELECTRICIDAD																																			
4713	CONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	31-Chilón	SAN JOSE CHAVIUL	RURAL	MCC-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			1,325,524	1,325,524	1,325,524	917,547	69%	0	0	0	TRANSFORMACION METRO LINEAL, POSTE, COLUMNA	24	22	92%											
6230	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	31-Chilón	PARASO TULLIA	RURAL	MCC-51	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			1,312,692	1,312,692	1,312,692	393,807	30%	0	0	0	TRANSFORMACION METRO LINEAL, POSTE, COLUMNA	23	23	100%											
5924	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	31-Chilón	HANDHERA CHIK ARTIK	RURAL	MCC-41	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			2,650,030	2,650,030	2,650,030	2,416,569	91%	0	0	0	TRANSFORMACION METRO LINEAL, POSTE, COLUMNA	48	48	100%											

PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																								
OPERATIVA																								
ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL																								
1599	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA ADMINISTRATIVA	31-Chilón	CHILON	URBANO	PRODM 01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			188.156	188.156	188.156	188.156	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
TECNICAS																								
1605	ASISTENCIA TECNICA (CONTRATACION DE PERSONAL)	31-Chilón	CHILON	URBANO	PRODM 04	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			2.095.232	2.095.232	2.095.232	1.179.833	96%	0	0	INFORME	1	0	0%	
1606	CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PRODM)	31-Chilón	CHILON	URBANO	PRODM 02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			392.675	392.675	392.675	0	0%	0	0	INFORME	1	0	0%	
1609	DISÑO, ELABORACION Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHILONCHAPAS (PRODM)	31-Chilón	CHILON	URBANO	PRODM 03	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			72.600	72.600	72.600	37.600	52%	0	0	ACCION	1	0	0%	
FORTAMUN													23.829.299	23.829.299	23.829.299	17.118.583	72%	0	0	497	491	91%		
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
2129	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELCTRICA	31-Chilón	SAGUN CUBRETTZ BARRIO LINDA VISTA	RURAL	FAFM 3	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			1.559.000	1.559.000	1.559.000	467.700	30%	0	0	TRANSFORMADO EL METRO LINEAL POSTE. COLONIA	0	0	0%	
1604	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRO EN MEDIA TENSION 3F-4W PALMANTAR 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA EN LA SOCIEDAD COOPRATIVA "CANADA DE CHILON"	31-Chilón	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	FAFM 01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			221.298	221.298	221.298	221.298	100%	0	0	TRANSFORMADO EL METRO LINEAL POSTE. COLONIA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO																								
7808	FORTALECIMIENTO AL AREA DE OBRAS PUBLICAS	31-Chilón	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	MCC AD 19	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			1.039.700	1.039.700	1.039.700	1.039.700	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
MANTENIMIENTO																								
2124	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	31-Chilón	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFM 4	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			404.474	404.474	404.474	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	
REHABILITACION																								
1626	REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	31-Chilón	EJIDO MAJASL	RURAL	FAFM 02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			484.230	484.230	484.230	468.052	96%	0	0	TRANSFORMADO EL METRO LINEAL POSTE. COLONIA	4	4	100%	
EQUIPAMIENTO																								
SISTEMAS DE INFORMACION																								
674	ADQUISICIONES DE 130 NOMENCLATURAS PARA LAS CALLES CON MAYOR TRAFICO VEHICULAR	31-Chilón	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	MCC AD 1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	URBANIZACION Y VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			71.760	71.760	71.760	71.760	100%	0	0	ARTICULO	130	130	100%	
OTROS																								
7824	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	31-Chilón	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	MCC AD 20	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			45.480	45.480	45.480	45.480	100%	0	0	PREZA	10	10	100%	
OBLIGACIONES FINANCIERAS																								
6963	PAGO DE AGUAS NACIONALES 2007 Y 2008	31-Chilón	CHILONCHAPAS	URBANO	MCC AD 02	GOBIERNO	FINANCIERA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			15.803	15.803	15.803	15.803	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
690	PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACION DE CAPITAL A BANOBRAS SEGUN OF. NO. 391A-UDEF-PVF-360	31-Chilón	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	MCC AD 03	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			10.603.230	10.603.230	10.603.230	7.969.891	75%	0	0	ACCION	1	0	0%	
6921	PAGO DE LAUDOS A 26 EX EMPLEADOS	31-Chilón	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	MCC AD 4	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA																								
776	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	31-Chilón	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	MCC AD 18	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			16.500	16.500	16.500	16.500	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
794	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES Y BATERIAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	31-Chilón	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	MCC AD 11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			64.750	64.750	64.750	57.400	89%	0	0	OTROS	14	14	100%	
7145	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA 94 ELEMENTOS POLICIAOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y UNIFORMES DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	31-Chilón	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	MCC AD 6	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			528.294	528.294	528.294	528.294	100%	0	0	OTROS	95	95	100%	
7293	ADQUISICION DE 2 PATRULLAS PICK UP MODELO 2008	31-Chilón	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	MCC AD 8	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			523.424	523.424	523.424	523.424	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
7267	ADQUISICION DE 4124,48 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA SIETE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	31-Chilón	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	MCC AD 7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			331.395	331.395	331.395	266.002	80%	0	0	OTROS	7	0	0%	
7379	ADQUISICION DE 6 CAMARAS DIGITALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	31-Chilón	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	MCC AD 10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			14.388	14.388	14.388	10.390	72%	0	0	EQUIPO	6	5	83%	
7748	ADQUISICIONES DE COLCHONES ECONOMICOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	31-Chilón	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	MCC AD 15	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			4.680	4.680	4.680	0	0%	0	0	OTROS	13	0	0%	
7727	CONTRATACION DE APOYO SECRETARIAL PARA EL COMITE MUNICIPAL DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA	31-Chilón	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	MCC AD 14	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			71.870	71.870	71.870	10.000	14%	0	0	OPERACION	1	0	0%	
7772	CONTRATACION DE MEDICO LEGISTA	31-Chilón	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	MCC AD 17	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			54.020	54.020	54.020	18.000	33%	0	0	PERSONA	1	0	0%	
7045	CONTRATACION DE 89 ELEMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	31-Chilón	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	MCC AD 5	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			5.443.889	5.443.889	5.443.889	3.361.680	62%	0	0	OTROS	85	85	100%	
7715	CURSO DE CAPACITACION PARA 95 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (FORMACION INICIAL)	31-Chilón	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	MCC AD 12	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			305.754	305.754	305.754	146.114	48%	0	0	OTROS	95	95	100%	
7758	GASTOS DE OPERACION DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA	31-Chilón	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	MCC AD 16	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			20.000	20.000	20.000	1.187	6%	0	0	OPERACION	1	0	0%	
7697	MANTENIMIENTO DE 20 RADIOS PORTATILES DE SEGURIDAD PUBLICA	31-Chilón	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	MCC AD 12	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			35.000	35.000	35.000	5.650	16%	0	0	OTROS	20	5	25%	
7458	MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE REPARACIONES DE 7 PATRULLAS	31-Chilón	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	MCC AD 9	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			303.550	303.550	303.550	209.468	69%	0	0	OTROS	6	0	0%	
1626	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN ALMANTO SUBSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DISÑO Y ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2008-2010	31-Chilón	CHILON	URBANO	MCC AD 21	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			166.750	166.750	166.750	166.750	100%	0	0	PLAN	1	1	100%	