

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5.3	6	7	8	9	10	10.9	11													
7-CHIAPAS RECURSO 2008																								
APORTACIONES FEDERALES (24 REGISTROS)													28,795,796	28,047,960	17,314,613	12,478,687	44%	0	0		1,702	876	51%	
FAS																								
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
REC ELECTRICIDAD																								
AMPLIACION																								
7649	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	40-Huixtán	LA INDEPENDENCIA	RURAL	018/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTAN CHAPAS			1,804,466	1,804,466	541,339	541,339	30%	0	0	TRANSFORMACION METRO LINEAL POSTE COLUMNA	100	40	40%	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																								
PRIMARIA																								
CONSTRUCCION																								
7575	ENMALLADO PERIMETRAL	40-Huixtán	LA LIBERTAD	RURAL	005/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTAN CHAPAS			381,612	381,612	114,483	114,483	30%	0	0	METROS CUADRADOS	100	60	60%	
7586	ENMALLADO PERIMETRAL, ILUMINACION Y TRIBUNAS	40-Huixtán	TZAJALHO	RURAL	006/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTAN CHAPAS			809,879	809,879	242,960	242,960	30%	0	0	METROS CUADRADOS	100	80	80%	
CAMMINOS RURALES																								
CAMMINOS RURALES																								
7624	APERTURA DE CAMINO, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE	40-Huixtán	JOCOSUC	RURAL	0011/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTAN CHAPAS			1,170,645	1,170,645	351,193	351,193	30%	0	0	KILOMETROS	100	70	70%	
7623	APERTURA DE CAMINO, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE	40-Huixtán	CHUM	RURAL	0012/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTAN CHAPAS			1,346,237	1,346,237	979,291	979,291	73%	0	0	KILOMETROS	100	60	60%	
7611	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	40-Huixtán	PRO FORDO	RURAL	017/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTAN CHAPAS			1,593,681	1,593,681	764,494	764,494	48%	0	0	KILOMETROS	100	48	48%	
MUROS DE CONTENCIÓN																								
7683	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	40-Huixtán	BAZOM	RURAL	028/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTAN CHAPAS			1,207,023	1,207,023	362,107	362,107	30%	0	0	METROS CUADRADOS	100	70	70%	
7652	PAVIMENTACION DE CALLE	40-Huixtán	OURAZNAL	RURAL	024/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTAN CHAPAS			1,332,021	1,332,021	399,606	399,606	30%	0	0	METROS CUADRADOS	100	25	25%	
PUENTES VEHICULARES																								
7589	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR Y MURO DE CONTENCIÓN	40-Huixtán	LOS PANCHOES	RURAL	004/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTAN CHAPAS			815,925	815,925	244,777	244,777	30%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	100	10	10%	
GASTOS INDIRECTOS																								
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																								
7546	ASISTENCIA TECNICA (PROOM)	40-Huixtán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTAN CHAPAS			490,834	490,834	324,000	324,000	66%	0	0	INFORME	100	60	60%	
69126	GASTOS INDIRECTOS	40-Huixtán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001/2008	DESARROLLO ECONOMICO	TRABAJOS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTAN CHAPAS			981,834	324,000	324,000	108,000	33%	0	0	INFORME	100	60	60%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																								
ORGANIZACIONAL																								
CARACTERIZACION Y ACTUALIZACION																								
7513	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	40-Huixtán	SAN PEDRO LA TIEBERRA	RURAL	007/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTAN CHAPAS			1,463,685	1,463,685	439,105	439,105	30%	0	0	OBRA	100	40	40%	
CONSULTORIA E INVESTIGACION ORGANIZACIONAL																								
7632	CONSTRUCCION DE SALO DE USOS MULTIPLES	40-Huixtán	SAN JOSE EL POY ENR	RURAL	0013/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTAN CHAPAS			727,101	727,130	218,130	218,130	30%	0	0	OBRA	100	40	40%	
7591	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	40-Huixtán	CHAUQUEOC	RURAL	008/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTAN CHAPAS			952,774	952,774	285,832	285,832	30%	0	0	OBRA	100	80	80%	
7601	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	40-Huixtán	BOCHILTE	RURAL	019/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTAN CHAPAS			1,421,581	1,421,581	428,474	428,474	30%	0	0	OBRA	100	25	25%	
7630	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	40-Huixtán	COLORES CHEMPL	RURAL	009/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTAN CHAPAS			979,599	979,599	293,878	293,878	30%	0	0	OBRA	100	30	30%	
76125	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	40-Huixtán	REFORMA A GIARRA	RURAL	010/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTAN CHAPAS			1,012,580	1,012,580	788,599	788,599	78%	0	0	OBRA	100	80	80%	