

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									6
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
7-CHIAPAS RECURSO 2008																									
APORTACIONES FEDERALES (22 REGISTROS)																									
FAS													5,664,527	3,043,311	2,936,377	2,756,377	91%	0	0		714	121	17%		
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																									
RECUPERACION, DRENAJE Y DRENAJE SANITARIO																									
AMPLIACION																									
62315	AMPLIACION DE 400 METROS LINEALES DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	45-Itzapangajaya	FRACCIONAMIENTO EL REPLICOR	URBANO	080013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			612,747	492,569	492,569	492,569	100%	0	0	0	METRO LINEAL	400	0	0%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE \$626,289.10 Y SE REDONDEO A LA CANTIDAD DE \$626,289.00.
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																									
CENTROS DE SALUD																									
REHABILITACION																									
54670	REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD	45-Itzapangajaya	FRANQUERA LLANOS DE MORELOS ZDA SECCION	RURAL	080013	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			180,859	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$180,859.31 Y SE REDONDEO A UN MONTO DE \$180,859.00
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																									
PREPARATORIA																									
CONSTRUCCION																									
54668	CONSTRUCCION DE UN AULA	45-Itzapangajaya	FRANQUERA CAOBA ZDA SECCION	RURAL	080010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			181,056	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$181,056.45 Y SE REDONDEO A UN MONTO DE \$181,056.45
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																									
VIVIENDA																									
AMBIACION																									
54672	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	45-Itzapangajaya	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	080007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			617,500	200,000	180,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	70	0	0%	ESTA OBRA ES DE UN MONTO EXACTO ASI QUE NO EXISTEN VARIACIONES EN SU MONTO TOTAL.
CAMINOS RURALES																									
CAMINOS RURALES																									
CONSTRUCCION																									
54663	APERTURA DE 12 KM DE CAMINO TRAMO FRANCISCO T. MADRERO 1RA. SECCION - OTAPANGAJAYA	45-Itzapangajaya	FRANCISCO MADRERO 1RA SECCION	RURAL	080012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,381,749	414,528	414,528	414,528	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	40%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$1,381,749.04 Y SE REDONDEO A LA CANTIDAD DE \$1,381,749.00
54638	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 0-600 AL 1-600 TRAMO RA. CAOBA 1RA. SECCION - FRANCISCO T. MADRERO ZDA. SECCION	45-Itzapangajaya	FRANQUERA CAOBA 1RA SECCION	RURAL	080011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,167,535	700,250	700,250	700,250	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	60%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$1,167,535.10 Y SE REDONDEO A LA CANTIDAD DE \$1,167,535.00
PLANTAS Y VEGEATALES																									
54695	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR TRAMO RA. JANA 1RA. SECCION - RA. JANA ZDA. SECCION	45-Itzapangajaya	FRANQUERA JANA ZDA SECCION	RURAL	080008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			681,868	600,000	513,066	513,066	86%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20	10	50%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$681,868.22 Y SE REDONDEO A EL MONTO DE \$681,868.00
54610	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR	45-Itzapangajaya	FRANCISCO MADRERO ZDA SECCION	RURAL	080009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			548,986	472,647	472,547	472,647	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20	10	50%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$648,986.37 Y SE APLICÓ UN REDONDEO QUEDANDO POR LA CANTIDAD DE \$648,986.00
GASTOS INDIRECTOS																									
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																									
54645	GASTOS INDIRECTOS 2008	45-Itzapangajaya	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	080001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			169,936	107,310	107,310	107,310	100%	0	0	0	PROYECTO	100	50	50%	EL MONTO EXACTO DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$169,936.85 PERO SE REDONDEO A UN MONTO DE \$169,936.00 PESOS
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																									
OPERATIVA																									
ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL																									
54556	PRODIM 2008	45-Itzapangajaya	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	080003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			113,291	56,000	56,000	56,000	100%	0	0	0	ASESORIA	100	50	50%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES DE \$113,290.56 PESOS PERO SE REDONDEO A LA CANTIDAD DE \$113,291.00 PESOS
FORTAMUN																									
INVERSION																									
OBRA PUBLICA																									
MANTENIMIENTO																									
54429	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	45-Itzapangajaya	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	080008	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			15,359	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	PEZA	100	30	30%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$15,359.45 Y SE REDONDEO A EL MONTO DE \$15,359.00
EQUIPAMIENTO																									
REDES Y BARRILES																									
54402	ADQUISICION DE RADIOS	45-Itzapangajaya	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	080009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			134,375	105,121	105,121	105,121	100%	0	0	0	PEZA	1	1	100%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$134,375.20 Y SE REDONDEO A LA CANTIDAD DE \$134,375.00 EN ESTA OBRA SE ADQUIRO UNA REPETIDORA DE RADIO LA GASTADO AL TRIMESTRE ES POR LA CANTIDAD DE \$105,121.50. SE REDONDEO A \$105,121.50
OTROS																									
53060	ADQUISICION DE UNIFORMES	45-Itzapangajaya	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	080003	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			52,619	52,619	52,619	52,619	100%	0	0	0	PERSONA	20	20	100%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$52,619.40 Y SE REDONDEO A EL MONTO DE \$52,619.00. ESTA OBRA NO TUVO MOVIMIENTO Y A QUE ESTA EJECUTADA AL 100%.
53116	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	45-Itzapangajaya	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	080006	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			27,255	27,255	27,255	27,255	100%	0	0	0	UNIDAD	20	20	100%	NO CUANTIA CON VARIACIONES LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%.
GASTO CORRIENTE																									
SERVICIOS PERSONALES																									
52997	AMPLIACION DE PLANTILLA 2008	45-Itzapangajaya	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	080001	GOBIERNO	ORDEEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLECA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,037,180	625,240	625,240	625,240	100%	0	0	0	PERSONA	20	10	50%	EL MONTO REAL EJERCIDO AL TRIMESTRE DE LA OBRA ES DE \$625,239.80 SE APLICÓ REDONDEO QUEDANDO EN \$625,240.00
OTROS GASTOS DE OPERACION																									
54369	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	45-Itzapangajaya	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	080005	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			70,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	LITRO	13,333	2,000	15%	NO TIENE VARIACIONES
54280	CAPACITACION A POLICIAS	45-Itzapangajaya	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	080007	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			60,720	40,333	40,333	40,333	100%	0	0	0	CAPACITACION	7	4	57%	NO EXISTEN VARIACIONES PARA ESTA OBRA. LO EJERCIDO REAL AL TRIMESTRE ES POR LA CANTIDAD DE \$40,333.04 Y USANDO EL REDONDEO QUEDO POR UN MONTO DE \$40,333.00
62279	DESAYUNOS BICOLARES	45-Itzapangajaya	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	080012	DESARROLLO SOCIAL	ALIMENTACION	ALIMENTACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			257,868	88,844	88,844	88,844	100%	0	0	0	COMUNIDAD	15	7	47%	EL MONTO REAL DE LO EJERCIDO ES POR LA CANTIDAD DE \$88,843.76 Y SE REDONDEO A LA CANTIDAD DE \$88,844.00 PESOS
54472	FOROED	45-Itzapangajaya	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	080011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			93,702	93,702	93,702	93,702	100%	0	0	0	PESOS	93,702	93,702	100%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$93,701.95 Y SE REDONDEO POR LA CANTIDAD DE \$93,702.00
54461	GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA	45-Itzapangajaya	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	080010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			20,000	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	NO TIENE VARIACIONES
54415	MANTENIMIENTO DE RADIOS	45-Itzapangajaya	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	080002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			15,000	9,629	9,629	9,629	100%	0	0	0	PEZA	16	10	56%	NO EXISTEN VARIACIONES EN ESTA OBRA
54437	PAGO DE INDEMNIZACION DE TERRENO	45-Itzapangajaya	JANA 1RA SECCION	RURAL	080004	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	OBRA	2	2	100%	NO EXISTEN VARIACIONES. CABE MENCIONAR QUE EL PAGO DE ESTAS INDEMNIZACIONES FUERON POR AFECTACIONES DE LOS FRENTES FRIOS EN LA ENTIDAD