

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %		Ejercidos		Avance %			
													2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	6/3	Generados 6	Ejercidos 7	8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		10/9
7-CHAPAS RECURSO 2008																								
APORTACIONES FEDERALES (36 REGISTROS)																								
FAS													27,489,203	27,489,203	27,489,203	9,851,974	36%	5,773,636	0	7,861	5,232	66%		
MANTENIMIENTO																								
94311	DEZASOLVE DEL CANAL FLUVIAL	65-Mototzintla	BARRO MILINDO I CABECERA MUNICIPAL	URBANO	OBRA VEINTIDUEVE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,155,473	1,155,473	1,155,473	619,149	54%	230,036	0	LAGUNA	1	1	58%	
URBANIZACION MUNICIPAL																								
CALLEJAS																								
CONSTRUCCION																								
94660	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERALUCO	65-Mototzintla	BARRO LLANO GRANDE EJIDO BERRIOZABAL	RURAL	OBRA NUMERO DUNCE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,272,496	1,272,496	1,272,496	872,701	69%	230,036	0	METROS CUADRADOS	2,961	2,961	100%	OBRA TERMINADA Y FINALIZADA
94339	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERALUCO	65-Mototzintla	EJIDO NOLIVIL	RURAL	OBRA TREINTA Y UNO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,361,000	1,361,000	1,361,000	581,370	43%	230,036	0	METROS CUADRADOS	3,800	1,700	45%	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES ALUMBRADO PUBLICO																								
92800	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	65-Mototzintla	BARRO PLENITUD	RURAL	OBRA VEINTICUATRO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,059,681	1,059,681	1,059,681	553,265	52%	23,036	0	POSTE LUMINARA, METRO LINEAL	18	10	56%	SEUS SIGNALES METROS Y LOS INTERESES GENERADOS SE ESTA GLOBALIZANDO POR TODAS LAS OBRAS COMO SE HEO EN LOS PRIMEROS DOS TRIMESTRES YA REPORTADOS. GRACIAS
AMPLIACION																								
94370	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	65-Mototzintla	BARRO ELLENAVISTA EJIDO CUD DE AGUA	RURAL	OBRA TREINTA Y TRES	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,639,924	1,639,924	1,639,924	491,977	30%	230,036	0	POSTE LUMINARA, METRO LINEAL	33	0	0%	NO TIENE AVANCE PORQUE ES EL 30% DE ANTICPO
94231	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	65-Mototzintla	BARRO EL CERIZO CABECERA MUNICIPAL	URBANO	OBRA VEINTISETE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,754,249	1,754,249	1,754,249	1,230,053	70%	230,036	0	POSTE LUMINARA, METRO LINEAL	40	30	75%	
95751	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	65-Mototzintla	BARRO LA MIRA EJIDO CARRIZAL	RURAL	OBRA NUMERO DOCHO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,304,668	1,304,668	1,304,668	199,300	15%	230,036	0	POSTE LUMINARA, METRO LINEAL	21	20	96%	SE MODIFICO EL MONTO TOTAL DE LA OBRA, POR AMPLIACION DE METAS YA QUE EL MONTO ANTERIOR ERA DE \$1,129,278
97161	RED DE ELCTRICIDAD	65-Mototzintla	EJIDO BELICIANO DOMINGUEZ	RURAL	OBRA VEINTITRES	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,496,205	1,496,205	1,496,205	881,169	59%	230,036	0	TRANSFORMADOR EL METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	29	25	84%	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																								
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																								
CONSTRUCCION																								
97115	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	65-Mototzintla	BARRO LAS TABLAS EJIDO CARRIZAL	RURAL	OBRA DIECINUEVE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			347,640	347,640	347,640	112,344	32%	230,036	0	METROS CUADRADOS, SALON	72	50	69%	
97668	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	65-Mototzintla	LA SOLEDAD	RURAL	OBRA VEINTIDOS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			476,017	476,017	476,017	69,349	15%	230,036	0	METROS CUADRADOS, SALON	112	90	45%	
PREESCOLAR																								
97563	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS	65-Mototzintla	SI VIENTE GUERRERO EJIDO BENTO JEREZ	RURAL	OBRA VEINTIDOS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			302,096	302,096	302,096	118,097	39%	230,036	0	METROS CUADRADOS	79	59	71%	
PRIMARIA																								
97121	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA	65-Mototzintla	BARRO LAS NUEVES EJIDO CUD DE AGUA	RURAL	OBRA CINCUENTA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			312,050	312,050	312,050	93,618	30%	230,036	0	METROS CUADRADOS	48	0	0%	NO TIENE AVANCE PORQUE ES ANTICPO DEL 30%
93771	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS	65-Mototzintla	EJIDO PINABETO	RURAL	OBRA NUMERO TRES	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			755,639	755,639	755,639	135,679	18%	230,036	0	METROS CUADRADOS	144	120	83%	
SECUNDARIA																								
95616	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 07EY1048T	65-Mototzintla	PROPEDIA LLANO GRANDE	RURAL	OBRA NUMERO 12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			296,616	296,616	296,616	120,060	40%	230,036	0	METROS CUADRADOS	73	54	72%	
97990	CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA	65-Mototzintla	RANCHERIA EL MIRADOR	RURAL	OBRA 48	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			553,789	553,789	553,789	166,139	30%	230,036	0	METROS CUADRADOS	96	0	0%	NO TIENE AVANCE PORQUE ES ANTICPO DEL 30%
CAMINOS RURALES																								
CAMINOS RURALES																								
96175	APERTURA DE CAMINO RURAL	65-Mototzintla	BARRO EL MANGO	RURAL	OBRA NUMERO NUEVE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			2,638,120	2,638,120	2,638,120	471,994	18%	230,036	0	KILOMETROS	2	1	71%	SE AVANZO AL TRIMESTRE SE ESTA AVALLANDO DESDE EL PRIMER TRIMESTRE A LA FINCA
96253	APERTURA DE CAMINO RURAL (1A ETAPA)	65-Mototzintla	SANTA ELENA	RURAL	OBRA NUMERO ONCE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,361,190	1,361,190	1,361,190	401,751	30%	230,036	0	KILOMETROS	1	1	62%	
93885	APERTURA Y REVESTIMIENTO DEL TRAMS DE CAMINO RURAL	65-Mototzintla	FINCA CHANUL	RURAL	OBRA NUMERO CUATRO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			2,278,460	2,278,460	2,278,460	770,369	34%	230,036	0	KILOMETROS	3	2	67%	
94414	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HERALUCO	65-Mototzintla	EJIDO PRIMEO DE MAYO	RURAL	OBRA TREINTAY OCHO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,766,724	1,766,724	1,766,724	530,017	30%	230,036	0	KILOMETROS	4	0	0%	NO TIENE AVANCE PORQUE ES EL 30% DE ANTICPO
RECONSTRUCCION																								
94465	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	65-Mototzintla	EJIDO AQUELES SERDAN	RURAL	OBRA 36	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,321,232	1,321,232	1,321,232	396,970	30%	230,036	0	KILOMETROS	2	0	0%	NO TIENE AVANCE PORQUE TODAVIA ES EL 30% DE ANTICPO
MANTENIMIENTO																								
95755	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	65-Mototzintla	RANCHERIA BELIGUA BELLEN	RURAL	OBRA NUM DIECISEIS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			693,224	693,224	693,224	224,208	32%	230,036	0	KILOMETROS	3	2	67%	
PUENTES Y PASOS PEATONALES																								
CONSTRUCCION																								
94615	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA	65-Mototzintla	RANCHERIA NUEVO CRICENTE	RURAL	OBRA 37	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			455,906	455,906	455,906	136,772	30%	230,036	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	58	0	0%	NO TIENE AVANCE PORQUE ES EL 30% DE ANTICPO
94646	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA	65-Mototzintla	RANCHERIA SALA NUEVA	RURAL	OBRA 38	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			489,251	489,251	489,251	146,779	30%	230,036	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	72	0	0%	NO TIENE AVANCE PORQUE ES EL 30% DE ANTICPO
REHABILITACION																								
94674	REHABILITACION DE PUENTE HAMACA	65-Mototzintla	RANCHERIA LA SOLEDAD	RURAL	OBRA 39	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			273,877	273,877	273,877	82,169	30%	230,036	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	116	0	0%	NO TIENE AVANCE POR QUE ES ANTICPO DEL 30%
PUENTES VEHICULARES																								
CONSTRUCCION																								
95540	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CON CONCRETO ARMADO	65-Mototzintla	BARRO EL ANONAL	RURAL	OBRA NUMERO DIESE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,077,010	1,077,010	1,077,010	124,654	12%	230,036	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	94	85	89%	
47988	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CON CONCRETO ARMADO	65-Mototzintla	BARRO SINALTEPEC	RURAL	OBRA NUMERO UNO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,044,680	1,044,680	1,044,680	422,600	40%	230,036	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	85	70	82%	
PORTAMUN																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
MANTENIMIENTO																								
103775	ADICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA MAQUINARIA PESADA	65-Mototzintla	MOTOTZINTLA	URBANO	OBRA NUEVE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			525,261	525,261	525,261	124,275	24%	9,115	0	LITRO	19,874	4,700	24%	
103784	GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA	65-Mototzintla	MOTOTZINTLA	URBANO	OBRA ONCE	GOBIERNO	GOBERNACION OTROS	DEPENDENCIA FEDERAL	HAYUNTAMIENTO				1,800,000	1,800,000	1,800,000	796,220	44%	9,115	0	PAGO	12	3	25%	ESTA OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO ESTABA CONSIDERADA A SEIS MESES PERO SE MODIFICO A 12 MESES POR ESTE MOTIVO SE MODIFICO EL MONTO TOTAL ASABI
GASTO CORRIENTE																								
SERVICIO PERSONALES																								
103768	PAGO DE SUBSIDIO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	65-Mototzintla	MOTOTZINTLA	URBANO	OBRA DOS	GOBIERNO	DEFENSA, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			6,414,675	6,414,675	6,414,675	1,421,354	22%	9,115	0	PERSONA	126	26	22%	
OTROS GASTOS DE OPERACION																								

103800	DEBAYUNOS ESCOLARES	65-Motocintla	MOTOCINTLA	URBANO	OBRA DOCE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTE S	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO			2,362,716	2,362,716	2,362,716	803,888	34%	9,115	0	ACCION	2,362,716	800,100	34%	
--------	---------------------	---------------	------------	--------	-----------	-------------------	-----------	---	-----------------------	-----------------	--	--	-----------	-----------	-----------	---------	-----	-------	---	--------	-----------	---------	-----	--