

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones															
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %														
														Ministrado	Programado	Ejercido									6	7	8	9	10	10.9								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.9	11																												
7-CHIAPAS RECUBRO 2008																																						
APORTACIONES FEDERALES (19 REGISTROS)																																						
	FAIS													10,782,128	10,782,128	10,782,128	6,586,220	62%	0	0			7,114	6,821	82%													
UPRAMIZACION MUNICIPAL																																						
CALLES																																						
36018	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	68-Ocoatepec	SAN JOSE PLAN COOTAL	RURAL	088SE071000 1861008A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				401,500	401,500	401,500	284,248	71%	0	0	0	METROS CUADRADOS	540	490	91%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE BASQUET BOL. QUE POR LA NATURALEZA DE PROYECCION FUE PROGRAMADA EN EL PROGRAMA SE-URBANIZACION												
27686	PAVIMENTACION DE CALLE	68-Ocoatepec	BARRO PLAN DE AYALA	URBANO	088SE061000 2862008A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				458,023	458,023	458,023	333,169	73%	0	0	0	METROS CUADRADOS	588	560	95%													
27708	PAVIMENTACION DE CALLES	68-Ocoatepec	RIBERA BENTO JUA REZ	RURAL	088SE061000 1861008A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				1,700,000	1,700,000	1,700,500	1,097,890	65%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,034	2,050	90%													
27703	PAVIMENTACION DE CALLES	68-Ocoatepec	RIBERA SAN SIEGO	RURAL	088SE061000 0961008A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				1,355,560	1,355,560	1,355,560	699,111	51%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,960	1,900	61%													
ELCTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																																						
RED DE ELECTRICIDAD																																						
27667	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	68-Ocoatepec	RIBERA NUEVO PROGRESO	RURAL	088SG0201000 1761008A	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				388,770	388,770	388,770	318,027	80%	0	0	0	TRANSFORMADO EL METRO LINEAL POSTE, COLONIA	11	9	82%													
27676	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	68-Ocoatepec	RIBERA RIO FRIO TOMBAR	RURAL	088SG0201000 1261008A	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				337,317	337,317	337,317	268,077	79%	0	0	0	TRANSFORMADO EL METRO LINEAL POSTE, COLONIA	8	6	75%													
27648	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	68-Ocoatepec	RIBERA LOMAS ALICOPER	RURAL	088SG0202000 1461008A	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				1,737,296	1,737,296	1,737,296	1,270,599	73%	0	0	0	TRANSFORMADO EL METRO LINEAL POSTE, COLONIA	61	46	75%													
27635	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	68-Ocoatepec	RIBERA SAN ANDRES CARRECAL	RURAL	088SG0202000 1961008A	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				656,844	656,844	656,844	556,482	85%	0	0	0	TRANSFORMADO EL METRO LINEAL POSTE, COLONIA	14	13	93%													
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																																						
CENTROS DE SALUD																																						
MANTENIMIENTO																																						
27627	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL	68-Ocoatepec	BARRO ASUNCCION	RURAL	088SD0100000 2061008A	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				480,000	480,000	480,000	327,525	68%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	287	200	70%													
27692	DEFENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES	68-Ocoatepec	RIBERA SAN PABLO HUACANZ	RURAL	088SD0100000 0761008A	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				503,680	503,680	503,680	151,104	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	350	315	90%													
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																																						
PRELIMINAR																																						
27797	BANDA PERIMETRAL	68-Ocoatepec	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	088SD1020000 2161008A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				1,016,370	1,016,370	1,016,370	723,639	71%	0	0	0	METROS CUADRADOS	350	341	95%													
GASTOS INDIRECTOS																																						
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																																						
27813	GASTOS INDIRECTOS	68-Ocoatepec	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	088J06100000 0162008A	FEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				373,779	373,779	373,779	180,000	48%	0	0	0	INFORME	1	0	0%													
FORTAMUN																																						
INVERSION																																						
INSTRUMENTO																																						
BENES MUEBLES																																						
27764	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION	68-Ocoatepec	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	088JG0202000 0962008A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				123,574	123,574	123,574	123,574	100%	0	0	0	OTROS	62	62	100%													
OTROS																																						
27748	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION	68-Ocoatepec	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	088F02020000 0462008A	GOBIERNO	GOBERNACION CIVIL	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				21,360	21,360	21,360	21,360	100%	0	0	0	OTROS	4	4	100%													
27745	ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA UMPIC	68-Ocoatepec	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	088F02020000 0962008A	GOBIERNO	GOBERNACION CIVIL	PROTECCION CIVIL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				179,800	179,800	179,800	179,800	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%													
OBLIGACIONES FINANCIERAS																																						
27742	PAGO DE DEUDA PUBLICA	68-Ocoatepec	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	088CF0100000 0962008A	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				450,000	450,000	450,000	400,000	89%	0	0	0	ACCION	1	1	89%													