

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
													2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	6	7	8	9	10	10/9		
7-CHIAPAS RECUBRO 2008																								11
APORTACIONES FEDERALES (22 REGISTROS)																								
FAS													26,389,248	26,061,746	26,298,246	6,968,968	27%	0	0		107	47	44%	
FISM																								
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																								
CONSTRUCCION																								
6585	INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	70-Ochucán	COLONIA LAGUNA LA CAMPANA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,612,711	1,612,711	1,612,711	483,813	30%	0	0	FED	1	1	50%	SE MODIFICO EL MONTO DE \$1,612,693.00 A \$1,612,710.00 AHORA YA SE REFLEJA EL AVANCE
6586	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO	70-Ochucán	COLONIA LAGUNA LA CAMPANA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,612,711	1,612,711	1,612,711	483,813	30%	0	0	FED	1	0	40%	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
RED DE ELECTRICIDAD																								
AMPLIACION																								
6485	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (2DA. ETAPA)	70-Ochucán	RANCHERIA COPANO 1A SECCION	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			794,391	794,391	794,391	238,317	30%	0	0	TRANSFORMACION METRO LINEAL POSTEL. COLONIA	13	11	85%	
6491	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	70-Ochucán	RANCHERIA LA PEÑA SEGUNDA SECCION	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,680,698	1,680,698	1,680,698	504,209	30%	0	0	TRANSFORMACION METRO LINEAL POSTEL. COLONIA	41	8	20%	
6455	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	70-Ochucán	RANCHERIA PARASO SEGUNDA SECCION	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,035,992	1,035,992	1,035,992	310,797	30%	0	0	TRANSFORMACION METRO LINEAL POSTEL. COLONIA	20	14	70%	
6522	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (2DA. ETAPA)	70-Ochucán	RANCHERIA CADEPINAL PRIMERA SECCION	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,421,501	1,421,501	1,421,501	426,450	30%	0	0	TRANSFORMACION METRO LINEAL POSTEL. COLONIA	21	11	52%	
CAMINOS RURALES																								
CAMINOS RURALES																								
CONSTRUCCION																								
6506	APERTURA DE 1 KM. DE CAMINO RURAL Y REVESTIMIENTO DE 0.650 KM. TRAMO: COPANO 2DA. LA PEÑA 3RA.	70-Ochucán	RANCHERIA LA PEÑA TERCERA SECCION	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,555,406	1,555,406	1,555,406	0	0%	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	
6521	APERTURA DE 1.7 KM. DE CAMINO RURAL, TRAMO: LA PEÑA 1RA, SECC-COPANO 2DA. SECC.	70-Ochucán	RANCHERIA COPANO SEGUNDA SECCION	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,255,625	1,255,625	1,255,625	376,687	30%	0	0	KILOMETROS	2	0	12%	
7679	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO: LAGUNA LA CAMPANA- MASPAC 3A. SECC. DEL KM 0-400 AL KM 0-800 CON OBRAS DE DRENAJE	70-Ochucán	RANCHERIA MASPAC TERCERA SECCION	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,500,410	1,500,410	1,500,410	0	0%	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	
6537	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 0.60 KM. DE CAMINO RURAL, TRAMO: COL. NUEVO MILINDO-RIB TANCHICAL (2TA. ETAPA)	70-Ochucán	RIVERA TANCHICAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,079,554	1,079,554	1,079,554	323,868	30%	0	0	KILOMETROS	1	0	10%	
7631	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 200.00 MTRS. DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR TUBULAR	70-Ochucán	SUJO LAGUNA A RIBIA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,776,878	1,776,878	1,776,878	0	0%	0	0	KILOMETROS	0	0	0%	
MANTENIMIENTO																								
6518	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL, CON MEZCLA ASFALTICA, TRAMO: E.C. PLAN DE AYALA-CHONTALPAR.C. BAJO AMACCHTE, 1KM. (2DA. ETAPA)	70-Ochucán	BENES COMUNALES BAJO AMACCHTE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,674,643	1,674,643	1,674,643	502,300	30%	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	SE PAVIMENTACION PERO NO TENGO ESA OPCION POR ESO LO DEJE COMO REHABILITACION, CHECAR SI PUEDE QUEDAR ASI
GASTOS INDIRECTOS																								
REVISION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS																								
7762	GASTOS INDIRECTOS	70-Ochucán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			607,740	607,740	607,740	330,073	54%	0	0	INFORME	1	1	50%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																								
TECNICA																								
ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA																								
7711	PRODIM	70-Ochucán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		PES-PEEP	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			303,689	303,689	303,689	80,348	26%	0	0	INFORME	1	0	30%	
FORAMUN																								
ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA																								
7661	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	70-Ochucán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			185,039	185,039	185,039	0	0%	0	0	FED	1	0	0%	NO TENGO LA OPCION DE PAGO
7681	ADQUISICION DE UNIFORME	70-Ochucán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			248,922	248,922	248,922	183,348	74%	0	0	PERSONA	57	0	0%	
7632	CONTRATACION DE ELEMENTOS	70-Ochucán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			2,928,257	2,928,257	2,928,257	1,874,288	64%	0	0	PERSONA	57	0	0%	
PROYECTOS QUE SE CUMPLEN UN ALIMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR																								
6748	DESAYUNOS ESCOLARES	70-Ochucán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,500,419	1,500,419	1,500,419	0	0%	0	0	ALUMNO	2,162	0	0%	