

3611	CONSTRUCCION DE LETRINA Y FOSA SEPTICA	73-Palencia	RANCHERA SAN LUIS 2DA SECC	RURAL	130	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	116.796	116.796	116.796	0	0%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10	0	0%	
3644	CONSTRUCCION DE LETRINAS Y FOSA SEPTICA	73-Palencia	SIEDO AGUA BLANCA SERRANA	RURAL	114	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2.241.799	700.000	700.000	0	0%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	185	0	0%	
3668	CONSTRUCCION DE LETRINAS Y FOSA SEPTICA	73-Palencia	SIEDO BABLONA 3RA SECC	RURAL	119	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	350.389	350.389	350.389	0	0%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	30	0	0%	
3660	CONSTRUCCION DE LETRINAS Y FOSA SEPTICA	73-Palencia	SIEDO NUEVO SONDRA	RURAL	117	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	456.838	140.000	140.000	0	0%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	40	0	0%	
3655	CONSTRUCCION DE LETRINAS Y FOSA SEPTICA	73-Palencia	SIEDO SANTA ORUZ	RURAL	116	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	342.627	120.000	120.000	0	0%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	30	0	0%	
3666	CONSTRUCCION DE LETRINAS Y FOSA SEPTICA	73-Palencia	POBLADO JUAN SABINES	RURAL	118	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	291.991	291.991	291.991	0	0%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	25	0	0%	
URBANIZACION MUNICIPAL																							
CALLE																							
2504	APERTURA DE CALLES CON REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE	73-Palencia	EJ ANGEL ALBINO CORZO 2DA SECC	RURAL	095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	347.495	150.000	150.000	0	0%	0	0	0	METROS	2.390	0	0%	
3609	APERTURA DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-Palencia	SIEDO NUEVO PALENCUE	RURAL	168	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	399.899	399.899	399.899	0	0%	0	0	0	METROS	1.370	0	0%	
1612	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-Palencia	SIEDO AUGUSTO GOMEZ Y LLANURVA	RURAL	090	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	988.309	180.000	180.000	0	0%	0	0	0	METROS	2.920	0	0%	
1431	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-Palencia	POBLADO CLAUSTRADOS CARDENAS	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	304.304	100.000	100.000	0	0%	0	0	0	METROS	1.200	0	0%	
13113	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-Palencia	POBLADO FELPE ANGELES	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	309.338	180.000	92.801	92.801	52%	0	0	0	METROS	463	150	32%	
1684	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES Y CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS	73-Palencia	COLONIA CAPITAN RAMON LARA	URBANO	143	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	796.606	796.606	796.606	0	0%	0	0	0	METROS	2.153	0	0%	
12309	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANDEJAS EN LA AV. LOS BUENOS PARENTES, CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO ZARCO	73-Palencia	BARRO GUADALUPE COL. PAKALMA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	470.596	200.000	141.176	141.177	71%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1.586	30	2%	
15938	CONSTRUCCION DE REFUGIO PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	73-Palencia	BARROS LOS OLIVERADOS CAB MPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	489.319	150.000	146.795	146.795	98%	0	0	0	METROS	1	0	30%	
11927	CONSTRUCCION DE REFUGIO PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	73-Palencia	BARROS LOS OLIVERADOS CAB MPAL	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	489.319	489.319	489.319	146.795	30%	0	0	0	METROS	1	0	30%	ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL MES DE NOVIEMBRE
12322	PAVIMENTACION CON CONCRETO H EN LA AV. BUENOS PARENTES, CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO ZARCO	73-Palencia	BARRO GUADALUPE COL. PAKALMA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1.755.352	600.000	526.655	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5.274	1.500	28%	RETALZO POR LAS LLUVIAS
12348	PAVIMENTACION CON CONCRETO H EN LA AV. BUENOS PARENTES, CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO ZARCO	73-Palencia	BARRO GUADALUPE COL. PAKALMA	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1.755.352	600.000	526.605	526.605	88%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5.274	1.700	32%	
12363	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO PERIFERICO SUR	73-Palencia	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2.789.859	2.789.859	2.789.859	2.789.859	100%	0	0	0	METROS	1.720	1.720	100%	
12368	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES TELESCOPARIA EL MANANTIAL, PROCL. LA MANA Y LAS GARDENAS	73-Palencia	COL. PAKALMA BARRIO JONCA VISTA	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	859.970	859.970	859.970	859.969	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1.590	1.590	100%	
20336	PAVIMENTACION DE CALLES CON ASFALTO (AV. USMAL Y C. CHOCOLLA)	73-Palencia	COLONIA MAYA LACANAN	URBANO	146	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1.106.747	1.106.747	1.106.747	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4.113	0	0%	
13402	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO PERIFERICO NORTE	73-Palencia	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2.670.965	2.670.965	1.446.176	1.446.176	54%	0	0	0	METROS	1.769	800	45%	OBRA EN PROCESO
16838	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-Palencia	COLONIA LA MELERA	URBANO	142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1.087.585	1.087.585	1.087.585	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2.240	0	0%	
16901	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (AV. LOS LAURLES)	73-Palencia	COLONIA LA LUISEN 2DA	URBANO	141	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1.389.761	1.389.761	1.389.761	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2.835	0	0%	
15258	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COL. LOMAS DE PAKAL. AV. PAKAL DE CONCRETO HIDRAULICO	73-Palencia	COL. LOMAS DE PAKAL CAB MPAL	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	834.062	834.062	250.000	250.218	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1.602	0	0%	
13420	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO PERIFERICO ORIENTE	73-Palencia	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	342.152	342.152	110.000	337.547	99%	0	0	0	METROS	200	180	90%	OBRA EN PROCESO.FALTA PAGAR RETENCIONES
REHABILITACION																							
REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CALLES Y OBRAS DE DRENAJE																							
20661	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CALLES Y OBRAS DE DRENAJE	73-Palencia	SIEDO ANTOQUIA	RURAL	147	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	581.730	581.730	581.730	0	0%	0	0	0	METROS	1.620	0	0%	
FENTES Y PISOS PEATONALES																							
CONSTRUCCION																							
1524	CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO.	73-Palencia	COLONIA KAKALIN	URBANO	084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	713.855	713.855	250.000	214.158	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2.670	0	0%	SE PAGO EL ANTIPO DE LA OBRA
1620	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32*18MTS	73-Palencia	CAB MPAL LINADO DEPORTIVA	URBANO	082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	671.745	210.000	210.000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	576	0	0%	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
RED DE ELECTRICIDAD																							
1248	CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	73-Palencia	INPE EL LIMONAR	RURAL	35	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1.254.072	1.254.072	501.628	376.221	30%	0	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1.471	441	30%	SE LE PAGO EL 30% DE ANTIPO DE LA OBRA
1245	CONSTRUCCION DE RED ENERGIA ELECTRICA	73-Palencia	RANCHERA EL CAMBITO	RURAL	33	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	838.810	838.810	335.554	257.643	30%	0	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	60	30	30%	SE PAGO EL ANTIPO DE LA OBRA, CON UN EL 30%.
1250	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	73-Palencia	SIEDO AMPLIACION PALENCUE	RURAL	38	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1.035.891	1.035.891	414.356	310.123	30%	0	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1.228	388	30%	SE LE PAGO EL ANTIPO DE LA OBRA
1246	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	73-Palencia	RANCHERA SAN JAVIER 2DA SECC	RURAL	34	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1.117.794	1.117.794	447.150	335.335	30%	0	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1.253	35	2%	SE LE PAGO EL ANTIPO DE OBRA
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																							
1451	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN BSC. TELBACHILLERATO NO. 20	73-Palencia	SIEDO LA CASADA	RURAL	059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	383.880	383.880	120.000	115.164	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	0	30%	SE PAGO EL ANTIPO DE LA OBRA, SE TERMINARA EN NOVIEMBRE
13150	CONSTRUCCION DE DOS AULAS COBACH NO. 81 CLAVE 07EM50009M	73-Palencia	POBLADO MIGUEL HIDALGO	RURAL	22	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	796.498	796.498	240.000	238.949	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALILAS	2	0	0%	SE PAGO EL ANTIPO DE LA OBRA
5845	CONSTRUCCION DE SALON DE JUNTAS (SUPERVISORA ESCOLAR)	73-Palencia	COLONIA TRAL	URBANO	166	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	238.302	238.302	238.302	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	1	0	0%	

1303		CONSTRUCCION DE TRES AULAS EMSAD NO.112 CLAVE 07EM5006M	73-Palencia	SUJO LAZARO CARDENAS	RURAL	027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,146,365	1,146,365	350,000	343,900	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	3	0	0%	SE PAGO EL ANTICIPO DE LA OBRA
1347		PRIMARIA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES BSC. PRIM. IGNACIO M AL TAMBIANO CLAVE 07PB180X	73-Palencia	COL. FRANKLIN BARR BAYO DOMINGO	URBANO	32	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	383,880	383,880	125,000	115,164	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	0	0%	SE PAGO EL ANTICIPO DE LA OBRA
1319		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES BSC. PRIM. MIGUEL HIDALGO C.57DPB150E	73-Palencia	SUJO PLAN DE AYALA	RURAL	063	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	383,880	383,880	383,880	115,164	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	0	0%	SE PAGO EL ANTICIPO DE LA OBRA
1326		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES BSC. PRIM. 16 DE SEP. CLAVE 07DPB193ZF	73-Palencia	SUJO BRILLANTE RUBEN VISTA	RURAL	25	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	383,880	383,880	120,000	115,164	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	0	0%	SE PAGO LA ESTIMACION DE LA OBRA
13187		CONSTRUCCION DE DOS AULAS BSC. PRIM. BILING. EMILIANO ZAPATA CLAVE 07DPB007F	73-Palencia	SUJO JALISCO JUBIANCITA	RURAL	23	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	559,374	559,374	170,000	167,812	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	0	0%	SE PAGO LA ESTIMACION DE LA OBRA
13341		CONSTRUCCION DE DOS AULAS BSC. PRIM. PTAGORAS CLAVE 07DPB2754Z	73-Palencia	COL. FRANKLIN BARR NUEVA ESPERANZA	URBANO	028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	559,374	559,374	170,000	167,812	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	0	0%	SE PAGO LA ESTIMACION DE LA OBRA
13222		CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ CLAVE 07DPB290K	73-Palencia	COLONIA FRANKLIN	URBANO	24	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	312,605	312,605	95,000	93,781	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	SE PAGO LA ESTIMACION DE LA OBRA
1516		SECUNDARIA CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. TELESECUNDARIA NO. 967	73-Palencia	SUJO NUEVO MEXICO	RURAL	062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	564,844	564,844	564,844	169,453	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	SE LE PAGO EL ANTICIPO DE LA OBRA
13272		CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL TELESECUNDARIA NO. 988 JUAN J. ROUSSEAU CLAVE 07EY09980	73-Palencia	SUJO CHACAMAX	RURAL	28	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	317,888	317,888	95,000	93,369	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	
1441		CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESC. TELESECUNDARIA NUMERO 1107	73-Palencia	SUJO NUEVO MEXICO	RURAL	058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	564,844	564,844	170,000	169,453	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	0	15%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
VIVIENDA																							
AMPLIACION																							
3470		CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	SURESTE LIBRA VISTA FOR CHANCALA	RURAL	0104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	656,958	200,000	200,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	985	0	0%	
85154		CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	CAB MUNICIPAL TAXETA JAGUARHES	URBANO	156	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	273,081	273,081	273,081	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	456	0	0%	
8589		CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	COL. NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA	RURAL	106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	831,713	250,000	250,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,295	0	0%	
1573		CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	COLONIA AGRICOLA JACANDON	RURAL	074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	564,447	150,000	150,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	910	0	0%	
85297		CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	EL ADOLFO LOPEZ MARTINEZ	RURAL	159	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	449,575	449,575	449,575	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	700	0	0%	
1514		CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	EL ADOLFO LOPEZ MARTINEZ SECC	RURAL	046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	44,957	30,000	30,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	70	0	0%	
1264		CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	EL CHANCALA NO SECO	RURAL	038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	420,125	250,000	250,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	700	0	0%	
2644		CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	EL GUSTAVO DIAZ ORDAZ	RURAL	102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,011,543	310,000	310,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,575	0	0%	
1328		CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	EL HERMANEGILDO GALERNA	RURAL	048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,438,640	450,000	450,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,240	0	0%	
1574		CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	EL NUEVO JALAPA NOBRE	RURAL	075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	517,011	150,000	150,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	805	0	0%	
1577		CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	EL NUEVO PARASO EL MERO	RURAL	078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	564,447	564,447	564,447	36,400	6%	0	0	0 METROS CUADRADOS	910	0	0%	SE ENTREGARON MA TERIALES ARENA, GRABA SE TERMINARA EN NOVIEMBRE
1534		CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	SUJO ACHILIM SAN MARCOS	RURAL	066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	247,266	100,000	100,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	385	0	0%	
1531		CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	SUJO ALVARO OBREGON	RURAL	065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	440,575	200,000	200,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	700	0	0%	
1535		CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	SUJO ARMA TIA	RURAL	067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	449,575	150,000	150,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	700	0	0%	
1564		CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	SUJO APROYO BILIM	RURAL	069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	651,883	651,883	150,000	104,400	16%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,015	0	0%	SE ENTREGARON MA TERIALES ARENA, GRABA SE TERMINARA EN NOVIEMBRE
1568		CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	SUJO APROYO JERUSALEM	RURAL	072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	674,362	674,362	220,000	108,000	16%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,050	0	0%	SE ENTREGARON MA TERIALES ARENA, GRABA SE TERMINARA EN NOVIEMBRE
1666		CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	SUJO BABILONA 1RA SECC	RURAL	088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	441,131	150,000	150,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	735	0	0%	
8535		CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	SUJO BOCA DE CHANCALA	RURAL	113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	247,266	247,266	247,266	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	385	0	0%	
2657		CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	SUJO CIUDAD AGARRA	RURAL	103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	449,575	140,000	140,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	700	0	0%	
1360		CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	SUJO EL BASCANZA 2DA SECC	RURAL	053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	202,308	70,000	70,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	315	0	0%	
1609		CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	SUJO EL CHIVAL	RURAL	089	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	561,988	170,000	170,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	675	0	0%	
1265		CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	SUJO EL CLAVO	RURAL	039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,011,543	303,463	303,463	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,575	0	0%	
1567		CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	SUJO EL ESCUINERO	RURAL	083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	168,050	168,050	168,050	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	280	0	0%	
1566		CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	SUJO EL MANGIO	RURAL	071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	224,787	224,787	100,000	14,000	6%	0	0	0 METROS CUADRADOS	350	0	0%	SE ENTREGARON MA TERIALES ARENA, GRABA SE TERMINARA EN NOVIEMBRE
1397		CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	SUJO EL NARANJO	RURAL	054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	630,187	200,000	200,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,050	0	0%	
1355		CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	SUJO EL TENAPIA	RURAL	052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	224,787	224,787	70,000	50,000	22%	0	0	0 METROS CUADRADOS	350	75	21%	SE ENTREGARON MA TERIALES ARENA, GRABA SE TERMINARA EN NOVIEMBRE
1280		CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	SUJO FLOR DE CHAFAS	RURAL	044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	382,138	140,000	140,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	595	0	0%	
8525		CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	SUJO FLOR DEL RIO	RURAL	111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	440,575	150,000	150,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	700	0	0%	
2582		CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	SUJO GALLED	RURAL	098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	404,617	125,000	125,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	630	0	0%	
1604		CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	SUJO LA ALBERCA	RURAL	087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	630,187	200,000	200,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,050	0	0%	
1408		CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	SUJO LA OLIVERA	RURAL	056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	539,490	170,000	170,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	840	0	0%	

1320	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	SUDO LINDA VISTA	RURAL	047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		449.575	449.575	300.000	158.400	35%	0	0	0	METROS CUADRADOS	700	200	29%	
1349	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	SUDO MONTE BILLO	RURAL	051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		494.532	494.532	150.000	79.200	16%	0	0	0	METROS CUADRADOS	770	200	26%	SE ENTREGARON MA TERIALES ARENA, GRABA SE TERMINARA EN NOVIEMBRE
1270	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	SUDO MONTE DE SION	RURAL	041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		336.100	150.000	150.000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	560	0	0%	
9879	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	SUDO MARAÑAL	RURAL	161	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		220.412	220.412	220.412	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	350	0	0%	
9613	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	SUDO NUEVA GALILEA	RURAL	108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		899.150	270.000	270.000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1.400	0	0%	
1335	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	SUDO NUEVO EGIPTO	RURAL	049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		809.235	809.235	250.000	126.600	16%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1.365	300	22%	SE ENTREGARON MA TERIALES ARENA, GRABA SE TERMINARA EN NOVIEMBRE
1979	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	SUDO NUEVO SAMARITANO	RURAL	080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		674.362	210.000	210.000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1.050	0	0%	
1970	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	SUDO PUYPA	RURAL	073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1.715.500	520.000	520.000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2.800	0	0%	
1284	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	SUDO REVOLUCION	RURAL	045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		359.680	140.000	140.000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	560	0	0%	
1376	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	SUDO RIO SAN DIEGO	RURAL	095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		382.138	90.000	90.000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	595	0	0%	
2597	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	SUDO ROBERTO BARRIOS	RURAL	096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		674.362	150.000	150.000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1.050	0	0%	
9574	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	SUDO SAN JOSE LISIANGTA	RURAL	105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		561.988	170.000	170.000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	675	0	0%	
1581	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	SUDO SAN MANUEL	RURAL	082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		629.405	200.000	200.000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	880	0	0%	
1600	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	SUDO SANTA MARIA 2DA SECC	RURAL	085	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		696.526	200.000	200.000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	945	0	0%	
2579	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	SUDO TZEITAL MUKUJA	RURAL	097	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		441.131	150.000	150.000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	735	0	0%	
95511	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	SUDO 11 DE JULIO 1RA SECCION	RURAL	163	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		337.181	337.181	337.181	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	525	0	0%	
9551	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	SUDO 20 DE NOVIEMBRE	RURAL	101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1.286.625	390.000	390.000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2.100	0	0%	
1565	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	SUDO 30 DE MARZO	RURAL	070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1.011.543	1.011.543	200.000	162.500	16%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1.075	0	0%	SE ENTREGARON MA TERIALES ARENA, GRABA SE TERMINARA EN NOVIEMBRE
9523	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	SUDO 5 DE MAYO	RURAL	110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		404.617	404.617	404.617	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	630	0	0%	
1580	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	NCPEDIVISION DEL NORTE	RURAL	081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		224.787	224.787	80.000	36.000	16%	0	0	0	METROS CUADRADOS	350	0	0%	SE ENTREGARON MA TERIALES ARENA, GRABA SE TERMINARA EN NOVIEMBRE
95216	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	NCPESBLANCO ZARATA DEL VALLE	RURAL	157	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1.618.470	1.618.470	1.618.470	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2.520	0	0%	
1602	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	NCPFRANCISCO VILLA	RURAL	086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		247.286	80.000	80.000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	385	0	0%	
95253	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	NCPENYA UNION	RURAL	158	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		105.031	105.031	105.031	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	175	0	0%	
95343	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	POBLADO LINDA VISTA XINCH	RURAL	160	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		517.011	517.011	517.011	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	805	0	0%	
1344	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	POBLADO NUEVO APROYO	RURAL	050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		224.787	70.000	70.000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	350	0	0%	
9520	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	POBLADO SAN JUAN 2DA SECC	RURAL	109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		157.351	157.351	157.351	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	245	0	0%	
9506	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	POBLADO UNIDAD Y TRABAJO	RURAL	107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		449.575	140.000	140.000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	700	0	0%	
2575	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	RANCHERA EL PALMAR 2DA SECC	RURAL	096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		337.181	110.000	110.000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	525	0	0%	
1287	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	RANCHERA EL RECUERDO	RURAL	040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		105.031	105.031	80.000	10.637	10%	0	0	0	METROS CUADRADOS	175	25	14%	
1272	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	RANCHERA LA GLOPIA	RURAL	042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		337.181	337.181	150.000	54.000	16%	0	0	0	METROS CUADRADOS	525	70	13%	SE ENTREGARON MA TERIALES ARENA, GRABA SE TERMINARA EN NOVIEMBRE
1576	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	RANCHERA LA PRIMAVERA	RURAL	077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		247.286	80.000	80.000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	385	0	0%	
1537	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	RANCHERA LOS LLANOS	RURAL	068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		382.138	120.000	120.000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	595	0	0%	
95930	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	RANCHERA LUIS ALFREDO	RURAL	167	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		449.575	449.575	449.575	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	700	0	0%	
1275	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	RA EL PALMAR 1RA SECCION	RURAL	043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		427.096	150.000	150.000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	665	0	0%	
1590	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	RA MEDILLN 1RA SECC	RURAL	084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		337.181	337.181	337.181	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	525	0	0%	
2597	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	RA SAN FRANCISCO LAS RUINAS	RURAL	099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		337.181	110.000	110.000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	525	0	0%	
95412	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	RA SAN MARCOS 2DA SECCION	RURAL	162	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		220.412	220.412	220.412	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	350	0	0%	
2549	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-Palencia	RA SANTA ISABEL	RURAL	100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		337.181	120.000	120.000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	525	0	0%	
95441	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-Palencia	CAB MPAL Y VARAS LOCALIDADES	RURAL	153	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1.123.937	1.123.937	1.123.937	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1.750	0	0%	
1252	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-Palencia	SU NUEVO SUCALAMPA	RURAL	37	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		337.181	337.181	101.154	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	525	0	0%	

4205	INCENTIVO A LA EDUCACION PRIMARIA CON UTILES ESCOLARES	73 Palenque	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PALENQUE			240.567	240.567	240.567	240.567	100%	0	0	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES	2.850	2.550	100%	
------	--	-------------	--------------------	-------	-----	-------------------	-----------	------------------	-----------------------	--------------------------	--	--	---------	---------	---------	---------	------	---	---	-----------------------------	-------	-------	------	--