

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.9	11														
7-CHIAPAS RECURSO 2008																								
APORTACIONES FEDERALES (24 REGISTROS)													10,381,012	10,281,012	10,281,012	8,476,445	82%	0	0		13,673	13,062	96%	
FAS																								
URBANIZACION MUNICIPAL																								
CALLEJAS																								
3628	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y DE BASQUETBOOL	92-Socotlenango	COLONIA NUEVA ZACALAPA	RURAL	083-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			383,857	383,857	383,857	356,623	93%	0	0	METROS CUADRADOS	540	497	92%	
3507	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS	92-Socotlenango	POBLADO SOCOTLENANGO	URBANO	083-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			625,371	625,371	625,371	625,371	100%	0	0	METROS CUADRADOS	870	870	100%	OBRA TERMINADA
39179	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO (CALLE SIN NOMBRE)	92-Socotlenango	COLONIA UNION GUADALUPE	RURAL	083-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			1,002,652	1,002,652	1,000,650	850,647	85%	0	0	METROS CUADRADOS	2,520	2,268	90%	
35304	PAVIMENTACION DE LA OCTAVA CALLE ALVARO OBREGON Y SA. AV. INDEPENDENCIA	92-Socotlenango	BARRO GUADALUPE	URBANO	083-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			272,522	272,522	272,522	272,522	100%	0	0	METROS CUADRADOS	424	424	100%	OBRA TERMINADA
35713	PAVIMENTACION DE LA SA. AV. PROGRESOBA. C. ALVARO OBREGON Y SA. C. FRANCISCO VILLA	92-Socotlenango	POBLADO SOCOTLENANGO	URBANO	083-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL			646,281	646,281	646,281	646,281	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,033	1,033	100%	OBRA TERMINADA
35611	PAVIMENTACION DE LA SA. AV. MARIANO MATAMOROSGA. CALLES DE MAYO Y SA. C. BENITO JUAREZ	92-Socotlenango	POBLADO SOCOTLENANGO	URBANO	083-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL			607,341	607,341	607,341	607,341	100%	0	0	METROS CUADRADOS	970	970	100%	OBRA TERMINADA
39331	PAVIMENTACION DE LA 4A. C. IGNACIO SARAGOZA SA. AV. NNOS HEROES Y SA. AV. FRANCISCO Y MADERO	92-Socotlenango	SOCOTLENANGO	URBANO	083-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			368,713	368,713	368,713	184,356	50%	0	0	METROS CUADRADOS	489	489	100%	
35675	PAVIMENTACION DE LA SA. AV. INDEPENDENCIA 10A. SUR FRANCISCO VILLA Y 11A. AGRICULTURA	92-Socotlenango	POBLADO SOCOTLENANGO	URBANO	083-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL			340,157	340,157	340,157	340,157	100%	0	0	METROS CUADRADOS	543	543	100%	OBRA TERMINADA
35542	PAVIMENTACION DE LA SA. AV. NNOS HEROES TA. C. JOSE MARIA PINO SUAREZ Y SA. C. BENITO JUAREZ	92-Socotlenango	POBLADO SOCOTLENANGO	URBANO	083-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			580,671	580,671	580,671	580,671	100%	0	0	METROS CUADRADOS	903	903	100%	OBRA TERMINADA
35566	PAVIMENTACION DE LA SA. C. ALVARO TA. C. CUAUTEMOC Y SA. NNOS HEROES	92-Socotlenango	POBLADO SOCOTLENANGO	URBANO	083-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			286,206	286,206	286,206	286,206	100%	0	0	METROS CUADRADOS	446	446	100%	
35170	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD	92-Socotlenango	COLONIA CHUAMHAJ	RURAL	083-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			1,536,040	1,536,040	1,536,040	1,368,884	89%	0	0	METROS CUADRADOS	483	411	85%	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
ALUMBRADO PUBLICO																								
OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
34009	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	92-Socotlenango	SOCOTLENANGO	URBANO	083-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			544,861	544,861	544,861	505,626	93%	0	0	POSTE LUMINARA METRO LINEAL	354	354	100%	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																								
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																								
CONSTRUCCION																								
39402	CONSTRUCCION DE TECHAMBRE DE PLAZA CIVICA EN EL PLANTIL COBACH 046 CLAVE 07060099	92-Socotlenango	SOCOTLENANGO	URBANO	083-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			594,983	594,983	594,983	297,491	50%	0	0	METROS CUADRADOS SALON	600	300	50%	
PREESCOLAR																								
39665	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA DE 11 POR 18 MTS. EN EL JARDIN DE NNOS GASPARDO SOLER	92-Socotlenango	COLONIA BENITO JUAREZ	RURAL	083-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			224,761	224,761	224,761	224,761	100%	0	0	METROS CUADRADOS	198	198	100%	
CAMBIOS RURALES																								
CAMBIOS RURALES																								
MANTENIMIENTO																								
39266	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL TRAMO DEL KM 0-200 AL KM 4-300	92-Socotlenango	COLONIA CARMONA DEL RIO	RURAL	083-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			674,926	674,926	674,926	437,463	65%	0	0	KILOMETROS	4	2	50%	
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																								
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																								
CONSTRUCCION																								
33380	REVESTIMIENTO DE CANALES Y REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HORTALICO EN EL MODULO DE RIBON NO. 2 DE SOCOTLENANGO	92-Socotlenango	POBLADO SOCOTLENANGO	URBANO	083-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			500,731	500,731	500,731	480,198	96%	0	0	HECTAREA	3,285	3,285	100%	
GASTOS INDIRECTOS																								
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																								
35225	GASTOS INDIRECTOS	92-Socotlenango	POBLADO SOCOTLENANGO	URBANO	083-03-0001	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			669,081	669,081	669,081	276,439	42%	0	0	INFORME	1	0	45%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																								
TECNICA																								
ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA																								
35468	PRODIM (ASISTENCIA TECNICA)	92-Socotlenango	SOCOTLENANGO	URBANO	083-03-0016	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			221,858	221,858	221,858	133,408	60%	0	0	INFORME	1	1	50%	
FORTAMUN													5,191,381	4,676,878	4,676,878	3,124,952	67%	0	0		336,466	292,227	79%	
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
30263	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA PARIB PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. PRIM. DELIANO ZAPATA CLAVE 07090909	92-Socotlenango	EJIDO EMLIANO ZAPATA	RURAL	083-04-0002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			96,992	96,992	96,992	81,025	84%	0	0	AULA	2	2	100%	
45486	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA PARIB PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. TELESEC. NO. 029. CLAVE 07071998	92-Socotlenango	EJIDO EMLIANO ZAPATA	RURAL	083-04-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			96,992	96,992	96,992	77,663	80%	0	0	AULA	2	2	100%	
60108	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA PARIB PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. PRIM. PLAN DE GUADALUPE. CLAVE 070901270P	92-Socotlenango	EL BANCO	RURAL	083-04-0004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			76,057	76,057	76,057	63,663	84%	0	0	AULA	1	1	100%	
51442	MEJORACION DEL ALUMBRADO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	92-Socotlenango	SOCOTLENANGO	URBANO	083-04-0006	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			80,500	80,500	80,500	0	0%	0	0	PLAN	1	0	0%	
45588	PRIMER PAGO DE ADEUDO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	92-Socotlenango	SOCOTLENANGO	URBANO	083-04-0001	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SISTEMAS DE INFORMACION																								
30325	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	92-Socotlenango	SOCOTLENANGO	URBANO	083-04-0012	GOBIERNO	CREEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			84,240	84,240	84,240	84,240	100%	0	0	PEZA	11	11	100%	
OTROS																								
59445	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES PATRULLAS DE LA POLICIA MUNICIPAL	92-Socotlenango	SOCOTLENANGO	URBANO	083-04-0014	GOBIERNO	CREEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			102,804	102,804	102,804	72,242	70%	0	0	UNIDAD	3	2	67%	
49863	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	92-Socotlenango	SOCOTLENANGO	URBANO	083-04-0011	GOBIERNO	CREEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			128,928	128,928	128,928	128,928	100%	0	0	EQUIPO	202	202	100%	
51388	ADQUISICION DE MATERIAL PARA POLICIA	92-Socotlenango	COLONIA NUEVO CHELEL	RURAL	083-04-0010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	AGRICULTURA Y PESCA. O Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			366,800	366,800	366,800	0	0%	0	0	OTROS	16	8	50%	
49429	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	92-Socotlenango	SOCOTLENANGO	URBANO	083-04-0015	GOBIERNO	CREEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			100,403	100,403	100,403	0	0%	0	0	PERSONA	37	0	0%	
50877	APOYO A PRODUCTORES FRUTICOLAS	92-Socotlenango	SOCOTLENANGO	URBANO	083-04-0008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA AGROPECUARIO Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			91,315	91,315	91,315	0	0%	0	0	HECTAREA	40	10	25%	
50784	APOYO A PRODUCTORES MADEROS	92-Socotlenango	SOCOTLENANGO	URBANO	083-04-0007	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA AGROPECUARIO Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			96,946	96,946	96,946	0	0%	0	0	HECTAREA	299	108	36%	
45679	CONTRATACION ANUAL DE ELEMENTOS POLICIAOS MUNICIPALES Y VIALES.	92-Socotlenango	SOCOTLENANGO	URBANO	083-04-0016	GOBIERNO	CREEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			1,756,741	1,756,741	1,756,741	1,120,862	64%	0	0	PERSONA	37	37	100%	
51023	FORTALECIMIENTO A PRODUCTORES APICOLAS	92-Socotlenango	COLONIA SAN SEBASTIAN LA GANDELIANA	RURAL	083-04-0009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA AGROPECUARIO Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	ESTANQUE	13	0	0%	
50460	MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DE LA POLICIA MUNICIPAL	92-Socotlenango	SOCOTLENANGO	URBANO	083-04-0013	GOBIERNO	CREEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			92,870	92,870	92,870	41,039	44%	0	0	UNIDAD	3	2	67%	
GASTO CORRIENTE																								