



4294	GASTOS INDIRECTOS, 01	99-Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	09980100030 0162006A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS			2,866,064	2,866,064	2,866,064	1,636,700	57%	0	0	INFORME	1	0	0%	OBRA Y/O PROYECTO DEL 2008, GASTOS INDIRECTOS RECURSOS EJECUTADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2008.
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																								
OPERATIVA																								
4297	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM), 02	99-Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	09980200030 0262006A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS			1,433,032	1,433,032	1,433,032	628,369	98%	0	0	INFORME	1	0	0%	OBRA Y/O PROYECTO 2008 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM) GASTOS EFECTUADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2008.
FORTAMUN																								
INVERSION																								
EQUIPAMIENTO																								
5161	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE LIMPIA MUNICIPAL, 10	99-Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	09985100040 18200FA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS			483,000	483,000	483,000	423,000	88%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA EJECUTADA DEL FONDO IV 2008, EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE LIMPIA MUNICIPAL, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2008.
5116	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE LIMPIA MUNICIPAL, 10	99-Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	09985100040 17620FA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS			483,000	483,000	483,000	423,000	88%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ACCION DE FONDO IV 2008, EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE LIMPIA MUNICIPAL, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2008.
5113	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE LIMPIA MUNICIPAL, 10	99-Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	09985100040 18200FA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS			483,000	483,000	483,000	423,000	88%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ACCION DEL FONDO IV 2008, EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE LIMPIA MUNICIPAL, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2008.
GASTO CORRIENTE																								
SERVICIOS PERSONALES																								
4709	CONTRATACION DE POLICIAS PARA SEGURIDAD PUBLICA, 08	99-Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	099PR00040 016200FA	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS			39,507.128	39,507.128	39,507.128	27,325.840	69%	0	0	OTROS	628	0	0%	OBRA Y/O ACCION DEL 2008, CONTRATACION DE POLICIAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EL CUAL CONTIENE DENTRO DE SUS RUBROS: (04) EJECUCION DE ELEMENTOS, SERVICIOS ASISTENCIALES PARA ELEMENTOS, SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS, GASTOS EFECTUADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2008.
4912	CONTRATACION DE 170 POLICIAS CIUDADANOS DE PROXIMIDAD, 06	99-Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	099PR00040 13200FA	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS			3,666.697	3,666.697	3,666.697	2,214.695	60%	0	0	OTROS	170	0	0%	OBRA Y/O ACCION 2008 CONTRATACION DE 170 POLICIAS CIUDADANOS DE PROXIMIDAD, GASTOS EFECTUADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2008.
4950	INCENTIVOS PARA ELERMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, 01	99-Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	099PR0100040 116200FA	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS			433.878	433.878	433.878	11,000	3%	0	0	OTROS	433	0	0%	OBRA Y/O ACCION 2008, INCENTIVOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, GASTOS EFECTUADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2008.
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
4794	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA, 08	99-Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	099PR00040 09200FA	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS			5,088.887	5,088.887	5,088.887	2,143.707	42%	0	0	OTROS	87	0	0%	OBRA Y/O ACCION DEL 2008, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2008.
4886	CONTRATACION DE SECRETARO EJECUTIVO Y PERSONAL DEL COMSEP, 08	99-Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	099PR00040 08200FA	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS			1,078.012	1,078.012	1,078.012	549,764	51%	0	0	ACCION	1	0	0%	OBRA Y/O ACCION DEL 2008, CONTRATACION DE SECRETARO EJECUTIVO Y PERSONAL DEL COMSEP, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2008.
4819	CONTRATACION DE SEGUROS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA, 08	99-Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	099PR00040 076200FA	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS			596.478	596.478	596.478	314,418	53%	0	0	OTROS	87	0	0%	OBRA Y/O ACCION DEL 2008, CONTRATACION DE SEGURO PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA, GASTOS EFECTUADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2008.
5148	EXAMEN TOXICOLOGICO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, 01	99-Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	099PR0100040 16200FA	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS			200,000	200,000	200,000	106,504	53%	0	0	OTROS	628	0	0%	ACCION CON RECURSOS DEL FONDO IV 2008, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2008.
4870	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA, 07	99-Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	099PR0100040 066200FA	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS			352.377	352.377	352.377	153,482	44%	0	0	ACCION	2	0	0%	OBRA Y/O ACCION DEL 2008, GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA ASI COMO LA RENTA DEL INMUEBLE DEL COMITE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA, GASTOS EFECTUADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2008.
4719	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA, 08	99-Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	099PR00040 028200FA	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS			2,000.948	2,000.948	2,000.948	360,525	18%	0	0	OTROS	87	0	0%	OBRA Y/O ACCION DEL 2008, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2008.
5072	MANTENIMIENTO DE SEMOVIENTES DE SEGURIDAD PUBLICA, 08	99-Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	099PR00040 146200FA	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS			500,000	500,000	500,000	186,508	37%	0	0	OTROS	16	0	0%	PROYECTO Y/O ACCION QUE SE ESTA EJECUTANDO EN EL EJERCICIO 2008, GASTO EFECTUADO EN EL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2008.
4907	PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACION DEL CREDITO OTORGADO POR BANDERAS, 01	99-Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	099CF0100040 16200FA	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS			19,959.644	19,959.644	19,959.644	11,716.698	59%	0	0	ACCION	1	0	0%	OBRA Y/O ACCION DEL 2008, PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACION DE CAPITAL DEL CREDITO OTORGADO POR BANDERAS AL H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2008.
4928	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA FORTALECER LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSISIMUN), 01	99-Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	099PR0100040 136200FA	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS			4,474.914	4,474.914	4,474.914	97,800	2%	0	0	OTROS	0	0	0%	OBRA Y/O ACCION 2008 SUBSIDIO PARA FORTALECER LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSISIMUN), GASTOS EFECTUADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2008.
4874	RENTA DE LOCAL PARA COMANDANCIAS, 08	99-Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	099PR00040 056200FA	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS			536.234	536.234	536.234	357,489	67%	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA Y/O ACCION DEL 2008, RENTA DE LOCAL PARA COMANDANCIAS DE SEGURIDAD PUBLICA, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2008.
5007	SANEAMIENTO FINANCIERO DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO, 01	99-Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	099CF0100040 16200FA	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS			473.172	473.172	473.172	234,487	50%	0	0	ACCION	1	0	0%	OBRA Y/O ACCION EN EL EJERCICIO 2008, SANEAMIENTO FINANCIERO DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS, CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN TOTAL DE 0113,008.85 ESTRUCTURA FINANCIERA FAFM INVERSION 2008 0,746,204.59 FAFM INTERESES 2008 119,302.55 FAFM INVERSION 2007 3,357,717.90 FAFM INTERESES 2007 116,601.46 TOTAL 7,538,916.50 FAFM INVERSION 2008 473,172.36 CON RECURSO PAGADO DEL FAFM INVERSION E INTERESES 2008 SE HA CANCELADO 4,027,991.20 DEL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2008.
4793	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, 08	99-Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	099PR00040 046200FA	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS			5,579.870	5,579.870	5,579.870	3,161,808	56%	0	0	OTROS	628	0	0%	OBRA Y/O ACCION DEL 2008, SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SEMOVIENTES QUE PERTENECE A SEGURIDAD PUBLICA, GASTOS EFECTUADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2008.
7649	SUMINISTRO DE INSUMO PARA EL PROCESO DE POTABILIZACION DEL AGUA, 05	99-Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	099SC0500040 28200FA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS			2,999.875	2,999.875	2,999.875	1,500,000	50%	0	0	OTROS	1	0	0%	PAGO CON RECURSO DEL FONDO IV FAFM 2008, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2008, PARA SUMINISTRO DE INSUMOS EN EL PROCESO DE POTABILIZACION DE AGUA.
CHAMPAS RECURSO 2007																								
SUBSIDIOS (02 REGISTROS)																								
FIDUCIARIOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																								
FIBS																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
6247	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, 03	99-Tapachula	COLONIA PROGRESO II	URBANO	0998E0001030 491100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS	927 PERSONAS		262.673	69,519	69,519	0	0%	0	0	METRO LINEAL	980	960	98%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008, PERTENECIENTE AL PROGRAMA DE FIBS, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2008.
6170	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	99-Tapachula	COLONIA SANTA BARBARA DEL BOSQUE	URBANO	0998E00101030 336100GC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS	785 PERSONAS		453.524	247,169	247,169	247,169	100%	0	0	METRO LINEAL	1,650	1,650	100%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008, PERTENECIENTE AL PROGRAMA FIBS, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2008.
6263	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA E ISC. PRIM. EMILIANO ZAPATA, 01	99-Tapachula	COLONIA REVOLUCIONA NA CAMPESINA	URBANO	0998E00102030 776100GC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS	237 ALUMNOS		302.432	120,678	120,678	96,438	79%	0	0	METROS CUADRADOS	540	486	90%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008, OBRA PERTENECIENTE AL PROGRAMA FIBS (ESTATAL), GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2008.
6248	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	99-Tapachula	FRACCIONAMIENTO SAN JORGE	URBANO	0998E00602030 206100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS	1236 PERSONAS		705.450	269,588	269,588	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,400	5,737	90%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA 2008, PERTENECIENTE AL PROGRAMA FIBS, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2008.
6150	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	99-Tapachula	SUDO TROTILACAN DEL VALLE	RURAL	0998E04002030 228100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS	740 PERSONAS		423.904	161,303	161,303	72,732	45%	0	0	KILOMETRO	1	1	90%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008, PERTENECIENTE AL PROGRAMA FIBS (ESTATAL), GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2008.
6289	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	99-Tapachula	SUDO 20 DE NOVIEMBRE	RURAL	0998E04002030 089100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS	705 PERSONAS		604.448	307,412	307,412	145,050	47%	0	0	KILOMETRO	1	1	90%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008, PERTENECIENTE AL PROGRAMA FIBS (ESTATAL), GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2008. (TROCEN TRIMESTRE DE 2008).
6344	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (TRAMO KM 0 KM AL N 2006, 04	99-Tapachula	CANTON BUENOS ASES	RURAL	0998E04002030 089100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS	1656 PERSONAS		1,890.897	1,890.897	1,890.897	850,310	45%	0	0	KILOMETRO	2	1	31%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008, PERTENECIENTE AL PROGRAMA FIBS (ESTATAL), GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2008. (TROCEN TRIMESTRE DE 2008).

6482	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	98-Tapachula	FRACCION LOS ANGELES	RURAL	0985B0402030 196100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	934 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,065,816	549,493	549,493	0	0%	0	0	0 KILOMETRO	2	1	70%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2008. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FIS (ESTATAL). GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2008. (TERCER TRIMESTRE DE 2008).
<b>FONDOS REGIONALES</b>																								
CONSTRUCCION																								
6563	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COL. TEOFILO ACEBO II FRACC. LOS COCOS II	URBANO	0985C0100031 89100GC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	329 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	187,797	74,201	74,201	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	1,651	1,570	95%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO II (187,797) Y EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO LO REFERENCIADO (74,201). PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2008.
6618	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COL. TEOFILO ACEBO II FRACC. TEYECAY	URBANO	0985C0100031 876100GC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	800 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	150,000	38,174	38,174	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	1,170	1,111	95%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO II (150,000) Y EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO LO REFERENCIADO (38,174). PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2008.
6722	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COLONIA OLIMPA	URBANO	0985C0100030 476100GC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	845 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	415,709	109,117	109,117	96,841	88%	0	0	0 METRO LINEAL	2,603	2,474	95%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO II (415,709) Y EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO LO REFERENCIADO (109,117). PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2008.
6842	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COLONIA FORBES UNIDOS	URBANO	0985C0100030 276100GC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	984 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	415,388	54,303	54,303	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	3,882	3,700	95%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO II (415,388) Y EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO LO REFERENCIADO (54,303). PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2008. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2008.
6977	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COLONIA EL PROGRESO II	URBANO	0985C0100031 99100GC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	980 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	95,896	95,896	95,896	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	801	785	98%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2008.
6999	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COLONIA LOS ANGELES	URBANO	0985C0100031 89100GC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	859 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	376,003	376,003	376,003	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	3,003	2,844	98%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO II (376,003) Y EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO LO REFERENCIADO (283,202.43) CON RECURSOS DEL PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2008.
6167	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	SEDO ALVARO OBREGON	RURAL	0985C0100032 006100GC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	752 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,000,000	1,000,000	1,000,000	499,090	50%	0	0	0 METRO LINEAL	5,720	2,884	50%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2008.
6272	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-Tapachula	SEDO RAYMUNDO BARRALES	RURAL	0985B0602030 276100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	525 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	599,672	209,354	209,354	0	0%	0	0	0 METRO CUADADO	6,438	5,800	90%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2008. (SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008).
6384	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	98-Tapachula	CANTON ELEVEN	RURAL	0985B0402030 276100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	988 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	35,142	35,142	35,142	0	0%	0	0	0 KILOMETRO	2	1	50%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. EL RECURSO PRESUPUESTAL ES LO APORTADO HASTA ESTE MOMENTO POR EL ESTADO. TERCER TRIMESTRE 2008.
6383	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	98-Tapachula	FRACCION TEOFILO ACEBO	RURAL	0985B0402030 696100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	562 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	630,014	630,014	630,014	175,077	28%	0	0	0 KILOMETRO	1	0	33%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2008. (TERCER TRIMESTRE DE 2008).
6336	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL LIBRAMIENTO SURRAMAL, 04	98-Tapachula	CANTON SAN NICOLAS LAGARTERO	RURAL	0985B0402030 696100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	2883 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	3,291,329	1,320,209	1,320,209	738,538	56%	0	0	0 KILOMETRO	5	4	83%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO (3,291,329) Y EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO LO REFERENCIADO (1,320,209). PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2008.
6404	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	98-Tapachula	CANTON MONTENEGRO	RURAL	0985B0402030 666100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	1426 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,627,660	1,627,660	1,627,660	848,662	52%	0	0	0 KILOMETRO	2	1	25%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2008.
6451	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	98-Tapachula	SA FRACCION SEDO MEXQUITO	RURAL	0985B0402030 276100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	753 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	860,092	860,092	860,092	280,237	33%	0	0	0 KILOMETRO	1	0	35%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO II (860,092) Y EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO LO REFERENCIADO (280,237). PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2008.
6254	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERALUCO, 06	98-Tapachula	COLONIA LOMA BONITA	URBANO	0985B0501030 466100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	970 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	325,320	325,320	325,320	313,948	97%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,658	623	40%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2008.
6415	PAVIMENTACION HERALUCA DE ANADADORES, 06	98-Tapachula	COLONIA 12 DE DICIEMBRE	URBANO	0985B0501030 926100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	379 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	216,178	216,178	216,178	0	0%	0	0	0 METRO CUADADO	722	108	15%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2008. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2008.
6288	PAVIMENTACION HERALUCA DE CALLES (PERIFERICO 00.000 AL 1.415), 06	98-Tapachula	SEDO PAVENCIL	RURAL	0985B0501030 676100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	3788 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,116,317	589,543	589,543	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	9,197	8,759	95%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO II (2,116,317) Y EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO LO REFERENCIADO (589,543). PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2008.
AMPLIACION																								



60951	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COLONIA LOS ANGELES	URBANO	0985C0100031 996100E0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					376.003	376.003	376.003	340.679	91%	0	0	0	METRO LINEAL	3.003	2.945	98%	OBRA ENTREGADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008, SE LE HIZO ENTREGA DE UN ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 263.202.43 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DRE/IFSM/001340/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2008.
59973	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COLONIA LOS GRAJUELOS	URBANO	0985C0100031 804100E0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					99.768	99.768	99.768	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	833	775	93%	OBRA ENTREGADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008, SE LE HIZO ENTREGA DE UN ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 40.814.111 RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) PARA EL AVANCE FISICO A REALIZAR POR EL CONTRATISTA EN LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DRE/IFSM/000934/2007. GASTO EFECTUADO ENERO A SEPTIEMBRE 2008.
60460	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COLONIA LUIS DONALDO COLCOCO	URBANO	0985C0100030 306100E0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					765.484	765.484	765.484	525.987	73%	0	0	0	METRO LINEAL	3.103	1.386	45%	OBRA ENTREGADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008, SE LE ENTREGO UN ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 382.743.29 EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) PARA EL AVANCE FISICO QUE ESTA REALIZANDO EL CONTRATISTA. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DRE/IFSM/001763/2007. DEL GASTO EFECTUADO ENERO A SEPTIEMBRE 2008.
60078	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COLONIA NUEVA JERUSALEM	URBANO	0985C0100031 668100E0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					104.189	104.189	104.189	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	906	881	95%	OBRA ENTREGADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008, SE LE HIZO ENTREGA DE UN ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 50.004.57 EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DRE/IFSM/000693/2007. GASTO EFECTUADO ENERO A SEPTIEMBRE 2008.
59940	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COLONIA SAN LUIS 2	URBANO	0985C0100031 596100E0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					109.619	109.619	109.619	77.873	71%	0	0	0	METRO LINEAL	722	688	95%	OBRA ENTREGADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008, EN EL CUAL SE LE HIZO ENTREGA AL CONTRATISTA UN ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 54.809.87 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) PARA REALIZAR AVANCES FISICOS DE LA OBRA. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DRE/IFSM/000933/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2008.
60717	INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COLONIA LA JOYA 1	URBANO	0985C0100031 916100E0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					357.430	357.430	357.430	213.145	60%	0	0	0	METRO LINEAL	1.726	777	45%	OBRA ENTREGADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008, SE LE HIZO ENTREGA DE UN ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 178.715.30 EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DRE/IFSM/001137/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2008.
AMPLIACION																											
61327	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 02	98-Tapachula	COLONIA LAS TORRES	URBANO	0985C0200031 856100E0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					37.459	37.459	37.459	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	293	291	98%	OBRA ENTREGADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008, SE LE HIZO ENTREGA DE UN ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 18.728.95 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO QUE SE ESTA REALIZANDO EN LA OBRA. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DRE/IFSM/000938/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2008.
61369	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 02	98-Tapachula	COLONIA EL DAMANTE	URBANO	0985C0200031 756100E0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					53.163	53.163	53.163	41.564	78%	0	0	0	METRO LINEAL	490	480	98%	OBRA ENTREGADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008, SE LE HIZO ENTREGA DEL PAGO DE UN ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 26.381.92 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO QUE SE ESTA REALIZANDO EN LA OBRA. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DRE/IFSM/001026/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2008.
61206	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 02	98-Tapachula	COLONIA HUERTO JANIBRO	URBANO	0985C0200030 916100E0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					201.246	201.246	201.246	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1.266	597	40%	OBRA ENTREGADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008, SE LE HIZO ENTREGA DE UN ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 102.300.25 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE OBRA. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DRE/IFSM/000463/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2008.
61267	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 02	98-Tapachula	COLONIA LOMAS DE SAYLLA	URBANO	0985C0200031 836100E0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					173.384	68.153	68.153	68.153	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1.640	1.607	98%	OBRA ENTREGADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008, SE LE HIZO ENTREGA DE UN ANTIPOPO Y ESTIMACION AL CONTRATISTA CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO IFISM (173.384) Y EN EL INSTRUMENTADO Y PROGRAMADO LO REFERENCIADO ES (68.153). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DRE/IFSM/000927/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2008.
61449	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 02	98-Tapachula	COLONIA LOS PRAJALLOS	URBANO	0985C0200031 556100E0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					105.171	105.171	105.171	96.050	91%	0	0	0	METRO LINEAL	754	749	98%	OBRA ENTREGADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008, SE LE HIZO ENTREGA DE UN ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 50.395.87 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DRE/IFSM/001201/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2008.
61087	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 02	98-Tapachula	COLONIA CJO DE AGUA	URBANO	0985C0200030 516100E0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					40.860	40.860	40.860	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	65	64	98%	OBRA ENTREGADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008, SE LE HIZO ENTREGA POR UN ANTIPOPO DE LA CANTIDAD DE 20.430.05 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) PARA EL CONTRATISTA EL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DRE/IFSM/000429/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2008.
61348	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 02	98-Tapachula	COLONIA QUINTA SAN BENJUE	URBANO	0985C0200031 676100E0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					38.920	38.920	38.920	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	331	315	95%	OBRA ENTREGADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008, SE LE HIZO ENTREGA DE UN ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 19.466.07 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) AL CONTRATISTA PARA LA REALIZACION Y AVANCE FISICO DE LA OBRA REALIZADO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DRE/IFSM/000940/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2008.
61186	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 02	98-Tapachula	COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE	URBANO	0985C0200030 846100E0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					52.612	33.184	33.184	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	285	271	95%	OBRA ENTREGADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008, SE LE HIZO ENTREGA DE UN ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 26.390.90 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DRE/IFSM/000935/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2008.
61406	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 02	98-Tapachula	COLONIA AMPLIACION PROGRESO II	URBANO	0985C0200031 786100E0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					45.322	45.322	45.322	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	337	270	80%	OBRA ENTREGADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008, SE LE HIZO ENTREGA UN ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 22.651.40 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DRE/IFSM/001037/2007. GASTO EFECTUADO ENERO A SEPTIEMBRE 2008.
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																											
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE (SANTARIO)																											
CONSTRUCCION																											
61754	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTARIO 01	98-Tapachula	COLONIA OCTAVIO PALZ	URBANO	0985D0101031 556100E0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					126.560	126.560	126.560	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	340	51	15%	OBRA ENTREGADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008, SE LE HIZO ENTREGA DE UN ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 62.395.98 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DRE/IFSM/000933/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2008.
61605	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTARIO 01	98-Tapachula	COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS	URBANO	0985D0101030 256100E0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					421.788	65.511	65.511	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1.134	1.112	98%	OBRA ENTREGADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008, SE LE HIZO ENTREGA DEL PAGO DE UN ANTIPOPO Y ESTIMACION AL CONTRATISTA PARA LA REALIZACION DEL AVANCE FISICO QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DRE/IFSM/000185/2007. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO IFISM (421.788) Y EN EL INSTRUMENTADO Y PROGRAMADO LO REFERENCIADO ES (65.511). GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2008.
61668	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTARIO 01	98-Tapachula	COLONIA SANTA BARBARA DEL BOSQUE	URBANO	0985D0101030 326100E0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					453.524	247.169	247.169	247.169	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1.653	1.653	100%	OBRA ENTREGADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008, SE LE HIZO ENTREGA DEL PAGO DE ANTIPOPO Y ESTIMACION PARA EL AVANCE FISICO QUE SE ESTA EJECUTANDO EN LA OBRA, ASI COMO EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL FONDO IFISM (453.524) Y EN EL INSTRUMENTADO Y PROGRAMADO LO REFERENCIADO ES (247.169). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DRE/IFSM/000193/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2008.
61812	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTARIO 01	98-Tapachula	COLONIA 1 OCTUBRE	URBANO	0985D0101031 846100E0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					600.000	600.000	600.000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	2.055	825	40%	OBRA ENTREGADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008, SE LE HIZO ENTREGA DE UN ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 300.000.00 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) AL CONTRATISTA PARA AVANCES FISICOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN LA OBRA. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DRE/IFSM/001126/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2008.
61629	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTARIO 01	98-Tapachula	SUJO CONGRESACION REFORMA	RURAL	0985D0101031 966100E0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					300.000	126.114	126.114	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	826	586	70%	OBRA ENTREGADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008, SE LE HIZO ENTREGA DEL PAGO DE ANTIPOPO Y ESTIMACION AL CONTRATISTA EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) CON RECURSOS DEL FONDO IFISM PARA EL AVANCE FISICO QUE SE ESTA EJECUTANDO EN OBRA. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO IFISM (300.000) Y EN EL INSTRUMENTADO Y PROGRAMADO LO REFERENCIADO ES (126.114). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DRE/IFSM/001121/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2008.
64466	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTARIO, 12 A. AV. SUR PROLONGACION BOULEVARD ANSHINO, 01	98-Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0985D0101031 946100E0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					412.618	95.988	95.988	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	852	850	95%	OBRA ENTREGADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008, SPDS/DRE/IFSM/001199/2007. NO. OBRA 098-03-03141 CON UN PRESUPUESTO DE \$412.618.37. REFERENCIADO UN IMPORTE AL EJERCICIO 2008 DE \$95.988.12 PERTENECIENTE AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2008.
61713	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO, SECTOR II	98-Tapachula	COLONIA VIVA MEXICO	URBANO	0985D0101030 786100E0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					534.799	325.273	325.273	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1.727	866	40%	OBRA ENTREGADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008, SE LE HIZO ENTREGA DEL PAGO DE ANTIPOPO Y ESTIMACION AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO IFISM (534.799) Y EN EL INSTRUMENTADO Y PROGRAMADO LO REFERENCIADO ES (325.273). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DRE/IFSM/000930/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2008.
61733	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO, 01	98-Tapachula	COLONIA LA JOYA	URBANO	0985D0101030 786100E0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					251.838	150.847	150.847	150.847	100%	0	0	0	METRO LINEAL	960	960	98%	OBRA ENTREGADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008, SE LE HIZO ENTREGA AL CONTRATISTA DEL PAGO DE ANTIPOPO Y ESTIMACION PARA EJECUCION DE AVANCE FISICO EN LA OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007). EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO IFISM (251.838) Y EN EL INSTRUMENTADO Y PROGRAMADO LO REFERENCIADO ES (150.847). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DRE/IFSM/000466/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2008.
AMPLIACION																											
62157	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTARIO 02	98-Tapachula	COLONIA LOS AMORES	URBANO	0985D0201031 706100E0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					53.020	53.020	53.020	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	211	207	98%	OBRA ENTREGADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008, SE LE HIZO ENTREGA AL CONTRATISTA POR LA CANTIDAD DE 26.510.02 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA EJECUTANDOSE. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DRE/IFSM/000932/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2008.
62171	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTARIO 02	98-Tapach																									



