

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Fisico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|--------------------------------------|--------|----------------------|----------------------|--|---|--|------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|--------------------------|------------------|------------------------|---|--|---|---|---|---|----|------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.9 | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 5.3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.9 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7-CHAPAS RECURSO 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES (23 REGISTROS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAS | | | | | | | | | | | | | 8,476,030 | 5,920,613 | 5,920,613 | 5,920,613 | 100% | 0 | 0 | | 4,302 | 2,403 | 56% | | | | | | | | | | | |
| ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECUPERACION, ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30853 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | 112 Unión Juárez | BARRO EL PROGRESO CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 11250001080 076000FA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHAPAS | | | 298,480 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 100 | 33% | EL MONTO DE LA OBRA ES DE \$ 298,480.26 | | | | | | | | | | |
| URBANIZACION MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CALLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29360 | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 112 Unión Juárez | SUBIO TALQUAN | RURAL | 11250001000 096100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHAPAS | | | 570,388 | 446,699 | 446,699 | 446,699 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA DE METROS CUADRADOS REPRESENTA UNA CALLE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ASCIENDE A \$ 570,388.61 | | | | | | | | | | |
| 29275 | PAVIMENTACION DE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ CON CONCRETO HIDRAULICO | 112 Unión Juárez | SUBIO 11 DE ABRIL | RURAL | 11250001000 046100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHAPAS | | | 306,217 | 372,941 | 372,941 | 372,941 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | EL MONTO DE LA OBRA ASCIENDE A \$ 306,217.09, EXISTENDO UNA AMPLIACION DE METAS POR \$ 66,724.41, QUEDANDO EL MONTO TOTAL DE LA OBRA POR \$ 372,941.50 | | | | | | | | | | |
| 28884 | PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS CON CONCRETO HIDRAULICO | 112 Unión Juárez | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 11250001000 085100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHAPAS | | | 705,483 | 705,483 | 705,483 | 705,483 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3 | 3 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA DE METROS CUADRADOS, CORRESPONDE A CALLES EL MONTO DE LA OBRA ASCIENDE A \$ 705,483.99 | | | | | | | | | | |
| 28885 | PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE FEBRERO CON CONCRETO HIDRAULICO | 112 Unión Juárez | SUBIO 11 DE ABRIL | RURAL | 11250001000 096100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHAPAS | | | 396,885 | 305,548 | 305,548 | 305,548 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 52 | 52 | 100% | EL MONTO DE LA OBRA ES DE \$ 396,885.07, SUPERANDO EN LA OBRA EL MONTO DE \$ 305,548.71, EXISTENDO UN APORTA PRESUPUESTAL DE \$ 91,296.36 | | | | | | | | | | |
| INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS NIVELES EDUCATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29689 | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA CON ESTRUCTURA METALICA | 112 Unión Juárez | SUBIO DESIQUANO | RURAL | 11250101000 266100EA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES PARAFESTIVOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHAPAS | | | 711,399 | 213,418 | 213,418 | 213,418 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 0 | 30% | EL MONTO DE LA OBRA ASCIENDE A \$ 711,399.82 | | | | | | | | | | |
| 29430 | CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA | 112 Unión Juárez | SUBIO TRINIDAD | RURAL | 11250101000 086100EA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES PARAFESTIVOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHAPAS | | | 799,088 | 628,691 | 628,691 | 628,691 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | EL MONTO DE LA OBRA ASCIENDE A \$ 799,088.79 | | | | | | | | | | |
| CAMINOS RURALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAMINOS RURALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28738 | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO | 112 Unión Juárez | FRACCION NUEVA ESPERANZA | RURAL | 11250001080 076100EA | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRITERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHAPAS | | | 704,515 | 704,515 | 704,515 | 704,515 | 100% | 0 | 0 | KILOMETROS | 1.080 | 1.080 | 100% | LA UNIDAD KILOMETROS, CORRESPONDE A METROS CUADRADOS EL MONTO DE LA OBRA ES DE \$ 704,515.76 | | | | | | | | | | |
| 28682 | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO 1A. ETAPA | 112 Unión Juárez | SUBIO ELERKA | RURAL | 11250001070 085100EA | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRITERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHAPAS | | | 1,000,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 100% | 0 | 0 | KILOMETROS | 1,200 | 360 | 30% | LA UNIDAD DE MEDIDA KILOMETRO, CORRESPONDE A METROS CUADRADOS | | | | | | | | | | |
| 28708 | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO 1A. ETAPA | 112 Unión Juárez | SUBIO SAN RAFAEL | RURAL | 11250001080 096100EA | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRITERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHAPAS | | | 900,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 100% | 0 | 0 | KILOMETROS | 1,200 | 360 | 30% | LA UNIDAD DE MEDIDA KILOMETROS, CORRESPONDE A METROS CUADRADOS | | | | | | | | | | |
| 28851 | PAVIMENTO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (350 ML) TRAMO KM 1.987 AL 2.297; 2.132.396M2 | 112 Unión Juárez | SUBIO SAN JOSE | RURAL | 11250001000 016100EA | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRITERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHAPAS | | | 1,578,715 | 1,578,715 | 1,578,715 | 1,578,715 | 100% | 0 | 0 | KILOMETROS | 350 | 350 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA KILOMETRO CORRESPONDE A METRO LINEAL EL MONTO DE LA OBRA ES DE \$ 1,578,715.27 | | | | | | | | | | |
| GASTOS INDIRECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30127 | CONTRATACION DE PERSONAL DE GASTOS INDIRECTOS 2008 | 112 Unión Juárez | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 11250010000 082000EA | DESARROLLO ECONOMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHAPAS | | | 336,644 | 201,592 | 201,592 | 201,592 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 53 | 39 | 74% | EL IMPORTE DE LA OBRA ES DE \$336,644.88 | | | | | | | | | | |
| PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLANIFICACION (DESARROLLO ECONOMICO, MUNICIPAL, RURAL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30463 | ASISTENCIA TECNICA PRODIM 2008 | 112 Unión Juárez | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 11250001080 116200EA | DESARROLLO ECONOMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHAPAS | | | 168,322 | 95,015 | 95,015 | 95,015 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 13 | 9 | 69% | EL MONTO DE LA OBRA ES DE \$168,322.44 | | | | | | | | | | |
| FORAMUN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SISTEMAS DE INFORMACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49348 | ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES ANALOGICOS Y/O DIGITALES | 112 Unión Juárez | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 11299000080 296200FA | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHAPAS | | | 30,000 | 30,250 | 30,250 | 30,250 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 31 | 20 | 65% | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53177 | FOMED 2008 | 112 Unión Juárez | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 11290010080 296200FA | GOBIERNO | GOBERNACION | PROTECCION CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHAPAS | | | 256,797 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 16,500 | 0 | 0% | EL IMPORTE DEL PROYECTO ES DE \$ 256,797.95 | | | | | | | | | | |
| 53036 | PROGRAMA DE PISOS Y TECHOS SEGUROS (SEDEBOL) | 112 Unión Juárez | VARIAS | RURAL | 11284070080 296200FA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHAPAS | | | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 450 | 0 | 0% | | | | | | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS GASTOS DE OPERACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53261 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA SEGURIDAD PUBLICA | 112 Unión Juárez | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 11299000080 102000FA | GOBIERNO | GOBERNACION | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHAPAS | | | 183,500 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 100% | 0 | 0 | VEHICULO | 10 | 6 | 60% | EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ERA DE \$ 216,000.00, PERO POR ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DEL FONDO IV, QUEDA EN \$ 183,500.00 | | | | | | | | | | |
| 53216 | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 112 Unión Juárez | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 11299000080 187010FA | GOBIERNO | GOBERNACION | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHAPAS | | | 139,020 | 77,885 | 77,885 | 77,885 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 64 | 50 | 78% | EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ERA DE \$ 224,039.00, PERO DEBIDO A MODIFICACIONES EN LA DISTRIBUCION DEL RECURSO DEL FONDO IV QUEDA EN \$ 139,020.00 | | | | | | | | | | |
| 52780 | COMBUSTIBLE PARA RONDINES Y OPERATIVOS PARA COMBATIR EL NARCOTRAFICO | 112 Unión Juárez | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 11299000080 312601FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHAPAS | | | 32,400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 3,000 | 400 | 13% | | | | | | | | | | | |
| 53123 | COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA | 112 Unión Juárez | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 11299000080 296200FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHAPAS | | | 34,687 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 6,000 | 2,000 | 33% | EL IMPORTE DEL PROYECTO ES DE \$ 34,687.45 | | | | | | | | | | |
| 53206 | CONTRATACION DE CONTADOR PARA LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33 | 112 Unión Juárez | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 11290000080 296200FA | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHAPAS | | | 164,550 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0% | | | | | | | | | | | |
| 49530 | EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 112 Unión Juárez | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 11299000080 302701FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHAPAS | | | 110,612 | 77,885 | 77,885 | 77,885 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 40 | 30 | 75% | EL IMPORTE DE LA OBRA ES DE \$ 110,612.08 | | | | | | | | | | |
| 49203 | MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES Y/O BASE | 112 Unión Juárez | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 11299000080 296200FA | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHAPAS | | | 78,996 | 32,246 | 32,246 | 32,246 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 31 | 16 | 52% | EL IMPORTE DE LA OBRA ES DE \$ 78,996.50 | | | | | | | | | | |