

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones										
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %											
														2	3	4									5	6	7	8	9	10	10.9			
7-CHAPAS RECURSO 2008																								11										
APORTACIONES FEDERALES (REGISTROS)																								11,980,222										
FAS																								11,980,222										
AGUA POTABLE																								11,980,222										
CONSTRUCCION																								11,980,222										
71299	CONSTRUCCION DE CISTERNAS	11	Bajual de Ocampo	EJIDO LAS TABLAS	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO		1,413,473	1,413,473	1,413,473	1,413,473	100%	0	0	TANQUE	72	72	100%											
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																																		
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																																		
REHABILITACION																																		
72983	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	11	Bajual de Ocampo	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO		36,278	36,278	36,278	36,278	84%	0	0	METRO LINEAL	73	77	100%	PROYECTO EN PROCESO										
URBANIZACION MUNICIPAL																																		
CALLE																																		
CONSTRUCCION																																		
72439	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	11	Bajual de Ocampo	BARRO LAS PLAS EL SOL	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO		41,797	41,797	41,797	41,362	99%	0	0	ANEXADOR	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO										
71135	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERALUCICO	11	Bajual de Ocampo	EJIDO OJO DE AGUA	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO		1,678,552	1,678,552	1,678,552	1,678,552	100%	0	0	METROS CUADRADOS	566	566	100%											
73222	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERALUCICO	11	Bajual de Ocampo	BARRO EL PINO	RURAL	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO		178,576	178,576	178,576	174,791	98%	0	0	METROS CUADRADOS	348	348	100%	EN PROCESO DE PAGOS DE LA OBRA										
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																																		
ALUMBRADO PUBLICO																																		
REHABILITACION																																		
73119	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	11	Bajual de Ocampo	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO		111,586	111,586	111,586	111,274	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	50	50	100%											
RED DE ELECTRICIDAD																																		
72257	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	11	Bajual de Ocampo	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO		409,204	409,204	409,204	409,204	100%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, CABLE	6	6	100%											
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																																		
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																																		
CONSTRUCCION																																		
71991	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	11	Bajual de Ocampo	BARRO EL PALMAR	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO		415,162	415,162	415,162	415,162	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%											
71330	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHADO	11	Bajual de Ocampo	BARRO REFORMA	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO		1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%											
71421	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHADO	11	Bajual de Ocampo	COLONIA AGUA CALES	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO		1,311,511	1,311,511	1,311,511	1,311,511	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%											
71691	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CON TECHADO	11	Bajual de Ocampo	BARRO EL PINO	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO		1,018,514	1,018,514	1,018,514	1,018,514	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%											
PRIMARIA																																		
71974	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL	11	Bajual de Ocampo	BARRO EL PINO	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO		762,570	762,570	762,570	762,570	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRANCA, CIRCONOS	1	1	100%											
72732	CONSTRUCCION DE SALON DE JUNTAS	11	Bajual de Ocampo	BARRO BUENA VISTA	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO		98,831	98,831	98,831	87,988	89%	0	0	METROS CUADRADOS, ALÉAS	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION										
SECUNDARIA																																		
72853	CONSTRUCCION DE ANEXO	11	Bajual de Ocampo	COLONIA LA LAGUNA	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO		128,948	128,948	128,948	118,800	92%	0	0	METROS CUADRADOS, ALÉAS	2	2	100%	OBRA EN PROCESO										
CAMINOS RURALES																																		
72105	APERTURA DE CAMINO RURAL	11	Bajual de Ocampo	BARRO EL CABALLETE	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO		550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%											
70878	APERTURA DE CAMINO RURAL	11	Bajual de Ocampo	BARRO LA SOLEDAD	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO		1,245,653	1,245,653	1,245,653	1,245,653	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%											
MANTENIMIENTO																																		
76137	BARRIO DE CAMINO RURAL DEL 069 AL 74500 ENTRONQUE ALT AMIRAND-EJIDO OJO DE AGUA CENTRO	11	Bajual de Ocampo	EJIDO OJO DE AGUA CENTRO	RURAL	23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO		100,998	100,998	100,998	100,800	100%	0	0	KILOMETROS	7	7	100%											
73383	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CLINICA	11	Bajual de Ocampo	EJIDO OJO DE AGUA CENTRO	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO		56,665	56,665	56,665	8,629	15%	0	0	KILOMETROS	0	0	42%	PROYECTO EN PROCESO										
72579	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	11	Bajual de Ocampo	BARRO OJO DE AGUA GRANDE	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO		517,330	517,330	517,330	151,199	30%	0	0	KILOMETROS	1	0	40%	PROYECTO EN PROCESO DE CONSTRUCCION										
73477	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO COBACH	11	Bajual de Ocampo	EJIDO OJO DE AGUA CENTRO	RURAL	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO		65,069	65,069	65,069	63,225	97%	0	0	KILOMETROS	0	0	71%	PROYECTO EN PROCESO										
GASTOS INDIRECTOS																																		
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																																		
70369	CONTRATACION DE PERSONAL	11	Bajual de Ocampo	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO		359,707	359,707	359,707	286,359	80%	0	0	PERSONA	1	1	100%	EN EL PRESENTE PROYECTO EXISTEN PAGOS POR REALIZAR PARA EL MES DE ENERO DE 2009										
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																																		
OPERATIVA																																		
SERVICIOS DE INFORMACION																																		
70745	CAPACITACION "PRODEM"	11	Bajual de Ocampo	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO		59,951	59,951	59,951	59,951	100%	0	0	PERSONA	2	2	100%											
TECNICAS																																		
ASISTENCIA ASISTENCIA TECNICA																																		
70602	ASISTENCIA TECNICA "PRODEM"	11	Bajual de Ocampo	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO		179,853	179,853	179,853	156,674	87%	0	0	PERSONA	1	1	100%	EN EL PRESENTE PROYECTO SE TIENE POR PAGAR ALGUNOS VIATICOS Y OTROS GASTOS PARA ENERO DE 2009										
FORAMUN																								2,323,682										
																								2,323,682										
80883	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	11	Bajual de Ocampo	CABECERA MPAL	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO		20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	PATRULLAJE	1	1	100%	PROYECTO EJERCIDO										
86988	ADQUISICION DE EQUIPO PARA POLICIAS	11	Bajual de Ocampo	CABECERA MPAL	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO		58,691	58,691	58,691	58,691	100%	0	0	EQUIPO	147	147	100%											
87084	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION BASES Y PORTATILES	11	Bajual de Ocampo	CABECERA MPAL	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO		272,691	272,691	272,691	272,691	100%	0	0	DISPOSITIVO	18	18	100%											
87149	ADQUISICION DE PATRULLA MUNICIPAL	11	Bajual de Ocampo	CABECERA MPAL	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO		270,000	270,000	270,000	237,222	88%	0	0	VEHICULO	1	1	100%											
86761	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS	11	Bajual de Ocampo	CABECERA MPAL	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO		85,727	85,727	85,727	85,727	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	PROYECTO LIBERADO FISCO Y FINANCIERO										
81065	CONTRATACION DE POLICIAS	11	Bajual de Ocampo	CABECERA MPAL	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO		1,021,725	1,021,725	1,021,725	1,015,872	99%	0	0	AGRUPOACION	1	1	100%											
86895	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMSEP	11	Bajual de Ocampo	CABECERA MPAL	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO		44,332	44,332	44,332	44,332	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%											

78851	CURSO DE CAPACITACION PARA POLICIA	11-Bajual de Ocampo	CABECERA MPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			35.500	35.500	35.500	30.356	86%	0	0	CURSO	1	1	100%	
79235	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A PATRULLA	11-Bajual de Ocampo	CABECERA MPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			51.482	51.482	51.482	48.032	95%	0	0	LOTE	1	1	100%	PROYECTO EN PROCESO
8613	PROYECTOS QUE SE ENFOCAN EN ALIMENTO SUBSISTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DESAYUNOS ESCOLARES	11-Bajual de Ocampo	CABECERA MPAL	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			380.424	380.424	380.424	380.424	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
87680	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS PARA SEGUIMIENTO DE CULTIVOS DIVERSOS	11-Bajual de Ocampo	BARRIO EL PALMAR	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			11.560	11.560	11.560	11.560	100%	0	0	PREZA	17	17	100%	
88288	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS PARA SEGUIMIENTO DE CULTIVOS DIVERSOS	11-Bajual de Ocampo	BARRIO LA HACIENDA	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			9.082	9.082	9.082	9.082	100%	0	0	PREZA	48	48	100%	
88461	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS PARA SEGUIMIENTO DE CULTIVOS DIVERSOS	11-Bajual de Ocampo	BARRIO LAS PLAS	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			16.320	16.320	16.320	16.320	100%	0	0	PREZA	24	24	100%	
87445	DOTACION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA CULTIVOS	11-Bajual de Ocampo	BARRIO BUENAVISTA	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			13.280	13.280	13.280	13.280	100%	0	0	PREZA	40	40	100%	
87330	DOTACION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA CULTIVOS AGRICOLAS	11-Bajual de Ocampo	BARRIO LA SOLEDAD	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			6.640	6.640	6.640	6.640	100%	0	0	PREZA	20	20	100%	
87241	DOTACION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA CULTIVOS AGRICOLAS	11-Bajual de Ocampo	BARRIO YALINJUM	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			4.316	4.316	4.316	4.316	100%	0	0	PREZA	13	13	100%	
88005	DOTACION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA CULTIVOS AGRICOLAS	11-Bajual de Ocampo	SUDO LAS TABLAS	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			21.912	21.912	21.912	21.912	100%	0	0	PREZA	66	66	100%	