

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|---|---|---------------|----------------------------------|--------|--------------------|-------------------|---|--|--|------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | 5.3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.9 | | |
| 7-CHAPAS RECURSO 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | |
| APORTACIONES FEDERALES (REGISTROS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAS | | | | | | | | | | | | | 32,365,863.00 | | | | | | | | | | | | |
| ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS | | | | | | | | | | | | | 32,365,863.00 | 29,847,660.00 | 29,847,660.00 | 29,847,710.00 | | | | | | | | | |
| RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130123 | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS 2008/CONST. DE DREN PLUVIAL | 16-Cacahoatan | BARRIO LA UNIDAD NORTE | URBANO | 57 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUTAMIENTO MUNICIPAL | | | 57,575 | 57,575 | 57,575 | 57,575 | 100% | 0 | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 1 | 100% | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS, EJERCICIO 2008, CONTRATO DE FECHA 07/04/08 CON UN IMPORTE DE \$ 14,407,999.46 (3 AÑOS), PRIMER PAGO (CONST. DE 100 ML. DE DREN PLUVIAL EN AV. CENTRAL Y 17 PTE) |
| 8778 | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL | 16-Cacahoatan | BARRIO LA UNIDAD NORTE | URBANO | BND_0022 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUTAMIENTO MUNICIPAL | | | 263,633 | 263,633 | 263,633 | 263,633 | 100% | 0 | 0 | 0 | CANAL | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 114.00 ML. DE DREN PLUVIAL, ESTA OBRA ESTA EJECUTANDOSE CON RECURSO BANDERAS |
| RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9565 | AMPLIACION Y REHAB. DE DRENAJE SANITARIO | 16-Cacahoatan | BARRIO GUADALUPE | URBANO | 1020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUTAMIENTO MUNICIPAL | | | 576,432 | 576,432 | 576,432 | 576,432 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 731 | 731 | 100% | CICLO DE TUBERIA DE P.V.C. SAN. DE 315 MM(12") DE DIAM. SERIE 25 |
| REHABILITACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 129917 | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS 2008/REHAB. Y AMPL. DE LA RED DE DRENAJE(SANT) | 16-Cacahoatan | BARRIO ALVARO OBREGON | URBANO | 42 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUTAMIENTO MUNICIPAL | | | 121,090 | 121,090 | 121,090 | 121,090 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 669 | 669 | 100% | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS, EJERCICIO 2008, CONTRATO DE FECHA 07/04/08 CON UN IMPORTE DE \$ 14,407,999.46 (3 AÑOS), PRIMER PAGO |
| 71774 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 0019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUTAMIENTO MUNICIPAL | | | 528,205 | 528,205 | 528,205 | 528,205 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,547 | 1,547 | 100% | REHAB. DE 1547 ML. DE DRENAJE, A BASE DE TUBERIA PVC ALCANTARILLA DE 6", 8" Y 10" DIAM. REPOSICION DE CONCRETO Y REDO DE BOLLASION. |
| 87216 | REHABILITACION Y AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO | 16-Cacahoatan | BARRIO ALVARO OBREGON | URBANO | BND_0015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUTAMIENTO MUNICIPAL | | | 554,468 | 554,468 | 554,468 | 554,468 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 669 | 669 | 100% | ESTA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA CON RECURSO DE BANDERAS |
| URBANIZACION MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CALLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 129678 | CAPITAL COMPROMISO DE BANDERAS EJERCICIO 2008/PAYMENTACION DE CALLES | 16-Cacahoatan | EJIDO AHUACATLAN | RURAL | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUTAMIENTO MUNICIPAL | | | 294,981 | 294,981 | 294,981 | 294,981 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4,499 | 4,499 | 100% | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS, EJERCICIO 2008, CONTRATO DE FECHA 07/04/08 CON UN IMPORTE DE \$ 14,407,999.46 (3 AÑOS), PRIMER PAGO |
| 87770 | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS EJERCICIO 2008 (PAYMENTACION DE CALLES) | 16-Cacahoatan | EJIDO EL PROGRESO | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUTAMIENTO MUNICIPAL | | | 147,609 | 147,609 | 147,609 | 147,609 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,051 | 1,051 | 100% | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS EJERCICIO 2008,CONTRATO DE FECHA 07/04/08 CON UN IMPORTE DE \$ 14,407,999.46 (3 AÑOS), PRIMER PAGO |
| 129993 | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS, 2008 (PAYMENTACION DE CALLE) | 16-Cacahoatan | BARRIO TAMARINDO | URBANO | 48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUTAMIENTO MUNICIPAL | | | 213,247 | 213,247 | 213,247 | 213,247 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,413 | 1,413 | 100% | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS, EJERCICIO 2008, CONTRATO DE FECHA 07/04/08 CON UN IMPORTE DE \$ 14,407,999.46 (3 AÑOS), PRIMER PAGO (CENTRAL SUR9 Y 14) |
| 129636 | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS 2008, (PAYMENTACION DE CALLE) | 16-Cacahoatan | EJIDO SALVADOR URBINA | RURAL | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUTAMIENTO MUNICIPAL | | | 100,130 | 100,130 | 100,130 | 100,130 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,129 | 1,129 | 100% | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS, EJERCICIO 2008, CONTRATO DE FECHA 07/04/08 CON UN IMPORTE DE \$ 14,407,999.46 (3 AÑOS), PRIMER PAGO |
| 130260 | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS 2008 (PAYMENTACION DE CALLE) | 16-Cacahoatan | BARRIO LA PRESA EJIDO AHUACATLAN | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUTAMIENTO MUNICIPAL | | | 49,471 | 49,471 | 49,471 | 49,471 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 780 | 780 | 100% | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS, EJERCICIO 2008, CONTRATO DE FECHA 07/04/08 CON UN IMPORTE DE \$ 14,407,999.46 (3 AÑOS), PRIMER PAGO |
| 130091 | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS 2008 (PAYMENTACION DE CALLE) | 16-Cacahoatan | BARRIO LA UNIDAD NORTE | URBANO | 56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUTAMIENTO MUNICIPAL | | | 266,743 | 266,743 | 266,743 | 266,743 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,479 | 2,479 | 100% | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS, EJERCICIO 2008, CONTRATO DE FECHA 07/04/08 CON UN IMPORTE DE \$ 14,407,999.46 (3 AÑOS), PRIMER PAGO (2A. AV. NORTE23 Y 33 PTE. Y 8A. AV. NORTE/33 Y 35 PTE) |
| 130024 | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS 2008 (PAYMENTACION DE CALLE) | 16-Cacahoatan | BARRIO MIGUEL HIDALGO | URBANO | 55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUTAMIENTO MUNICIPAL | | | 36,012 | 36,012 | 36,012 | 36,012 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 393 | 393 | 100% | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS, EJERCICIO 2008, CONTRATO DE FECHA 07/04/08 CON UN IMPORTE DE \$ 14,407,999.46 (3 AÑOS), PRIMER PAGO, CUMPLIMIENTO DE OBRA DE LA 6A. AV. NORTE/2A. Y 5A. PONENTE |
| 129984 | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS 2008 (PAYMENTACION DE CALLE) | 16-Cacahoatan | EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE | RURAL | 54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUTAMIENTO MUNICIPAL | | | 147,819 | 147,819 | 147,819 | 147,819 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,250 | 1,250 | 100% | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS, EJERCICIO 2008, CONTRATO DE FECHA 07/04/08 CON UN IMPORTE DE \$ 14,407,999.46 (3 AÑOS), PRIMER PAGO |
| 129772 | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS 2008, (PAYMENTACION DE CALLES) | 16-Cacahoatan | EJIDO ALPUJARRAS | RURAL | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUTAMIENTO MUNICIPAL | | | 147,104 | 147,104 | 147,104 | 147,104 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,600 | 1,600 | 100% | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS, EJERCICIO 2008, CONTRATO DE FECHA 07/04/08 CON UN IMPORTE DE \$ 14,407,999.46 (3 AÑOS), PRIMER PAGO |
| 129614 | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS 2008 (PAYMENTACION DE CALLES) | 16-Cacahoatan | EJIDO SALVADOR URBINA | RURAL | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUTAMIENTO MUNICIPAL | | | 158,475 | 158,475 | 158,475 | 158,475 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,215 | 1,215 | 100% | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS, EJERCICIO 2008, CONTRATO DE FECHA 07/04/08 CON UN IMPORTE DE \$ 14,407,999.46 (3 AÑOS), PRIMER PAGO |
| 129882 | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS 2008/PAYMENTACION DE CALLE) | 16-Cacahoatan | BARRIO ANAHUAC | URBANO | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUTAMIENTO MUNICIPAL | | | 109,604 | 109,604 | 109,604 | 109,604 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,524 | 1,524 | 100% | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS, EJERCICIO 2008, CONTRATO DE FECHA 07/04/08 CON UN IMPORTE DE \$ 14,407,999.46 (3 AÑOS), PRIMER PAGO (27A. AV. NORTE/CENTRAL Y 7A. OTE) |
| 130154 | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS 2008/PAYMENTACION DE CALLE) | 16-Cacahoatan | BARRIO JICOLA EJIDO ALPUJARRAS | RURAL | 51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUTAMIENTO MUNICIPAL | | | 54,829 | 54,829 | 54,829 | 54,829 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550 | 550 | 100% | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS, EJERCICIO 2008, CONTRATO DE FECHA 07/04/08 CON UN IMPORTE DE \$ 14,407,999.46 (3 AÑOS), PRIMER PAGO |
| 129897 | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS 2008/PAYMENTACION DE CALLE) | 16-Cacahoatan | BARRIO TRIS HERMANOS | URBANO | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUTAMIENTO MUNICIPAL | | | 119,764 | 119,764 | 119,764 | 119,764 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 912 | 912 | 100% | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS, EJERCICIO 2008, CONTRATO DE FECHA 07/04/08 CON UN IMPORTE DE \$ 14,407,999.46 (3 AÑOS), PRIMER PAGO (8A. AV. NORTE/19 Y 21A. CALLE OTE) |
| 87693 | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS 2008/PAYMENTACION DE CALLE) | 16-Cacahoatan | EJIDO EL AGUILA | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUTAMIENTO MUNICIPAL | | | 138,429 | 138,429 | 138,429 | 138,429 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,028 | 1,028 | 100% | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS, EJERCICIO 2008,CONTRATO DE FECHA 07/04/08 CON UN IMPORTE DE \$ 14,407,999.46 (3 AÑOS), PRIMER PAGO |
| 87245 | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL | 16-Cacahoatan | BARRIO LA CONCEPCION | RURAL | BND_0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUTAMIENTO MUNICIPAL | | | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 392 | 392 | 100% | ESTA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA CON RECURSO DE BANDERAS |
| 87289 | CONSTRUCCION DE ANDADORES | 16-Cacahoatan | FRACCION FLORITE COLORADO | RURAL | BND_0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUTAMIENTO MUNICIPAL | | | 494,357 | 494,357 | 494,357 | 494,357 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS | 420 | 420 | 100% | CONSTRUCCION DE ANDADORES Y ELABORACION DE 4 JARDINEROS DE FORMA OCTAGONAL, ESTA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA CON RECURSO DE BANDERAS |
| 101285 | PAYMENTACION DE CALLE | 16-Cacahoatan | BARRIO ALVARO OBREGON | URBANO | 50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUTAMIENTO MUNICIPAL | | | 788,054 | 788,054 | 788,054 | 788,054 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,715 | 2,715 | 100% | |
| 87231 | PAYMENTACION DE CALLE | 16-Cacahoatan | BARRIO ANAHUAC | URBANO | BND_0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUTAMIENTO MUNICIPAL | | | 501,872 | 501,872 | 501,872 | 501,872 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,524 | 1,524 | 100% | ESTA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA CON RECURSO DE BANDERAS |
| 87912 | PAYMENTACION DE CALLE | 16-Cacahoatan | BARRIO LA PRESA EJIDO AHUACATLAN | RURAL | BND_0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUTAMIENTO MUNICIPAL | | | 226,527 | 226,527 | 226,527 | 226,527 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 780 | 780 | 100% | PAYMENTACION DE CALLE CON CONCRETO H20, ESTA OBRA ESTA EJECUTANDOSE CON RECURSO BANDERAS |
| 7134 | PAYMENTACION DE CALLE | 16-Cacahoatan | BARRIO LA UNIDAD NORTE | URBANO | BND_0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUTAMIENTO MUNICIPAL | | | 1,221,408 | 1,221,408 | 1,221,408 | 1,221,408 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,479 | 2,479 | 100% | ESTA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA CON RECURSO MINISTRO DE BANDERAS CON CARGO AL FONDO 3. |
| 124634 | PAYMENTACION DE CALLE | 16-Cacahoatan | BARRIO MIGUEL HIDALGO | URBANO | BND_0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUTAMIENTO MUNICIPAL | | | 163,140 | 163,140 | 163,140 | 163,140 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 393 | 393 | 100% | ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANDERAS |
| 87484 | PAYMENTACION DE CALLE | 16-Cacahoatan | BARRIO TAMARINDO | URBANO | BND_0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUTAMIENTO MUNICIPAL | | | 976,452 | 976,452 | 976,452 | 976,452 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,413 | 1,413 | 100% | BARRIO TAMARINDO/CENTRAL SUR9 Y 14), PAYMENTACION DE CONCRETO H20, ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANDERAS |
| 101200 | PAYMENTACION DE CALLE | 16-Cacahoatan | BARRIO TAMARINDO | URBANO | 47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUTAMIENTO MUNICIPAL | | | 449,842 | 449,842 | 449,842 | 449,842 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 804 | 804 | 100% | ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO FEM 2007, SU TOTAL ES DE \$ 42,099.30 |
| 87261 | PAYMENTACION DE CALLE | 16-Cacahoatan | BARRIO TRIS HERMANOS | URBANO | BND_0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y EN DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUTAMIENTO MUNICIPAL | | | 548,394 | 548,394 | 548,394 | 548,394 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 912 | 912 | 100% | PAYMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HERRALCO,ESTA OBRA ESTA EJECUTANDOSE CON RECURSO BANDERAS |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------|--|--------|----------|-------------------|---|--|-------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---|---|--------------------------------------|-------|-------|------|--|
| 87280 | PAVIMENTACION DE CALLE | 16-Cacahoatan | EJIDO ALPILARRAS | RURAL | BND_0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 673,586 | 673,586 | 673,586 | 673,586 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 1,600 | 1,600 | 100% | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HERALDICO. ESTA OBRA ESTA EJECUTANDOSE CON RECURSO BANCARIAS |
| 134605 | PAYMENTACION DE CALLE | 16-Cacahoatan | EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE | RURAL | BND_0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 676,857 | 676,857 | 676,857 | 676,857 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 1,250 | 1,250 | 100% | ESTA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA CON RECURSO MINISTRADO DE BANCARIAS CON CARGO AL FONDO 3. |
| 87431 | PAVIMENTACION DE CALLE | 16-Cacahoatan | EJIDO EL AGUILA | RURAL | BND_0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 633,862 | 633,862 | 633,862 | 633,862 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 1,026 | 1,026 | 100% | ESTA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA CON RECURSO DE BANCARIAS |
| 73197 | PAVIMENTACION DE CALLE | 16-Cacahoatan | EJIDO EL PROGRESO | RURAL | BND_0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 675,698 | 675,698 | 675,698 | 675,698 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 1,051 | 1,051 | 100% | ESTA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA CON RECURSO MINISTRADO DE BANCARIAS CON CARGO AL FONDO 3. |
| 72590 | PAVIMENTACION DE CALLE | 16-Cacahoatan | EJIDO SALVADOR URBINA | RURAL | BND_0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 458,492 | 458,492 | 458,492 | 458,492 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 1,129 | 1,129 | 100% | PAVIMENTACION HCA. DE CALLE, CALLE INCONFINADA. ESTA OBRA ESTA EJECUTANDOSE CON RECURSO BANCARIAS |
| 134615 | PAVIMENTACION DE CALLE | 16-Cacahoatan | EJIDO SALVADOR URBINA | RURAL | BND_0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 725,651 | 725,651 | 725,651 | 725,651 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 1,215 | 1,215 | 100% | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HCO. SOBRE LA AV. MIGUEL HIDALGO. ESTA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA CON RECURSO MINISTRADO DE BANCARIAS CON CARGO AL FONDO 3. |
| 101121 | PAVIMENTACION DE CALLE | 16-Cacahoatan | URBANO HABITACIONAL FOVIBESISTE | URBANO | 48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 653,725 | 196,118 | 196,118 | 196,118 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 1,034 | 310 | 30% | ESTA OBRA QUEDARA REFERENDADA PARA TERMINAR DE EJECUTAR EN 2009 |
| 89275 | PAVIMENTACION DE CALLE (CONCRETO ASFALTICO) | 16-Cacahoatan | BARRO LA UNIDAD SUR | URBANO | 0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 1,320,269 | 1,320,269 | 1,320,269 | 1,320,269 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 3,653 | 3,653 | 100% | PAVIMENTACION DE 556.10 ML. DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO, ELABORACION DE 6 BROCALLES Y POZOS PARA VISITA. |
| 89224 | PAVIMENTACION DE CALLE (CONCRETO HCO) | 16-Cacahoatan | FRACCION TOOLMAN | RURAL | 0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 245,609 | 245,314 | 245,314 | 245,314 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 622 | 622 | 100% | |
| 89338 | PAVIMENTACION DE CALLE (CONCRETO HCO.) | 16-Cacahoatan | BARRO GUADALUPE | URBANO | 0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 376,212 | 376,212 | 376,212 | 376,212 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 795 | 795 | 100% | |
| 134641 | PAVIMENTACION DE CALLES | 16-Cacahoatan | BARRO AGUILA EJIDO ALPILARRAS | RURAL | BND_0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 251,060 | 251,060 | 251,060 | 251,060 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 550 | 550 | 100% | ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANCARIAS |
| 89092 | PAVIMENTACION DE CALLES | 16-Cacahoatan | EJIDO MEXCM | RURAL | 0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 991,296 | 991,296 | 991,296 | 991,296 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 1,915 | 1,915 | 100% | ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% |
| 89074 | PAVIMENTACION DE CALLES | 16-Cacahoatan | EJIDO UNION ROJA | RURAL | 0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 1,020,405 | 1,020,405 | 1,020,405 | 1,020,405 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 1,694 | 1,694 | 100% | ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% |
| 71808 | REHABILITACION DE CALLES | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 127,099 | 126,979 | 126,979 | 126,979 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 518 | 518 | 100% | REHAB. DE 517.60 M2 DE BACHO. REPOSICION DE CONCRETO HCO Y ASFALTICO. RELLENO Y COMPACTACION DE 414.15 M3 DE MATERIAL MEJORADO EN APROCHES DE PUENTE. |
| | RENTES Y PASOS PEATONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130221 | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANCARIAS 2008 (CONST. DE ANDADORES) | 16-Cacahoatan | FRACCION PLENTE COLONADO | RURAL | 49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 107,963 | 107,963 | 107,963 | 107,963 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 1,250 | 1,250 | 100% | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANCARIAS, EJERCICIO 2008. CONTRATO DE FECHA 07/04/08 CON UN IMPORTE DE \$ 14,407,999.46 (3 AÑOS). PRIMER PAGO |
| 130243 | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANCARIAS 2008 (CONST. DE ANDADOR PEATONAL) | 16-Cacahoatan | BARRO LA CONCEPCION EJIDO A HUA C TLAN | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 43,678 | 43,678 | 43,678 | 43,678 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 390 | 390 | 100% | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANCARIAS, EJERCICIO 2008. CONTRATO DE FECHA 07/04/08 CON UN IMPORTE DE \$ 14,407,999.46 (3 AÑOS). PRIMER PAGO |
| 100967 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y DREN PLUVIAL | 16-Cacahoatan | BARRO BELISARIO DOMINGUEZ | URBANO | 52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 247,880 | 235,140 | 235,140 | 235,140 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 424 | 424 | 100% | |
| | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AMPLIACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130447 | AMPLIACION Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADOR COBACH | 16-Cacahoatan | EJIDO ROSARIO XTAL | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 243,812 | 243,812 | 243,812 | 243,812 | 100% | 0 | 0 | 0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL | 72 | 72 | 100% | INSTALACION DE 72 LAMPARAS COMPLETAS. 2.3 KM DE CABLEADO SUBTERRANEO E INSTAL. DE REG. ELECTRICOS |
| | INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CENTROS DE SALUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89288 | CONSTRUCCION DE CASA RURAL DE SALUD | 16-Cacahoatan | EJIDO ROSARIO XTAL | RURAL | 0003 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 157,245 | 157,245 | 157,245 | 157,245 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 36 | 36 | 100% | CONST. DE CASA DE SALUD DE 6 MTS. DE LARGO POR 6 MTS. DE ANCHO. A BASE DE: MONTON, TACHAMBE DE LAMBA GALV. INSTALACION ELECTRICA, HERRAJERIA Y SANITARIA. APLICACION DE PINTURA. |
| | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS NIVELES EDUCATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72948 | CAPITAL COMPROMISO DE BANCARIAS | 16-Cacahoatan | EJIDO ROSARIO XTAL | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 173,441 | 173,441 | 173,441 | 173,441 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | CAPITAL COMPROMISO DE BANCARIAS POR EL PRESTAMO DE \$14,407,999.46. PRIMER PAGO. RETENIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA BAJO CONVINO DE BANCARIAS |
| 87736 | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANCARIAS EJERCICIO 2008 (CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL) | 16-Cacahoatan | EJIDO SANTA LUCIA | RURAL | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 105,030 | 105,030 | 105,030 | 105,030 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS, SALON | 120 | 120 | 100% | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANCARIAS EJERCICIO 2008. CONTRATO DE FECHA 07/04/08 CON UN IMPORTE DE \$ 14,407,999.46 (3 AÑOS). PRIMER PAGO |
| 129769 | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANCARIAS EJERCICIO 2008 (CONST. DE TECHADO) | 16-Cacahoatan | EJIDO EL CARMEN | RURAL | 37 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 146,522 | 146,522 | 146,522 | 146,522 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANCARIAS, EJERCICIO 2008. CONTRATO DE FECHA 07/04/08 CON UN IMPORTE DE \$ 14,407,999.46 (3 AÑOS). PRIMER PAGO |
| 129870 | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANCARIAS 2008 (CONST. DE CANCHA) | 16-Cacahoatan | FRACCION DOS DE MAYO | RURAL | 53 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56,028 | 56,028 | 56,028 | 56,028 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS, CANCHA | 416 | 416 | 100% | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANCARIAS, EJERCICIO 2008. CONTRATO DE FECHA 07/04/08 CON UN IMPORTE DE \$ 14,407,999.46 (3 AÑOS). PRIMER PAGO |
| 71990 | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA | 16-Cacahoatan | EJIDO AGUA CALIENTE | RURAL | 26 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 345,651 | 345,651 | 345,651 | 345,651 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 119 | 119 | 100% | |
| 87416 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL | 16-Cacahoatan | FRACCION DOS DE MAYO | RURAL | BND_0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 256,550 | 256,550 | 256,550 | 256,550 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS, CANCHA | 416 | 416 | 100% | ESTA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA CON RECURSO DE BANCARIAS |
| 72076 | CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL | 16-Cacahoatan | CANTON GAMAMBI | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 222,999 | 222,999 | 222,999 | 222,999 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS, SALON | 84 | 84 | 100% | |
| 72130 | CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL | 16-Cacahoatan | CANTON TEOZY TAC | RURAL | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 222,199 | 222,199 | 222,199 | 222,199 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS, SALON | 91 | 91 | 100% | |
| 100643 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS | 16-Cacahoatan | EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE | RURAL | 44 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 644,498 | 644,498 | 644,498 | 644,498 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | CONST. DE 2 AULAS ADOSADAS DE 8X8 MTS. CADA UNA. EN COBACH 140. |
| 72759 | CONSTRUCCION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 2,707,531 | 810,726 | 810,726 | 810,726 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS, SALON | 872 | 295 | 29% | OBRA REFERENDADA PARA TERMINAR DE EJECUTAR EN 2009 |
| 87541 | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA | 16-Cacahoatan | EJIDO EL CARMEN | RURAL | BND_0013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 670,919 | 670,919 | 670,919 | 670,919 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS, CANCHA | 576 | 576 | 100% | ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANCARIAS |
| 73349 | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA | 16-Cacahoatan | EJIDO ROSARIO XTAL | RURAL | BND_0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 794,181 | 794,181 | 794,181 | 794,181 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS, CANCHA | 569 | 569 | 100% | ESTA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA CON RECURSO DE BANCARIAS |
| | AMPLIACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71525 | AMPLIACION Y REMODELACION DE CASA COMUNAL | 16-Cacahoatan | EJIDO FAJA DE ORO | RURAL | 0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 880,000 | 880,000 | 880,000 | 880,000 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS, SALON | 405 | 405 | 100% | AMPL. DE 465.20 M2 DE CASA COMUNAL |
| | CAMINOS RURALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CAMINOS RURALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87666 | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANCARIAS 2008 (PAVIMENTACION DE CAMINO) | 16-Cacahoatan | CANTON LA CEBA | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51,240 | 51,240 | 51,240 | 51,240 | 100% | 0 | 0 | 0 KILOMETROS | 0 | 0 | 100% | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANCARIAS EJERCICIO 2008. CONTRATO DE FECHA 07/04/08 CON UN IMPORTE DE \$ 14,407,999.46 (3 AÑOS). PRIMER PAGO |
| 129867 | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANCARIAS 2008 (PAVIMENTACION DE CAMINO) | 16-Cacahoatan | CANTON ROSALES | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 288,417 | 288,417 | 288,417 | 288,417 | 100% | 0 | 0 | 0 KILOMETROS | 1 | 1 | 100% | CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANCARIAS, EJERCICIO 2008. CONTRATO DE FECHA 07/04/08 CON UN IMPORTE DE \$ 14,407,999.46 (3 AÑOS). PRIMER PAGO |
| 73064 | PAVIMENTACION DE CAMINO | 16-Cacahoatan | CANTON ROSALES | RURAL | BND_0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 1,320,651 | 1,320,651 | 1,320,651 | 1,320,651 | 100% | 0 | 0 | 0 KILOMETROS | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA CON RECURSO MINISTRADO DE BANCARIAS CON CARGO AL FONDO 3. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------------|-------------------------------|--------|----------|----------------------|--|---|-----------------------|-------------------------|--|--|---------|---------|---------|---------|------|---|---|---|---|-----|------|--|---|
| 7184 | PAVIMENTACION DE CAMINO | 16-Cacahoatan | FRACCION BELLA VISTA | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 499,025 | 499,025 | 499,025 | 499,025 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO. | |
| 7212 | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONC. HCO. | 16-Cacahoatan | SUJO BENITO JUAREZ EL PLAN | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 499,502 | 499,502 | 499,502 | 499,502 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | | |
| 7263 | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONC. HCO. | 16-Cacahoatan | SUJO SANTA MARIA LA VEGA | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 491,433 | 490,863 | 490,863 | 490,863 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | | |
| 8180 | PAVIMENTACION DE CAMINO (CONCRETO HCO) | 16-Cacahoatan | SUJO BENITO JUAREZ MONTECHETO | RURAL | 0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 405,290 | 405,290 | 405,290 | 405,290 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | | |
| 8736 | PAVIMENTACION DE CAMINO(MIXTO) | 16-Cacahoatan | CANTON LA CEBEA | RURAL | BND_0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 234,627 | 234,627 | 234,627 | 234,627 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | ESTA OBRA ESTA EJECUTANDOSE CON RECURSO BANDERAS | |
| 72407 | REHABILITACION | 16-Cacahoatan | SUJO ROSARIO XTAL | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 108,460 | 108,460 | 108,460 | 108,460 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | | |
| | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSERVACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9921 | APORTACION AL PROGRAMA "MAIZ SOLIDARIO" | 16-Cacahoatan | VARIAS LOCALIDADES | RURAL | | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCION | COOPERACION MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 112,200 | 112,200 | 112,200 | 112,200 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 374 | 100% | |
| | GASTOS INDIRECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON GASTOS INDIRECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13098 | GASTOS INDIRECTOS | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 0009 | GOBIERNO | GOBERNACION | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 741,884 | 684,988 | 684,988 | 684,988 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | CONTRATACION DE 4 SUPERVISORES DE OBRA, ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA SUPERVISION, COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE FOTOCOPIADO, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DESTINADOS A LA SUPERVISION Y PAGO DE COMBUSTIBLE |
| 9901 | PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACION DE CAPITAL POR FINANCIAMIENTO DE BANDERAS | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 0021 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 562,199 | 562,199 | 562,199 | 562,199 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA ES PARA PAGAR LOS INTERESES POR EL PRESTAMO A BANDERAS GENERADOS POR EL SERVICIO 2008. LA AMORTIZACION DE CAPITAL SE PAGARA PROPRIA TEADA EN EXPEDIENTES INDIVIDUALES DEL FONDO 3 |
| | PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ORGANIZACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OPERACIONAL Y ACTUALIZACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130414 | CAPACITACION A FUNCIONARIOS (CONVENIO IAP) | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | | GOBIERNO | GOBERNACION | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 123,647 | 123,647 | 123,647 | 123,647 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |
| | TECNICAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130029 | ASISTENCIA TECNICA | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | | GOBIERNO | GOBERNACION | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 338,226 | 325,460 | 325,460 | 325,460 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | CONTRATACION DE DOS CONTADORES PUBLICO Y UN LICENCIADO EN INFORMATICA. EL IMPORTE DEMANDADO PORQUE SE SEPARO SUDIDOS Y CAPACITACION |
| | PORTAMUN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBRA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130596 | CONSTRUCCION DE BODEGA EN CENTRO DE SALUD | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 44 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 38,467 | 38,467 | 38,467 | 38,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | CONST. DE 15.40 M2 DE BODEGA EN CENTRO DE SALUD MPAL. |
| 9789 | CONSTRUCCION DE DRENAJ PLUVIAL | 16-Cacahoatan | BARRO LA UNIDAD NORTE | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 90,692 | 90,371 | 90,371 | 90,371 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 100% | ESTA OBRA ES DE PROTECCION CIVIL (FOMED) |
| 9809 | CONSTRUCCION DE 2 PUENTES VEHICULARES | 16-Cacahoatan | SUJO BENITO JUAREZ MONTECHETO | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 201,682 | 189,688 | 189,688 | 189,688 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 99% | OBRAS DE PREVENCIÓN DE DESASTRES. |
| 9809 | ELAB. DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONST. DEL A PRESIDENCIA MUNICIPAL | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 129,500 | 129,500 | 129,500 | 129,500 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |
| 98756 | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE | 16-Cacahoatan | FRACC LAS NUBES SJA TMOO | RURAL | 41 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 108,460 | 32,538 | 32,538 | 32,538 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | ESTA OBRA QUEDARA REFINANADA PARA TERMINAR DE EJECUTAR EN 2009 |
| 10209 | ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVICOLAS | 16-Cacahoatan | VARIAS LOCALIDADES | RURAL | | DESARROLLO ECONOMICO | AGRICULTURA Y FORESTAL | APORTOS A LA PRODUCCION | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 11,375 | 11,375 | 11,375 | 11,375 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 326 | 100% | |
| 24493 | FOMENTO AL CULTIVO DE GIADOLLOS | 16-Cacahoatan | SUJO FAJA DE ORO | RURAL | 12 | DESARROLLO ECONOMICO | AGROPECUARIO Y FORESTAL | AGROPECUARIO Y FORESTAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | SE BENEICIO A LA LOCALIDAD DE SUJO FAJA DE ORO CON UN VIVERO DE COQUINES. |
| | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46493 | MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 18 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 60,000 | 32,691 | 32,691 | 32,691 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |
| 98087 | PAGO POR USO DE AGUAS NACIONALES | 16-Cacahoatan | VARIAS | RURAL | 24 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 16,932 | 16,932 | 16,932 | 16,932 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | PAGO POR USO DE AGUAS NACIONALES, SUJO MOLCUM Y SALVAADOR LIBRERA |
| | REHABILITACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46803 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 305,573 | 273,215 | 273,215 | 273,215 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | COLOC. DE LAMPARAS COMPLETAS, BALASTROS, EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL. |
| 46872 | REHABILITACION DEL CULTIVO DEL MAIZ | 16-Cacahoatan | VARIAS LOCALIDADES | RURAL | 0005 | DESARROLLO ECONOMICO | AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCION | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 257,180 | 257,180 | 257,180 | 257,180 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 244 | 100% | OBRA AL 100% EJECUTADA. HUBO UN ANCHORO PRESUPUESTAL DE 6.15 CENTAVOS |
| | EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BIENES MUEBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130462 | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 180,380 | 180,380 | 180,380 | 180,380 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | ADQUI. DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, TESORERIA Y CONTRALORIA INTERNA. ESTE EXPEDIENTE TUVO MODIFICACION PRESUPUESTAL POR ALTIMO EQUIPOS DE COMPUTO |
| 46863 | ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 20 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 37,457 | 37,457 | 37,457 | 37,457 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | ADQUISICION DE 4 EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA |
| 46868 | ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 48,854 | 48,854 | 48,854 | 48,854 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA EL AREA DE TESORERIA |
| 99444 | ADQUISICION DE MOTOCICLETAS | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 35 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 109,290 | 109,290 | 109,290 | 109,290 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | ADQ. DE 3 MOTOS MARCA YAMAHA, MDD. 2006, EQUIPADA CON TORRETA, SIRENA Y EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOVIL, POTULADA. |
| 130582 | ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA U.M. DE PROTECCION CIVIL | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 37 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 249,038 | 249,038 | 249,038 | 249,038 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |
| 99686 | ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 19 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 228,720 | 228,720 | 228,720 | 228,720 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | INCLUYE ROTULACIONADO, DE TORRETA Y RADIO MOVIL, Y SEGURO PARA LA PATRULLA |
| | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29556 | ADQUISICION DE CAMARAS DIGITALES | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | ADQUISICION DE 5 CAMARAS DIGITALES PARA LAS AREAS DE FOMENTO AGROPECUARIO Y OBRAS PUBLICAS |
| 46897 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 14 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 231,190 | 231,190 | 231,190 | 231,190 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100% | PROYECTO DIVIDIDO EN DOS: UNO ES COMBUSTIBLE AL NARCOTIQUENADO Y EL OTRO ES PARA OPERATIVOS DE PREVENCIÓN |
| 29521 | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO A SEGURIDAD PUBLICA | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 16 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 46,897 | 46,897 | 46,897 | 46,897 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | 100% | ADQ. DE 56 FORTIFURAS, 40 GAS LACRMOGENO, 30 ESPOSAS Y 40 LAMPARAS. SE MODIFICO EL MONTO DEBIDO A QUE POR ERROR SE CAPTURE MAL EL IMPORTE DE ESTA OBRA. |
| 99087 | ADQUISICION DE LIBROS PARA LAS BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO | 16-Cacahoatan | VARIAS | RURAL | 51 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | APORTOS EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 100% | ADQUISICION DE 3 PAQUETES DE LIBROS PARA LAS BIBLIOTECAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SUJO FAJA DE ORO Y SALVAADOR LIBRERA |
| 98757 | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 38 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 468,330 | 468,330 | 468,330 | 468,330 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | ADQ. DE 2 UNIFORMES OPERATIVOS PARA 83 POLICIAS Y 14 UNIFORMES DE VALIEDAD. 6 UNIFORMES PARA MOTOCICLISTA, INCL. BOTAS, ASI COMO UNIFORMES PARA BANDA DE GUERRA. |
| 46759 | APOYO A PROGRAMAS ESCUELAS DE CALIDAD (EQUIPAMIENTO A TELESEC. 096) | 16-Cacahoatan | SUJO AHUACATLAN | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | ADQ. DE 5 EQUIPOS DE COMPUTO, 5 REGULADORES Y MOBILIARIO PARA ESC TELESEC. 56 DEL SUJO AHUACATLAN |
| 46773 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------------|---------------------|--------|------|-------------------|------------------------------------|--|-------------------|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---|----------------------|---------|---------|------|---|
| 4660 | COMBATE AL NARCOTRAAFICO | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 21 | GOBIERNO | ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | 160.000 | 152.659 | 152.659 | 152.659 | 100% | 0 | 0 PROYECTO | 5 | 5 | 100% | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA 5 PATRULLAS PARA EL COMBATE DE NARCOTRAAFICO |
| 3925 | CONTRATACION DE ASESORIA PARA LA ELABORACION DE REGLAMENTOS | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 36 | GOBIERNO | ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 100% | 0 | 0 DOCUMENTO | 2 | 2 | 100% | ELABORACION DE 2 REGLAMENTOS, EL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, INCL. DEL DE TRANSITO Y VIALIDAD Y EL REGLAMENTO DEL POLICIA DE SEGURIDAD PUBLICA |
| 2943 | CONTRATACION DE ASESORIA PARA LA ELABORACION DEL INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | DESAARROLLO SOCIAL | DESAARROLLO SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100% | 0 | 0 INFORME | 1 | 1 | 100% | CONTRATACION DE ASESORIA PARA LA ELABORACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, INCL. GACETAS, TRIPICOS, LA ELABORACION E IMPRESION DEL INFORME Y SU PROYECCION |
| 4639 | CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y ACCIONES DEL RAMO 33 | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | DESAARROLLO SOCIAL | DESAARROLLO SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | 338.446 | 334.446 | 334.446 | 334.446 | 100% | 0 | 0 ASISTENCIA TECNICA | 4 | 4 | 100% | CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL AREA DE CONTROLORA INTERNA, TESORERIA MUNICIPAL Y FOMENTO AGROPECUARIO, PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33. |
| 4627 | CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS | 16-Cacahoatan | VIARIAS LOCALIDADES | RURAL | 0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | 546.096 | 510.991 | 510.991 | 510.991 | 100% | 0 | 0 OPERATIVO | 19 | 19 | 100% | APOYO OPERATIVO PARA BIBLIOTECAS DE DF. EJIDOS DEL MUNICIPIO. |
| 4673 | CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MPAL. DE PROTECCION CIVIL | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | | GOBIERNO | ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | 409.138 | 409.581 | 409.581 | 409.581 | 100% | 0 | 0 PERSONA | 9 | 9 | 100% | CONTRATACION DE 9 PERSONAS COMO APOYO AL AREA DE PROTECCION CIVIL. |
| 4670 | CONTRATACION DE POLICIAS | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 17 | GOBIERNO | ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | 4.973.425 | 4.717.490 | 4.717.490 | 4.717.490 | 100% | 0 | 0 CORPORACION | 1 | 1 | 100% | INCLUYE SUJELDO, AGUINALDO, PAGO DE IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA, SERVICIO MEDICO, PAGO DE MEDICINAS Y DISPENSA EN EFECTIVO. |
| 4671 | CONTRATACION DE SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMSIP | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 15 | GOBIERNO | ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | 121.548 | 111.623 | 111.623 | 111.623 | 100% | 0 | 0 PERSONA | 1 | 1 | 100% | . |
| 4709 | CURSO DE CAPACITACION A POLICIAS | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 34 | GOBIERNO | ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | 33.080 | 32.760 | 32.760 | 32.760 | 100% | 0 | 0 PERSONA | 10 | 10 | 100% | CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 10 POLICIAS |
| 3825 | CURSO TALLER PARA LA CERTIFICACION ORGANICA DE CAFE | 16-Cacahoatan | VIARIAS LOCALIDADES | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | DESAARROLLO SOCIAL | DESAARROLLO SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100% | 0 | 0 CURSO | 1 | 1 | 100% | CURSO TALLER IMPARTIDO A 208 PRODUCTORES DE CAFE |
| 4627 | DESAYUNOS ESCOLARES | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 0009 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACION | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | 1.075.248 | 1.075.248 | 1.075.248 | 1.075.248 | 100% | 0 | 0 DESAYUNADOR | 410.400 | 410.400 | 100% | 410400 DESAYUNOS PARA 2052 ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO |
| 3975 | EQUIPAMIENTO A LA UMPC | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | DESAARROLLO SOCIAL | DESAARROLLO SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | 10.775 | 107.775 | 107.775 | 107.775 | 100% | 0 | 0 LOTE | 1 | 1 | 100% | EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MPAL. DE PROCT. CIVIL, CON UNIFORMES, IMPERMEABLES, OVEPLETES, TRAJES DE AGRICULTOR, CASCOS, MACHETES, PALAS, ROSOS, FLUJOMETROS, GUANTES, BOMBAS DE MACHOALA, ENTRE OTROS |
| 101457 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PART. CIUDADANA | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 13 | GOBIERNO | ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | 118.112 | 113.931 | 113.931 | 113.931 | 100% | 0 | 0 COMITE | 1 | 1 | 100% | INCLUYE EL PAGO DE CONTRATACION DE 1 ASESOR LEGAL, UNA SECRETARIA, RENTA DE LOCAL, ENERGIA ELECTRICA, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA Y VARIOS. |
| 4637 | GASTOS PARA OPERATIVO SEMANA SANTA BLANCA | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 26 | GOBIERNO | ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | 17.977 | 17.977 | 17.977 | 17.977 | 100% | 0 | 0 ACCION | 1 | 1 | 100% | . |
| 101580 | MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 28 | GOBIERNO | ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | 100.000 | 79.966 | 79.966 | 79.966 | 100% | 0 | 0 SERVICIO | 4 | 4 | 100% | . |
| 4674 | MANTENIMIENTO DE PATRULLAS | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 33 | GOBIERNO | ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | 250.000 | 192.789 | 192.789 | 192.789 | 100% | 0 | 0 VEHICULO | 8 | 8 | 100% | . |
| 4692 | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | 172.707 | 172.707 | 172.707 | 172.707 | 100% | 0 | 0 ACCION | 1 | 1 | 100% | OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSO 2007 |
| 4020 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 2008 | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 25 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | 359.712 | 359.712 | 359.712 | 359.712 | 100% | 0 | 0 ACCION | 1 | 1 | 100% | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, EJERCICIO 2008, SEP-OCTUBRE |
| 101676 | PAGO DE INTERESES Y CAPITAL POR PRESTAMO A BANCARIAS | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | 2.899.851 | 2.899.851 | 2.899.851 | 2.899.851 | 100% | 0 | 0 ACCION | 1 | 1 | 100% | PAGO DE INTERESES Y CAPITAL POR PRESTAMO A BANCARIAS EN EL PERIODO 2005-2007. |
| 2947 | PAGO DE LAUDOS | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | | GOBIERNO | GOBERNACION | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 100% | 0 | 0 ACCION | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO DEMANJO DEBIDO A QUE AL TERMINO DEL EJERCICIO NO PRESENTARON LOS EXPEDIENTES COMPLETOS DE LOS LAUDOS, SOLO SE AUTORIZO UNO PARA SU VALEACION ANTE EL CABILDO |