

Table with columns for Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Unidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre, Avance Fisico (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

134973	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. PRIM. BL. BENITO JUAREZ CLV. 07090402L	31-Chilón	EJIDO EL CARMEN	RURAL	MCC-39	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		686.356	686.356	686.356	420.000	61%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	2	0	0%	ESTA OBRA LLEVA EL 80% DE AVANCE FÍSICO				
61921	CONSTRUCCION DE TECHADO Y GRADAS DE CANCHA DE BASQUETEBOL	31-Chilón	TZAJALA 2A SECCION	RURAL	MCC-24	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		1.124.020	1.124.020	1.124.020	880.321	78%	0	0	METROS CUADRADOS	576	568	98%					
61766	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIM. NICOLAS BRAVO O CLV. 07090104A	31-Chilón	EJIDO CACAVALIA	RURAL	MCC-19	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		379.409	379.409	379.409	212.345	56%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	1	0	0%	EN ESTA OBRA EL AVANCE FÍSICO SE ENCUENTRA EN UN 85 %				
CAMINOS RURALES																											
CAMINOS RURALES																											
61469	APERTURA DE CAMINO (E.C. CACATEL-SAN GABRIEL)-TZINTEL. TRAMO DEL KM. 0-600 AL KM. (2-300), SUBTRAMO DEL KM 0-600 AL KM. 1-360 (PRIMERA ETAPA)	31-Chilón	TZINTEL	RURAL	MCC-14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		2.795.120	2.795.120	2.795.120	2.795.120	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%				
134968	APERTURA DE CAMINO RURAL DEL TRAMO E.C. SAN JOSE PUEBLA A BOLONTON DEL KM. 0-600 AL KM. 2-360 (1ERA ETAPA)	31-Chilón	BOLONTON	RURAL	MCC-36	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		2.834.983	2.834.983	2.834.983	2.834.983	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%				
134974	APERTURA DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE (E.C. BELÉN-ESTANCIA)-XUBELAJANTON TRAMO DEL KM. 0-600 AL KM. 3-340 Y RAMAL DEL KM. 0-600 AL KM. 0-180 (1ERA ETAPA)	31-Chilón	XUBELAJANTON	RURAL	MCC-40	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		2.200.000	2.200.000	2.200.000	660.000	30%	0	0	0	KILOMETROS	4	3	91%				
61669	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL TRAMO E.C. UCAYIL AL EJIDO CHALAMCHEN DEL KM. 0-600 AL KM. 2-170	31-Chilón	CHALAMCHEN	RURAL	MCC-22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		1.585.551	1.585.551	1.585.551	1.207.381	76%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	94%				
139340	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO (E.C. JOYITA NAHUAL) RANCHERA JALALAL. TRAMO DEL KM. 0-600 AL KM. 2-290 SUBTRAMO DEL KM. 0-600 AL 1-600 Y RAMAL 1 ACCESO 1 ACCESO 2 ACCESO 3	31-Chilón	RANCHERA JALALAL	RURAL	MCC-46	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		1.555.910	1.555.910	1.555.910	1.050.772	68%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%				
134946	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL. BINTO JUAREZ-HORIZONTE AMAWITZ DEL KM 0-600 AL 2-320 (1ERA ETAPA)	31-Chilón	HORIZONTE AMAWITZ	RURAL	MCC-32	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		2.756.169	2.756.169	2.756.169	2.756.169	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%				
134979	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL TRAMO E.C. ALAN SACJUN- RANCHERA NAPAQUILHA DEL KM. 0-600 AL KM. 2-580	31-Chilón	RANCHERA NAPAQUILHA	RURAL	MCC-42	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		2.495.019	2.495.019	2.495.019	2.495.019	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%				
134966	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL (E.C. JOYETA-ESPERANZA)-RANCHERA PANTEMAJAS TRAMO DEL KM 0-600 AL KM. 1-600	31-Chilón	RANCHERA PANTEMAJAS	RURAL	MCC-35	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		1.417.016	1.417.016	1.417.016	1.331.731	94%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	93%				
RECONSTRUCCION																											
134988	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE 2,9 KM TRAMO GUAGUITEPEC (CRUCERO A SAN JOSE LOS MANDOS)	31-Chilón	SAN JOSE LOS MANDOS	RURAL	MCC-43	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		1.057.215	1.057.215	1.057.215	1.025.773	97%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%				
AMPLIACION																											
139348	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE PUENTE CAJON	31-Chilón	CHACHAB	RURAL	MCC-49	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		1.918.359	1.918.359	1.918.359	899.131	47%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	91%				
REHABILITACION																											
61418	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO CRUCERO CRUZ GABRIEL A RANCHERA CRUZ GABRIEL. KM. 0-600 AL KM. 0-600 Y MUQUIL 3-500 Y RAMAL 0-700	31-Chilón	RANCHERA CRUZ GABRIEL	RURAL	MCC-13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		2.784.589	2.784.589	2.784.589	2.784.589	100%	0	0	0	KILOMETROS	9	9	100%				
61206	REHABILITACION DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE	31-Chilón	CZULTEEL	RURAL	MCC-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		846.601	846.601	846.601	846.601	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%				
20203	REHABILITACION DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 6,00 MTS Y 6,20 MTS	31-Chilón	TZAJALA	RURAL	MCC-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		2.311.289	2.311.289	2.311.289	2.311.289	100%	0	0	0	KILOMETROS	6	6	100%				
GASTOS INDIRECTOS																											
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																											
139396	ESTUDIO Y PROYECTO DE PUENTE VEHICULAR DE 60 MTS DE CLARO SOBRE EL RIO COPISTIC	31-Chilón	EJIDO COPISTIC	RURAL	MCC-56	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		496.679	496.679	496.679	149.000	30%	0	0	0	ACCION	1	1	100%				
FORTAMUN												705.588															
INVERSION												705.588	705.588	705.588	705.588												
CIERA PÚBLICA																											
CONSTRUCCION																											
20026	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO EN MEDIA TENSION 3F-4W P/ALIMENTAR 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA EN LA SOCIEDAD COOPERATIVA "CAMARCA DE CHILÓN"	31-Chilón	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	FARM-01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		221.298	221.298	221.298	221.298	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE COLOMBA	1	1	100%				
REHABILITACION																											
20051	REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	31-Chilón	EJIDO MAJASL	RURAL	FARM-02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		484.290	484.290	484.290	484.290	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE COLOMBA	4	4	100%				