

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									6
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.9	6	7	8	9	10	10.9	11									
7-CHIAPAS RECURSO 2008																									
APORTACIONES FEDERALES (REGISTROS)																									
FAS																									
FISE																									
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																									
7305	AGUA POTABLE, RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	33-Ej Porvenir	EL PORVENIR	RURAL	SD100V803007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,750,000	1,750,000	1,750,000	955,900	55%	0	0	0	METRO LINEAL	2	0	0%	
7306	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	33-Ej Porvenir	BARRO LAS FLORES	RURAL	SE100V803007	FEJ-FIEF	COMUNICACIONES, SERVICIOS Y VIALIDADES	VALCAZES	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	160	160	100%	
13728	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	33-Ej Porvenir	BARRO LAS FLORES	RURAL	SE100V803007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	160	160	100%	ESTA OBRA PERTENECE AL RECURSO (FISE), ADemás YA SE HABIA REPORTADO Y SE LE ASIGNO EL NUMERO DE FOLIO 7306 SIN EMBARCO AL EMPERAR LOS NUMEROS DE LOS FOLIOS QUE SE REPORTARON, ESTE NO SALIO EN DICHA RELACION
13729	RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	33-Ej Porvenir	EL PORVENIR	RURAL	SD200V803007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,750,000	1,750,000	1,750,000	955,900	55%	0	0	0	METRO LINEAL	2	2	100%	ESTA OBRA PERTENECE AL RECURSO (FISE) Y YA HABIA SIDO REPORTADA Y SE LE ASIGNO EL NUMERO DE FOLIO 7305 Y AL EMPERAR LOS FOLIOS QUE SE REPORTARON, ESTE NO APARECE EN LA RELACION DE LOS MISMOS
FISMA																									
AGUA POTABLE																									
SISTEMA DE AGUA POTABLE																									
CONSTRUCCION																									
7253	CONSTRUCCION DE CANAL DE REGADO	33-Ej Porvenir	BARRO NUEVA ALANZA	RURAL	SD101V803007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			284,663	284,663	284,663	284,663	100%	0	0	0	METRO LINEAL	320	320	100%	
7303	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	33-Ej Porvenir	BARRO CHIAMEL	RURAL	SD101V803008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,740,747	1,740,747	1,740,747	1,089,996	63%	0	0	0	METRO LINEAL	1,052	1,052	100%	ESTE RECURSO ES DE ADELANTO BANCARIAS.
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LEFRIMAS																									
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																									
AMPLIACION																									
6902	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	33-Ej Porvenir	BARRO LOS PEREZ EL PORVENIR	RURAL	SD201V803007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,047,750	1,047,750	1,047,750	1,047,750	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,052	1,052	100%	RECURSO DE ADELANTO BANCARIAS.
73174	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	33-Ej Porvenir	BARRO PINO SOLO	RURAL	SD101V803007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,134,624	1,134,624	1,134,624	1,134,624	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,295	1,295	100%	
6946	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	33-Ej Porvenir	BARRO PINO SOLO EL PORVENIR	RURAL	SD201V803007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,134,624	1,134,624	1,134,624	1,134,624	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,295	1,295	100%	
7302	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	33-Ej Porvenir	BARRO REVOLUCION	RURAL	SD201V803007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			715,981	715,981	715,981	715,981	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,052	1,052	100%	ESTE RECURSO ES DE ADELANTO DE BANCARIAS.
URBANIZACION MUNICIPAL																									
CALLES																									
CONSTRUCCION																									
6903	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	33-Ej Porvenir	EL PORVENIR	RURAL	SE601V803007	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			530,842	530,842	530,842	94,415	18%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,150	206	18%	
FUENTES Y PASOS PEATONALES																									
6990	CONSTRUCCION DE DF MUNICIPAL, 1A ETAPA	33-Ej Porvenir	EL PORVENIR	RURAL	SE100V803007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			2,093,598	2,093,598	2,093,598	628,079	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	840	252	30%	SE REPENDA EL RESTANTE DEL RECURSO PARA EJERCERLO EL AÑO 2009
7003	CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO 1A ETAPA	33-Ej Porvenir	BARRO CANAGA	RURAL	SE601V803004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			2,129,246	2,129,246	2,129,246	638,773	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3	1	30%	EL RESTO DEL RECURSO FUE REPENDADO PARA EJERCERLO EN EL 2009
6929	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	33-Ej Porvenir	EJIDO CHI-MALAPA	RURAL	SE300V803005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,072,282	1,072,282	1,072,282	1,072,282	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	458	458	100%	
6841	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	33-Ej Porvenir	BARRO CUATRO CAMINOS	RURAL	SE601V803007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			578,039	578,039	578,039	564,239	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS	140	136	97%	
7309	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	33-Ej Porvenir	BARRO IMPAYALLE	RURAL	SE601V803007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,194,358	1,194,358	1,194,358	1,194,358	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	RECURSO DE ADELANTO DE BANCARIAS.
6961	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	33-Ej Porvenir	EL PORVENIR	RURAL	SE601V803007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			2,475,127	2,475,127	2,475,127	2,475,127	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	360	360	100%	RECURSO DE ADELANTO BANCARIAS. EN EL RUBRO DE DESTINO DEL GASTO SE UTILIZO FUENTES Y PASOS PEATONALES PORQUE NO EXISTE EL RUBRO DE EDIFICACION.
6907	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES: BARRO MALE	33-Ej Porvenir	BARRO MALE 1	RURAL	SE601V803008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			728,559	728,559	728,559	728,559	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
7035	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES: BARRO NUEVA LIBERTAD	33-Ej Porvenir	BARRO NUEVA LIBERTAD	RURAL	SE601V803007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			723,760	723,760	723,760	723,760	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
6769	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EJIDO ZAPOTILLO	33-Ej Porvenir	EJIDO ZAPOTILLO	RURAL	SE601V803007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			779,920	779,920	779,920	779,920	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	140	140	100%	
73742	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASKETBOL	33-Ej Porvenir	BARRO LAS SALVIAS	RURAL	SE102V803009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,037,853	1,037,853	1,037,853	1,037,853	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	652	652	100%	ESTE RECURSO ES DE ADELANTO BANCARIAS.
6764	CONSTRUCCION DEL DF MUNICIPAL, 1A ETAPA	33-Ej Porvenir	EL PORVENIR	RURAL	SE100V803007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			2,093,598	2,093,598	2,093,598	628,079	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	840	252	30%	SE REPENDA EL RECURSO RESTANTE Y SE EJECUTA EN EL AÑO 2009
7418	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE BASTUDES ECOLOGICAS	33-Ej Porvenir	EL PORVENIR	RURAL	SE602V803007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			462,016	462,016	462,016	462,016	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	RECURSO DE SEDESOL.
6745	TECHADO DE CANCHA DE BASKET BOL	33-Ej Porvenir	BARRO LAS PLAS	RURAL	SE701V803007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,155,948	1,155,948	1,155,948	1,155,948	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	648	648	100%	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																									
RED DE ELECTRICIDAD																									
7307	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	33-Ej Porvenir	BARRO LAS CRUCES EJIDO CANEL	RURAL	SE3100V803003	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA ECONOMICA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			64,628	64,128	64,128	64,128	100%	0	0	0	TRANSFORMACION METRO LINEAL, POSTEL, COLONIA	6	6	100%	
AMPLIACION																									
7418	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	33-Ej Porvenir	JORGE DE LA VEGA DOMINGUEZ	RURAL	SG501V803001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA ECONOMICA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			339,829	339,829	339,829	339,829	100%	0	0	0	TRANSFORMACION METRO LINEAL, POSTEL, COLONIA	5	5	100%	RECURSO DE SEDESOL.
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																									
PREESCOLAR																									
CONSTRUCCION																									
7307	CONSTRUCCION DE 1 AULA DEL JARDIN DE NIÑOS "JUAN ALVAREZ", CLAVE: 07EC0395L	33-Ej Porvenir	BARRO EL COPO	RURAL	SE102V803004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			358,053	358,053	358,053	358,053	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	RECURSO ADELANTO BANCARIAS.
PRIMARIA																									

69270	EQUIPAMIENTO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	33 El Porvenir	EL PORVENIR	RURAL	PR02V007033 0007	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPACTACIÓN DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			30.763	30.763	30.763	30.763	100%	0	0	EQUIPO	81	81	100%	COMO FUE ADQUISICIÓN AL TRIMESTRE SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100%
-------	--	----------------	-------------	-------	---------------------	----------	----------------------------------	----------------------------	-------------------	---------------------------	--	--	--------	--------	--------	--------	------	---	---	--------	----	----	------	---