

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones						
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %							
													2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	6/3	6	7	8	9	10	10/9							
7-CHIAPAS RECURSO 2008																								11						
APORTACIONES FEDERALES (REGISTROS)																														
FAS													11,065,479	11,065,479	11,065,479	11,065,479														
FISE																														
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																														
6712	ADQUISICION DE MODULOS SOLARES	35-Franciaeo León	PARAISO	RURAL	KG06210000 1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	FRANCISCO LEON			210,193	210,193	210,193	210,193	100%	0	0	PROYECTO	0	0	0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL, CUEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DESARROLLO LOCAL (MICROREGIONES), Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.						
97201	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	35-Franciaeo León	RIO NEGRO	RURAL	KG06210000 2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	FRANCISCO LEON			758,461	758,461	758,461	758,461	100%	0	0	PROYECTO	0	0	0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL, CUEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DESARROLLO LOCAL (MICROREGIONES), Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.						
FISM																														
URBANIZACION MUNICIPAL																														
CALLES																														
CONSTRUCCION																														
9136	PAVIMENTACION DE CALLES CON GUARNICIONES	35-Franciaeo León	EJ EL NARANJO	RURAL	033-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRA PUBLICA MUNICIPAL			1,194,660	1,194,660	1,194,660	1,194,660	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,151	2,151	100%							
8996	PAVIMENTACION DE CALLES CON GUARNICIONES	35-Franciaeo León	EJ SAN MIGUEL LA SAHONA	RURAL	033-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,403,081	1,403,081	1,403,081	1,403,081	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,917	1,917	100%							
91343	PAVIMENTACION DE CALLES CON GUARNICIONES	35-Franciaeo León	EJ SAN MIGUEL LA SAHONA	RURAL	0358E001008 6100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,403,081	1,403,081	1,403,081	1,403,081	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,917	1,917	100%							
91295	PAVIMENTACION DE CALLES CON GUARNICIONES	35-Franciaeo León	EJ SAN MIGUEL LA SAHONA	RURAL	0358E001008 6100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRA PUBLICA MUNICIPAL			0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	FAVOR DE CANCELAR ESTE PROYECTO						
83016	PAVIMENTACION DE CALLES CON GUARNICIONES	35-Franciaeo León	EJ VICENTE QUINTERO EJ EL NARANJO	RURAL	033-030002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			1,223,670	1,223,670	1,223,670	1,223,670	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,242	2,242	100%							
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																														
RED DE ELECTRICIDAD																														
89920	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LD	35-Franciaeo León	EJ RIO NEGRO	RURAL	033-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			1,279,531	1,279,531	1,279,531	1,279,531	100%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, CULONIA.	63	63	100%	LD CONSISTENTE EN 63 POSTES.						
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																														
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																														
90709	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32 X 18	35-Franciaeo León	RIB SANTO DOMINGO	RURAL	033-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			433,756	433,756	433,756	433,756	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA.	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES CANCHA						
90834	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 32 X 18 MTS.	35-Franciaeo León	RIB SAN PABLO TAMPAC	RURAL	033-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			433,756	433,756	433,756	433,756	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA.	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES CANCHA						
91002	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32 X 18	35-Franciaeo León	RIB LA CIBA	RURAL	033-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			433,756	433,756	433,756	433,756	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA.	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES CANCHA						
90359	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	35-Franciaeo León	RIB GUADALUPE SAHONA	RURAL	033-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			883,264	883,264	883,264	883,264	100%	0	0	METROS CUADRADOS	525	525	100%							
90473	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	35-Franciaeo León	RIB GUADALUPE SAHONA	RURAL	033-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			883,264	883,264	883,264	883,264	100%	0	0	METROS CUADRADOS	525	525	100%							
90659	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	35-Franciaeo León	RIB GUADALUPE SAHONA	RURAL	0358E071008 6100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	ESTE PROYECTO FUE CANCELADO						
GASTOS INDIRECTOS																														
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																														
73411	GASTOS INDIRECTOS	35-Franciaeo León	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UR0101035	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON			312,914	312,914	312,914	312,914	100%	0	0	INFORME	1	1	100%							
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																														
TECNICAS																														
ASISTORIA / ASISTORIA TECNICA																														
73244	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	35-Franciaeo León	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UR0201035001	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON			149,940	149,940	149,940	149,940	100%	0	0	INFORME	1	1	100%							
73660	INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS (CAPACITACION)	35-Franciaeo León	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UR0201035002	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON			52,152	52,152	52,152	52,152	100%	0	0	CAPACITACION	1	1	100%							
PORTAMUN																														
PROYECTOS QUE SIGNIFICAN UN ALIMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR																														
73022	DESAYUNOS ESCOLARES	35-Franciaeo León	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SB0100010035	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON			2,976,320	297,632	2,976,320	163,940	55%	0	0	OTROS	113,690	62,530	55%							
69426	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	35-Franciaeo León	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	SU0300010035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON			36,315	36,315	36,315	36,315	100%	0	0	PLAN	1	1	100%							