

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
<b>APORTACIONES FEDERALES ( REGISTROS)</b>																								
<b>FAIS</b>													27,864,164											
<b>RSM</b>																								
<b>ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LEYTRINAS</b>																								
<b>RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO</b>																								
82678	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CAB. MPAL)	77-Pijajapan	BARRIO SAN FRANCISCO	URBANO	EASD0301000398100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN			1,262,039	1,262,039	1,262,039	1,262,039	100%	0	0	METRO LINEAL	451	451	100%	
<b>URBANIZACION MUNICIPAL</b>																								
<b>CALLES</b>																								
<b>CONSTRUCCION</b>																								
84749	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	77-Pijajapan	ELIJO PROGRESO	RURAL	EASE0701000226100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN			321,954	321,954	321,954	321,954	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	NOTA: ALGUNOS DE LAS OPCIONES SEÑALADAS PARA ESTA OBRA NO SON LOS CORRECTOS, DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO DA MAS ALTERNATIVAS. POR OTRA PARTE, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES: CANCHA DEPORTIVA Y NO METROS, ES PERTINENTE ADECUAR EL SISTEMA.
84766	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	77-Pijajapan	MILENIO SANTA CRUZ	URBANO	EASE0701000236100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN			375,045	375,045	375,045	366,003	98%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	NOTA: ALGUNOS DE LAS OPCIONES SEÑALADAS PARA ESTA OBRA NO SON LOS CORRECTOS, DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO DA MAS ALTERNATIVAS. POR OTRA PARTE, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES: CANCHA DEPORTIVA Y NO METROS, ES PERTINENTE ADECUAR EL SISTEMA.
84718	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO	77-Pijajapan	ELIJO SAN ANTONIO MIRAMAR	RURAL	EASE0603000266100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN			362,017	362,017	362,017	219,472	61%	0	0	METROS CUADRADOS	110	85	78%	NOTA: ALGUNOS DE LAS OPCIONES SEÑALADAS PARA ESTA OBRA NO SON LOS CORRECTOS, DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO DA MAS ALTERNATIVAS. POR OTRA PARTE, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES: METROS LINEALES Y NO METROS, ES PERTINENTE ADECUAR EL SISTEMA.
84637	PAVIMENTACION DE DOS CALLES	77-Pijajapan	BARRIO EL COCA	URBANO	EASE0601000016100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN			1,015,811	1,015,811	1,015,811	1,015,811	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,519	1,519	100%	
84683	PAVIMENTACION DE TRES CALLES	77-Pijajapan	BARRIO 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	EASE0601000028100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN			1,347,509	1,347,509	1,347,509	1,347,509	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,627	2,627	100%	
<b>PUNTES Y PASOS PEATONALES</b>																								
84621	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	77-Pijajapan	RANCHERIA MORITA	RURAL	EASE0303000296100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN			426,545	426,545	426,545	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	190	110	58%	NOTA: ALGUNOS DE LAS OPCIONES SEÑALADAS PARA ESTE PROYECTO NO SON LOS CORRECTOS, DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO DA MAS ALTERNATIVAS. POR OTRA PARTE, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES: METRO LINEAL, Y NO METROS CUADRADOS, ES PERTINENTE ADECUAR EL SISTEMA.
<b>ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES</b>																								
<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>																								
<b>AMPLIACION</b>																								
84858	REHABILITACION DE 500 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO A 220 VOLTS DEL ALUMBRADO PUBLICO (CAB. MPAL)	77-Pijajapan	PUJIJAPAN	URBANO	EASG0103000209100	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN			1,000,000	1,000,000	1,000,000	493,105	49%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	500	500	100%	
<b>RED DE ELECTRICIDAD</b>																								
84998	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	77-Pijajapan	ELIJO ARTURO LUNA LUGO	RURAL	EASG0204000055100	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN			1,000,636	1,000,636	1,000,636	781,113	78%	0	0	TRANSFORMADOR R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	27	27	100%	
84978	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	77-Pijajapan	RANCHERIA CHIVCLIA	RURAL	EASG0204000046100	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN			1,061,999	1,061,999	1,061,999	788,980	74%	0	0	TRANSFORMADOR R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	28	28	100%	
85137	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	77-Pijajapan	RANCHERIA EL SACRIFICIO	RURAL	EASG0205000045100	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN			405,842	405,842	405,842	370,595	91%	0	0	TRANSFORMADOR R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	8	8	100%	
85066	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	77-Pijajapan	RANCHERIA LA UNIDAD	RURAL	EASG0204000116100	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN			640,067	640,067	640,067	567,643	89%	0	0	TRANSFORMADOR R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	20	20	100%	
85094	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	77-Pijajapan	RANCHERIA VILLAHERMOSA	RURAL	EASG0204000136100	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN			1,137,538	1,137,538	1,137,538	858,584	88%	0	0	TRANSFORMADOR R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	34	28	83%	
84835	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (CABECERA MUNICIPAL)	77-Pijajapan	BARRIO FRAMBOSYINNES	URBANO	EASG0102000246100	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN			888,337	888,337	888,337	664,914	75%	0	0	TRANSFORMADOR R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	2	2	100%	
85112	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	77-Pijajapan	ELIJO TUTUAN	RURAL	EASG0204000156100	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN			812,676	812,676	812,676	812,676	100%	0	0	TRANSFORMADOR R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	50	50	100%	
85121	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	77-Pijajapan	RANCHERIA LAS MERCEDES	RURAL	EASG0205000186100	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN			424,764	424,764	424,764	424,764	100%	0	0	TRANSFORMADOR R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	4	4	100%	
<b>INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD</b>																								
<b>CENTROS DE SALUD</b>																								
85535	HOSPITAL INTEGRAL 12 CAMAS (TERMINACION)	77-Pijajapan	PUJIJAPAN	URBANO	EASD0101000148100	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN			2,840,000	2,840,000	2,840,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	70%	
<b>INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA</b>																								
<b>OTROS NIVELES EDUCATIVOS</b>																								
<b>CONSTRUCCION</b>																								
85426	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EDUCATIVAS DE 6X8 MTS, EMSAD NO. 148	77-Pijajapan	ELIJO JOAQUIN MIGUEL GIZ MARCARITAS	RURAL	EASJ0104000206100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN			1,081,712	1,081,712	1,081,712	950,900	88%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
85509	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EDUCATIVAS DE 6X8 MTS, EMSAD NO. 154	77-Pijajapan	ELIJO HERMELINDO CALZADA	RURAL	EASJ0104000416100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN			1,092,556	1,092,556	1,092,556	669,000	61%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
85493	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS, EN LA ESC. EMSAD NO. 131	77-Pijajapan	ELIJO SAN ISIDRO	RURAL	EASJ0104000306100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN			333,271	333,271	333,271	230,292	69%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	88%	
85459	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS, EN LA ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO	77-Pijajapan	PUJIJAPAN	URBANO	EASJ0104000216100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN			320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
<b>PREESCOLAR</b>																								
85214	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIOS MARCOS E BECERRA, CLAVE 07DNI11611	77-Pijajapan	ELIJO ZAPOTAL	RURAL	EASJ0101000086100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN			277,930	277,930	277,930	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	310	151	49%	
85291	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIOS MARCOS E BECERRA, CLAVE 07DNI11611	77-Pijajapan	ELIJO ZAPOTAL	RURAL	EASJ0101000086100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN			277,930	277,930	277,930	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	310	85	30%	
85261	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL J.N. 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 07JNAM80	77-Pijajapan	RANCHERIA COLIMA	RURAL	EASJ0101000186100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN			180,532	180,532	180,532	180,466	100%	0	0	METROS CUADRADOS	88	88	100%	
85204	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL (CABECERA MUNICIPAL), J.N. FRAY VICTOR MA. FLORES	77-Pijajapan	BARRIO LAS FLORES	RURAL	EASJ0101000276100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN			355,736	355,736	355,736	355,736	100%	0	0	METROS CUADRADOS	227	227	100%	
85348	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 16X28 MTS EN LA ESC. PRIM. ERACLIO ZEPEDA	77-Pijajapan	ELIJO LA CONQUISTA	RURAL	EASJ0102000016100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN			288,736	288,736	288,736	288,736	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
85388	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6X8 MTS, EN LA ESC. PRIM. LAZARO CADEIRAS	77-Pijajapan	MILENIO CABECERA MUNICIPAL	URBANO	EASJ0102000306100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN			625,610	625,610	625,610	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
85371	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6X8 MTS, EN LA ESC. PRIM. 5 DE MAYO	77-Pijajapan	ELIJO NUEVO TENEJAPA	RURAL	EASJ0102000306100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN			625,610	625,610	625,610	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
85357	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS EN LA ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y FAYON	77-Pijajapan	RANCHERIA LA GRANDE	RURAL	EASJ0102000306100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN			333,271	333,271	333,271	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
<b>REHABILITACION</b>																								
85521	REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. RURAL. BENITO JUAREZ	77-Pijajapan	ELIJO PUJIJAPAN	RURAL	EASJ0202000186100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN			307,119	307,119	307,119	276,815	90%	0	0	METROS CUADRADOS	605	605	100%	
<b>SECUNDARIA</b>																								
<b>CONSTRUCCION</b>																								
85409	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS, EN LA ESC. TEL. JOSE EMILIO GRAJALES	77-Pijajapan	ELIJO EL VERGEL	RURAL	EASJ0103000076100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN			306,511	306,511	306,511	306,511	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
<b>CAMINOS RURALES</b>																								
<b>CAMINOS RURALES</b>																								
<b>REHABILITACION</b>																								
85220	DESARROLLO DEL RIO PUJIJAPAN (TRAMO TAPACHULTA - TOPON)	77-Pijajapan	RANCHERIA EL TOPON	RURAL	EAS03020000426100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN			792,000	792,000	792,000	792,000	100%	0	0	KILOMETROS	22,330	22,330	100%	NOTA: ALGUNOS DE LAS OPCIONES SEÑALADAS PARA ESTE PROYECTO NO SON LOS CORRECTOS, DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO DA MAS ALTERNATIVAS. POR OTRA PARTE, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES: METROS CUBICOS Y NO KILOMETROS, ES PERTINENTE ADECUAR EL SISTEMA.

8234	REHABILITACION DE BORDERA Y TAPONAMIENTO DE 3 VENTANAS	77-Pijjapan	EJIDO BUENA VISTA	RURAL	EAS50301000076100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN		150.000	150.000	150.000	150.000	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	9.450	9.450	100%	NOTA-ALGUNOS DE LAS OPCIONES SEÑALADAS PARA ESTE PROYECTO NO SON LOS CORRECTOS, DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO DA MAS ALTERNATIVAS. POR OTRA PARTE, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES: METROS CUBICOS Y NO KILOMETROS; ES PERTINENTE ADECUAR EL SISTEMA.
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																								
	CONSTRUCCION																								
8577	CONSTRUCCION DE SUBESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA DE PUENTE VEHICULAR	77-Pijjapan	RANCHERIA CENCEROS	RURAL	EAIJ0102000286100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN		2.845.843	2.845.843	2.845.843	2.845.749	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30	30	100%	
8583	PUENTES VEHICULARES APROXIME DE PUENTE VEHICULAR	77-Pijjapan	RANCHERIA EL AMATAL	RURAL	EAIJ0202000128200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN		100.000	100.000	100.000	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	80	0	0%	
	GASTOS INDIRECTOS																								
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																								
8587	GASTOS INDIRECTOS	77-Pijjapan	PUJIJAPAN	URBANO	EAIU0101000061111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN		1.348.211	1.348.211	1.348.211	1.029.097	76%	0	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																								
	GESTION																								
	CONSULTORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA																								
8506	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	77-Pijjapan	PUJIJAPAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN		898.807	898.807	898.807	0	0%	0	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
	PORTAMUN																								
	INVERSION																								
	OBRA PUBLICA																								
	REHABILITACION																								
8778	DESAZOLVE, EXCAVACION Y BORDEO DEL RIO COAPA (RANCHERIA CENCEROS)	77-Pijjapan	PUJIJAPAN	URBANO	FAPD0301000046100	GOBIERNO N.	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN		200.000	200.000	200.000	200.000	100%	0	0	0	0	METRO CUBICO	7.384	7.384	100%	
8785	DESAZOLVE, EXCAVACION Y BORDEO DEL RIO MARGARITAS (EJIDO LAS BRISAS)	77-Pijjapan	PUJIJAPAN	URBANO	FAPD0301000056100	GOBIERNO N.	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN		200.000	200.000	200.000	200.000	100%	0	0	0	0	METRO CUBICO	7.384	7.384	100%	
8772	DESAZOLVE, EXCAVACION Y BORDEO DEL RIO PUJIJAPAN (RANCHERIA TOPON)	77-Pijjapan	PUJIJAPAN	URBANO	FAPD0301000061000	GOBIERNO N.	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN		200.000	200.000	200.000	200.000	100%	0	0	0	0	METRO CUBICO	7.384	7.384	100%	
8779	DESAZOLVE, EXCAVACION Y BORDEO DEL RIO SAN DIEGO (EJIDO SANTA VIRGINA)	77-Pijjapan	PUJIJAPAN	URBANO	FAPD0301000036100	GOBIERNO N.	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN		200.000	200.000	200.000	200.000	100%	0	0	0	0	METRO CUBICO	7.384	7.384	100%	
	GASTO CORRIENTE																								
	SERVICIOS PERSONALES																								
8803	AMPLIACION DE PLANTILLAS (CONTRATACION DE PERSONAL)	77-Pijjapan	PUJIJAPAN	URBANO	PPQB01000131111	GOBIERNO N.	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN		4.998.808	4.998.808	4.998.808	4.212.888	84%	0	0	0	0	PERSONA	90	90	100%	
8788	GASTOS DE OPERACION Y PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE CUENCAS DEL RIO COAPA PARA EL MEJORAMIENTO Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	77-Pijjapan	PUJIJAPAN	URBANO	FALR0401000061111	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN		906.304	906.304	906.304	831.852	92%	0	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																								
8761	DESAYUNOS ESCOLARES	77-Pijjapan	PUJIJAPAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN		1.886.924	1.886.924	1.886.924	1.586.215	84%	0	0	0	0	PERSONA	850	850	100%	ES IMPORTANTE QUE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DEL SISTEMA CONCIDIAN CON LA APERTURA PROGRAMATICA DE LOS LINEAMIENTOS 2009, YA QUE EXISTEN CONCEPTOS QUE SE TIENEN QUE ESTABLECER EN APARATADOS QUE EN NINGUN MOMENTO SON LOS CORRECTOS.
8769	PAGO A PROVEEDORES DE SERVICIOS C.F.E.	77-Pijjapan	PUJIJAPAN	URBANO	FACF0102000072104	GOBIERNO N.	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN		185.971	185.971	185.971	185.971	100%	0	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
8751	PAGO DE CREDITOS BANOBRAS	77-Pijjapan	PUJIJAPAN	URBANO		OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN		5.384.000	5.384.000	5.384.000	5.330.000	99%	0	0	0	0	ACCION	2	2	100%	