

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones													
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %											
														Ministrado	Programado	Ejercido																			
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																								
7-CHIAPAS RECURSO 2008																																			
APORTACIONES FEDERALES (REGISTROS)																																			
FAIS													24.085.416																						
FISM																																			
AGUA POTABLE																																			
SISTEMA DE AGUA POTABLE													24.085.416	24.085.416	24.085.416	19.086.163																			
CONSTRUCCION																																			
70541	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUAPOTABLE	81-Sabanilla	COOPROPIEDAD 20 DENOVIEMBRE	RURAL	ICS/FIS-000292/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1.354.156	1.354.156	1.354.156	934.411	69%	0	0	SISTEMA		1	1	80%											
70465	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUAPOTABLE	81-Sabanilla	VILLAFLORES	RURAL	ICS/FISM-000197/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1.722.879	1.722.879	1.722.879	1.611.316	94%	0	0	SISTEMA		1	1	80%											
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																																			
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																																			
70626	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANITARIO	81-Sabanilla	LA PROVIDENCIA	RURAL	ICS/FISM-000295/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1.602.313	1.602.313	1.602.313	480.694	30%	0	0	RED		1	1	50%											
URBANIZACION MUNICIPAL																																			
CALLES																																			
71546	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLE	81-Sabanilla	JESUS CARRANZA	RURAL	ICS/FISM-00077/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION . VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			722.464	722.464	722.464	608.816	84%	0	0	METROS		1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE A LA SEÑALADA, PUES ES CACHA DEPORTIVA Y NO NOS REFLEGO EL CONCEPTO POR ESO SE OPTA POR ANOTAR METRO										
70715	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	81-Sabanilla	BEBEDERO	RURAL	ICS/FISM-000196/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION . VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1.471.510	1.471.510	1.471.510	1.446.065	98%	0	0	METROS		1.984	1.924	97%											
71257	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	81-Sabanilla	CABECERA MUNICIPAL B SANTA CRUZ	URBANO	ICS/FISM-00079/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION . VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1.542.831	1.542.831	1.542.831	1.171.691	76%	0	0	METROS CUADRADOS		1.778	1.245	70%											
71165	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	81-Sabanilla	CAMPAMENTO EL MIRADOR	RURAL	ICS/FISM-000104/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION . VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1.378.503	1.378.503	1.378.503	1.284.845	93%	0	0	METROS CUADRADOS		2.225	2.047	92%											
70774	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	81-Sabanilla	CRISTOBAL COLON	RURAL	ICS/FISM-00078/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION . VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			530.519	530.519	530.519	519.616	98%	0	0	METROS		700	700	100%											
71378	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	81-Sabanilla	LOS MOYOS BARRIO CENTRO	RURAL	ICS/FISM-00080/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION . VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			541.174	541.174	541.174	530.052	98%	0	0	METROS CUADRADOS		797	797	100%											
REHABILITACION																																			
70393	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	81-Sabanilla	CALVARIO 2A SECCION	RURAL	SPDS/FISM00039/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION . VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2.184.861	2.184.861	2.184.861	2.150.670	98%	0	0	METROS CUADRADOS		4.147	4.147	100%											
70344	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	81-Sabanilla	BUNAVISTA	RURAL	SPDS/FISM00040/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION . VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1.695.806	1.695.806	1.695.806	1.667.181	98%	0	0	METROS CUADRADOS		2.640	2.640	100%											
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																																			
ALUMBRADO PUBLICO																																			
REHABILITACION																																			
70297	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	81-Sabanilla	CABECERA MUNICIPAL BARRIO BUOLVEVERD	RURAL	SPDS/FISM00041/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION . VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			864.978	864.978	864.978	852.096	99%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL		22	22	100%											
RED DE ELECTRICIDAD																																			
CONSTRUCCION																																			
72357	INTRODUCCION DE ENERGIA DE RED ELECTRICA	81-Sabanilla	GUADALUPE PORTUGAL	RURAL	ICS/FISM-00073/2008	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			547.968	547.968	547.968	539.350	98%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA		10	10	100%											
72449	REHABILITACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	81-Sabanilla	ANDRES QUINTANA ROO	RURAL	ICS/FISM-000194/2008	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1.698.765	1.698.765	1.698.765	509.630	30%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA		43	13	30%											
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																																			
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																																			
72856	CONSTRUCCION DE DOS AULAS 2EE ESTRUCTURA U-1C COBACH	81-Sabanilla	LOS NARANJOS	RURAL	ICS/FISM000199/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			866.027	866.027	866.027	259.808	30%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS		2	1	35%											
PRIMARIA																																			
71678	CONSTRUCCION DE CANCHA	81-Sabanilla	ATOYAC NAYLUM	RURAL	ICS/FISM-00072/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			402.299	402.299	402.299	394.031	98%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA		1	1	100%											
72440	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	81-Sabanilla	QUIOICH	RURAL	ICS/FISM-000101/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			518.110	518.110	518.110	376.274	73%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS		2	2	90%											
71799	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	81-Sabanilla	EL PARAISO	RURAL	ICS/FISM-000103/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			654.725	654.725	654.725	571.074	87%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS		1	1	100%											
72963	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE CANCHA DE BAQUET BOOL	81-Sabanilla	CABECERA MUNICIPAL B CENTRO	URBANO	ICS/FISM-000100/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1.231.140	1.231.140	1.231.140	915.570	74%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA		1	1	80%											
72542	CONSTRUCCION DE TRES AULAS	81-Sabanilla	LAS PALMAS SANTACATARINA	RURAL	ICS/FISM-000102/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			742.921	742.921	742.921	541.025	73%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS		3	3	87%											
CAMINOS RURALES																																			
PUENTES Y PASOS PEATONALES																																			
72079	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE	81-Sabanilla	CABECERA MUNICIPAL B SABANILLA	URBANO	ICS/FISM-00074/2008	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			952.198	952.198	952.198	952.198	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES		43	43	100%											
GASTOS INDIRECTOS																																			
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																																			
70205	DEFICION Y CONDICIO DEL PLAN PAR EL DESARROLLO GENERAL	81-Sabanilla	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	FISM/01/2008	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			859.269	859.269	859.269	772.550	90%	0	0	INFORME		0	0	0%											
FÓRTAMUN													6.078.864																						
INVERSION																																			
EQUIPAMIENTO													6.078.864	6.078.864	6.078.864	5.940.532																			
MAQUINARIA																																			
67002	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION CIVIL	81-Sabanilla	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	ICS/FAFM00003/2008	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			28.015	28.015	28.015	28.015	100%	0	0	EQUIPO		13	13	100%											
OTROS																																			
66890	ADQUISICION DE UNIFORMES DE PROTECCION CIVIL	81-Sabanilla	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	ICS/FAFM00003/2008	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			21.976	21.976	21.976	21.976	100%	0	0	EQUIPO		13	13	100%											
68132	MANUTENIMIENTO DE PATRULLAS	81-Sabanilla	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	FAFM05/2008	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			68.916	68.916	68.916	66.432	96%	0	0	KILOMETRO		68.916	66.432	96%											

GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACION																									
67587	CONTRATACION DE PERSONAL PARA COORDINACION MUNICIAPL DE PROTECCION CIVIL	81-Sabanilla	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	ICS/FAFM00037/2008	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		676.562	676.562	676.562	673.968	100%	0	0	PERSONA	15	15	100%			
67272	CONTRATACION DE PERSONAL AMINISTRATIVO	81-Sabanilla	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	FAFM112008	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		0	0	0	0	0%	0	0	PERSONA	0	0	0%	EL PROGRAMA SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS QUE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO CUATRO NO SE PODRA EJERCER DICHA OBRA.		
67754	CONTRATACION DE POLICIAS	81-Sabanilla	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	FAFM032008	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2.399.096	2.399.096	2.399.096	2.265.822	94%	0	0	PERSONA	54	54	100%			
68377	SB DESAYUNOS ESCOLARES	81-Sabanilla	SABANILLA	RURAL	ICS/FAFM00070/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1.803.084	1.803.084	1.803.084	1.803.084	100%	0	0	OTROS	688.200	688.200	100%			
67478	SUMINISTRO DE TINACOS	81-Sabanilla	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	FAFM132008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SABANILLA		1.081.235	1.081.235	1.081.235	1.081.235	100%	0	0	PIEZA	1.081.235	1.081.235	100%	LAS CANTIDADES FUERON MODIFICADAS POR AJUSTES DE RECURSOS		