

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 7- CHIAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2008</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES (REGISTROS)</b>																								
<b>FAIS</b>																								
<b>FISM</b>																								
<b>AGUA POTABLE</b>																								
SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
CONSTRUCCION																								
66728	CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	109-Tuxtilla Chico	EJIDO ALIANZA AHUACATLAN	RURAL	109SD01000302 36100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			705.450	705.450	705.450	581.666	82%	0	0	SISTEMA	1	1	80%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
<b>ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS</b>																								
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																								
44364	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	109-Tuxtilla Chico	SECCION TOMA LA GALERA	RURAL	109SD02010300 86100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			551.779	551.779	551.779	551.779	100%	0	0	METRO LINEAL	640	640	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
66870	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA	109-Tuxtilla Chico	FRACCIONAMIENTO FRANCISCO VILLA	RURAL	109SD10000303 26100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			519.294	519.294	519.294	0	0%	0	0	RED	1	0	0%	OBRA NO INICIADA
<b>AMPLIACION</b>																								
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE																								
65582	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	109-Tuxtilla Chico	FRONTERA TALISMAN	URBANO	109SD02010302 96100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			670.240	670.240	670.240	201.072	30%	0	0	METRO LINEAL	547	383	70%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
<b>URBANIZACION MUNICIPAL</b>																								
CALLE																								
CONSTRUCCION																								
67429	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	109-Tuxtilla Chico	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	109SE00202033 46100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			644.614	644.614	644.614	0	0%	0	0	METROS	0	0	0%	OBRA NO INICIADA
44900	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	109-Tuxtilla Chico	SECCION LA GRANJA	RURAL	109SE03020301 86100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			330.397	330.397	330.397	330.397	100%	0	0	ANDADOR	375	375	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
51821	CONSTRUCCION DE CASA DE USOS MULTIPLES	109-Tuxtilla Chico	SECCION MARGARITAS	RURAL	109SE08010301 86100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			551.144	551.144	551.144	551.144	100%	0	0	METROS CUADRADOS	112	112	100%	NO SE CUENTA CON LA UNIDAD DE MEDIDA DE OBRA, EN VIRTUD DE QUE LA CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES NO ESTA CONSIDERADO EN EL CATALOGO DEL SIFU, DENTRO DEL PROGRAMA SE URBANIZACION MUNICIPAL QUE EMITE EL INSTITUTO DE CHIAPAS SOLIDARIO. LA OBRA ESTA TERMINADA EL 100%.
65010	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHAS DEPORTIVAS (1A ETAPA)	109-Tuxtilla Chico	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	109SE08000303 36100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			875.329	875.329	875.329	350.131	40%	0	0	METROS CUADRADOS	620	248	40%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
68811	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO	109-Tuxtilla Chico	SECCION LA TOMA	RURAL	109SE06000304 16200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			100.306	100.306	100.306	19.784	20%	0	0	METROS	95	0	0%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
69164	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	109-Tuxtilla Chico	CANTON SAN JOAQUIN	RURAL	109SE03030303 86200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			53.394	53.394	53.394	37.664	71%	0	0	METROS	22	20	90%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
69647	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	109-Tuxtilla Chico	EJIDO MANUEL LAZOS	RURAL	109SE03030304 06200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			67.022	67.022	67.022	14.290	21%	0	0	METROS	57	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCTIVO
68287	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	109-Tuxtilla Chico	EJIDO SILVANO GATICA	RURAL	109SE03030303 68200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			93.461	93.461	93.461	60.663	65%	0	0	METROS	10	9	90%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCTIVO
52083	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	109-Tuxtilla Chico	EJIDO VICENTE GUERRERO	RURAL	109SE07010302 06100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			654.065	654.065	654.065	322.124	49%	0	0	METROS CUADRADOS	579	281	45%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL SIFU, FUE TOMADO DEL CATALOGO DEL RAMO 33 DEL INSTITUTO CHIAPAS SOLIDARIO.
93052	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO	109-Tuxtilla Chico	EJIDO GUADALUPE VICTORIA	RURAL	109SE06020302 16100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			1.506.086	1.506.086	1.506.086	1.506.806	100%	0	0	METROS	511	511	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE.
71265	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	109-Tuxtilla Chico	PRIMERA SECCION DE MEDIO MONTE	RURAL	109SE06010304 26200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			96.286	96.286	96.286	11.724	12%	0	0	METROS CUADRADOS	63	0	0%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO SE ESTA EJECUTANDO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM 2007 POR UN IMPORTE DE 251.933.59
44833	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	109-Tuxtilla Chico	EJIDO MANUEL LAZOS	RURAL	109SE06010301 56100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			1.500.732	1.500.732	1.500.732	1.500.732	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2.681	2.681	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
44677	PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO MIXTO	109-Tuxtilla Chico	SECCION OMCA	RURAL	109SE06030301 26100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			750.957	750.957	750.957	750.957	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1.390	1.390	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
44861	PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO MIXTO	109-Tuxtilla Chico	SEGUNDA SECCION DE CAHOA	RURAL	109SE06030300 26100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			416.529	416.529	416.529	416.529	100%	0	0	METROS CUADRADOS	611	611	100%	OBRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO EFICIENTEMENTE.
44271	PAVIMENTACION DE CALLES CON EMPEDRADO MIXTO	109-Tuxtilla Chico	SEGUNDA SECCION DE LA ZAPA	RURAL	109SE06030300 36100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			910.686	910.686	910.686	910.686	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2.320	2.320	100%	OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
46200	PAVIMENTACION DE CALLES CON EMPEDRADO MIXTO	109-Tuxtilla Chico	SEGUNDA SECCION DE MEDIO MONTE	RURAL	109SE06030301 96100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			1.401.702	1.401.702	1.401.702	935.637	67%	0	0	METROS CUADRADOS	2.941	2.059	70%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
67053	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO	109-Tuxtilla Chico	VARIAS COMUNIDADES	RURAL	109UB04020302 78100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			1.605.000	1.605.000	1.605.000	0	0%	0	0	METROS	0	0	0%	OBRA NO INICIADA
<b>REHABILITACION</b>																								
REHABILITACION DE AVENIDA GUERRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y MORELOS																								
43999	REHABILITACION DE AVENIDA GUERRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y MORELOS	109-Tuxtilla Chico	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	109SE06010300 16100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			519.846	519.846	519.846	519.846	100%	0	0	METROS CUADRADOS	599	599	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO ADECUADAMENTE.
64827	REHABILITACION DE AVENIDA GUERRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y MORELOS	109-Tuxtilla Chico	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	109SE06010300 16100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			519.846	519.846	519.846	519.846	100%	0	0	METROS CUADRADOS	599	599	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
66341	REVISTIMIENTO DE CALLES	109-Tuxtilla Chico	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	109SE01000303 26100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			754.833	754.833	754.833	365.452	48%	0	0	METROS	1.885	1.131	60%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
<b>PUENTES Y PASOS PEATONALES</b>																								
CONSTRUCCION																								

4404	CONSTRUCCION DE 8 PUENTES ALCANTARILLA	109-Tuxtla Chico	CANTON EL ENCANTO	RURAL	109UB0102030146100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL					354.935	354.935	354.935	354.935	100%	0	0	0	0	141	141	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
CAMINOS RURALES																											
CAMINOS RURALES																											
44317	CONSTRUCCION DE CAMINO CON ASFALTO	109-Tuxtla Chico	CANTON EL SACRIFICIO	RURAL	109UB0402030056100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL					629.872	629.872	629.872	629.872	100%	0	0	0	0	0	0	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO EFICIENTEMENTE.
46032	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA	109-Tuxtla Chico	ELIDO VICENTE GUERRERO	RURAL	109UB0102030356200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL					92.845	92.845	92.845	7.371	8%	0	0	0	0	3	1	40%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
45022	PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO MIXTO	109-Tuxtla Chico	PRIMERA SECCION DE IZAPA	RURAL	109UB0402030178100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL					704.203	704.203	704.203	633.518	90%	0	0	0	0	1	1	90%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
54036	PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	109-Tuxtla Chico	PRIMERA SECCION DE CAHOA	RURAL	105UB0402300228100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL					499.574	499.574	499.574	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	ES UNA OBRA QUE YA ESTA ETIQUETADA PERO QUE NO ESTA INICIADA
56923	PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	109-Tuxtla Chico	CANTON SAN JOAQUIN	RURAL	105UB0402030286100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL					434.115	434.115	434.115	396.724	91%	0	0	0	0	0	0	78%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
94355	PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	109-Tuxtla Chico	ELIDO MIGUEL HIDALGO	RURAL	105UB0402030286100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL					664.701	664.701	664.701	530.084	80%	0	0	0	0	235	223	95%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
44387	PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	109-Tuxtla Chico	ELIDO SILVANO GATICA	RURAL	105UB0402030078100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL					632.590	632.590	632.590	632.590	100%	0	0	0	0	0	0	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
44729	PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	109-Tuxtla Chico	PRIMERA SECCION DE GUILLEN NORTE	RURAL	109UB0402030138100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL					617.438	617.438	617.438	617.438	100%	0	0	0	0	0	0	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
54648	PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	109-Tuxtla Chico	PRIMERA SECCION DE MEDIO MONTE	RURAL	105UB0402030246100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL					1.207.328	1.207.328	1.207.328	1.121.624	93%	0	0	0	0	0	0	89%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
44302	PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	109-Tuxtla Chico	SECCION LA TOMA	RURAL	105UB0402030046100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO					618.847	618.847	618.847	618.847	100%	0	0	0	0	0	0	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO EFICIENTEMENTE.
95131	PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	109-Tuxtla Chico	VARIAS COMUNIDADES	RURAL	105UB0402030286100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL					1.605.000	1.605.000	1.605.000	1.217.474	76%	0	0	0	0	1	0	70%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
PUENTES Y PASOS PEATONALES																											
68892	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA	109-Tuxtla Chico	SEGUNDA SECCION DE GUILLEN	RURAL	109UB0102030378200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL					51.829	51.829	51.829	4.353	8%	0	0	0	0	10	5	50%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
PUENTES VEHICULARES																											
69442	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO	109-Tuxtla Chico	CANTON EL AGUNAL	RURAL	109UB0102030390200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL					586.473	586.473	586.473	175.942	30%	0	0	0	0	8	0	1%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
GASTOS INDIRECTOS																											
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS																											
44601	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE EDIFICIOS PUBLICOS	109-Tuxtla Chico	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	109SE1100030196100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL					1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100%	0	0	0	0	1	1	100%	DOCUMENTO TERMINADO AL 100%. ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE EDIFICIOS PUBLICOS.
44892	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO	109-Tuxtla Chico	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	109SD0400030096100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL					1.430.000	1.430.000	31.460	31.460	2%	0	0	0	0	1	1	97%	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO (GESTION SOCIAL Y TECNICA) EN CABECERA MUNICIPAL.
45142	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO	109-Tuxtla Chico	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	109SD0400030096100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL					1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.398.540	98%	0	0	0	0	1	1	95%	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO (GESTION SOCIAL Y TECNICA) EN CABECERA MUNICIPAL EN PROCESO
<b>FORAMUN</b>																											
<b>INVERSION</b>																											
EQUIPAMIENTO																											
SISTEMAS DE INFORMACION																											
115465	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	109-Tuxtla Chico	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	102-04-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					95.180	95.180	95.180	95.180	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																											
113697	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA RADIOS PORTATILES	109-Tuxtla Chico	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	04-0031	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					15.468	15.468	15.468	15.468	100%	0	0	0	0	9	9	100%	
113516	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS DE PROXIMIDAD RURAL	109-Tuxtla Chico	DIFERENTES LOCALIDADES	RURAL	04-0027	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					288.548	288.548	288.548	288.548	100%	0	0	0	0	311	311	100%	
112609	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	109-Tuxtla Chico	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	04-0025	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					4.402.185	4.402.185	4.402.185	4.402.185	100%	0	0	0	0	82	82	100%	
113216	CURSO DE CAPACITACION	109-Tuxtla Chico	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	04-0024	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					75.457	75.457	75.457	75.457	100%	0	0	0	0	38	38	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DE AVANCE FISICO SE MARCA CON OTROS POR QUE NO APARECE LA UNIDAD DE MEDIDA "POLICIA"
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN ALIMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O																											
113671	DESAYUNOS ESCOLARES	109-Tuxtla Chico	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0401A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					29.344	29.344	29.344	29.344	100%	0	0	0	0	11.200	11.200	100%	
114071	FOMENTO A LA PRODUCCION DE CACAO VIA ABONADO ORGANICO	109-Tuxtla Chico	LOCALIDADES VARIAS	RURAL	102-04-0003	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					137.280	137.280	137.280	137.280	100%	0	0	0	0	24	24	100%	
114196	FOMENTO A LA PRODUCCION DE CACAO VIA FERTILIZACION INORGANICA (GRUPO 1)	109-Tuxtla Chico	LOCALIDADES VARIAS	RURAL	102-04-0005	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					353.172	353.172	353.172	353.172	100%	0	0	0	0	46	46	100%	
114317	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ (GRUPO 1)	109-Tuxtla Chico	LOCALIDADES VARIAS	RURAL	102-04-0006	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					281.649	281.649	281.649	281.649	100%	0	0	0	0	42	42	100%	
119035	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ (GRUPO 10)	109-Tuxtla Chico	LOCALIDADES VARIAS	RURAL	102-04-0015	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					279.642	279.642	279.642	279.642	100%	0	0	0	0	42	42	100%	
115124	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ (GRUPO 11)	109-Tuxtla Chico	LOCALIDADES VARIAS	RURAL	102-04-0016	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					253.551	253.551	253.551	253.551	100%	0	0	0	0	38	38	100%	
115209	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ (GRUPO 12)	109-Tuxtla Chico	LOCALIDADES VARIAS	RURAL	102-04-0017	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					319.113	319.113	319.113	319.113	100%	0	0	0	0	48	48	100%	
115250	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ (GRUPO 13)	109-Tuxtla Chico	LOCALIDADES VARIAS	RURAL	102-04-0018	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					139.410	139.410	139.410	139.410	100%	0	0	0	0	18	18	100%	
115361	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ (GRUPO 14)	109-Tuxtla Chico	LOCALIDADES VARIAS	RURAL	102-04-0019	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					142.831	142.831	142.831	142.831	100%	0	0	0	0	21	21	100%	
114436	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ (GRUPO 2)	109-Tuxtla Chico	LOCALIDADES VARIAS	RURAL	102-04-0007	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					279.642	279.642	279.642	279.642	100%	0	0	0	0	42	42	100%	

114472	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ (GRUPO 3)	109-Tuxtla Chico	LOCALIDADES VARIAS	RURAL	102-04-0008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			276.297	276.297	276.297	276.297	100%	0	0	0	HECTAREA	41	41	100%	
114548	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ (GRUPO 4)	109-Tuxtla Chico	LOCALIDADES VARIAS	RURAL	102-04-0009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			281.649	281.649	281.649	281.649	100%	0	0	0	HECTAREA	42	42	100%	
114582	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ (GRUPO 5)	109-Tuxtla Chico	LOCALIDADES VARIAS	RURAL	102-04-0010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			277.635	277.635	277.635	277.635	100%	0	0	0	HECTAREA	42	42	100%	
114667	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ (GRUPO 6)	109-Tuxtla Chico	LOCALIDADES VARIAS	RURAL	102-04-0011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			281.649	281.649	281.649	281.649	100%	0	0	0	HECTAREA	42	42	100%	
114744	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ (GRUPO 8)	109-Tuxtla Chico	LOCALIDADES VARIAS	RURAL	102-04-0013	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			281.649	281.649	281.649	281.649	100%	0	0	0	HECTAREA	42	42	100%	
114811	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ (GRUPO 9)	109-Tuxtla Chico	LOCALIDADES VARIAS	RURAL	102-04-0014	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			281.649	281.649	281.649	281.649	100%	0	0	0	HECTAREA	42	42	100%	
114701	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ (GRUPO 7)	109-Tuxtla Chico	LOCALIDADES VARIAS	RURAL	102-04-0012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			280.960	280.960	280.960	280.960	100%	0	0	0	HECTAREA	42	42	100%	
114016	FOMENTO A LA PRODUCCION DE RAMBUTAN VIA FERTILIZACION INORGANICA (ASOCIACION DE RAMBUTANEROS)	109-Tuxtla Chico	LOCALIDADES VARIAS	RURAL	102-04-0002	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			49.568	49.568	49.568	49.568	100%	0	0	0	HECTAREA	64	64	100%	
114146	FOMENTO A LA PRODUCCION DEL CACAO VIA FERTILIZACION INORGANICA (GRUPO 2)	109-Tuxtla Chico	LOCALIDADES VARIAS	RURAL	102-04-0004	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			353.172	353.172	353.172	353.172	100%	0	0	0	HECTAREA	46	46	100%	
<b>CHIAPAS RECURSO 2007</b>																									
<b>APORTACIONES FEDERALES ( REGISTROS)</b>																									
<b>FAIS</b>												977.691													
<b>FISM</b>												977.691	977.691	977.691	737.482										
<b>URBANIZACION MUNICIPAL</b>																									
<b>CALLE</b>																									
71172	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	109-Tuxtla Chico	PRIMERA SECCION DE MEDIO MONTE	RURAL	109SE06010304282000EB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			251.933	251.933	251.933	11.724	5%	0	0	0	METROS CUADRADOS	63	0	0%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO SE ESTA EJECUTANDO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM 2008 POR UN IMPORTE DE \$96,286.45
70583	PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO MIXTO	109-Tuxtla Chico	SEGUNDA SECCION DE IZAPA	RURAL	109SE06030003781000EB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			629.961	629.961	629.961	629.961	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	627	627	100%	OBRA OPERANDO ADECUADAMENTE
70348	REHABILITACION EMBELLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS MUNICIPAL Y ALUMBRADO (SUBPROGRAMA 07)	109-Tuxtla Chico	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	109SE07020030811000EB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			95.797	95.797	95.797	95.797	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	453	453	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
<b>FAFEF</b>												1.700.000													
<b>INVERSION EN INFRAESTRUCTURA</b>																									
<b>INVERSION</b>																									
<b>OBRA PUBLICA</b>												1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.633.775										
<b>CONSTRUCCION</b>																									
63516	ASFALTADO DE CAMINO	109-Tuxtla Chico	CANTON EL SACRIFICIO	RURAL	109UB04020003561000GA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			700.000	700.000	700.000	633.775	91%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	90%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO. SE TERMINARA COMPLEMENTAMENTE EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2008.
63486	ASFALTADO DE CAMINO	109-Tuxtla Chico	EJIDO MIGUEL HIDALGO	RURAL	109UB04020002281000GA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			600.000	600.000	600.000	600.000	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO EFICIENTEMENTE.
63464	ASFALTADO DE CAMINO	109-Tuxtla Chico	PRIMERA SECCION DE CAHOA	RURAL	109UB04020000861000GA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			400.000	400.000	400.000	400.000	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE.