

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|-----|---|---|---|---|----|------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 | Ministrado | Programado | | | | | | | | | Ejercido | 5/3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 |
| 7-CHIAPAS RECURSO 2008 | | | | | | | | | | | | | 490,242,578 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAIS | | | | | | | | | | | | | 490,242,578 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FISM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL | | | | | | | | | | | | | 490,242,578 | 489,318,123 | 489,318,123 | 489,152,531 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 129671 | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL, CALLE FLAMBOYANES Y AVENIDA DIEGOCHOCHO | 108-Tuxtla Gutiérrez | COL LAS CASITAS | URBANO | | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | | - | 79,696,200 | 79,593,986 | 79,593,986 | 79,593,986 | 100% | 0 | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100% | OFICIO DE APROBACION 031/08 FISM HABITAT | | | | | | | |
| RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 129541 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 108-Tuxtla Gutiérrez | COLONIA CCI | URBANO | | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H MUNICIPIO TUXTLA GUTIERREZ | | - | 178,190,434 | 178,190,434 | 178,190,434 | 178,190,434 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OFICIO DE APROBACION 086/08 | | | | | | | |
| REHABILITACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 129763 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, AV. CHIHUAHUA ENTRE CALLE MEXICO Y GUERRERO | 108-Tuxtla Gutiérrez | LAS GRANJAS | URBANO | | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | | - | 14,233,500 | 14,233,500 | 14,233,500 | 14,233,500 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OFICIO APROBACION 032/08 FISM - HABITAT | | | | | | | |
| 129612 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, AV. LAUREL PONIENTE ENTRE CALLE SANDALO SUR Y EBANO SUR | 108-Tuxtla Gutiérrez | PATRIA NUEVA | URBANO | | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H MUNICIPIO | | - | 13,407,900 | 13,407,900 | 13,407,900 | 13,407,900 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OFICIO DE APROBACION 030/08 | | | | | | | |
| 129886 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE ABETO SUR ENTRE AVENIDAS LAUREL PONIENTE Y NOGAL PONIENTE | 108-Tuxtla Gutiérrez | COL PATRIA NUEVA | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | | - | 113,253,900 | 112,431,659 | 112,431,659 | 112,431,659 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OFICIO DE APROBACION 033/08 FISM HABITAT | | | | | | | |
| URBANIZACIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CALLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136854 | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO (AV. CHIHUAHUA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE MICHOACAN) | 108-Tuxtla Gutiérrez | COLONIA LAS GRANJAS | URBANO | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | - | 90,717,745 | 90,717,745 | 90,717,745 | 90,717,745 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,139 | 2,139 | 100% | NÚMERO DE OFICIO DE APROBACION 069/08 MEZCLA DE RECURSOS (FISM 2004-2005) | | | | | | | |
| 136902 | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE AGUA AZUL ENTRE AV. SAN GABRIEL Y AV. MALPASO; CALLE RIO COLORADO ENTRE AV. SAN GABRIEL Y AV. RIO NEGRO, ANDADOR NO. 1 ENTRE AV. SAN GABRIEL Y AV. SALTILLO | 108-Tuxtla Gutiérrez | JOSE PATROCINO GONZÁLEZ GARRIDO | URBANO | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | - | 742,899 | 742,899 | 742,899 | 577,307 | 78% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,668 | 1,668 | 100% | OFICIO DE APROBACION 078/08 MEZCLA 2005 REFRENDADA | | | | | | | |