



47477	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	113-Venustiano Carranza	BARRIO LA ALBERCA	URBANO	106-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA DO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	443.576	443.576	443.576	443.576	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1.656	1.656	100%	
29596	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	113-Venustiano Carranza	BARRIO LA ALBERCA	URBANO	106-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA DO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	17.250	17.250	17.250	17.250	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN DOCUMENTO POR SER UN ESTUDIO Y PROYECTO, PERO NO APARECE ESTE CONCEPTO, POR ESO TOMA EL SISTEMA COMO TAL.
75656	REHABILITACION AMPL. RED DE DIST. SIST. AGUA POTABLE. CONSISTE EN 742.88 MTS TUBERIA 2" DIAM. 742.88 MTS TUBO DE 3" DIAM. 1350.91 MTS. TUB. 4" DIAM. 20 TOMAS DOMICILIARIAS, SUMIN. Y COLOC. DE 1 BOMBA DE 75 H.P.	113-Venustiano Carranza	PARAISO DEL GRUJALVA	RURAL	106-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	2.024.345	2.024.345	2.024.345	489.587	24%	0	0	0	METRO LINEAL	2.094	507	24%	
29543	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION DE AGUA POTABLE	113-Venustiano Carranza	COLONIA PARAISO DEL GRUJALVA	RURAL	106-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA DO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	23.000	23.000	23.000	23.000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN DOCUMENTO POR SER UN ESTUDIO Y PROYECTO, PERO NO APARECE ESTE CONCEPTO, POR ESO TOMA EL SISTEMA COMO TAL.
29491	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE.	113-Venustiano Carranza	COLONIA FLORES MAGON	RURAL	106-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA DO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	23.000	23.000	23.000	23.000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTE REGISTRO ES DE UN ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE, DEL CUAL SE OBTENDRA UN DOCUMENTO.
47502	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	113-Venustiano Carranza	EJIDO FLORES MAGON	RURAL	106-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA DO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	1.253.520	1.253.520	1.253.520	1.253.520	100%	0	0	0	SISTEMA	2	2	100%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION																							
47667	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO	113-Venustiano Carranza	COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	RURAL	106-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA DO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	20.700	20.700	20.700	20.700	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	ESTE REGISTRO ES DE UN ESTUDIO Y PROYECTO, DEL CUAL SE OBTENDRA UN DOCUMENTO PARA LA EJECUCION POSTERIOR DE LA OBRA.
29720	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO	113-Venustiano Carranza	COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	RURAL	106-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA DO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	1.361.982	1.361.982	892.775	892.775	66%	0	0	0	METRO LINEAL	1.473	972	66%	ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA SOLO FALTA LIQUIDAR EL FINQUITO.
29569	REHABILITACION ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	113-Venustiano Carranza	BARRIO SAN SEBASTIAN	URBANO	106-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA DO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	17.250	17.250	17.250	17.250	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN DOCUMENTO POR SER UN ESTUDIO Y PROYECTO, PERO NO APARECE ESTE CONCEPTO, POR ESO TOMA LA RED COMO TAL.
47537	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	113-Venustiano Carranza	BARRIO SAN SEBASTIAN	URBANO	106-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA DO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	171.424	171.424	171.424	171.424	100%	0	0	0	METRO LINEAL	259	259	100%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA HABITAT Y REPRESENTA EL 50% DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA
	URBANIZACION MUNICIPAL CALLES CONSTRUCCION																							
73322	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	113-Venustiano Carranza	BARRIO LA TOMA	URBANO	106-03-0011	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	54.636	54.636	54.636	54.636	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	63	63	100%	ESTA OBRA ESTA COMBINADA CON EL PROGRAMA DE HABITAT AL 40%, ESTE RECURSO CORRESPONDE AL 60% DEL FISM.
74627	PAV. DE 379.25 M2 DE 15 CMS. ESPESOR, 35 ML DE GUARNICION, CONST. DE 251.08 M3 MURO CONTENCIÓN, 103.80 ML TUB. PVC SANITARIO DE 8" DIAM. 9 POZOS VISITA RED DRENAJE, ALUMB. PUBLICO Y 2 PUENTES PEATONALES	113-Venustiano Carranza	BARRIO SAN PEDRO	URBANO	106-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	913.739	913.739	694.524	694.524	76%	0	0	0	METROS CUADRADOS	379	288	76%	FALTA LIQUIDAR EL FINQUITO
47415	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO DEL PANTEON A SAN PEDRO	113-Venustiano Carranza	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	3.885.959	3.885.955	3.630.998	3.630.998	93%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5.828	5.443	93%	
29755	PAVIMENTACION DE CALES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE SIN NOMBRE)	113-Venustiano Carranza	EJIDO VEGA DEL PASO	RURAL	106-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	1.415.921	1.415.921	1.415.921	1.415.921	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2.815	2.815	100%	
29752	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADA)	113-Venustiano Carranza	COLONIA GUADALUPE VICTORIA	RURAL	106-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	1.167.816	1.167.816	1.167.816	1.167.816	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2.368	2.368	100%	
29733	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE SIN NOMBRE)	113-Venustiano Carranza	BARRIO EL HERRAJE	URBANO	106-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	1.122.470	1.122.470	1.039.891	1.039.891	93%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1.227	1.141	93%	DE ESTA OBRA SOLO FALTA LIQUIDAR EL FINQUITO
29725	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE SIN NOMBRE)	113-Venustiano Carranza	BARRIO EL TOTOPOSTE	URBANO	106-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	1.330.007	1.330.007	1.330.007	1.330.007	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1.942	1.942	100%	
29673	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 4A. PTE. 6A. PTE Y 7A. PTE.	113-Venustiano Carranza	BARRIO SAN SEBASTIAN	URBANO	106-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	670.049	670.049	670.049	670.049	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1.374	1.374	100%	ESTA OBRA ESTA COMBINADA CON EL PROGRAMA DE HABITAT AL 50%, ESTE RECURSO CORRESPONDE AL FISM.
29742	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (ENTRADA PRINCIPAL)	113-Venustiano Carranza	COLONIA SAN VICENTE AGUA BENDITA	RURAL	106-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	1.242.151	1.242.151	1.242.151	1.242.151	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2.358	2.358	100%	
47111	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (ENTRADA PRINCIPAL)	113-Venustiano Carranza	EJIDO EL DESENGANO	RURAL	106-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	713.090	713.090	713.090	713.090	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1.140	1.140	100%	
47302	REHABILITACION REHABILITACION DE PISOS DE LOSETA, PINTURA EN MUROS INTERIORES EXTERIORES, REHABILITACION DE CLIMA EN OFICINAS, REACONDICIONAMIENTO DE SOTANO Y DE OFINAS	113-Venustiano Carranza	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	547.883	547.883	547.883	547.883	100%	0	0	0	METROS	1	1	100%	ES UNA OBRA EN GLOBAL PERO ESTE CONCEPTO NO APARECE, POR ESO TUBE QUE MANIFESTAR UNO DE LOS EXISTENTES, OBRA TERMINADA.
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES RED DE ELECTRICIDAD AMPLIACION																							
75664	AMPL. RED ENERGIA ELECTRICA PARA SISTEMA RIEGO, CONST. LINEA DE MEDIA TENSION 3F-4H, 132 KV, CON 16 POSTES 12-750 DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION 8 TRANSFORMADORES DE 30 KVA. TRIFASICO	113-Venustiano Carranza	COLONIA BELSARIO DOMINGUEZ	RURAL	106-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	1.495.623	1.495.623	1.495.623	448.687	30%	0	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	16	5	31%	
75257	CONST. DE LINEA CON 9 POSTES 12-750, 7 POSTES 9-400 DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA	113-Venustiano Carranza	BARRIO LOS LLANTOS	URBANO	106-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	800.058	800.058	800.058	240.017	30%	0	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	9	3	33%	
75006	CONSTRUCCION DE LINEA CON DOS POSTES 12-750, 4 POSTES 9-400, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA	113-Venustiano Carranza	BARRIO EL PALMAR	URBANO	106-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	306.074	306.074	306.074	91.822	30%	0	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	6	2	33%	OBRA EN EJECUCION SE PAGARA EN UNA SOLA ESTIMACION, ESTA OBRA ESTA COMBINADA CON RECURSOS DEL HABITAT.
75367	CONSTRUCCION DE LINEA CON 1 POSTE DE 13-600, 11 POSTES DE 12-750, 8 POSTES DE 9-400 DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 TRANSFORMADORES DE 15 KVA	113-Venustiano Carranza	BARRIO LA TOMA LINDO	URBANO	106-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	579.583	579.583	579.583	173.875	30%	0	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	20	6	30%	
75289	CONSTRUCCION DE LINEA CON 12 POSTES 12-750, 16 POSTES 9-400 DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA	113-Venustiano Carranza	BARRIO EL CARMEN	URBANO	106-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	1.187.385	1.187.385	1.187.385	356.215	30%	0	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	27	8	30%	

7531	CONSTRUCCION DE LINEA CON 7 POSTES 12-750, 10 POSTES 9-400 DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 TRANSFORMADORES (15 KVA Y 375 KVA)	113-Venustiano Carranza	BARRIO SEÑOR DEL POZO	URBANO	106-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			763.505	763.505	763.505	229.052	30%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLONIA	17	5	29%	
7521	CONSTRUCCION LINEA MEDIA TENSION, 23 POSTES 12-750, 1 POSTE 13-600, 5 POSTES 9-400 DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 6 TRANSFORMADORES DE 15 KVA, TRIFASICO E INSTALACION DE 20 ACCOMETIDAS	113-Venustiano Carranza	NCP NUEVO SAN BARTOLOME DE LOS ILANCOS	RURAL	106-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1.659.404	1.659.404	1.659.404	497.821	30%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLONIA	29	9	31%	
<b>INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA</b>																									
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																									
CONSTRUCCION																									
47457	CONSTRUCCION DE REFUGIO PARA NIÑOS CON SINDROME DE DAWN (1A. ETAPA)	113-Venustiano Carranza	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			495.522	495.522	268.029	268.029	54%	0	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	1	0	0%	LA META ES UNA OBRA PERO NO APARECE ESTE CONCEPTO, POR ESOS TUBE QUE TOMAR UNOS DE LOS EXISTENTES QUE MAS SE APEGARA AL PROYECTO.
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>																									
VIVIENDA																									
AMPLIACION																									
29769	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	113-Venustiano Carranza	EJIDO SAN LAZARO	RURAL	106-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			462.750	462.750	462.750	462.750	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	15	15	100%	EN ESTE PROYECTO SE ESTAN REALIZANDO 15 VIVIENDAS PERO NO APARECE ESTE CONCEPTO SOLO METROS CUADRADOS POR ELLO TOMÉ ESA UNIDAD DE MEDIDA.
29782	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS RURALES DE 600 X 5.00 MTS	113-Venustiano Carranza	COLONIA SAN ANTONIO EL LIMON DOS	RURAL	106-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			683.500	683.500	683.500	683.500	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR VIVIENDAS COMPLETAS, PERO ESTE CONCEPTO NO APARECE POR ESO ESTOY TOMANDO EL DE METROS CUADRADOS
29795	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS RURALES DE 6.00 X 5.00MTS	113-Venustiano Carranza	COLONIA SAN SIRO LOS LAURELES	RURAL	106-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			308.500	308.500	308.500	308.500	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	TOMÉ LA UNIDAD DE MEDIDA DE METROS CUADRADOS POR NO EXISTIR EL DE VIVIENDA, YA QUE CONSTA DE LA CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS.
<b>REHABILITACION</b>																									
28809	CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS DE 2.00 X 2.00 X 2.25 MTS DE ALTURA	113-Venustiano Carranza	COLONIA FRANCISCO VILLA	RURAL	106-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			923.440	923.440	923.440	923.440	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	25	25	100%	SE MODIFICÓ LOS MONITOS PORQUE SE CANCELÓ EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL ANTERIOR Y QUEDÓ DE ESTA MANERA
<b>CAMINOS RURALES</b>																									
CAMINOS RURALES																									
CONSTRUCCION																									
74942	APERT. CALLE. REVEST. DE 1470 ML. CON ANCHO DE CORONA 6 MTS. TALUDES 30 CM CILADO DE 25 CM ESPESOR, CONET. DE 2 VADOS 6X8 MTS. OBRA DRENAJE DE TUB. CONCRETO EN DOS LINEAS DE 5 MTS. LONG.	113-Venustiano Carranza	EJIDO 31 DE DICIEMBRE	RURAL	106-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			893.714	893.714	893.714	804.342	90%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	90%	FALTA LIQUIDAR EL FINQUITO DE LA OBRA
<b>MAINTENIMIENTO</b>																									
74711	CONSERV. 18,350 M2 CARRET. INCL. RIEGO DE LIGA, SELLO CON EMULSION ASFALTICA Y 1650 M DESOLVE EN CUNETAS, EN TRAMOS AISLADOS	113-Venustiano Carranza	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			801.803	801.803	801.803	801.803	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
<b>REHABILITACION</b>																									
29737	REVESTIMIENTO DE CAMINO (EN TRAMO EL CASCAJAL- NUEVO ANTONIO)	113-Venustiano Carranza	EJIDO NUEVO ANTONIO	RURAL	106-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			918.362	918.362	918.362	918.362	100%	0	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	
<b>INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL</b>																									
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																									
CONSTRUCCION																									
77428	CONST. SIST. RIEGO POR GOTEO, SUMIN. Y COLOC. DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA ORIZONTAL, ARRANCADOR DE TENSION, TREN DESCARGA, MEDIDOR 2", 13 R. MANGUERA LEPD LAYFLAT 2", 35 R. MANGUERA 3"	113-Venustiano Carranza	EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	106-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			564.149	564.149	564.149	0	0%	0	0	0	HECTAREA	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA, PERO NO APARECE EN LOS REGISTRO POR ESO TOMÉ LA HECTAREA COMO TAL, ESTA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS, ESTE IMPORTE ES SOLAMENTE DEL F.I.S.M.-2008
75703	CONSTRUCCION DE 1339.20 ML. DE CANAL PARA RIEGO, DE SECCION TRAPEZOIDAL, A BASE DE CONCRETO F'c = 200 KG.CM2	113-Venustiano Carranza	BIENES COMUNALES	RURAL	106-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1.394.613	1.394.613	1.394.613	418.384	30%	0	0	0	HECTAREA	1	0	30%	
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>																									
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																									
74228	CONTRATACION DE PERSONAL PARA CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS (GASTOS INDIRECTOS)	113-Venustiano Carranza	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	106-03-0045	FIES-FEIEF	FOMENTO E IMPULSO ECONOMICO	APOYO A PROYECTOS DE SERVICIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			1.277.328	1.277.328	1.228.573	1.228.573	96%	0	0	0	INFORME	12	12	100%	
<b>PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>																									
TÉCNICAS																									
ASISTENCIA / ASESORIA TÉCNICA																									
73915	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL	113-Venustiano Carranza	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	S/N	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			638.663	638.663	509.821	509.821	80%	0	0	0	INFORME	12	12	100%	AUN NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE VALIDACION
<b>FORTAMUN</b>																									
<b>INVERSION</b>																									
OBRA PUBLICA																									
CONSTRUCCION																									
79484	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, TRAMO COL. MATAMOROS-NICOLAS RUIZ-GUADALUPE VICTORIA-VENUSTIANO CARRANZA	113-Venustiano Carranza	COL. MATAMOROS	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1.066.529	1.066.529	1.066.529	1.066.529	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	220	220	100%	EXPEDIENTE TECNICO EN VALIDACION
<b>EQUIPAMIENTO</b>																									
BIENES MUEBLES																									
78663	ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA	113-Venustiano Carranza	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			578.000	578.000	578.000	578.000	100%	0	0	0	UNIDAD	2	2	100%	ESTA EN DEPENDENCIA NORMATIVA EL EXPEDIENTE PARA SU VALIDACION
77889	ADQUISICION DE 6 VEHICULOS PARA PATRULLAS EQUIPADAS CON TORRETAS Y PINTURA DE IDENTIFICACION.	113-Venustiano Carranza	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA			822.870	822.870	669.870	669.870	81%	0	0	0	VEHICULO	6	6	100%	
<b>OTROS</b>																									
78601	ADD. UNIFORMES DE 17 ELEM. PROTECCION CIVIL MPAL. (CAMISA MANGA CORTA CULOGOS, GORRAS CULOBO BORDADO, PANTALON DE MEZCILLA BOTAS CRUZERO	113-Venustiano Carranza	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0007	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL			17.485	17.845	17.845	17.845	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
79245	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	113-Venustiano Carranza	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA MUNICIPAL			132.537	132.537	132.537	132.537	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	EXPEDIENTE TECNICO EN VALIDACION
79179	CURSO DE CAPACITACION DE POLICIAS MUNICIPALES	113-Venustiano Carranza	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA MUNICIPAL			10.145	10.145	10.145	10.145	100%	0	0	0	CURSO	1	1	100%	EXPEDIENTE TECNICO EN VALIDACION
<b>GASTO CORRIENTE</b>																									
SERVICIOS PERSONALES																									
77642	CONTRATACION DE POLICIAS	113-Venustiano Carranza	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA			4.700.446	4.700.446	4.700.446	4.483.360	96%	0	0	0	CORPORACION	1	1	100%	SIN NUMERO DE OBRA POR ESTA EN PROCESO DE VALIDACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
<b>OTROS GASTOS DE OPERACION</b>																									
78189	ABATIZACION COMBATE CONTRA EL ZANCUDO	113-Venustiano Carranza	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	106-04-0002	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION AGROPECUARIA			437.595	437.595	437.595	437.595	100%	0	0	0	OPERATIVO	1	1	100%	
78848	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS MUNICIPALES	113-Venustiano Carranza	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA MUNICIPAL			292.291	292.291	292.291	292.150	100%	0	0	0	INFORME	12	12	100%	EXPEDIENTE TECNICO EN VALIDACION POR LAS NORMATIVAS
77487	DESAYUNOS ESCOLARES	113-Venustiano Carranza	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	106-04-0006	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO			3.059.636	3.059.636	3.059.636	3.059.636	100%	0	0	0	ESCUELA	77	77	100%	
78434	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ CICLO PRIMAVERA/VERANO 2008 (DOTACION DE 33 TON. SEMILLA PIONER 30F94 Y 2200 ASPERSORAS DE 21 LTS. PARA CONTROL DE PLAGAS Y MALEZAS	113-Venustiano Carranza	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	106-04-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DEPARTAMENTO AGROPECUARIO			3.135.000	3.135.000	3.135.000	3.135.000	100%	0	0	0	HECTAREA	2.200	2.200	100%	
79100	MAINTENIMIENTO DE PATRULLAS MUNICIPALES	113-Venustiano Carranza	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA MUNICIPAL			130.000	130.000	130.000	91.176	70%	0	0	0	VEHICULO	6	6	100%	EXPEDIENTE TECNICO EN VALIDACION

78156	MANTENIMIENTO DE RADIO COMUNICACION	113-Venustiano Carranza	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		49.565	49.565	49.565	49.565	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SIN NUMERO DE OBRA EXPEDIENTE TECNICO EN PROCESO DE VALIDACION	
78916	PAGO DE ADEUDO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	113-Venustiano Carranza	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL		1.746.988	1.746.988	1.746.988	1.746.988	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EXPEDIENTE TECNICO EN VALIDACION	
77566	PAGO DE ADEUDO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	113-Venustiano Carranza	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0004	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL		4.439.590	4.439.590	4.439.590	4.439.590	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA A C.F.E. POR DICIEMBRE 2007 Y DE ENERO A JUNIO DE 2008. DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO	
7-CHIAPAS RECURSO 2007																								
APORTACIONES FEDERALES (REGISTROS)																								
FAIS												20.700	20.700	20.700	20.700	100%	0	0			1	1	100%	
FISM																								
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																								
28620	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO	113-Venustiano Carranza	COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	RURAL	106-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		20.700	20.700	20.700	20.700	100%	0	0	RED	1	1	100%	ESTE REGISTRO ES DE UN ESTUDIO Y PROYECTO, DEL CUAL SE OBTENDRA UN DOCUMENTO PARA LA EJECUCION POSTERIOR DE LA OBRA.	