

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico							
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido										
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9																
7-CHIAPAS RECURSO 2009																										
APORTACIONES FEDERALES																										
FAIS																										
FISM																										
AGUA POTABLE																										
SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION																										
103870	AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	2-ACALA	UNION BUENAVISTA	RURAL	002-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	2,391,562	2,391,562	2,391,562	2,391,562	100%	0	0	METRO LINEAL	12,280	12,280	100%			
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																										
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																										
78258	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL (2A. ETAPA)	2-ACALA	20 DE NOVIEMBRE	URBANO	002-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	CANAL	1	1	100%			
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																										
87800	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE	2-ACALA	EL ROSARIO	RURAL	002-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,165,600	990,760	990,760	990,760	100%	0	0	OBRA	1	1	100%			
URBANIZACION MUNICIPAL																										
CALLE																										
86961	PAVIMENTACION DE CALLES - CALLES INNOMINADAS	2-ACALA	EL PAQUESCH	RURAL	002-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	540,309	540,309	540,309	540,309	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,117	1,117	100%			
86753	PAVIMENTACION DE CALLES - CALLES INNOMINADAS	2-ACALA	SANTA ISABEL	RURAL	002-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	847,945	720,753	720,753	720,753	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,386	1,386	100%			
87632	PAVIMENTACION DE CALLES - CALLES INNOMINADAS	2-ACALA	MONTE DE LOS OLIVOS	RURAL	002-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	625,960	625,960	625,960	625,960	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	944	944	100%			
78124	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2-ACALA	SAN PEDRO	RURAL	002-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,290,796	645,398	645,398	645,398	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,199	420	35%			
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																										
OTROS																										
87953	CONSTRUCCION DE BOULEVARD (ACCESO CHIAPA DE CORZO-ACALA)	2-ACALA	ACALA	URBANO	002-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	5,070,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%			
84866	PAVIMENTACION DE ACCESO A LA COMUNIDAD	2-ACALA	NUEVA LIBERTAD	RURAL	002-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	586,476	586,476	586,476	586,476	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,043	1,043	100%			
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																										
VIVIENDA																										
AMPLIACION																										
85600	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DIGNA	2-ACALA	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	002-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5	5	100%			
85806	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DIGNA	2-ACALA	NUEVO SAN SIDRO	RURAL	002-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%			
86290	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DIGNA	2-ACALA	NUEVA VILLAHERMOSA	RURAL	002-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	300,000	255,000	255,000	255,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	15	14	90%			
86484	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DIGNA	2-ACALA	RIZO DE ORO	RURAL	002-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%			
CAMINOS RURALES																										
CAMINOS RURALES																										
REHABILITACION																										
99199	REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES (LOCALIDADES VARIAS)	2-ACALA	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	002-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,720,539	1,376,431	1,376,431	1,376,431	100%	0	0	KILÓMETROS	16	15	95%			
FORTAMUN																										
INVERSION																										
EQUIPAMIENTO																										
BIENES MUEBLES																										
102283	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	2-ACALA	ACALA	URBANO	002-04-0005	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	220,613	0	0	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%			
GASTO CORRIENTE																										
OTROS GASTOS DE OPERACION																										
102817	ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS TIPO ESPECIE ZOOTECNICA DEL PROGRAMA FEDERAL SAGARPA 2009	2-ACALA	ACALA	URBANO	002-04-0001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGRICOLPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	CABEZA	70	70	100%			
101999	PROGRAMA PARA LA PROTECCION CIVIL EN APOYO A CIUDADANIA EN SITUACIONES DE RIESGO	2-ACALA	ACALA	URBANO	002-04-0003	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	203,107	132,019	132,019	132,019	100%	0	0	ACCION	1	1	65%			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9													
101771	PROGRAMA PARA LA PROTECCION CIVIL EN APOYO A LA CIUDADANIA EN SITUACIONES DE RIESGO	2-ACALA	ACALA	URBANO	002-04-0002	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	211,369	137,389	137,389	137,389	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	65%
102140	PROGRAMA PARA LA PROTECCION CIVIL EN APOYO A LA CIUDADANIA EN SITUACIONES DE RIESGO	2-ACALA	ACALA	URBANO	002-04-0004	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	99,832	64,891	64,891	64,891	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	65%

Información complementaria y explicación de variaciones

CONSTRUCCION DE 200 MTS. LINEALES DE CANAL PLUVIAL

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO.LA UNIDAD DE MEDIDA QUEDO EN OBRA, NO EXISTE EN CATALOGO, SISTEMA.

OBRA CON MESCLA DE RECURSOS, TODAVIA NO SE A EJERCIDO RECURSOS, ESTA PENDIENTE LA OBRA PARA SU EJECUCION

CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS DIAGNAS CON LAS SIGUIENTES MESCLAS DE RECURSOS: F.I.S.M. 2009 \$ 100,000.00 OTROS (GOB. FEDERAL) 200,000.00 ----- TOTAL PROYECTO:-----\$ 300,000.00 ACLARACION: EN LA UNIDAD DE MEDIDA QUEDO EN METROS CUADRADOS, NO EXISTE EN EL CATALOGO; "VIVIENDA"

CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS DIGNAS, CON MESCLA DE RECURSOS: F.I.S.M. 2009 200,000.00 OTROS GOB. FEDERAL 400,000.00 ----- TOTAL PROYECTO: 600,000.00 ACLARACION: EN LA UNIDAD DE MEDIDA QUEDO EN METROS CUADRADOS, NO EXISTE EN CATALOGO; VIVIENDA

CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS DIGNAS, CON MESCLA DE RECURSOS: F.I.S.M. 2009 300,000.00 OTROS GOB. FEDERAL 800,000.00 ----- TOTAL PROYECTO: 900,000.00 ACLARACION: EN LA UNIDAD DE MEDIDA QUEDO EN METROS CUADRADOS, NO EXISTE EN CATALOGO; VIVIENDA

CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS DIGNAS, CON MESCLA DE RECURSOS: F.I.S.M. 2009 200,000.00 OTROS GOB. FEDERAL 400,000.00 ----- TOTAL PROYECTO: 600,000.00 ACLARACION: EN UNIDAD DE MEDIDA QUEDO EN METROS CUADRADOS, NO EXISTE EN CATALOGO; VIVIENDA.

ESTE PROYECTO DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, SON BENEFICIADAS LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, NUEVA ALTAMIRA, BARRIO CERRO VERDE DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE Y COLONIA UNION BUENAVISTA. (VAIOS TRAMOS).

EN ESTA ACCION EXISTE MESCLA DE RECURSOS: F.A.F.M. 2009 \$ 280,000.00 OTROS 700,000.00 APORT. BENEF. 420,000.00 ----- \$1,400,000.00

Información complementaria y explicación de variaciones
11