

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5.3	6	7	8	9	10	10.9	11													
7-CHIAPAS RECURSO 2009																								
APORTACIONES FEDERALES																								
FAS																								
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE RURAL																								
CONSTRUCCION																								
5819	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	3-ACAPETAHUA	EL MADRICAL	RURAL	SD0100300038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			784,437	784,437	784,437	462,471	59%	0	0	CANAL	1,220	1,100	90%	EL MONTE DE LA OBRA ES DE 784,437.63, MINISTRADO 784,437.63, EJERCIDO 462,471.79, SALDO 321,965.84, UNIDAD DE MEDIDA ES EN ML, 1220.00, SE CONSIDERA COMO CANAL.
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																								
REHABILITACION																								
6172	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SD030030015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPERATIVA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	METRO LINEAL	5,539	0	0%	AVANCE FINANCIERO AL 100% PORQUE SE REALIZO DEPOSITO A SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DGO, AUN NO HAY AVANCE FISICO.
URBANIZACION MUNICIPAL																								
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																								
OTRAS																								
6063	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	3-ACAPETAHUA	MISALON CASTELLANOS DOMINGUEZ	RURAL	SD0700300096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			237,987	237,987	237,987	232,970	98%	0	0	METRO CUADRADO	660	660	100%	EL MONTE DE LA OBRA ES DE 237,987.64, APORT. DE BODENEDROR: 50,000.00, MINISTRADO 237,987.64, EJERCIDO 232,973.34, SALDO 5,015.30.
6092	CONSTRUCCION DE TEJADO ESTRUCTURAL TIPO DOMO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	3-ACAPETAHUA	LAS MURALLAS	RURAL	SB0800300128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,174,902	1,174,902	1,174,902	352,470	30%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL MONTE DE LA OBRA ES DE 1,174,902.63, MINISTRADO 1,174,902.63, EJERCIDO 352,470.79, SALDO 822,431.84, AVANCE FISICO 30%, SE REFLEJARA AL CIERRE DE EJERCIDO, LA CORRESPONDE A LA COMUNIDAD DE LAS MURALLAS, EL MONTE ES IGUAL A LA OBRA DE RIO ARRIBA (NO SE DUPLICA).
6058	CONSTRUCCION DE TEJADO ESTRUCTURAL TIPO DOMO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	3-ACAPETAHUA	RIO ARRIBA	RURAL	SB0800300118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,174,902	1,174,902	1,174,902	352,470	30%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL MONTE DE LA OBRA ES DE 1,174,902.63, MINISTRADO 1,174,902.63, EJERCIDO 352,470.79, SALDO 822,431.84, AVANCE FISICO 30%, SE REFLEJARA AL CIERRE DE EJERCIDO LA OBRA CORRESPONDE A LA COMUNIDAD DE RIO ARRIBA.
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
RED DE ELECTRICIDAD																								
AMPLIACION																								
5779	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	3-ACAPETAHUA	LA ESPERANZA	RURAL	SG0200300118	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			924,536	924,536	924,536	710,200	77%	0	0	POSTE	20	0	0%	EL MONTE DE LA OBRA ES DE 924,536.89, EJERCIDO 710,200.82, SALDO AL TRIMESTRE 214,332.87, AVANCE FISICO ES DEL 70% POR EL MOMENTO NO SE REFLEJA SE HARA AL CIERRE DE EJERCIDO.
5790	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	3-ACAPETAHUA	PALOMA BLANCA	RURAL	SG0200300028	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			366,216	366,216	366,216	332,814	91%	0	0	POSTE	8	0	0%	EL MONTE DE LA OBRA ES DE 366,216.76, MINISTRADO 366,216.76, EJERCIDO AL TRIMESTRE 332,814.60, SALDO 33,402.16, AVANCE FISICO 70%, SE REFLEJARA AL CIERRE DE EJERCIDO.
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																								
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																								
OTRAS																								
6135	CONSTRUCCION DE TEJADO ESTRUCTURAL TIPO DOMO (SEC. SECUNDARIA)	3-ACAPETAHUA	SOCONBUO	URBANO	SL0100300136	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			405,209	405,209	405,209	17,573	4%	0	0	METRO CUADRADO	540	112	21%	EL MONTE DE LA OBRA ES DE 405,209.17, MINISTRADO 405,209.17, EJERCIDO 17,573.59, SALDO 387,635.58.
5845	CONSTRUCCION DE TEJADO ESTRUCTURAL TIPO TREDIOSA ANGULAR	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SL0100300046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			679,192	679,192	679,192	370,821	55%	0	0	METRO CUADRADO	649	520	80%	EL MONTE DE LA OBRA ES DE 679,192.15, MINISTRADO 679,192.15, EJERCIDO AL TRIMESTRE 370,821.56, SALDO 308,370.60, SE CONSIDERA EN LOCALIDAD COMO ACAPETAHUA, CORRESPONDE A UN BARRIO DE LA CAB. MUAL. (BARRIO CHALUCA).
5863	CONSTRUCCION DE TEJADO ESTRUCTURAL TIPO TREDIOSA ANGULAR	3-ACAPETAHUA	SOCONBUO	URBANO	SL0100300056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			590,099	590,099	590,099	270,196	46%	0	0	METRO CUADRADO	651	166	30%	EL MONTE DE LA OBRA ES DE 590,099.36, MINISTRADO 590,099.36, EJERCIDO 270,196.68.
CAMINOS RURALES																								
REHABILITACION																								
5995	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO: CAMINO SACACOSECHA)	3-ACAPETAHUA	EMILIANO ZAPATA SALAZAR	RURAL	LB0300300086	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA AGRICULTURA, PRODUCCION D Y FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			314,430	314,430	314,430	300,455	96%	0	0	KILOMETROS	2	1	81%	EL MONTE DE LA OBRA ES 314,430.06, MINISTRADO 314,430.06, EJERCIDO 300,455.20, SALDO 13,974.86.
CAMINOS RURALES																								
5907	REHABILITACION DE CALLES (CALLES INNOMINADAS)	3-ACAPETAHUA	VENTE DE ABRIL	RURAL	SB1000300076	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			749,714	749,714	749,714	476,255	64%	0	0	KILOMETROS	4	2	40%	EL MONTE DE LA OBRA ES DE 749,714.42, MINISTRADO 749,714.42, EJERCIDO 476,255.67, SALDO 273,458.75, UNIDAD DE MEDIDA ES DE ML, 3,850, SE CONSIDERA EN SECTOR COMO COMUNICACIONES Y TRANSPORTE POR TRATARSE DE RED DE CALLES PARA UNA MEJOR COMUNICACION Y TRANSPORTAR SUS PRODUCTOS.
PUENTES VEHICULARES																								
CONSTRUCCION																								
5964	CONSTRUCCION DE 2 PUENTES ALCANTARILLA	3-ACAPETAHUA	EL CHILAR	RURAL	LB0100300106	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			112,661	112,661	112,661	67,210	60%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	6	6	100%	EL MONTE DE LA OBRA ES 112,661.71, MINISTRADO 112,661.71, EJERCIDO 67,210.85, SALDO 45,450.86, UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS LINEALES.