

11076	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	31-CHILON	SAN RAMON	RURAL	FSM2009-106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	115,500	115,500	115,500	115,500	100%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	28	28	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN VIVIENDA
11191	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	31-CHILON	XAGULA	RURAL	FSM2009-111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	352,114	352,114	352,114	352,114	100%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	69	69	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN VIVIENDA
11174	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TZOJIA	31-CHILON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM2009-110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	421,245	421,245	421,245	421,245	100%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	111	111	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN VIVIENDA
CAMINOS RURALES																									
CONSTRUCCION																									
6961	APERTURA DE 2,720 KM DE CAMINO RURAL TRAMO BOLONTON YALXEX	31-CHILON	IA. YALXEX	RURAL	FSM2009-014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	2,985,795	2,985,795	2,985,795	2,923,349	98%	0	0	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
6421	APERTURA, REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0-400 AL KM. 1-677 EN LOS TRAMOS GPS LIGAWITZ NAZARETH-SAN GERONIMO, LAS COLORADERAS	31-CHILON	NAZARETH	RURAL	FSM2009-069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,680,619	2,680,619	2,680,619	802,874	30%	0	0	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
6461	APERTURA DE 2.0 KM DE CAMINO RURAL DEL KM. 1-620 AL KM. 3-400 (2 ETAPA) TRAMO E.C. (SAN ANTONIO LAS PALOMAS-NIET BEL)- JOL. CHAMENIA	31-CHILON	JOL. CHAMENIA	RURAL	FSM2009-093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,915,100	2,915,100	2,915,100	872,829	30%	0	0	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
6475	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO JOL.-KIMTELA DEL KM. 0-400 AL KM. 1-380	31-CHILON	JOL. CANTELA	RURAL	FSM2009-073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	635,177	635,177	635,177	190,553	30%	0	0	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
6480	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO CRUZ GABRIEL-BAYULUBMAX SINAI	31-CHILON	BAYULUBMAX SINAI	RURAL	FSM2009-092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,051,938	2,051,938	2,051,938	614,179	30%	0	0	0	0	0	KILOMETROS	2	1	50%	
6049	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TRAMO CHCABENTE-JA-PATALILJA DEL KM. 0-400 AL KM. 2-440	31-CHILON	PATALILJA	RURAL	FSM2009-031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	2,771,053	2,771,053	2,771,053	2,097,674	76%	0	0	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
6032	APERTURA, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE (2DA ETAPA) DEL KM. 0-400 AL KM. 1-480	31-CHILON	YOCHUBA	RURAL	FSM2009-032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	2,881,169	2,881,169	2,881,169	2,803,949	97%	0	0	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
6449	APERTURA Y REVESTIMIENTO, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO RURAL	31-CHILON	SUBNAVISTA TENJUB	RURAL	FSM2009-087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	770,885	770,885	770,885	231,269	30%	0	0	0	0	0	KILOMETROS	1	1	61%	
6488	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO BAWITZ SINAI- GUADALUPE BAWITZ DEL KM. 0-400 AL KM. 1-666	31-CHILON	GUADALUPE BAWITZ	RURAL	FSM2009-088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,733,296	2,733,296	2,733,296	818,282	30%	0	0	0	0	0	KILOMETROS	3	2	81%	
6128	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO PRINCIPAL CRUCERO SHINAI-PANAL SHINAI, DEL KM. 0-400 AL KM. 1-360 Y RAMAL DEL KM. 0-400 AL KM. 0-220	31-CHILON	PANAL SHINAI	RURAL	FSM2009-083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,790,516	2,790,516	2,790,516	835,749	30%	0	0	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
6167	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO PRINCIPAL DEL KM. 0-400 AL KM. 0-820 RAMAL DEL KM. 0-400 AL KM. 0-380 Y TRAMO EXISTENTE DEL KM. 0-400 AL KM. 2-800	31-CHILON	SHANAL	RURAL	FSM2009-076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,080,869	2,080,869	2,080,869	622,553	30%	0	0	0	0	0	KILOMETROS	4	4	91%	
6172	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO SAN GABRIEL- AL BANCO DE MATRANAL NO. 01 DEL KM. 0-400 AL KM. 2-360, SUBTRAMO DEL KM. 1-300 AL KM. 2-380 Y RAMAL DEL KM. 0-400 AL KM. 0-340 (2A ETAPA)	31-CHILON	SAN GABRIEL	RURAL	FSM2009-065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,008,249	2,008,249	2,008,249	1,913,129	95%	0	0	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
6122	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. TANCHIVIL, SAN PEDRO PAXILA DEL KM. 0-400 AL KM. 2-400	31-CHILON	SAN PEDRO PAXILA	RURAL	FSM2009-063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,418,346	2,418,346	2,418,346	1,653,934	68%	0	0	0	0	0	KILOMETROS	2	2	75%	
6047	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO (E.C. TAGUIL-JOLAMITZAC)- CUDSILA DEL KM. 1-400 AL 1-400 (2 ETAPA)	31-CHILON	CUDSILA	RURAL	FSM2009-097	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,223,181	1,223,181	1,223,181	386,954	30%	0	0	0	0	0	KILOMETROS	1	0	42%	
6139	APERTURA Y TERRACERAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO DEL KM. 0-400 AL KM. 1-920 DEL TRAMO PANAL-HA 9 - RD ECOTURISTICO	31-CHILON	PANALHA 2DA. SECCION	RURAL	FSM2009-066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,331,827	2,331,827	2,331,827	1,049,542	45%	0	0	0	0	0	KILOMETROS	2	1	52%	
RECONSTRUCCION																									
6043	OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL TRAMO E.C. SAN JOSE PUEBLAL A BOLONTON DEL KM. 0-400 AL KM. 1-737 (2DA ETAPA)	31-CHILON	BOLONTON	RURAL	FSM2009-039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,336,385	1,336,385	1,336,385	1,317,475	99%	0	0	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
6163	RECONSTRUCION DE CAMINO R. TRAMO EJIDO JOL. CATAARRAYA EJIDO S. JUAN CATAARRAYA DEL KM. 0-400 AL KM. 3-460 Y APERTURA DEL CAM. DEL EJIDO S. JUAN CATAARRAYA EJIDO S. JUAN CATAARRAYA 2 DEL KM. 0-400 AL KM. 1-400	31-CHILON	SAN JUAN CATAARRAYA	RURAL	FSM2009-067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,005,482	2,005,482	2,005,482	1,198,780	60%	0	0	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
6166	RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO POBLADO JOL-HBACTYL-RANCHERA BATZEL, AKTETIK DEL KM. 0-400 AL KM. 1-420	31-CHILON	BATZEL AKTETIK	RURAL	FSM2009-072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,765,905	1,765,905	1,765,905	1,604,328	91%	0	0	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
6019	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO (E.C. CACATEL-SAN GABRIEL)-TZINTZIL TRAMO DEL KM. 0-400 AL KM. 2-450 Y RAMAL DEL KM. 0-400 AL KM. 0-120 (2DA ETAPA)	31-CHILON	TZINTZIL	RURAL	FSM2009-022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,121,521	1,121,521	1,121,521	1,105,439	99%	0	0	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
6016	REVESTIMIENTO DE CAMINO	31-CHILON	SAN LUIS NAFLA	RURAL	FSM2009-053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	2,760,128	2,760,128	2,760,128	826,669	30%	0	0	0	0	0	KILOMETROS	1	1	80%	
6079	REVESTIMIENTO DE CAMINO (CHENUKMAJACIL-DAMASCO MAJACIL, ALBANA PAK ANAL)	31-CHILON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM2009-100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,699,528	1,699,528	1,699,528	1,513,871	89%	0	0	0	0	0	KILOMETROS	2	2	93%	
6041	REVESTIMIENTO DE CAMINO (E.C. CHILON-BACHAJON)-CHEMIL CACATEL	31-CHILON	CHEMIL CACATEL	RURAL	FSM2009-035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	2,072,775	2,072,775	2,072,775	2,002,228	97%	0	0	0	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
6109	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. EJIDO BACHAJON- CABECERA MUNICIPAL A YULUBMAX DEL KM. 0-400 AL KM. 5-700 Y RAMPA DE CONCRETO P.C. 200 KG/CM2	31-CHILON	YULUBMAX	RURAL	FSM2009-057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,792,599	1,792,599	1,792,599	1,356,059	76%	0	0	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
6078	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. LIBRAMIENTO COBACH-RANCHERA LA PRIMAVERA DEL KM. 0-400 AL KM. 1-450	31-CHILON	LA PRIMAVERA	RURAL	FSM2009-33	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	472,105	472,105	472,105	465,517	99%	0	0	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
6197	REVESTIMIENTO DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE DEL KM. 0-400 AL KM. 3-340 RAMAL DEL KM. 0-400 AL KM. 0-180 TRAMO EL KM. BOLILAJANFOXA ETAPA	31-CHILON	BOLILAJANFOXA	RURAL	FSM2009-062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,779,549	1,779,549	1,779,549	1,683,720	95%	0	0	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
6182	TERRACERAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO BAWITZ EL BANCO SUBTRAMO KM 0-400 KM 1-480, KM 0-400 AL 0-400 Y KM 0-400 AL KM. 0-400	31-CHILON	BAWITZ MANZO	RURAL	FSM2009-081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,555,079	1,555,079	1,555,079	465,452	30%	0	0	0	0	0	KILOMETROS	3	2	81%	
AMPLIACION																									
6476	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO BAWITZ GUADALUPE SUYALA DEL KM. 0-400 AL KM. 5-800 (1 ETAPA)	31-CHILON	BAWITZ GUADALUPE	RURAL	FSM2009-086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,700,431	2,700,431	2,700,431	808,722	30%	0	0	0	0	0	KILOMETROS	5	5	50%	
6140	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. JOVIE-JOLMILAM DEL KM. 0-400 AL KM. 2-450 Y RAMAL, CALLE NO. 1 DEL 0-400 AL 0-250 CALLE NO. 2 DEL 0-400 AL 0-100 Y RAMAL AL TEMPLO DEL 0-400 AL 0-400	31-CHILON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM2009-088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,988,479	1,988,479	1,988,479	595,136	30%	0	0	0	0	0	KILOMETROS	3	3	85%	
REHABILITACION																									
6010	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. LIBRAMIENTO COBACH XODALA DEL KM. 0-400 AL KM. 3-480	31-CHILON	XODALA	RURAL	FSM2009-040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	2,811,794	2,811,794	2,811,794	84,827	30%	0	0	0	0	0	KILOMETROS	3	2	80%	
FUENTES VEHICULARES																									
CONSTRUCCION																									
6068	CONSTRUCCION DE FUENTE VEHICULAR DE 20 MTS DE LONGITUD UBICADO EN EL KM. 0-422.50 SOBRE EL CAMINO A SAN FRANCISCO	31-CHILON	EL PORVENIR	RURAL	FSM2009-101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,162,453	3,162,453	3,162,453	946,774	30%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20	19	95%	
FORT AMAN											28,488,937	15,382,465	15,382,465	8,265,646											
INVERSION																									
CERA PUBLICA																									
10491	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (FOME)	31-CHILON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAF0609-030	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	438,069	438,069	438,069	0	0%	0	0	0	0	0	METRO CUBICO	308	0	0%	
9796	CONSTRUCCION DE TERMINAL DE TRANSPORT (FTB)	31-CHILON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAF0609-028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,530,588	1,530,588	1,530,588	457,863	30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE UN 30% DE AVANCE FEBO
9790	CONSTRUCCION DE 14 TERRANOS (2 ETAPA)	31-CHILON	PANAL NAFLA	RURAL	FAF0609-025	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	332,320	332,320	332,320	328,924	99%	0	0	0	0	0	LITROS, METROS CUBICOS	14	14	100%	
9780	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MORTALCO ESTAMPADO (CALLE VICENTE GUERRERO)	31-CHILON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAF0609-026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,263,169	2,263,169	2,263,169	677,543	30%	0	0	0	0	0	METRO CUADRADO	965	965	100%	
MANTENIMIENTO																									

6970	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	31-CHLON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM009-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		600,000	600,000	600,000	480,988	82%	0	0	0	LUMINARIA	500	410	82%	
9711	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	31-CHLON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM009-019	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		100,000	100,000	100,000	58,190	58%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	LLEVA EN UN AVANCE FISICO DE UN 60%
9763	REHABILITACION COBERVACION DE CAMINO TRAMO E.C. TIBO-PALINGUE, E.C. TZINTZIL JOLISACUNLAGUNA VIBIDEBAWITZ SINAIL EL PEDRON	31-CHLON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFM009-024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,098,169	1,098,169	1,098,169	1,021,973	93%	0	0	0	KILOMETRO	82	80	100%	
9767	COBERVACION DE CAMINO TRAMO E.C. TANPAZ-BAWITZ GUADALUPE DEL KM. 0-000 AL KM. 37-900	31-CHLON	SAWITZ GUADALUPE	RURAL	FAFM009-027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2,291,140	2,291,140	2,291,140	685,950	30%	0	0	0	KILOMETRO	38	30	84%	
9788	REHABILITACION DE CALLES (BARRIO GUADALUPE)	31-CHLON	GUADALUPE	RURAL	FAFM009-023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		760,305	760,305	760,305	748,750	98%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
9784	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO ALAN SACUNBA AXURIA DEL KM. 0-000 AL KM. 11-890	31-CHLON	BAJASHUFA	RURAL	FAFM009-022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2,071,937	2,071,937	2,071,937	1,007,181	49%	0	0	0	KILOMETRO	12	11	93%	
EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS																								
9541	ADQUISICION DE DOS CAMIONETA CHEVROLET	31-CHLON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM009-008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		410,000	410,000	410,000	410,000	100%	0	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
SISTEMAS DE INFORMACION																								
9706	ADQUISICION DE NOMENCLATURA PARA LA CALLES DE CHLON Y BACHAJON	31-CHLON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM009-018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		147,628	147,628	147,628	73,811	50%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	EL AVANCE FISICO ES UN 70%
OTROS																								
9745	ASISTENCIA TECNICA CONTRATACION DE PERSONAL	31-CHLON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM009-020	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,256,111	0	0	0	0%	0	0	0	INFORME	1	0	0%	
92107	COMBUSTIBLE Y REFACCIONES PARA PATRULLAS	31-CHLON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM009-006	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		853,378	853,378	853,378	509,684	59%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	EN EL AVANCE FISICO SE LLEVA UN 60%
104727	CONTRATACION DE PERSONAL PROTECCION CIVIL	31-CHLON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM009-029	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		404,311	404,311	404,311	0	0%	0	0	0	INFORME	1	0	0%	
92844	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	31-CHLON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM009-009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		107,100	107,100	107,100	87,500	82%	0	0	0	JORNAL	16	13	81%	
94786	CONTRATACION Y PROFESIONALIZACION	31-CHLON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM009-017	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		6,807,677	490,000	400,000	354,089	89%	0	0	0	OTROS	94	0	0%	ESTA OBRA LLEVA UN APROXIMADO DE 0% EN FISICO
97884	DESAYUNOS ESCOLARES	31-CHLON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFM009-021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURPENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		5,403,684	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
97453	INDICADORES DE MEDICION	31-CHLON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM009-012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		62,000	3,000	3,000	2,138	71%	0	0	0	PERSONA	1	0	0%	ES EL PRIMER PAGO DE LA QUINCENA DEL CONTRATADO
92636	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	31-CHLON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FSM009-014	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		90,000	90,000	90,000	15,849	18%	0	0	0	VEHICULO	2	0	0%	FISICO LLEVA UN 20 %
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																								
92344	UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	31-CHLON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM009-007	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		981,358	981,358	981,358	921,216	94%	0	0	0	PERSONA	94	0	0%	EN EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA ES UN 95 %
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN ALTIMO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR																								
94892	ESCUELAS DE CALIDAD	31-CHLON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFM009-015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURPENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		500,000	500,000	500,000	425,000	85%	0	0	0	ESCUELA	20	18	90%	