





5785	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL EJIDO 5 DE AGOSTO	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034SE000008 28100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS			897,349	897,349	897,349	899,329	90%	0	0	METROS CUADRADOS	122	110	90%	RECURSO FISM 2008 DE REFERENCIO, OBRA EN PROCESO
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																								
CENTROS DE SALUD																								
CONSTRUCCION																								
5848	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN FRACCION PALO BLANCO	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034SE010008 56100HA	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS			567,441	567,441	567,441	567,441	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	RECURSO FISM 2008 (PRESTAMO BANCARIA) DE REFERENCIO, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																								
PRIMARIA																								
5884	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES ESC. PRIM. RURAL FEDERAL "BENTO JUAREZ" CLAVE 070P0294N, EJIDO INDEPENDENCIA	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034SR102001 96100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS			618,978	618,978	618,978	605,023	96%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	FOLIO 98422 - RECURSO FISM 2008 DE REFERENCIO, OBRA TERMINADA FUNCIONANDO ADECUADAMENTE, CON AHORRO DE \$13,925.33
5757	CONSTRUCCION DE 3 AULAS 6X6 MTX. CU. EST. RC. ESC. TELESEC. # 698 CLAVE 07EVT074E, EJIDO SAN ANTONIO MIRAMAR	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034SE0103009 76100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS			961,459	961,459	961,459	961,459	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	FOLIO 96340 - RECURSO FISM 2008 DE REFERENCIO, OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
CAMINOS RURALES																								
CAMINOS RURALES																								
5798	APERTURA DE CAMINO RURAL DEL KM. 0-2000 AL KM. 3-289.15, RANCHERA SAN LUCAS.	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034UB0110102 16000EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS			834,248	834,248	834,248	759,649	91%	0	0	KILOMETROS	3	3	91%	RECURSO FISM 2008 DE REFERENCIO, OBRA EN PROCESO, EJERCEA AL 91%, CON RECURSOS FISM
5874	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO, BARRIO OJO DE AGUA	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034SE0003008 78100HA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS			395,530	395,530	395,530	381,988	97%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	RECURSO FISM 2008 (PRESTAMO BANCARIA) DE REFERENCIO, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE CON AHORRO PRESUPUESTAL DE \$13,548.00
5876	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO, EJIDO TRES DE MAYO	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034SE0003009 46100HA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS			569,193	569,193	569,193	568,792	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	RECURSO FISM 2008 (PRESTAMO BANCARIA) DE REFERENCIO, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$401.00
5887	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO EN FRACCION BANDERAS	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034SE0003008 66100HA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS			395,530	395,530	395,530	313,824	79%	0	0	KILOMETROS	1	1	80%	RECURSO FISM 2008 (PRESTAMO BANCARIA) DE REFERENCIO, OBRA EN PROCESO, SE HA EJERCIDO EL 79% DE LA OBRA
6433	CONSTRUCCION DE 900 ML. DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO, BARRIO LAS NUBES JALAPA	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034SE0003000 196100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS			659,218	659,218	659,218	658,300	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	RECURSO FISM 2008 (PRESTAMO BANCARIA) PAGADERO EN LOS AÑOS 2009 Y 2010, OBRA TERMINADA FUNCIONANDO ADECUADAMENTE, AHORRO PRESUPUESTAL DE \$918.00
5885	CONSTRUCCION DE 800 ML. DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO, EJIDO CUARTIBMOC CHACHALACA	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034SE0003007 86100HA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS			944,682	944,682	944,682	944,682	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	RECURSOS FISM 2008 (PRESTAMO BANCARIA) DE REFERENCIO, OBRA TERMINADA, OPERANDO ADECUADAMENTE
58345	PAVIMENTACION DE 370 ML. DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, RANCHERA EL QUICHE	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034UB0401008 28100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS			700,462	700,462	700,462	700,462	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	RECURSOS FISM 2008 DE REFERENCIO, OBRA TERMINADA FUNCIONANDO ADECUADAMENTE
REHABILITACION																								
58311	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, RANCHERA CANUTILLO	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034UB0201007 46100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS			473,148	473,148	473,148	473,148	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	RECURSOS FISM 2008 DE REFERENCIO, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
58813	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, RANCHERA GRUJALVA II	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034UB0201009 56100HA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS			329,397	329,397	329,397	329,397	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	RECURSO FISM 2008 (PRESTAMO BANCARIA) DE REFERENCIO, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
58375	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO 0+000 AL KM. 6+228, EJIDO OVANDO PINELA	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034UB0201008 56100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS			998,386	998,386	998,386	998,386	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	RECURSOS FISM 2008 DE REFERENCIO, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
PUENTES Y PASOS PEATONALES																								
CONSTRUCCION																								
57362	CONSTRUCCION DE PUENTE METALICO PEATONAL, EJIDO EL JORDAN	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034UB0102002 96100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS			165,957	165,957	165,957	165,957	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	25	25	100%	FOLIO 96993 - RECURSO FISM 2008 DE REFERENCIO, OBRA TERMINADA FUNCIONANDO ADECUADAMENTE
PUENTES VEHICULARES																								
58176	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ACCESO A LA ESC. MARTIN FREYSSINET, EJIDO OVANDO TURCIGA	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034UB0102008 36100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS			566,060	566,060	566,060	564,613	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	8	8	100%	RECURSO FISM 2008 DE REFERENCIO, OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE CON AHORRO PRESUPUESTAL DE \$1,490.00
GASTOS INDIRECTOS																								
56195	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	034FD0000002 8100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMITIVO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS			286,216	286,216	286,216	286,216	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	FOLIO 97189 RECURSO FISM 2008 OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
FORTAMUN																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
59249	APOYO ECONOMICO PARA CENTRO EDUCATIVO ESC. TELESEC. 104 BENTO JUAREZ GARCIA CLAVE 07EY049K SAN FILIPE TEXAPA	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	034SD4030000 76600FA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS			20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO EFICIENTEMENTE
59344	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, RANCHERA ZACUALPA II	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034UB0102000 976100FA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS			530,329	530,329	530,329	530,329	100%	0	0	METRO LINEAL	6	6	100%	RECURSO FISM 2008 DE REFERENCIO, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
7-CHAPAS RECURSO 2007																								
APORTACIONES FEDERALES																								
FORTAMUN																								
58956	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	034FD0300000 656100FA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS			1,877,547	1,877,547	1,877,547	1,876,516	100%	0	0	METRO LINEAL	324	324	100%	FOLIO 31281 - RECURSO FISM 2007 DE REFERENCIO, OBRA TERMINADA FUNCIONANDO ADECUADAMENTE
MANTENIMIENTO																								
59012	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES, VARIAS LOCALIDADES	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034UB0201000 646200FA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS			307,424	307,424	307,424	306,393	100%	0	0	KILOMETRO	25	25	100%	RECURSO FISM 2007 DE REFERENCIO, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$1,031.09