





7637	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SE-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	099-03-0041	DESARROLLO ECONOMICO	EMPRESA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LA TRINITARIA			1,999,839	1,999,839	1,999,839	1,999,271	100%		0	0	0	POSTE		23	23	100%	OBRA REFERENCIADA Y SE CONCLUYO EN EL 2009 AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. LA LOCALIDAD ES ELIJO ACAPULCO, EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2008 SE INFORMO EN EL FOLIO 61935 Y SEGUN OFICIO DE APROBACION KSJDRZF/PRM-000291/2008 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2008, SE TIENE UN AHORRO DE \$ 1,564.00 (TRES MIL CINCOCEINTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN).
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																											
PRIMARIA																											
CONSTRUCCION																											
7689	CONSTRUCCION DE AULA TIPO RC EN ESC. PRIMARIA "ROSAÑO CASTELLANOS" CLAVE 07APR6890	SE-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	099-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LA TRINITARIA			315,848	315,848	315,848	315,848	100%		0	0	0	METROS CUADRADOS, ALAS		1	1	100%	OBRA REFERENCIADA Y SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. LA LOCALIDAD ES RANCHERA EL FREJOLDO, SE CAPTURE EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2008 SEGUN FOLIO 61904.
7726	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6X9 MTS. TIPO RC EN ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD" CLAVE 07PR6898	SE-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	099-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LA TRINITARIA			317,000	317,000	317,000	297,075	94%		0	0	0	METROS CUADRADOS, ALAS		1	1	100%	OBRA REFERENCIADA, SE CONCLUYO EN EL 2009 AL 100% FISCAMENTE COMO FINANCIERAMENTE. LA LOCALIDAD ES ELIJO LIBERTAD 10, DE ENERO, EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2008 SE REPORTO SEGUN FOLIO 60714 Y SEGUN OFICIO DE APROBACION KSJDRZF/PRM-00001/2008 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2008 SE TIENE UN AHORRO DE \$ 19,925.51 (DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 51/100 MN).
SECUNDARIA																											
7561	CONSTRUCCION DE TRES ALAS TIPO RC EN ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR FLAVIO OUELLEN CLAVE 07BES169N	SE-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	099-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LA TRINITARIA			906,966	906,966	906,966	906,966	100%		0	0	0	METROS CUADRADOS, ALAS		3	3	100%	OBRA REFERENCIADA, SE CONCLUYO AL 100% TANTO FISCAMENTE COMO FINANCIERAMENTE EN 2009. LA LOCALIDAD ES LA TRINITARIA, EN EL CUARTO TRIMESTRE SE CAPTURE SEGUN FOLIO 61708.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																											
VIVIENDA																											
AMBIACION																											
5411	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS DE 6.00X4.00 MTS	SE-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	099-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			393,643	393,643	393,643	187,052	48%		0	0	0	METROS CUADRADOS		240	150	63%	OBRA REFERENCIADA DE 2008. LA CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO EN EL 2009. LA LOCALIDAD ES LA TRINITARIA, EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2008 SE CAPTURE CON EL FOLIO 24122.
CAMINOS RURALES																											
CAMINOS RURALES																											
CONSTRUCCION																											
4903	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA, TRAMO DEL KM 0+500 AL 1+500, ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD	SE-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	099-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			2,546,290	2,546,290	2,546,290	2,528,000	99%		0	0	0	KILOMETROS		2	2	100%	OBRA REFERENCIADA DEL 2008. LA CUAL SE ENCUENTRA COMPLETAMENTE TERMINADA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. LA LOCALIDAD ES ELIJO RIO GRANDE IL GRUALVA Y SE TIENE UN AHORRO DE \$ 18,251.00 (DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 MN) SEGUN OFICIO DE APROBACION SPOS/KS/DRZF/PRM-00014/2008, DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2008, POR EL INSTITUTO CHAPAS SOLIDARIO, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHAPAS.
5404	PAVIMENTACION DE 1034.10 M.L. DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+00 AL 1+034.10 DEL TRAMO E.C. COMITAN-COMALAPA AL POBLADO EL PARAISO	SE-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	099-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			2,671,876	2,671,876	2,671,876	2,670,644	100%		0	0	0	KILOMETROS		1	1	100%	OBRA REFERENCIADA DE 2008, Y SE ENCUENTRA COMPLETAMENTE TERMINADA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. LA LOCALIDAD ES ELIJO EL PARAISO, EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009 SE REPORTO CON EL FOLIO 28887 Y SE JULIO PARA SU ACTUALIZACION DE INFORMACION EN LA OBRA SE TIENE UN AHORRO DE \$ 1,232.00 (UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MN) SEGUN OFICIO DE REGISTRO ESTATAL NO. SPOS/KS/DRZF-000145/2008 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008, APROBADO POR EL INSTITUTO CHAPAS SOLIDARIO, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHAPAS.
5369	PAVIMENTACION DE 1,100 M.L. DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	SE-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	099-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LA TRINITARIA			2,820,319	2,820,319	2,820,319	2,817,741	100%		0	0	0	KILOMETROS		1	1	100%	OBRA REFERENCIADA DEL 2008, SE REPORTA COMPLETAMENTE FISCAMENTE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009. LA LOCALIDAD ES RANCHERA ROSARIO TIERRA BLANCA Y EN EL CUARTO TRIMESTRE SE REPORTO SEGUN FOLIO 59440. SE TIENE UN AHORRO DE \$ 2,578.23 (DOS MIL CINCUENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 23/100 MN).
MANTENIMIENTO																											
7043	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA RANCHERA GUADALUPE LUMAJILLO A LA RANCHERA BOQUERON DEL KM 0+000 AL 12+500	SE-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	099-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,311,560	1,311,560	1,311,560	1,297,359	99%		0	0	0	KILOMETROS		10	10	100%	OBRA REFERENCIADA DE 2008, FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100%. LA LOCALIDAD ES RANCHERA BOQUERON Y EN LA OBRA SE TIENE UN AHORRO DE \$ 14,204.56 (CATORCE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 56/100 MN) SEGUN OFICIO DE REGISTRO ESTATAL SPOS/KS/DRZF/PRM-000213/2008 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2008.
7047	REVESTIMIENTO DE CAMINO E.C. COMITAN-CD CUARTENCO-LUCHA CAMPESINA TI ELIJO NUEVA VIVIENDA-GRUPO 13 DE SEPTIEMBRE-GRUPO SAN PABLO, TRAMO DEL KM 0+000 AL 8+300	SE-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	099-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			616,245	616,245	616,245	570,175	93%		0	0	0	KILOMETROS		8	8	100%	OBRA REFERENCIADA DE 2008. LA CUAL SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN 2009. LA LOCALIDAD ES ELIJO SAN PABLO, Y SEGUN OFICIO DE REGISTRO ESTATAL SPOS/KS/DRZF/PRM-000214/2008 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2008, SE TIENE UN AHORRO DE 46,070.75 (CUARENTA Y SEISI MIL SETENTA PESOS 75/100 MN).
GASTOS INDIRECTOS																											
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																											
7720	CAPACITACION	SE-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	099-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			360,043	360,043	360,043	360,043	100%		0	0	0	INFORME		1	1	100%	OBRA QUE SE REALIZO EN EL 2008 AL 100% TANTO FISCAL COMO FINANCIERAMENTE PERO NO SE REPORTO Y SE ESTA REPORTANDO EN 2009. (ES DE CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES).