

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones										
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %											
														Ministrado	Programado	Ejercido																		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	10b	11																							
7-CHAPAS RECURSO 2009																																		
SUBSIDIOS																																		
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION													18,123,413	1,113,671	1,113,671	1,113,671																		
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA																																		
REHABILITACION																																		
11292	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	RDZP/07414079	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   127- DELEGACION FEDERAL EN CHAPAS	25,405	18,185	18,185	18,185	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	70%											
112477	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	RDZP/07414087	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   127- DELEGACION FEDERAL EN CHAPAS	25,405	18,185	18,185	18,185	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	71%											
112288	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	RDZP/07414074	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   127- DELEGACION FEDERAL EN CHAPAS	25,405	18,185	18,185	18,185	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	70%											
113089	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	RDZP/07414460	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   127- DELEGACION FEDERAL EN CHAPAS	10,580	10,580	10,580	10,580	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%											
111796	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	RDZP/07414763	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   127- DELEGACION FEDERAL EN CHAPAS	16,790	9,325	9,325	9,325	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	56%											
111961	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	RDZP/07414010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   127- DELEGACION FEDERAL EN CHAPAS	25,405	18,185	18,185	18,185	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	71%											
111646	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	RDZP/07415122	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   127- DELEGACION FEDERAL EN CHAPAS	13,893	9,325	9,325	9,325	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	67%											
109933	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	RDZP/07415142	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   127- DELEGACION FEDERAL EN CHAPAS	13,893	9,325	9,325	9,325	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	67%											
110014	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	RDZP/07414077	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   127- DELEGACION FEDERAL EN CHAPAS	25,405	18,185	18,185	18,185	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	71%											
111691	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	RDZP/07414636	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   127- DELEGACION FEDERAL EN CHAPAS	13,893	9,325	9,325	9,325	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	67%											
111638	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	RDZP/07414050	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   127- DELEGACION FEDERAL EN CHAPAS	13,893	9,325	9,325	9,325	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	67%											
111962	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	RDZP/07414068	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   127- DELEGACION FEDERAL EN CHAPAS	25,405	18,185	18,185	18,185	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	71%											
112048	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	RDZP/07414070	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   127- DELEGACION FEDERAL EN CHAPAS	25,422	18,185	18,185	18,185	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	71%											
112015	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	RDZP/07414079	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   127- DELEGACION FEDERAL EN CHAPAS	25,405	18,185	18,185	18,185	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	71%											
112100	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	RDZP/07414080	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   127- DELEGACION FEDERAL EN CHAPAS	30,740	18,185	18,185	18,185	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	59%											
112132	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	RDZP/07414007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   127- DELEGACION FEDERAL EN CHAPAS	25,405	18,185	18,185	18,185	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	70%											
112241	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	RDZP/07415111	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   127- DELEGACION FEDERAL EN CHAPAS	13,893	9,325	9,325	9,325	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	67%											
112593	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	RDZP/07414122	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   127- DELEGACION FEDERAL EN CHAPAS	7,933	0	0	0	0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	0	0	0%											
112812	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	RDZP/07415129	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   127- DELEGACION FEDERAL EN CHAPAS	20,143	11,970	11,970	11,970	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	59%											
112971	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	RDZP/07415188	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   127- DELEGACION FEDERAL EN CHAPAS	25,422	18,185	18,185	18,185	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	71%											













7569	PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	FAM 00000/2009	GOBIERNO	OPREN. SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL					77,501	42,472	42,472	42,472	100%	0	0	PERSONA	17,265	17,265	100%		
<b>FAM</b>																											
<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>																											
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																											
10790	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	PH71/ME0247	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					40,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	80%	OBRA EFECTUADA CON MEZCLA DE RECARGO DEL FEM 2009	
<b>PROGRAMAS RECIBIDOS POR APORTACIONES FEDERALES</b>																											
<b>FAM</b>																											
<b>ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS</b>																											
TANQUES SEPTICOS CONSTRUCCION																											
3615	CONSTRUCCION DE BANOS Y FOSA SEPTICA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM 00403/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					540,271	540,271	540,271	540,271	100%	0	0	TANQUE	22	22	100%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO 2008, EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.	
<b>URBANIZACION MUNICIPAL</b>																											
<b>CALLES</b>																											
3529	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERALUCO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FEM 00404/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					559,891	559,891	559,891	559,891	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,120	2,120	100%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO 2008, EL IMPORTE PARCIAL CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.	
4081	PAVIMENTACION DE CAMINO TRAMO SEDECO AQUELES SERDAN	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM 00500203/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					5,000,000	3,912,270	3,912,270	3,912,270	100%	0	0	METROS	3	2	76%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO 2008, EL IMPORTE TOTAL ANUAL ES DE: \$ 5'000,000.00 EJERCIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009, \$ 3'912,270.00 ESTA OBRA SE INICIA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
3534	CONSTRUCCION DE DOS PUERTOS DE 1.00 MTS DE CLARO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM 00500393/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					345,533	345,533	345,533	345,533	100%	0	0	METROS LINEALES	6	6	100%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO 2008, EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.	
<b>OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL</b>																											
<b>OTROS</b>																											
3538	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM 00501218/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					355,656	355,656	355,656	355,656	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO 2008, EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.	
3539	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM 005011/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					272,554	272,554	272,554	272,554	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO 2008, EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.	
3537	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA DEL TRAMO (COMITAN AL TAMBORO) 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+000 AL KM 2+444 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL 1+031	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM 00500300/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					1,960,026	1,960,026	1,960,026	1,960,026	100%	0	0	KILOMETRO	1,031	1,031	100%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO 2008, EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.	
4086	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA DEL TRAMO E.C. LOS LAGOS DE MONTEBELLO MARAFULA TONGARA, JERIBAL EN GUADALUPE TEPEYAC DEL KM 0+000 AL KM 21+000 SUBTRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 1+000	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM 0050297/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					1,540,006	1,540,006	1,540,006	1,540,006	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	OBRA TERMINADA DEL EJERCICIO 2008, EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.	
3532	REHABILITACION DEL ESTADIO MUNICIPAL	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FEM 0050403/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					459,427	459,427	459,427	459,427	100%	0	0	METRO CUADRADO	87	87	100%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO 2008, EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.	
<b>INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD</b>																											
<b>CONSTRUCCION DE UNIDADES MEDICAS RURALES</b>																											
4095	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM 0050327/2008	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					488,382	488,382	488,382	488,382	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, LINEAD	60	60	100%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO 2008, EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.	
<b>INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA</b>																											
<b>PREESCOLAR</b>																											
3572	CONSTRUCCION DE UN AULA EN PREESCOLAR GREGORIO TORRES QUINTERO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM 0050543/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					213,500	213,500	213,500	213,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO 2008, EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.	
<b>PRIMARIA</b>																											
3731	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SANTARIOS PRIM. IGNACIO M. ALTAMIRANO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM 0050544/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					406,000	406,000	406,000	406,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	96	100%	OBRA TERMINADA DEL EJERCICIO 2008, EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.	
3728	CONSTRUCCION DE UN AULA RC DE 6X8 MTS EN PRIM. BENITO JUAREZ	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM 0050401/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					213,500	213,500	213,500	213,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO 2008, EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.	
3574	CONSTRUCCION DE UN AULA RC. 6.0 X 8.0 MTS EN ESCUELA PRIMARIA "ARTICULO 27" CLAVE 07PR019195	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM 00504620/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					220,500	220,500	220,500	220,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO 2008, EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.	
3576	CONSTRUCCION DE UN AULA RC. 6.0 X8.0 MTS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CLAVE 07PR1430	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM 0050448/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					305,000	305,000	305,000	305,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO 2008, EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.	
<b>SECUNDARIA</b>																											
4094	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELSEBIC. NO. 1202	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM 0050516/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					406,000	406,000	406,000	406,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	96	100%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO 2008, EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.	
3734	CONSTRUCCION DE UN AULA RC DE 6.0X8.0 MTS EN ESC. TELSEBICUNDARIA NO. 1092 EMILIANO ZAPATA SALAZAR	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM 0050450/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					220,500	220,500	220,500	220,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO 2008, EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.	
3569	CONSTRUCCION DE 3 AULAS RC. 6.0X8.0 EN ESCUELA TELSEBICUNDARIA NO. 1164 "JOSE MARIA PINO SUAREZ" CLAVE: 07ETV1175K"	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM 0050153/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					246,202	246,202	246,202	246,202	100%	0	0	METROS CUADRADOS	144	144	100%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO 2008, EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.	
<b>CAMBIOS RURALES</b>																											
<b>CAMBIOS DE SACACOSECHA</b>																											
<b>RECONSTRUCCION</b>																											
4236	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACCA COSECHA TRAMO EBOO CHAPAS A AREAS DE CULTIVO DEL KM 6+000 AL KM 4+550	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM 005014/2008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	PROYECTO DE LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					1,002,451	1,002,451	1,002,451	1,002,451	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO 2008, EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.	
4232	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACCA COSECHA TRAMO SAN CARLOS DEL RIO AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 3+420 TRAMO AQUELES SERDAN A AREAS DE CULTIVO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM 0050094/2008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	PROYECTO DE LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					347,042	347,042	347,042	347,042	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO 2008, EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.	
4090	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO. ARTICULO 27-AREA DE CULTIVO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM 00500204/2008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	PROYECTO DE LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					704,300	704,300	704,300	704,300	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO 2008, EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.	
4011	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO BELISARIO GOMEZ SAN PEDRO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 +6+760 AL 7+800	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM 0050096/2008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	PROYECTO DE LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	KILOMETROS	1,140	1,140	100%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO 2008, EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.	
4027	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO LA SOMBRERA-AREA DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+200	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM 00500109/2008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	PROYECTO DE LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					360,944	360,944	360,944	360,944	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO 2008, EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.	
4216	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: SAN ANTONIO VINCINIA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM 00500264/2008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	PROYECTO DE LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	KILOMETROS	80	80	100%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO 2008, EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.	





4286	REHABILITACION DE ENMALLADO PERMETRAL EN UNIDAD MEDICA RURAL	SS-LAS MARECHERAS	NEVO MEXON	RURAL	PAFRI000299/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES		29,774	29,774	29,774	29,774	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA REFINANCIADA DEL EJERCICIO 2008, EL IMPORTE REFERENCIADO ES DE \$ 29,773.00
4289	REHABILITACION DE ENMALLADO PERMETRAL Y PATIO DE MANOBRAS EN LA PURIFICADORA DE AGUA	SS-LAS MARECHERAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAFRI000299/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES		106,315	87,358	87,358	87,358	100%	0	0	0	OBRA	1	1	84%	OBRA REFINANCIADA DEL EJERCICIO 2008, EL IMPORTE REFERENCIADO ES DE \$ 106,315.00
4273	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EJIDAL	SS-LAS MARECHERAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAFRI000299/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES		38,797	38,530	38,530	38,530	100%	0	0	0	OBRA	1	1	99%	OBRA REFINANCIADA DEL EJERCICIO 2008, IMPORTE REFERENCIADO DE \$ 38,797.00
4295	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO PARA ATENCION AL ADOLESCENTE	SS-LAS MARECHERAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAFRI000607/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		19,823	19,823	19,823	19,823	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA REFINANCIADA DEL EJERCICIO 2008, EL IMPORTE REFERENCIADO ES DE \$ 19,823.00
4293	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO PARA LA ATENCION RURAL AL ADOLESCENTE	SS-LAS MARECHERAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAFRI000607/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		19,823	19,823	19,823	19,823	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA REFINANCIADA DEL EJERCICIO 2008, EL IMPORTE REFERENCIADO ES DE \$ 19,823.00