

9181	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMJUVEL	BOLOCHEN DOS (PLANADA NARANJA)	RURAL	SH40200176 100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SIMJUVEL		475,199	475,199	475,199	452,337	95%	0	0	0 METROS CUADRADOS	406	406	100%	
9366	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMJUVEL	LA CEBITA	RURAL	SH40200286 100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SIMJUVEL		762,414	762,414	762,414	228,724	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	705	212	30%	
8766	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMJUVEL	NATIVIDAD PECHLAG	RURAL	SH40100028 100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SIMJUVEL		1,000,419	1,000,419	1,000,419	425,980	43%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,709	728	43%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON EL PRESTAMO A BANCASIAS AMORTIZANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA: EJERCICIO 2009 \$1,000,419.50 EJERCICIO 2010 \$1,000,419.50 TOTAL DE LA OBRA \$2,000,839.00
9376	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMJUVEL	SIMJUVEL DE ALLINDE	URBANO	SH40100086 100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SIMJUVEL		346,551	346,551	346,551	338,162	98%	0	0	0 METROS CUADRADOS	321	321	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO EN EL BARRIO MADROR (CAB.MPAL)
9047	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMJUVEL	SIMJUVEL DE ALLINDE	URBANO	SH40100086 100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SIMJUVEL		438,965	438,965	438,965	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	406	0	0%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO SAN JOSE LAS LAJAS (CAB.MPAL)
9973	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMJUVEL	AMOR DE DIOS	RURAL	SH40200286 100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SIMJUVEL		515,794	515,794	515,794	154,738	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	385	0	0%	
8893	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMJUVEL	CAMPO LA GRANJA	RURAL	SH40200116 100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SIMJUVEL		1,247,586	1,247,586	1,247,586	374,276	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,154	0	0%	
8946	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMJUVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SH40200286 100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SIMJUVEL		407,562	407,562	407,562	122,268	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	321	0	0%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL POBLADO LA LIBERTAD
93129	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMJUVEL	JOSE CASTILLO TELBANS	RURAL	SH401000106 100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SIMJUVEL		1,004,888	1,004,888	1,004,888	813,769	81%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,709	1,709	100%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON EL PRESTAMO A BANCASIAS AMORTIZANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA: EJERCICIO 2009 \$1,004,888.50 EJERCICIO 2010 \$1,004,888.50 TOTAL DE LA OBRA \$2,009,777.00
9392	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMJUVEL	LA CEBITA	RURAL	SH401000146 100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SIMJUVEL		1,406,843	1,406,843	1,406,843	1,117,103	79%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,197	1,017	85%	
9395	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMJUVEL	LA FRONTERA	RURAL	SH401000256 100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SIMJUVEL		330,367	330,367	330,367	324,428	98%	0	0	0 METROS CUADRADOS	235	235	100%	
9397	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMJUVEL	LOS POCITOS	RURAL	SH401000106 100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SIMJUVEL		1,732,759	1,732,759	1,732,759	1,307,832	75%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,603	1,074	67%	
9395	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMJUVEL	POBLADO NUEVO VILLAFLORES	RURAL	SH401000276 100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SIMJUVEL		608,643	608,643	608,643	585,798	96%	0	0	0 METROS CUADRADOS	470	470	100%	
9315	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMJUVEL	SIMJUVEL DE ALLINDE	URBANO	SH40100086 100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SIMJUVEL		854,628	854,628	854,628	837,841	98%	0	0	0 METROS CUADRADOS	791	791	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO CALITO CAB.MPAL
9343	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMJUVEL	SIMJUVEL DE ALLINDE	URBANO	SH401000876 100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SIMJUVEL		739,310	739,310	739,310	720,941	98%	0	0	0 METROS CUADRADOS	684	684	100%	
CAMINOS RURALES																							
CAMINOS RURALES																							
REHABILITACION																							
9396	REVESTIMIENTO CAMINO RURAL TRAMO E.C. YUQUINHEJO GUADALUPE VICTORIA I A EL POBLADO EL SABINAL	90-SIMJUVEL	EL SABINAL	RURAL	LU010000366 100EA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SIMJUVEL		405,274	405,274	405,274	397,824	98%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON EL PRESTAMO A BANCASIAS AMORTIZANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA: EJERCICIO 2009 \$405,274.50 EJERCICIO 2010 \$405,274.50 TOTAL DE LA OBRA \$810,549.00
GASTOS INDIRECTOS																							
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																							
9189	GASTOS INDIRECTOS	90-SIMJUVEL	SIMJUVEL DE ALLINDE	URBANO	LU010000006 200EA	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SIMJUVEL		1,663,249	1,663,249	1,663,249	997,949	60%	0	0	0 INFORME	1	1	60%	
FORAMUN																							
INVERSION																							
EQUIPAMIENTO																							
OTROS																							
9653	ADQUISICION DE RADIOS	90-SIMJUVEL	SIMJUVEL DE ALLINDE	URBANO	PR060000026 200FA	GOBIERNO	CREEN. SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SIMJUVEL		200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0 PROYECTO	1	0	0%	
9677	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	90-SIMJUVEL	SIMJUVEL DE ALLINDE	URBANO	PR010000046 200FA	GOBIERNO	CREEN. SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SIMJUVEL		501,190	501,190	501,190	300,714	60%	0	0	0 OTROS	66	40	61%	
GASTO CORRIENTE																							
SERVICIOS PERSONALES																							
9684	AMPLIACION DE PLANTILLA	90-SIMJUVEL	SIMJUVEL DE ALLINDE	URBANO	PR010000016 200FA	GOBIERNO	CREEN. SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SIMJUVEL		3,227,676	3,227,676	3,227,676	1,936,600	60%	0	0	0 OTROS	66	66	100%	
9714	CONTRATACION DE POLICIA CIUDADANO SOLIDARIO	90-SIMJUVEL	SIMJUVEL DE ALLINDE	URBANO	PR020000066 200FA	GOBIERNO	CREEN. SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SIMJUVEL		771,120	771,120	771,120	462,672	60%	0	0	0 PROYECTO	16	10	60%	
9686	CONTRATACION DEL SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL	90-SIMJUVEL	SIMJUVEL DE ALLINDE	URBANO	PR071000056 200FA	GOBIERNO	CREEN. SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SIMJUVEL		157,800	157,800	157,800	110,460	70%	0	0	0 INFORME	12	8	70%	
OTROS GASTOS DE OPERACION																							
9727	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y GASTOS DE OPERACION	90-SIMJUVEL	SIMJUVEL DE ALLINDE	URBANO	PR010400036 200FA	GOBIERNO	CREEN. SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SIMJUVEL		533,585	533,585	533,585	320,151	60%	0	0	0 PROYECTO	10	6	60%	