

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones																				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %																					
													2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	6	7	8	9	10	10.9																						
7-CHAPAS RECURSO 2009																						APORTACIONES FEDERALES																						
FAS																						47,851,339	42,924,207	42,924,207	36,569,154																			
AGUA POTABLE																						SISTEMA DE AGUA POTABLE																						
CONSTRUCCION																						CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE																						
87388	APORTACION OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA POTABLE	104-TLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	090002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL TLA CHAPAS			1,659,858	1,659,858	1,659,858	1,659,858	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ES EN LA LOCALIDAD DE MOJUL ALEMAN Y EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJECUTO NADA POR QUE LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% DE AVANCE																				
9051	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	104-TLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	090038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL TLA CHAPAS			2,830,538	1,350,000	1,300,000	791,860	99%	0	0	METRO LINEAL	2,148	844	30%	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD CHALLIM CARDENAS																				
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																						RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																						
8932	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	104-TLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	090026	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL TLA CHAPAS			1,089,073	1,089,073	1,089,073	843,511	77%	0	0	METRO LINEAL	1,683	840	77%	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOCALIDAD MONTEFREY 1A SECCION																				
LETRINAS																						PAVIMENTACION DE 53 LETRINAS																						
8926	PAVIMENTACION DE 53 LETRINAS	104-TLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03804	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL TLA CHAPAS			1,512,869	1,512,869	1,512,869	1,512,869	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	53	53	100%	PAVIMENTACION DE 53 LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA																				
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																						OTRAS																						
8993	CONSTRUCCION DE 48 LETRINAS	104-TLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL TLA CHAPAS			1,370,148	1,370,148	1,370,148	1,370,148	100%	0	0	OTROS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE 48 LETRINAS EN LA LOCALIDAD CHINITE, BARRIO EL PORVIBIR																				
URBANIZACION MUNICIPAL																						CALLES																						
CONSTRUCCION																						APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES																						
8995	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	104-TLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL TLA CHAPAS			1,032,257	1,032,257	1,032,257	1,032,257	100%	0	0	METROS	1,110	1,110	100%	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD PANAMITZ TANMA																				
8902	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL TLA CHAPAS			805,601	805,601	805,601	805,601	100%	0	0	METROS CUADRADOS	758	758	100%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD JOLFOQUIC BARRIO CENTRO																				
89166	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03848	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL TLA CHAPAS			522,756	522,756	522,756	522,756	100%	0	0	METROS CUADRADOS	734	734	100%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD LOS ANGELES CALLE LOS ANGELES																				
89258	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL TLA CHAPAS			812,030	812,030	812,030	812,030	100%	0	0	METROS CUADRADOS	940	940	100%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD JOLFOQUIC BARRIO COLON																				
89034	PAVIMENTACION DE CALLES	104-TLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL TLA CHAPAS			435,357	435,357	435,357	435,357	100%	0	0	METROS CUADRADOS	524	524	100%	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA EN LA CALLE VISTA HEROSA																				
91152	PAVIMENTACION DE CALLES	104-TLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL TLA CHAPAS			1,078,202	1,078,202	1,078,202	893,768	83%	0	0	METROS CUADRADOS	1,605	1,330	83%	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD COPROPIEDAD CRUZ PALINQUE, BARRIO CENTRO																				
90111	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TLA CHAPAS			938,480	938,480	938,480	938,480	100%	0	0	METROS CUADRADOS	774	774	100%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SHAKTAL EN PETALINGO																				
REHABILITACION																						REVESTIMIENTO DE CALLE BELIZARO DOMINGUEZ Y BENITO JUAREZ (BARRIO SAN JUAN)																						
109437	REVESTIMIENTO DE CALLE BELIZARO DOMINGUEZ Y BENITO JUAREZ (BARRIO SAN JUAN)	104-TLA	EL CARRIZAL	RURAL	03050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL TLA CHAPAS			872,058	872,058	872,058	261,817	30%	0	0	METROS	1,552	470	30%																					
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																						OTRAS																						
101128	CONSTRUCCION DE ACCESO Y PLATAFORMA PARA SUBSTACION C.F.E.	104-TLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	090039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL TLA CHAPAS			2,251,663	2,251,663	2,251,663	2,251,663	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE ACCESO Y PLATAFORMA PARA SUBSTACION C.F.E. EN LA LOCALIDAD DE PETALINGO																				
87601	CONSTRUCCION DE ANDADOR Y GRADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	104-TLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL TLA CHAPAS			635,438	635,438	635,438	444,807	70%	0	0	METRO CUADRADO	298	298	100%	LA OBRA DE CONSTRUCCION DE ANDADOR Y GRADAS SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE PETALINGO BARRIO CENTRO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% AL SEGUNDO TRIMESTRE																				
87585	CONSTRUCCION DE ANDADOR Y GRADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	104-TLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL TLA CHAPAS			635,438	635,438	635,438	635,438	100%	0	0	METRO CUADRADO	298	298	100%	LA OBRA DE CONSTRUCCION DE ANDADOR Y GRADAS SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE PETALINGO BARRIO CENTRO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% AL SEGUNDO TRIMESTRE																				
89984	CONSTRUCCION DE GRADAS	104-TLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	090028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TLA CHAPAS			418,333	350,000	350,000	243,101	69%	0	0	METRO CUADRADO	424	294	69%	CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA LOCALIDAD LOS ANGELES BARRIO S DE MAYO																				
108707	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	104-TLA	CHINITE	RURAL	03011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL TLA CHAPAS			1,177,338	1,177,338	1,177,338	1,157,453	98%	0	0	OBRA	1	1	98%																					
108661	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA	104-TLA	NEVA ESPERANZA	URBANO	03009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL TLA CHAPAS			2,073,508	2,073,508	2,073,508	1,446,144	70%	0	0	OBRA	1	1	69%																					
87934	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CENTRO CULTURAL	104-TLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	090014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL TLA CHAPAS			345,000	345,000	345,000	345,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD PETALINGO																				
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																						OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																						
87687	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MODULOS SOLARES	104-TLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL TLA CHAPAS			385,717	385,717	385,717	385,717	100%	0	0	MODULO	14	14	100%	EL SUBMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MODULOS SOLARES FUE EN LA LOCALIDAD COPROPIEDAD EL CEJITO																				
87661	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE MODULOS SOLARES	104-TLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL TLA CHAPAS			287,757	287,757	287,757	287,757	100%	0	0	MODULO	12	12	100%	EL SUBMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MODULOS SOLARES FUE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, AMBAL																				
87607	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE MODULOS SOLARES	104-TLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL TLA CHAPAS			191,838	191,838	191,838	191,838	100%	0	0	MODULO	8	8	100%	EL SUBMINISTRO Y COLOCACION DE MODULOS SOLARES FUE EN LA LOCALIDAD DE PANISA																				
80224	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE MODULOS SOLARES	104-TLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TLA CHAPAS			263,777	263,777	263,777	260,223	99%	0	0	MODULO	11	11	100%	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE 11 MODULOS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PATASTAL																				
87736	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE MODULOS SOLARES	104-TLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL TLA CHAPAS			311,737	311,737	311,737	311,737	100%	0	0	MODULO	13	13	100%	EL SUBMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MODULOS SOLARES FUE EN BARRIO TRES DE MAYO CARRICERA MUNICIPAL																				
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																						OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																						
109766	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION RURAL AL ADOLESCENTE (C.A.R.A.)	104-TLA	PASO CHNAL	RURAL	03066	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL TLA CHAPAS			473,118	350,000	350,000	243,194	69%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	69%																					
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																						PRIMARIAS																						
CONSTRUCCION																						BARRIDO PERIMETRAL DE LA ESC. PRIM. BILINGUE LA VICTORIA																						
107448	BARRIDO PERIMETRAL DE LA ESC. PRIM. BILINGUE LA VICTORIA	104-TLA	CHIBORA	RURAL	03069	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL TLA CHAPAS			459,638	459,638	459,638	346,668	75%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	174	130	75%																					
90969	BARRIDO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LA VICTORIA	104-TLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	090037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL TLA CHAPAS			459,638	459,638	459,638	346,668	75%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	96	72	75%	BARRIDO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD CHIBORA																				
107640	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA (ESC. PRIM. BARRIDO ABASOLO)	104-TLA	CHICTEGA	RURAL	03068	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL TLA CHAPAS			591,440	591,440	591,440	295,720	50%	0	0	METROS CUADRADOS	464	232	50%																					
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																						OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																						



0047	CONSTRUCCION DE VIVERO FORESTAL CASA SOMBRA	104-TLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	090035	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNAMIENTO MUNICIPAL TLA CAMPES			420.469	420.469	420.469	420.469	100%	0	0	0	1	1	100%	CONSTRUCCION DE VIVERO FORESTAL CASA SOMBRA EN LA LOCALIDAD RETALCENO EN ESTE RUBRO FUE UNA APORTACION LO QUE SE REALIZO Y NO EL TOTAL DE LA CONSTRUCCION
------	---	---------	---------------------	-------	--------	----------------------	------------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------------	--	--	---------	---------	---------	---------	------	---	---	---	---	---	------	---