

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
													2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	6/3	6	7	8	9	10	10/9	
7-CHIAPAS RECURSO 2009																								
APORTACIONES FEDERALES																								
FAS													13,417,409	13,417,409	13,417,409	6,248,981								
URBANIZACION MUNICIPAL																								
CALLEJAS																								
CONSTRUCCION																								
3497	PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO MIXTO	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109SEB03006 6100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			742,699	742,699	742,699	222,809	30%	0	0	METROS CUADRADOS	1,583	1,298	80%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
3598	PAVIMENTACION DE CALLES CON EMPEDRADO MIXTO	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109SEB031030 076100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			919,925	919,925	919,925	275,977	30%	0	0	METROS CUADRADOS	2,175	1,305	60%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																								
OTROS																								
38061	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	109-TUXTLA CHICO	SECCION LA GRANUA	RURAL	109SEB071030 096100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			332,842	332,842	332,842	99,852	30%	0	0	METRO CUADRADO	540	243	45%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
35409	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA A EN ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELANOS	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109LB0103012 6100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			397,058	397,058	397,058	119,120	30%	0	0	METRO LINEAL	1,103	362	60%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
34439	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	109SEB103001 06100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA			737,847	737,847	737,847	221,354	30%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	538	161	30%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
39284	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE BOULEVARD NUEVO LEON Y PLAZOLETA DEL POBLADO TALISMAN	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	109SEB030461 00EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA			440,000	440,000	440,000	152,000	30%	0	0	PROYECTO	1	0	40%	PROYECTO EN PROCESO CONSTRUCTIVO OPERANDO
34842	ELECTRIFICACION LINEA DE PANTON MUNICIPAL	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	109SEB030761 00EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA			269,327	269,327	269,327	235,127	87%	0	0	KILOMETRO	0	0	80%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
34376	SUMINISTRACION Y COLOCACION DE LOS TRABAJOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SUBSTACION	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	109SEB0103003 6100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA			255,228	255,228	255,228	221,081	87%	0	0	TRANSFORMADOR	100	75	75%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO OPERANDO NO SE MANEJO ANTERIO, HASTA LA FECHA LLEVA UNA ESTIMACION
CAMINOS RURALES																								
CONSTRUCCION																								
3499	PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109LB0300961 00EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,425,034	86%	0	0	KILOMETROS	500	400	80%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
35066	PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109LB0403000 56100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			678,000	678,000	678,000	203,400	30%	0	0	KILOMETROS	0	0	28%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
35510	PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109LB0402030 046100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA			850,000	850,000	850,000	708,590	83%	0	0	KILOMETROS	0	0	78%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
36860	PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109LB0402030 026100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA			706,261	706,261	706,261	476,099	67%	0	0	KILOMETROS	0	0	68%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
37304	PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109LB0203017 6100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			1,651,332	1,651,332	1,651,332	496,399	30%	0	0	KILOMETROS	1	0	50%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
37425	PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109LB0203016 6100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			2,250,296	2,250,294	2,250,294	675,088	30%	0	0	KILOMETROS	1	0	28%	obra en proceso constructivo
ARRIJACION																								
35340	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HERRALLICO	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109SEB03009 86100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA			376,000	376,000	376,000	244,864	65%	0	0	KILOMETROS	0	0	89%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
PUENTES VEHICULARES																								
CONSTRUCCION																								
36705	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109LB0103003 016100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA			508,407	508,407	508,407	297,534	59%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	7	5	65%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																								
OTROS																								
34999	PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109LB0300861 00EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA			652,179	652,179	652,179	195,653	30%	0	0	M3, CONCRETO ASFALTICO	320	96	30%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO